Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» декабрь 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима сельского округа Алдашбай Ахун», Аким сельского округа Тогизбаев Нурбол Аманкосович. БИН 041040004498, Тел.: 87243741400**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ГСЛ №14006093 от 30.04.2014 года, ТОО «ДипломатСтрой» ГСЛ № 21023781 от 04.08.2021 года, «AI-SULTAN COMPANY» ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г, ТОО «АстанаЛюксСтрой» ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 года**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Приказ № 25 от 03.11.2022г, ТОО «NSI PROJECT», ГСЛ №09388 от 21.12.2020г. Кызылординская область, г.Кызылорда. БИН 170340006092 тел.87777456464, Директор Сәрсенбай А.Р.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Приказом № 162-Ө/НҚ от «07» 06.2022 г. Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Алдашбай Ахун»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		
«Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района,					

Светильник промы шленны й светодиодны й типа PROSPEKT, мощность 80 Вт, IP67	шт	26	26	Светильник промы шленны й светодиодны й типа PROSPEKT, мощность 80 Вт, IP67	шт
Фундаменты общего назначения бетонны е под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,192	10,192	Фундаменты общего назначения бетонны е под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,312	0,312	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км
Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,2	0,2	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1	км
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенны х трубах, блоках и коробах	м	312	312	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенны х трубах, блоках и коробах	м
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовы х траншеях без покры тий	м	200	200	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовы х траншеях без покры тий	м
Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм.	м	20	20	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм.	м
Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	20	20	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированны е (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	м	0,99	0,99	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированны е (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	м
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	46,8	46,8	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрено прокладка кабельной линии 0,4кВ для наружного освещение, проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2, общей протяженностью 920,0м.

Сети наружного освещения

Для электроснабжения уличного освещения проектом предусмотрена установка опор уличного освещения типа СТВ-8,0-3,0 ГЦ с кронштейном «ИВА», запитываемый от ящика управления наружным освещением ЯУО-9601, установленного в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ №116.

Уличное освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения типа «LED-50» мощностью 50Вт на металлических опорах, высотой 8,0м, заводского изготовления.

Ящики управления освещением ШУНО обеспечивают: включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;

отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени.

Сети наружного освещения выполнены проводом СИП-4 расчетного сечения 4х16мм2. Принятый в проекте провод СИП-4 состоит из проводников одинакового сечения, покрытых изоляционной оболочкой и скрученных между собой. Все проводники, в том числе и нулевой изготавливаются из алюминия. Подвеска жгута на промежуточных опорах и закрепление на анкерных осуществляется за все проводники одновременно.

Питающие сети выполнены кабелем марки АВБбШв-1кВ, расчетного сечения 16мм2.

Расчетные пролеты между опорами 35,0м.

Мероприятиями по экономии материальных ресурсов и электроэнергии объектов являются:

- выбор сечения кабелей и проводов с учетом их перегрузочной способности;
- применение высокоэкономичных газоразрядных ламп;
- автоматическое управление осветительной установки уличного освещения.

Основные технические показатели:

- Категория надежности электроснабжения - III.
- Общая установленная мощность электроосвещения составляют – 1,3 кВт.
- Протяженность сети уличного освещения – 920,0 м. *«Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.*

Рабочий проект ***«Получение экспертных заключений, разработка проектно-сметной документации на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун, Кармакшинского района»*** *разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **2** месяцев;
фактический **1,5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работа на освещение улицы Тауелсиздик сельского округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района, Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) *М.П.*

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ГЕМАКАСЕС ИН 051140008585 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА