Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик : ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13 Б"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за МАЙ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 5	20.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за МАЙ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13 Б	19 570 767,24	1 428 871,43							171 464,57	1 600 336,00

Заказчик:
ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Руководитель _____ **Бекенов Б.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Шокембаев**

Подрядчик:
ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"

Директор _____ **Ергебеков Б.К.**

Заказчик : ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Подрядчик : ТОО "Алтын жацбыр - Золотой дождь"

Наименование объекта : Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13 Б

Договор подряда (контракт) № 5 от 20.01.2023 г.

Акт выполненных работ № 3

от 30 мая 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы									
		Раздел 4 Оконные проемы									
69	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	16,05	3988,04	0,37	64008	6	2	46080	118895
					3987,54	–	64000	–	–	8807	
72	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами НР = 72 %	м откоса	17,88	690,6	4,7	12348	84	5519	4881	18607
					377,24	1,9	6745	34	–	1378	
73	1115-0206-0208	Откосы. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	17,88	604,64	3,13	10811	56	3952	4911	16980
					380,48	1,01	6803	18	–	1258	
		Итого по разделу 4					154 482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 11 Перевозка строительных материалов											
167	4102-0104-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	49,541	2592		128410		–	–	138683
					–		–		–	10273	
168	4102-0104-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км (до 303 км)	т·км	5102,723	15		76541		–	–	82664
					–		–		–	6123	
170	4101-0205-1136	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 136 км	т	34,16	2726		93120		–	–	100570
					–		–		–	7450	
171	4101-0205-1116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 116 км	т	55,324	2355		130288		–	–	140711
					–		–		–	10423	
172	4101-0205-2136	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 136 км	т	45,671	3207		146467		–	–	158184
					–		–		–	11717	
173	4101-0205-2116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 116 км	т	11,669	2771		32335		–	–	34922
					–		–		–	2587	
174	4101-0205-3136	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 136 км	т	0,259	4469		1157		–	–	1250
					–		–		–	93	
		Итого по разделу 11					656 984				
		Итого по смете №2-1-1					811 466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-3 на Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

22	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрова	11	2191,55	18,55	24107	204	19545	3194	29485
					396,18	7,09	4358	78	–	2184	
23	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрова	65	2017,75	18,51	131154	1203	104201	18870	162026
					396,15	7,06	25750	459	–	12002	
24	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрова	94	1280,2	18,5	120339	1739	81362	27289	159438
					396,15	7,06	37238	664	–	11810	
25	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрова	77	1018,71	18,51	78441	1425	46512	22355	108860
					396,16	7,06	30504	544	–	8064	
26	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопрова	78	918,47	18,51	71641	1444	39297	22645	101829
					396,15	7,06	30900	551	–	7543	
28	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (гильзы) НР = 72 %	м трубопрова	2	3372,5	48	6745	96	4865	1309	8698
					892	17	1784	34	–	644	
29	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 72 %	м трубопрова	8	2841,38	40,13	22731	321	16395	4415	29318
					751,88	14,63	6015	117	–	2172	
30	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,36	537		3952		3952	–	4268
					–		–		–	316	
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (крепление регистров)	т	0,015	222265		3334		3334	–	3601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	267	
32	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,61	5585		3407		3407	–	3680
					–		–		–	273	
		Итого по разделу 1					611 203				
		Итого по смете №2-1-3					611 203				
		ИТОГО по акту									1 422 669
		В том числе стоимость оборудования							0		
		Временные здания и сооружения (1,5 %); К=0,8					17 072				
		Итого с временными зданиями и сооружениями									1 439 741
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					34 842				
		Итого с зимними удорожаниями									1 474 583
		Непредвиденные работы и затраты 2%					29 492				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 504 074
		Итого в текущих ценах									1 504 074
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									1 428 871,43
		НДС			12 %		171 464,57				
		Итого с НДС									1 600 336,00

Заказчик: ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Руководитель _____ Бекенов Б.Ж.

Подрядчик: ТОО "Алтын жанбыр - Золотой дождь"

Директор _____ Ергебеков Б.К.

Технический надзор: ТОО "Әдем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Шакембаев А.

Авторский надзор: ТОО "Lecada"

_____ Гордиенко Е.С.