Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: ККГП "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Алтын жанбыр-Золотой дождь"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13Б

Договор № 6 от 20.01.2023 г.

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

21 сентября 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13Б	45 364 101,84	9 564 853,93							1 147 782,47	10 712 636,40
Итого к оплате:		9 564 853,93							1 147 782,47	10 712 636,40

Заказчик:
ККГП "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

И.О. руководителя _____ **Курманали П.**

Технический надзор:
ТОО "Асем-Курылыс-Кызылорда"

Шакембаев А.

Подрядчик:
ТОО "Алтын жанбыр-Золотой дождь"

Директор _____ **Ертбеков Б.К.**

Заказчик: **ККГП "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района**

Подрядчик: **ТОО "Алтын жанбыр-Золотой дождь"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13Б**

Договор № 6 от 20.01.2023 г.

Акт выполненных работ № 7

21 сентября 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 (Общестроительные работы)									
	Раздел 1 Стены										
5	1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (газоблок) НР = 72 %**	**м3 кладки**	**0,35**	6757,14	2628,57	2365	920	6	1179	3828
					4111,43	568,57	1439	199	–	284	
6	2103-0301-0403	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**0,322**	14911		4801		4801	–	5185
					–		–		–	384	
27	1115-0405-0107	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**642,59**	1019,96	6,03	655416	3875	131448	375813	1113728

28 1115-0403-0508	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	92,51	809,37	2,91	520093	1870	–	82498	137874
				886,74	2,64	82032	244	18533	45629	
				683,76	1,28	63255	118	–	10213	
29 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	24,55	4174,13	19,59	102475	481	42534	42978	157089
				2422	9,45	59460	232	–	11636	
	Итого по разделу 1					1 417 704				
Раздел 4 Оконные проемы										
70 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,05	412,21	2,87	6616	46	2236	3137	10533
				270,03	1,43	4334	23	–	780	
74 1115-0405-0107	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,88	1019,97	5,98	18237	107	3658	10457	30990
				809,4	2,91	14472	52	–	2296	
	Итого по разделу 4					41 523				
Раздел 7 Наружная отделка										
125 1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки НР = 72 %	м2	-382	206,98	0	-79066	0	0	-56928	-146874
				206,98	0	-79066	0	–	-10880	

137	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	49	3238,41	30,9	158682	1514	481	113328	293771
					3197,69	14,55	156687	713	–	21761	
139	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	8,06	676,05	77,17	5449	622	632	3210	9352
					520,47	32,75	4195	264	–	693	
140	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15912	581945		92599		92599	–	100007
					–		–		–	7408	
141	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,14	869,75	1,27	2731	4	398	1678	4761
					741,72	0,32	2329	1	–	353	
		Итого по разделу 7					261 018				

Раздел 8 Оборудование зрительного зала и фойе

145	2902-0101-0802 (пл)	Театральное кресло ZETA модель БР (ТОО "Сигма Trade PVL", г. Павлодар, ц/о=18385/1,12)	шт	134	16415,18		2199634		2199634	–	2375605
					–		–		–	175971	
		Итого по разделу 8					2 375 605				

Локальная смета № 2-1-2 (Водопровод и канализация)

Раздел 2 Вентиляция

39 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 % кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	вентилятор	4	5241	229,5	20964	918	194	14517	38319
				4963	77,5	19852	310	–	2838	
40 2902-0103-0201 (пл)	Вентилятор вытяжной канальный Dospel WB-S 210 (ТД "ПростоСад", г. Алматы, ц/о=7520/1,12)	шт	4	6714,29		26857		26857	–	29006
				–		–		–	2149	
41 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5343,31	52,87	8389	83	5447	2082	11309
				1821,02	21,02	2859	33	–	838	
42 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	7,98	5102,26	52,26	40716	417	25769	10581	55401
				1820,8	20,8	14530	166	–	4104	
43 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	3	1486,33	52,33	4459	157	362	2866	7911
				1313,33	13,67	3940	41	–	586	
44 2305-0306-0319	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, диам. 250 мм	шт.	1	2106		2106		2106	–	2274
				–		–		–	168	
45 2305-0306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, диам. 180 мм	шт.	1	2105		2105		2105	–	2273
				–		–		–	168	

46	2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, диам. 150 мм	шт.	1	1842		1842		1842	–	1989
					–		–		–	147	
47	1120-0701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	3381	42	3381	42	2881	340	4019
					458	14	458	14	–	298	
48	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 % кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	зонт	6	3088,33	44,17	18530	265	15518	2040	22215
					457,83	14,33	2747	86	–	1646	
49	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 72 %	м3 изоляции	1	74234	1117	74234	1117	50350	16765	98279
					22767	518	22767	518	–	7280	
50	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	10	3918,6	26,6	39186	266	11926	19517	63399
					2699,4	11,3	26994	113	–	4696	
51	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	7	2103,29	887,14	14723	6210	0	8124	24675
					1216,14	395,86	8513	2771	–	1828	
		Итого по разделу 2					361 071				

Локальная смета № 2-1-2 (Водопровод и канализация)

Раздел 1 Водомерный узел

1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	22645	452	22645	452	12078	7366	32411
					10115	115	10115	115	–	2401	
2	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
					–		–		–	256	
3	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179		2179		2179	–	2353
					–		–		–	174	
4	2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7095		7095		7095	–	7663
					–		–		–	568	
5	2304-0905-2407	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2897		8691		8691	–	9386
					–		–		–	695	
6	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	1	1526		1526		1526	–	1648
					–		–		–	122	

7	2302-0502-1508	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 20x16, T 120 °C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	2	1495		2990		2990	–	3229
					–		–		–	239	
8	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	2	173		346		346	–	374
					–		–		–	28	
9	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,52	537		1353		1353	–	1461
					–		–		–	108	
10	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	1	2253	2	2253	2	341	1375	3918
					1910	0	1910	0	–	290	
		Итого по разделу 1					65 894				
	Раздел 2 Противопожарный водопровод В2										
12	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	4	26461,25	116	105845	464	100719	3469	118059
					1165,5	39	4662	156	–	8745	
13	2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	14178		113424		113424	–	122498
					–		–		–	9074	
14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2158	111	2158	111	298	1278	3711

45 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	40	995,8	441,53	39832	17661	–	21416	66148
				554,28	189,33	22171	7573	–	4900	
	Итого по смете					2 644 652				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**9 525 945**				
в том числе оборудование	Тенге				48 138				
в том числе СМР	Тенге				9 477 807				
Временные здания и сооружения 1,5% к-0,8	Тенге			1,2%	113 734				
Итого с временными	Тенге				9 591 541				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,42%	Тенге			2,42%	232 115				
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**9 823 656**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	196 473				
Итого СМР	Тенге				10 020 129				
Итого оборудование	Тенге				48 138				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				10 068 267				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**9 564 853,93**				
НДС, 12%	Тенге			12%	1 147 782,47				
Итого к оплате	**Тенге**				**10 712 636,40**				

Заказчик: ККГП "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

И.О. руководителя _____ Курманали П.

Подрядчик: ТОО "Алтын жанбыр-Золотой дождь"

Директор _____ Ергебеков Б.К.

Технический надзор: ТОО "Асем-Курылыс-Кызылорда"

Эксперт _____ Шакембаев А.

Авторский надзор: ТОО "Lecada"

_____ Гордиенко Е.С.