Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: ККГП "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Алтын жанбыр-Золотой дождь"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13Б

Договор № 5 от 20.01.2023 г.

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

28 сентября 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13Б	56 159 026,89	9 638 325,94							1 156 599,11	10 794 925,05
Итого к оплате:		9 638 325,94							1 156 599,11	10 794 925,05

Заказчик:
ККГП "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

И.О. руководителя _____ **Курманали П.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Шакембаев А.**

Подрядчик:
ТОО "Алтын жанбыр-Золотой дождь"

Директор _____ **Ергебеков Б.К.**

Заказчик: **ККГП "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района**

Подрядчик: **ТОО "Алтын жанбыр-Золотой дождь"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Новопокровка, ул. Советов, 13Б**

Договор № 5 от 20.01.2023 г.

Акт выполненных работ № 8

28 сентября 2023 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 (Общестроительные работы)									
		Раздел 1 Стены									
23	1110-0404-0101	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**90,59**	1904,79	14,2	172555	1286	86159	61628	252917
					939,5	5,35	85109	485	–	18735	
26	1115-0206-0208	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**150,59**	604,61	3,09	91048	465	33283	41359	142999
					380,5	0,95	57299	143	–	10593	

30	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка (радиаторы) НР = 72 %	решетка	1	1281	30	1281	30	0	910	2366
					1251	13	1251	13	–	175	
31	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка (радиаторы) НР = 72 %	решетка	16	1705,44	80,5	27287	1288	0	19081	50078
					1624,94	31,44	25999	503	–	3709	
34	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	м карниза (галтели)	298	279,49	0	83288	0	6017	55635	150037
					259,3	0	77271	0	–	11114	
36	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм (навеска зеркал, примен.) НР = 72 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	8,1	345,56	17,53	2799	142	769	1392	4526
					233,09	5,56	1888	45	–	335	
37	2902-0101-0102 (пл)	Полотно зеркальное прямоугольное 1500х900 мм (ТД "Леруа Мерлен", г. Алматы, ц/о=5950/1,12) кстм=2,05;	шт	6	10890,62		65344		65344	–	70571
					–		–		–	5227	
		Итого по разделу 1					673 496				
		Раздел 3 Полы									
55	1212-0101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	8,71	714,93	3,79	6227	33	1507	3386	10382
					538,12	1,84	4687	16	–	769	

60	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	29,25	1365,5	73,03	39941	2136	2893	25836	71039
					1193,57	33,2	34912	971	–	5262	
		Итого по разделу 3					81 421				
		Раздел 8 Оборудование зрительного зала и фойе									
143	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка (демонтаж зрительских кресел, примен.) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	изделие	142	602,25	82,86	85520	11766	0	57252	154194
					519,39	40,59	73753	5764	–	11422	
144	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка (зрительские кресла, примен.) НР = 72 %	изделие	142	1171,58	103,56	166364	14706	59465	71567	256966
					649,25	50,74	92194	7205	–	19035	
146	2902-0101-0803 (пл)	Задник для сцены, 9200х2800 мм (ИП Лим А.И. [ателье штор "ЛимА"], г. Павлодар, ц/о=98440/1,12)	шт	1	87892,86		87893		87893	–	94924
					–		–		–	7031	
147	2902-0101-0804 (пл)	Кулисы, 800х2800 мм (ИП Лим А.И. [ателье штор "ЛимА"], г. Павлодар, ц/о=65700/1,12)	шт	4	58660,71		234643		234643	–	253414
					–		–		–	18771	
148	2902-0101-0805 (пл)	Занавес сцены, 10350х2800 мм (ИП Лим А.И. [ателье штор "ЛимА"], г. Павлодар, ц/о=185910/1,12)	шт	1	165991,07		165991		165991	–	179270
					–		–		–	13279	

149	2902-0101-0806 (пл)	Арлекин, 10350х750 мм (ИП Лим А.И. [ателье штор "ЛимА"], г. Павлодар, ц/о=97360/1,12)	шт	1	86928,57		86929		86929	–	93883
					–		–		–	6954	
150	2902-0101-0807 (пл)	Комплект штор для фойе, 2010х3230 мм (ИП Лим А.И. [ателье штор "ЛимА"], г. Павлодар, ц/о=140792/1,12)	шт	2	125707,14		251414		251414	–	271527
					–		–		–	20113	
151	2902-0101-0808 (пл)	Стеновой металлический карниз для штор (ИП Лим А.И. [ателье штор "ЛимА"], г. Павлодар, ц/о=93800/1,12)	шт	2	83750		167500		167500	–	180900
					–		–		–	13400	
152	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 (крепление для кулис) К=4,000;	м	10	519		5190		5190	–	5605
					–		–		–	415	
153	1106-1501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление НР = 72 %	м3	1,081	11407,96	1038,85	12332	1123	8591	2233	15731
					2421,83	447,73	2618	484	–	1165	
		Итого по разделу 8					1 506 415				

Локальная смета № 2-1-2 (Водопровод и канализация)

Раздел 1 Водомерный узел

11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2	83	1	166	2	0	118	307

					82	0	164	0	–	23	
	Итого по разделу 1						307			307	
	Раздел 2 Противопожарный водопровод В2										
13	2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	-8	14178		-113424		-113424	–	-122498
					–		–		–	-9074	
	Итого по разделу 2						-122 498				
		Локальная смета № 2-1-4 (Электрооборудование и электроосвещение)									
48	2902-0104-0106 (пл)	Светильник садово-парковый светодиодный Teksan RH1129B-S COFFER (ТОО "Прогресс-ПВ", г. Павлодар, ц/о=8590/1,12)	шт	-6	7669,64		-46018		-46018	–	-49699
					–		–		–	-3681	
54	2902-0104-0110 (пл)	Лампа светодиодная OSRAM LED GLOB E14 [ECO C35] (ТОО "Прогресс-ПВ", г. Павлодар, ц/о=395/1,12)	шт	88	352,68		31036		31036	–	33519
					–		–		–	2483	
	Итого по смете						-16 181				
		Локальная смета № 6-1-1 (Наружные сети канализации)									
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	114,15	1235,46	–	141028	–	–	101540	261973
					1235,46	–	141028	–	–	19405	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	94,83	765,53	–	72595	–	–	52268	134852

				765,53	–	72595	–	–	9989	
3	1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,32	235,14	227,33	4543	4392	5	713	5676
					7,56	43,69	146	844	–	420	
4	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	30,912	193		5966		–	–	6443
					–		–		–	477	
5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	19,32	16,93	14,39	327	278	1	112	474
					2,48	5,59	48	108	–	35	
6	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,015	454533,33	149400	6818	2241	90	3689	11348
					299133,33	42400	4487	636	–	841	
7	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	15,15	2056		31148		31148	–	33640
					–		–		–	2492	
8	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 72 %	шт.	1	2073	1346	2073	1346	–	785	3087
					727	363	727	363	–	229	

9 2302-0402-1903	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	9702		9702		9702	–	10478
				–		–		–	776	
10 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (гильзы) НР = 72 % К=2,000;	км трубопровода	0,0006	9193333,33	215000	5516	129	5172	181	6153
				358333,33	61666,67	215	37	–	456	
11 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка (гильзы) НР = 72 %	км трубопровода	0,0003	7486666,67	216666,67	2246	65	2073	91	2524
				360000	63333,33	108	19	–	187	
12 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	5,21	29035,7	10677,35	151276	55629	9661	77411	246982
				16504,03	4132,25	85986	21529	–	18295	
13 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10136		10136		10136	–	10947
				–		–		–	811	
14 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712		24712		24712	–	26689
				–		–		–	1977	

15	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	1	11401	11401	11401	–	12313
					–	–	–	912	
16	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	3	24234	72702	72702	–	78518
					–	–	–	5816	
17	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	2	7298	14596	14596	–	15764
					–	–	–	1168	
18	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	2	17805	35610	35610	–	38459
					–	–	–	2849	
19	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	1	4940	4940	4940	–	5335
					–	–	–	395	
20	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	1	10818	10818	10818	–	11683

					–		–		–	865	
21	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22928		22928		22928	–	24762
					–		–		–	1834	
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760
					–		–		–	204	
23	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	26773		26773		26773	–	28915
					–		–		–	2142	
24	1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (стенки выгреба) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,78	870,28	71,43	23306	1913	679	16026	42479
					773,49	57,65	20714	1544	–	3147	
25	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	9	595		5355		5355	–	5783,4
					–		–		–	428,4	
26	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 72 %	м3 кладки	0,054	28518,52	2148,15	1540	116	1093	256	1940
					6129,63	462,96	331	25	–	144	
27	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132		23132		23132	–	24983
					–		–		–	1851	

Итого по разделу 6 6 367 523

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**9 596 493**				
в том числе оборудование	Тенге				-				
в том числе СМР	Тенге				9 596 493				
Временные здания и сооружения 1,5% к-0,8	Тенге			1,2%	115 158				
Итого с временными	Тенге				9 711 651				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,42%	Тенге			2,42%	235 022				
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**9 946 673**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	198 933				
Итого СМР	Тенге				10 145 606				
Итого оборудование	Тенге				-				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				10 145 606				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**9 638 325,94**				
НДС, 12%	Тенге			12%	1 156 599,11				
Итого к оплате	**Тенге**				**10 794 925,05**				

Заказчик: ККГП "Досуг центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

И.О. руководителя _____ **Курманали П.**

Подрядчик: ТОО "Алтын жанбыр-Золотой дождь"

Директор _____ **Ергебеков Б.К.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Шакембаев А.**

Авторский надзор: ТОО "Lecada"

_____ **Гордиенко Е.С.**