Генподрядчик: ТОО "AsilЖолGroup"

Субподрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Наименование стройки - "Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома по адресу: ВКО, город Семей. Ул. Сеченова,9/4" по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Сеченова, 9В"

Наименование объекта - "Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома по адресу: ВКО, город Семей. Ул. Сеченова,9/4" по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Сеченова, 9В"

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2018 года

на внутренние сети водоснабжения и канализации

Основание: ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
2	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**6**	**195,67**	**4,19**	**1174**	**25**	**472**	**0,34**	**2**
		м		**59,85**	**1,58**	**359**	**9**	**128**	**0,01**	**--**
3	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**12**	**359,67**	**4,19**	**4316**	**50**	**944**	**0,34**	**4**
		м		**59,85**	**1,58**	**718**	**19**	**128**	**0,01**	**--**
4	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**37**	**423,67**	**4,19**	**15676**	**155**	**2909**	**0,34**	**12**
		м		**59,85**	**1,58**	**2214**	**58**	**128**	**0,01**	**--**
6	**Е0116-11-2**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм**	**8**	**837,49**	**10,53**	**6700**	**84**	**967**	**0,50**	**4**

		м		90,45	3,94	724	32	128	0,02	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	370	427,81	12,19	158289	4510	140692	1,64	607
		м		292,50	4,57	108225	1691	128	0,02	8
8	С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	332,63	51,00	--	16964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330	328,91	7,90	108540	2607	99137	1,29	426
		м		231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5
10	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	306,57	74,00	--	22686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	2174,00	--	4348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	42	394,00	--	16548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф3/4 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	306,43	--	4290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	153,00	--	6120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	4,4	80,00	--	352	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130905-25 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	2305,00	--	2305	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	119	200,00	--	23800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			392108	7432			1055

			Тенге			**188718**	**2783**			**14**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**392108**				
	Материалы -		Тенге			**98545**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**191501**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**245121**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36768**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38234**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**675462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228269**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**675462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228269**			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**675 462**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1х0,85			**6 316**		**681 778**				
	Итого с зимними удорожаниями 1,08%			**7 363**		**689 141**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%			**6 818**		**695 959**				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%			**2 727**		**698 686**				
	Стоимость в текущем уровне цен 2020 г. - МРП=2661 тенге		**Тенге**	**3,4335484**		**2 398 971**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**Тенге**			**47 979**				
	Всего с налогами		**Тенге**			**2 446 950**				
	Налог на добавленную стоимость (12%)		**Тенге**			**293 634**				
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**			**2 740 584**				

Субподрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Директор _____ Биктимирова Д.Г.

Генподрядчик: ТОО "AsilЖолGroup"

Директор _____ Нуралинов Т.С.