Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13" отдела образования города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-рv"

ФОРМА 4

Акт выполненных работ №1 от 10 августа 2016 года
за август месяц 2016 года
по объекту: Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в.т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в.т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13"									
		ПОДРАЗДЕЛ. Демонтажные работы									
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов / 1м2 кровли	2584,340	29,02	2,02	74998	5220	75617	0,17410	450	
				27,00	0,32	69777	827	107	0,00280	7	
2	Е12-4-1	Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и ларапетам высотой до 600 мм без фартуков / 1м примыканий	726,700	25,73	2,24	18698	1628	18936	0,13860	101	
				23,49	0,84	17070	610	107	0,00408	3	
3	Е12-17-3 к=0,4	Демонтаж выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм / 1м2 стяжки	128,900	15,70	4,62	2024	596	1770	0,06670	9	
				11,08	1,74	1428	224	107	0,00845	1	
3/1	Е12-17-4 к=0,4	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек / 1м2 стяжки	1933,500	1,05	0,31	2030	599	1781	0,00432	8	
				0,74	0,12	1431	232	107	0,00055	1	
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка / 1т	40,000	27,10	27,10	1084	1084	683	0,00000	0	
				0,00	18,97	0	759	90	0,39837	16	
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза / 1т	40,000	49,50	49,50	1980	1980	292	0,00000	0	
				0,00	8,10	0	324	90	1,00000	40	
		ПОДРАЗДЕЛ. Монтажные работы									
10	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки / 1м2	73,000	267,59	14,18	19534	1035	5592	0,42770	31	
				69,30	2,23	5059	163	107	0,01240	1	
10	Е12-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм / 1м2 стяжки	2584,340	216,75	11,54	560156	29823	88654	0,16675	431	
				27,69	4,34	71560	11216	107	0,02113	55	
10/1	Е12-17-4	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек / 1м2 стяжки	38765,100	14,33	0,78	555504	30237	88432	0,01081	419	
				1,84	0,29	71328	11242	107	0,00138	53	
11	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер / 1м2 кровли	2584,340	25,89	0,28	66909	724	23222	0,05129	133	
				8,28	0,11	21398	284	107	0,00050	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	2584,340	62,49	27,39	161495	70785	139499	0,19600	507
		1м2 кровли		35,10	10,26	90710	26515	119	0,05010	129
13	1-1-1417	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816002-2006), стеклоткань, битум, , пленка с двух сторон, марка ТПП-4	5840,608	142,00		829366				
		м2								
14	1-1-1419	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816002-2006), стеклоткань, битум, крошка/ пленка, марка ТКП-4	2971,991	128,00		380415				
		м2								
15	Е12-4-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов	726,700	151,31	3,71	109957	2696	40534	0,31786	231
		1м примыканий		51,08	1,00	37120	727	107	0,00400	3
16	1-1-1417	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816002-2006), стеклоткань, битум, , пленка с двух сторон, марка ТПП-4	472,355	142,00		67074				
		м2								
17	1-1-1419	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции (СТ АО 06500816002-2006), стеклоткань, битум, крошка/ пленка, марка ТКП-4	617,695	128,00		79065				
		м2								
19	Е6-1-1	Ремонт разрушенных плит парапета	1,000	6138,81	82,51	6139	83	242	1,55250	2
		1м3		225,11	31,16	225	31	95	0,15225	0
21	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	94,200	524,41	15,70	49399	1479	27153	1,74000	164
		1м2		302,60	2,43	28505	229	95	0,01320	1
22	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	94,200	86,34	2,06	8133	194	1568	0,10120	10
		1м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,79	1584	74	95	0,00375	0
23	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	228,000	15,49	3,11	3532	709	2999	0,06785	15
		1м ограждения		11,13	1,15	2538	262	107	0,00563	1
24	1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,090	50306,00		4502				
		т								
25	1-1-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	0,014	70700,00		977				
		т								
26	д-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 15х2,5 мм	296,400	81,00		24008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
27	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	46,880	22,68	0,06	1063	3	254	0,03393	2
		ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	313	1	81	0,00013	0
		1м2								
28	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов,	46,880	164,61	0,09	7717	4	5503	0,74290	35
		труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с		124,20	0,03	5822	1	95	0,00013	0
		добавлением колера								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты				**3 035 760**	**148 879**			**2 546**
						425 870	**53 723**			**314**
		Стоимость материалов, тенге				**2 461 012**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**522 729**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				78 409				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 ,05%)				261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**213 509**				
		Всего по разделу, тенге				**3 771 998**				
		Сметная заработная плата, тенге				**558 002**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**3 121**				

Локальная смета №2-1-2. Ливневая канализация

ПОДРАЗДЕЛ	Демонтажные работы									
1	Е16-21-1	Разборка водосточных воронок	10,000	241,45	55,15	2415	552	2385	1,03200	10
		1воронка		186,30	20,70	1863	207	115	0,10000	1
2	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных	235,800	145,63	3,27	34340	771	38812	0,85300	201
		труб диаметром 100 мм		142,36	0,52	33568	123	115	0,00440	1
		1м								
ПОДРАЗДЕЛ	Монтажные работы									
3	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	11,000	740,59	172,35	8146	1896	7607	2,96700	33
		1воронка		535,61	64,69	5892	712	115	0,31250	3
4	1999ПРАЙС	Воронка для водостока металлическая ц/о	11,000	3262,41		35887				
		10000/1,12/2,7368								
		1 воронка								
5	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	229,100	774,93	0,48	177536	110	35653	0,70600	162
		труб диаметром 100 мм (внутренний водосток)		135,00	0,09	30929	21	115	0,00070	0
		1м								
6	8-4-67	Отвод прямой, d=100 мм	0,600	1480,00		888				
		10шт								
7	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	1,000	6190,00		6190				
		10шт								
8	8-4-40	Заглушка, d=100 мм	0,800	594,00		475				
		10шт								
9	Е69-1-2	Пробивка отверстий для труб	4,000	691,17	483,04	2765	1932	1414	1,36890	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1отверстие		208.13	185,04	833	740	90	1,02000	4
10	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	42,000	311.43	3,80	13080	160	7993	1,32000	55
		1отверстие		210.85	0,61	8856	26	90	0,00440	0
		Всего прямые затраты				281 721	5 420			467
						81 940	1 828			10
		Стоимость материалов, тенге				194 361				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				93 865				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				14 080				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				22 535				
		Всего по разделу, тенге				398 121				
		Сметная заработная плата, тенге				97 847				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				524				
		Всего прямые затраты по акту				3 317 481	154 299			3 013
						507 810	55 551			324
		Стоимость материалов, тенге				2 655 373				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				616 594				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				92 489				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				236 044				
		Всего по акту, тенге				4 170 119				
		Сметная заработная плата, тенге				655 849				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3 645				
		Итого в базовых ценах 2001г.				4 170 119				
		Итого с понижающим коэффициентом				3 507 030				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				655 849				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				2 655 373				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3 645				
		Коэфф. пересчета на текущие цены:(МРП2016/ МРП2001)= 2121/775= 2.7368								
		Итого в текущих ценах				9 598 040				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				1 509 517				
		В том числе материалы в текущих ценах				6 111 665				
		В том числе оборудование в текущих ценах								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				191 961				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				9 790 000				
		Итого в текущих ценах				9 790 000				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				1 174 800				
		Итого к оплате:				10 964 800				

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13" отдела образования города Экибастуза

Директор_____ Аширов Е.С.

Подрядчик ТОО "ТУРБОСЕРВИС-рv"

Директор_____ Кажмуратов К.С.

Технадзор
ТОО "Құрмет -ҚН"

Директор _____Каржасов К.Н.

Счет-фактура № 00000000014 от 10.08.2016 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУРБОСЕРВИС-pv" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007336, г.Павлодар,Ломова 58-152, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0006991 от 20.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ5377480KZ220317140 в АО "ASIACREDIT BANK, , БИК LARIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№ 26 от 16.06.2016г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования акимата г.Экибастуза" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980840002512, г.Экибастуз,ул.Машхур-Жусупа,66 (10а)

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000 в ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт мягкой кровли	тенге	1	9 790 000,00	9 790 000,00	12%	1 174 800,00	10 964 800,00		
Всего по счету:					**9 790 000,00**		**1 174 800,00**	**10 964 800,00**		

Руководитель организации Кажмуратов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ершова Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.