Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жана Арна Илийского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140013977	021240009303			№366-08-24	13.08.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жана Арна Илийского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	**69 377 437,00**	**69 377 437,00**	**18 172 182,59**				**2 180 661,91**	**20 352 844,50**

Подрядчик:
ТОО "БМ-К Сервис"
БИН 021240009303
Директор_____ **Жумабергенов А.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Каз НадзорГрупп"
Эксперт_____ **Аллонгаров Г.Б.**
Аттестат KZ88VJE00046919 от 27.05.2019 г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977
Руководитель_____ **Курмангалиев М.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", Мангистауская область, г. Актау, 2 микрорайон, здание 47В, БЦ Медет, кабинет 101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **ФАП-12-05/09 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жана Арна Илийского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Жана Арна Илийского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор №366-08-24 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены										
1	27	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	56,801694	20 837,0 20 369,0	466,0 152,0	1 183 576,78 1 156 993,63	26 469,61 8 633,79	113,54		1 183 576,78	
2	28	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,624149	17 527,0		238 790,54		238 790,54		238 790,54	
3	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,5918	39 636,0		855 812,37		855 812,37		855 812,37	
4	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки незармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	215	4 130,0 4 075,0	55,0 18,0	887 950,0 876 125,0	11 825,0 3 870,0			887 950,0	
5	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,945	18 222,0		90 108,0		90 108,0		90 108,0	
6	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,836	39 636,0		429 496,0		429 496,0		429 496,0	
7	33	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,826	446 189,0 61 281,0	1 311,0 371,0	368 552,0 50 618,0	1 082,0 306,0	316 852,0		368 552,0	
			Итого по разделу 1: Стены					4 054 286	39 377	1 931 172	0	4 054 286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2 083 737	12 810	0	0		
			Раздел 4: Проемы										
8	123	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	29,172	6 908,0 4 232,0	536,0 183,0	201 520,0 123 456,0	15 636,0 5 338,0	62 428,0		201 520,0	
9	124	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим. 4)	м²	29,172	45 409,52		1 324 687,0		1 324 687,0		1 324 687,0	
10	125	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	15,334	8 051,0 5 304,0	543,0 186,0	123 454,0 81 332,0	8 326,0 2 852,0	33 796,0		123 454,0	
11	126	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим. 4)	м²	15,334	48 893,52		749 733,0		749 733,0		749 733,0	
12	127	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,6498	10 821,0 6 753,0	536,0 181,0	7 031,0 4 388,0	349,0 118,0	2 295,0		7 031,0	
13	128	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,6498	53 515,28		34 774,0		34 774,0		34 774,0	
14	129	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,7375	10 559,0 7 164,0	527,0 181,0	7 787,0 5 283,0	388,0 133,0	2 115,0		7 787,0	
15	130	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,7375	39 032,0		28 786,0		28 786,0		28 786,0	
16	131	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м		26,9	3 496,0	16,0	94 042,0	431,0	67 519,0		94 042,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		970,0	5,0	26 093,0	135,0				
17	132	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм		26,9	2 608,0		70 155,0		70 155,0		70 155,0	
		6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*		м									
18	133		Установка сетки антимоскитной (примечание 8)		14,2158	5 608,0	15,0	79 722,0	213,0	70 667,0		79 722,0	
				$м^2$		622,0	4,0	8 842,0	57,0				
		223-503-0501											
19	134	*РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)		20	2 259,0		45 180,0		45 180,0		45 180,0	
				шт.									
			Итого по разделу 4: Проемы					4 003 389	25 999	3 690 746	0	4 003 389	
								286 645	8 806	0	0		
			Раздел 5: Отделка помещений										
		1114-0302-0103	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную										
46	167	*РСНБ РК 2022*			317,98	4 293,0	0,0	1 365 088,0	0,0	137 049,0		1 365 088,0	
				$м^2$		3 862,0	0,0	1 228 039,0	0,0				
				оштукатуриваемой поверхности									
		6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами										
47	168				352,58	1 689,0	12,0	595 508,0	4 231,0	16 924,0		595 508,0	
				$м^2$		1 629,0	3,0	574 353,0	1 058,0				
		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006										
48	169	*РСНБ РК 2022*			1 453,68734	76,0		110 480,0		110 480,0		110 480,0	
				кг									
		1115-0108-1807											
49	170	*РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		34,6	1 866,0	8,0	64 564,0	277,0	24 705,0		64 564,0	
				$м^2$		1 144,0	2,0	39 582,0	69,0				
		234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150										
50	171	*РСНБ РК 2022*			1,7646	66 535,0		117 408,0		117 408,0		117 408,0	
				$м^3$									
		1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное										
51	172	*РСНБ РК 2022*			34,6	6 732,0	0,0	232 927,0	0,0	21 763,0		232 927,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		6 103,0	0,0	211 164,0	0,0				
52	173	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816,0		30 492,0		30 492,0		30 492,0	
53	174	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая. стена	$м^2$	384,98	3 693,0 3 397,0	293,0 127,0	1 421 731,0 1 307 777,0	112 799,0 48 892,0	1 155,0		1 421 731,0	
54	175	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	19 747,0		114 793,0		114 793,0		114 793,0	
			Итого по разделу 5:					4 967 737 4 116 576	121 831 51 326	729 331 0	0 0	4 967 737	
			Раздел 7: Разные работы										
55	236	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	22,26	2 482,0 1 374,0	31,0 8,0	55 249,0 30 585,0	690,0 178,0	23 974,0		55 249,0	
56	237	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22,26	2 253,0		50 152,0		50 152,0		50 152,0	
57	238	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	9	2 120,0 1 537,0	11,0 3,0	19 080,0 13 833,0	99,0 27,0	5 148,0		19 080,0	
58	239	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	9	2 753,0		24 777,0		24 777,0		24 777,0	
			Итого по разделу 7: Разные работы					149 258 44 418	789 205	104 051 0	0 0	149 258	
			ИТОГО по акту					13 174 670 6 531 376	187 996 73 147	6 455 300 0	0 0	13 174 669,98	
НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)									869 528,22	-
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**14 044 198,20**	-

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									702 209,91	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									280 883,96	-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 027 292,07**	-
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0557									**10 629 089,20**	-
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075									**5 330 931,86**	-
			Итого со скидкой заказчика 2%									**15 640 820,64**	-
			НДС (12%)									**1 876 898,48**	-
			Итого с НДС									**17 517 719,12**	-

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", БИН 021240009303
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Жумабергенов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Каз Надзор Груп"

Эксперт
Алдонгаров Г.Б.

Аттестат KZ88VJE00046919 от 27.05.2019 г.

МП

ТОО "Exclusive Project company"

Эксперт
Нуралиев Е.А.

Аттестат KZ26VJE00076844 от 14.10.2022 г.

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", Мангистауская область, г. Актау, 2 микрорайон, здание 47В, БЦ Медет, кабинет 101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **ФАП-12-05/09 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жана Арна Илийского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Жана Арна Илийского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор №366-08-24 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №7

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-04-01 водопровод, канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация										
1	41	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 424,0 3 412,0	9,0 3,0	181 472,0 180 836,0	477,0 159,0	159,0		181 472,0	
2	42	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	52,894	1 496,0		79 129,0		79 129,0		79 129,0	
3	43	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 563,0 3 559,0	3,0 0,0	124 705,0 124 565,0	105,0 0,0	35,0		124 705,0	
4	44	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	34,93	307,0		10 724,0		10 724,0		10 724,0	
5	45	6114-0102-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм (футляр)	м	5	16 627,0 15 189,0	957,0 227,0	83 135,0 75 945,0	4 785,0 1 135,0	2 405,0		83 135,0	
6	46	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	5	27 105,0		135 525,0		135 525,0		135 525,0	
7	47	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,005	17 388 511,0 1 815 613,0	1 738 380,0 438 041,0	86 943,0 9 078,0	8 692,0 2 190,0	69 173,0		86 943,0	
8	48	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		3	435,0		1 305,0		1 305,0		1 305,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	49	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	25	117,0		2 925,0		2 925,0		2 925,0	
10	50	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	435,0		5 220,0		5 220,0		5 220,0	
11	51	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	671,0		5 368,0		5 368,0		5 368,0	
12	52	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	16	189,0		3 024,0		3 024,0		3 024,0	
13	53	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	6	633,0		3 798,0		3 798,0		3 798,0	
14	54	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	782,0		1 564,0		1 564,0		1 564,0	
15	55	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	6	250,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0	
16	56	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	136,0		1 496,0		1 496,0		1 496,0	
17	57	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	56,0		560,0		560,0		560,0	
18	58	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	$м^3$	0,2	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	6 465,0 4 888,0	571,0 119,0	1 007,0		6 465,0	
19	59	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	17 050,0		3 478,0		3 478,0		3 478,0	
20	60	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,5	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	8 766,0 5 823,0	1 013,0 333,0	1 931,0		8 766,0	
21	61	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	4,95	1 703,0		8 430,0		8 430,0		8 430,0	
			Итого по разделу 2: Канализация					755 532 401 135	15 643 3 936	338 756 0	0 0	755 532	
			ИТОГО по акту					755 532	15 643	338 756	0	755 532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								401 135	3 936	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)									49 865,11	-
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**805 397,11**	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									40 269,86	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									16 107,94	-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**861 774,91**	-
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0557									**609 549,77**	-
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075									**305 714,65**	-
			Итого со скидкой заказчика 2%									**896 959,13**	-
			НДС (12%)									**107 635,10**	-
			Итого с НДС									**1 004 594,22**	-

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", БИН 021240000303
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Жумабергенов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Құрманғалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Каз Надзор Груп"

Эксперт
Алдонгаров Г.Б.

Аттестат KZ88VJE00046919 от 27.05.2019 г.

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Exclusive Project company"

Эксперт
Нуралиев Е.А.

Аттестат KZ26VJE00076844 от 14.10.2022 г.

МП

Форма по приложению 3-4
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", Мангистауская область, г. Актау, 2 микрорайон, здание 47В, БЦ Медет, кабинет 101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-12-05/09 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жана Арна Илийского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Жана Арна Илийского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №366-08-24 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №8

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-04-03 электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	980	827,0 796,0	3,0 0,0	810 460,0 780 080,0	2 940,0 0,0	27 440,0		810 460,0	
2	18	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	340	398,0		135 320,0		135 320,0		135 320,0	
3	19	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	410	601,0		246 410,0		246 410,0		246 410,0	
4	20	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	65	977,0		63 505,0		63 505,0		63 505,0	
5	21	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	30	1 499,0		44 970,0		44 970,0		44 970,0	
6	22	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	125	555,0		69 375,0		69 375,0		69 375,0	
7	23	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2		10	666,0		6 660,0		6 660,0		6 660,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
			ИТОГО по акту					**1 376 700**	**2 940**	**593 680**	**0**	**1 376 700**	
								780 080	**0**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)									90 862,20	-
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 467 562,20**	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									73 378,11	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									29 351,24	-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 570 291,55**	-
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0557									**1 110 697,05**	-
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075									**557 060,93**	-
			Итого со скидкой заказчика 2%									**1 634 402,82**	-
			НДС (12%)									**196 128,34**	-
			Итого с НДС									**1 830 531,16**	-

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", БИН 021240009303

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жумабергенов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Каз Надзор Груп"

Эксперт

Алдонгаров Г.Б.

Аттестат KZ88VJE00046919 от 27.05.2019 г.

МП

ТОО "Exclusive Project company"

Эксперт

Нуралиев Е.А.

Аттестат KZ26VJE00076844 от 14.10.2022 г

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: