Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 31 » мая 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "KazLuxСтрой", Алматинская обл. Илийский район, п. Отеген батыр, ул З. Батталханова 7В. Лицензия: 04173, II, от 30.10.2007 года
наименование организации, юридический адрес
в лице Турганбаев Р.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электроснабжение жилого массива с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. 2-очередь», Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с. Каргалы
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жамбылского района» акимата Жамбылского района
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: а) "PLAZA CONSTRUCTION", лицензия № 17018425 от 27.10.2017 г.
наименование организации
б) ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР», лицензия № 18007467 от 13.04.2018 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Сантех-Строй Проект», Рабочий проект 45-2019
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» акимата Жамбылского района, № 1-н от 15.01.2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Комплектные трасформаторные	шт	2		2	

Подстанции 63/10-0,4					
Комплектные трансформаторные Подстанции 160/10-0,4	шт	1		1	
Комплектные трансформаторные Подстанции 100/10-0,4	шт	6		6	
Опоры ВЛ-0,4кВ	шт	319		319	
Опоры ВЛ-10кВ	шт	69		69	
Протяженность ВЛ-0,4кВ	км	10,032		10,032	
Протяженность ВЛ-10кВ	км	2,203		2,203	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение улицы Тауелсиздик, Жана Дауир, Кара Арша с. Каргалы.

В настоящем выполнены установка трансформаторной подстанций наружной установки КТПН-10/0,4кВ, которые запитаны отпайкой от ВЛ-10кВ фидер"5-28А" ПС -28А. Подключение комплектной трансформаторной подстанций выполняется строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50 отпайкой от существующей ВЛ. На концевой опоре перед проектируемой КТПН предусмотрена установка разъединителя РЛНД-10кВ.

Расчеты сетей 0,4 кВ выполнены на основании СП РК 4.04-106-2013.

Прибор учета электроэнергии трехфазный счетчик активной и реактивной энергии класса точности-0,5 устанавливается в РУ-0,4кВ проектируемой КТПН в отдельном закрытом шкафу с дверцей.

ВЛИ-0,4кВ выполнены трехфазными четырехпроводными с глухим заземлением нейтрали. ВЛИ-0,4кВ выполнены на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов СИПс-4 4х50, ввод в жилые дома выполнен воздушным проводом-СИПс-4 2х16.

Основные технические показатели:

Категория электроснабжения- III.

Расчетная мощность -64,26кВт.

Общее количество подключаемых домов -54.

Напряжение сети – 10кВ, 380/220 В

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН-100кВА – 1шт.

Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ – 89м.

Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ-995м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Электроснабжение улицы Астана, Алатау-2, Байтерек, Казыбек би, Ынтымак, Достык, Каргалы, Бирлик с. Каргалы.

В настоящем выполнены установка КТПН-10/0,4кВ в количестве-2шт, которые запитаны отпайкой от ВЛ-10кВ фидер"5-28А" ПС -28А.

Подключение комплектных трансформаторных подстанций выполняются строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50 отпайкой от существующей ВЛ. На концевых опорах перед проектируемых КТПН предусмотрена установка разъединителей РЛНД-10кВ.

Расчеты сетей 0.4 кВ выполнены на основании СП РК 4.04-106-2013.

Прибор учета электроэнергии трехфазный счетчик активной и реактивной энергии класса точности-0,5 устанавливается в РУ-0,4кВ проектируемой КТПН в отдельном закрытом шкафу с дверцей.

ВЛИ-0,4кВ выполнены трехфазными четырехпроводными с глухим заземлением нейтрали. ВЛИ-0,4кВ выполнены на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов СИПс-4 4х50, ввод в жилые дома выполнен воздушным проводом-СИПс-4 2х16.

Основные технические показатели:

Категория электроснабжения- III.
Расчетная мощность -119,31кВт.
Общее количество подключаемых домов -123.
Напряжение сети – 10кВ, 380/220 В
Комплектные трансформаторные подстанции КТПН-100кВА – 2шт.
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ – 20м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ-2386м
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Электроснабжение улицы ул. Тарбагатай, Кербулак, Аксуат, Акжар, Алатас, Акшатыр с. Каргалы

В настоящем выполнены установкой трансформаторной подстанций наружной установки КТПН-10/0,4кВ, которые запитаны отпайкой от ВЛ-10кВ фидер"5-28А" ПС -28А.

Подключение комплектной трансформаторной подстанций выполняется строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50 отпайкой от существующей ВЛ. На концевой опоре перед проектируемой КТПН предусмотрена установка разъединителя РЛНД-10кВ.

Расчеты сетей 0,4 кВ выполнены на основании СП РК 4.04-106-2013. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

Прибор учета электроэнергии трехфазный счетчик активной и реактивной энергии класса точности-0,5 устанавливается в РУ-0,4кВ проектируемой КТПН в отдельном закрытом шкафу с дверцей.

ВЛИ-0,4кВ выполнены трехфазными четырехпроводными с глухим заземлением нейтрали. ВЛИ-0,4кВ выполнены на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов СИПс-4 4х50, ввод в жилые дома выполнен воздушным кабелем-СИПс-4 2х16.

Основные технические показатели:

Категория электроснабжения- III.
Расчетная мощность -91,35кВт.
Общее количество подключаемых домов -87.
Напряжение сети – 10кВ, 380/220 В
Комплектные трансформаторные подстанции КТПН-160кВА – 1шт.
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ – 15м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ-2120м
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Электроснабжение улицы Отан, Атамура с. Каргалы

В настоящем выполнены установка КТПН-10/0,4кВ в количестве-2шт, которые запитаны отпайкой от ВЛ-10кВ фидер"5-28А" ПС -28А.

Подключение комплектных трансформаторных подстанций выполняются строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ110 с применением само-

несущих изолированных проводов СИП-3 1х50 отпайкой от существующей ВЛ. На концевых опорах перед проектируемых КТПН предусмотрена установка разъединителей РЛНД-10кВ.

Расчеты сетей 0.4 кВ выполнены на основании СП РК 4.04-106-2013. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

Прибор учета электроэнергии трехфазный счетчик активной и реактивной энергии класса точности-0,5 устанавливается в РУ-0,4кВ проектируемой КТПН в отдельном закрытом шкафу с дверцей.

ВЛИ-0,4кВ выполнены трехфазными четырехпроводными с глухим заземлением нейтрали. ВЛИ-0,4кВ выполнены на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов СИПс-4 4х50, ввод в жилые дома выполнен воздушным кабелем-СИПс-4 2х16.

Основные технические показатели:

Категория электроснабжения- III.

Расчетная мощность -121,06кВт.

Общее количество подключаемых домов -98.

Напряжение сети – 10кВ, 380/220 В

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН-63кВА – 1шт, КТПН-100кВА – 1шт.

Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ – 609м.

Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ-1647м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Электроснабжение улицы Бугымуиз, Коктобе, Майтобе, Суыктобе, Коныртобе с. Каргалы

В настоящем выполнены установкой трансформаторной подстанций наружной установки КТПН-10/0,4кВ в количестве-2шт, которые запитаны отпайкой от ВЛ-10кВ фидер фидер"5-28А" ПС -28А.

Подключение комплектных трансформаторных подстанций выполняются строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50 отпайкой от существующей ВЛ. На концевых опорах перед проектируемых КТПН предусмотрена установка разъединителей РЛНД-10кВ.

Расчеты сетей 0.4 кВ выполнены на основании СП РК 4.04-106-2013. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

Прибор учета электроэнергии трехфазный счетчик активной и реактивной энергии класса точности-0,5 устанавливается в РУ-0,4кВ проектируемой КТПН в отдельном закрытом шкафу с дверцей.

ВЛИ-0,4кВ выполнены трехфазными четырехпроводными с глухим заземлением нейтрали. ВЛИ-0,4кВ выполнены на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов СИПс-4 4х50, ввод в жилые дома выполнен воздушным кабелем-СИПс-4 2х16.

Основные технические показатели:

Категория электроснабжения- III.

Расчетная мощность -122,88кВт.

Общее количество подключаемых домов -128.

Напряжение сети – 10кВ, 380/220 В

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН-100кВА – 1шт.

Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ – 581м.

Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ-1986м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Электроснабжение Новостройки с. Каргалы

В настоящем выполнены установкой трансформаторной подстанций наружной установки КТПН-10/0,4кВ, которая запитана отпайкой от ВЛ-10кВ фидер фидер"5-28А" ПС -28А.

Подключение комплектной трансформаторной подстанций выполняется строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50 отпайкой от существующей ВЛ. На концевой опоре перед проектируемой КТПН предусмотрена установка разъединителя РЛНД-10кВ.

Расчеты сетей 0.4 кВ выполнены на основании СП РК 4.04-106-2013. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

Прибор учета электроэнергии трехфазный счетчик активной и реактивной энергии класса точности-0,5 устанавливается в РУ-0,4кВ проектируемой КТПН в отдельном закрытом шкафу с дверцей.

ВЛИ-0,4кВ выполнены трехфазными четырехпроводными с глухим заземлением нейтрали. ВЛИ-0,4кВ выполнены на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов СИПс-4 4х50, ввод в жилые дома выполнен воздушным кабелем-СИПс-4 2х16.

Основные технические показатели:
Категория электроснабжения- III.
Расчетная мощность -43,96кВт.
Общее количество подключаемых домов -28.
Напряжение сети – 10кВ, 380/220 В
Комплектные трансформаторные подстанции КТПН-63кВА – 1шт.
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ – 889м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ-898м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - 28 января 2022 года
(месяц, год)

окончание работ - июнь 2022 года
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: ____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 97 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ибраимов Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство электроснабжение жилого массива с.Карталы Жамбылского района Алматинской области. 2-очередь»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО " KazLuxСтрой " **Турганбаев Р.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П. (при наличии)