Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша
Нысан

**Сәйкестік туралы декларация**

*2016 жылғы 28 желтоқсан*

Мердігер (бас мердігер) **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
**Алимкулов Темирхан Маликович** атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
**Қызылорда қаласындағы Талсуат ауылдық округін және үш әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын газбен жабдықтау** объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық басқармасы** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «**Жоба» ЖШС-і**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
**Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық басқармасы.»** бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Жалпы ұзындығы оның ішінде | м | 25706,12 | | 31084,76 | |
| Жоғары қысымды | м | 6358,72 | | 6358,72 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 МПа дейін құбыр ПЭ 100 SDR 9 d160 мм | | | | | |
| Жоғары қысымды 0,6 МПа | м | 2813,2 | | 2813,2 | |
| Оның ішінде құбыр ПЭ 100 SDR11 д 160мм | м | 1934,1 | | 1934,1 | |
| құбыр ПЭ 100 SDR11 д 110мм | м | 848,3 | | 848,3 | |
| құбыр ПЭ 100 SDR11 д 110мм | м | 30,8 | | 30,8 | |
| Жапқыш арматура | дана | 4 | | 4 | |
| Төменгі қысымды 0,003 МПа дейін | м | 16534,2 | | 21912,84 | |
| Оның ішінде құбыр ПЭ 100 SDR17 д 315мм | м | 214,7 | | 214,7 | |
| құбыр ПЭ 100 SDR17 д 225мм | м | 693 | | 693 | |
| құбыр ПЭ 100 SDR17 д 160мм | м | 4547,5 | | 5731,21 | |
| құбыр ПЭ 100 SDR17 д 110мм | м | 5520,4 | | 7904,56 | |
| құбыр ПЭ 100 SDR17 д 90мм | м | 1344,9 | | 2694,66 | |
| құбыр ПЭ 100 SDR17 д 69мм | м | 3727,2 | | 4188,21 | |
| Темір құбыр д 157 | м | 98,5 | | 98,5 | |
| Темір құбыр д 157 | м | 388 | | 388 | |
| Жапқыш арматура в 100мм | дана | 7 | | 7 | |
| ГРПШ-13-2НУ1-ЭК | дана | 2 | | 2 | |
| ГРПШ-07-2У1-ЭК | дана | 2 | | 2 | |
| ГРПШ-13-2ВУ1-ЭК | дана | 1 | | 1 | |

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | шаршы метр (бұдан әрі - м2) | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Жалпы құрылыс көлемі | текше метр (бұдан әрі - м3) | | |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | м3 | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | м2 | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, м2 | | пәтер саны | Пәтер алаңы, м2 | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **жоғарғы қысымды жер асты газқұбыры Р-1.2 МПа дейін,Р-0,6 МПа дейін,төменгі қысымды жер асты газқұбыры Р-0,003 МПа дейін,ГРПШ-13-2НУ1-ЭК-2 дана,ГРПШ -07-2У1,ЭК-2 дана,ГРПШ 13-2-ВУ1-ЭК-1дана,жапқыш арматуралар д 150мм-4дана,д 100мм-7дана,д-50мм-8дана.**

инженерлік және технологиялық
жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша
техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **маусым2016 жыл**;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **желтоқсан 2016 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 9 ай;

нақты_ 7 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Мердігер (бас мердігер) «**Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық басқармасы.**» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) **«СМП-Қызылорда» ЖШС**
**Алимкулов Темирхан Маликович**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.