Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "27" июня 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	663 770 922,00	98 422 522,32							11 810 702,68	110 233 225,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Талжыбаев О

_____ Расул Ш.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "27" июня 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 "Блок А Технологическое оборудование"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**784392**
1	24	6118-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 3,5 м^2.а**	шт.	58	13524	784392
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01 "БлокБ Слаботочные сети"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3624465**
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**657442**
2	19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг**	м	608	823	500384
3	20	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная**	м	29	1638	47502
4	21	243-305-0303 *СпрСЦ 02.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	км	0,637	145814	92884
5	24	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	8	1653	13224
6	25	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	8	431	3448
		Раздел 2.	**СОУЭ**				**708616**
7	34	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг**	м	280	823	230440
8	35	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная**	м	212	1638	347256

1	1А	2	3	4	5	6	7
9	36	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,285	266097	75838
10	37	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,207	266097	55082
		Раздел 3.	Охранная сигнализация				
11	56	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	240	823	333748
12	57	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	53	1638	197520
13	58	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,032	266097	86814
14	59	243-305-0303 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,241	145814	8515
15	60	243-304-0131 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC	км	0,02	287898	35141
		Раздел 4.	СКД				5758
16	90	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	160	823	376100
17	91	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	109	1638	131680
18	92	243-304-0131 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC	км	0,179	287898	178542
19	93	243-304-0133 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,05	202291	51534
20	94	243-305-0301 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,04	105729	10115
		Раздел 5.	СВН				4229
21	119	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	220	823	1548559
22	120	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	774	1638	181060
23	121	243-304-0129 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4х2х24AWG	км	0,994	100289	1267812
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03 "Блок Б Водопровод и канализация"				99687
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Раздел 1.	Водопровод,объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный В1				2107979
24	1	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.	м	115,5	5980	1092576
25	13	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных,диаметр 50 мм.	кран	6	66981	690690
		Раздел 2.	Трубопровод горячей воды Т3				401886
26	17	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	10	4050	179757
27	18	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	9,9	485	40500
							4802

1	1А	2	3	4	5	6	7
28	19	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	4026	80520
29	20	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	25	8	200
30	21	241-601-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	18	1407	25326
31	22	241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	19	1088	20672
32	23	241-602-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	3	2579	7737
		Раздел 4.	**Сеть К1**				
33	41	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	65	2732	366290
34	42	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	64,87	1749	177580
35	43	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	13	2822	113458
36	44	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	12,974	339	36686
37	46	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	179	4398
38	47	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	62	5370
39	48	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,027	46429	434
40	49	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	276	1254
41	50	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	85	2760
42	51	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	428	255
43	52	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	124	2568
44	53	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	355	744
45	54	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	15	483	1420
46	55	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	144	7245
47	56	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	596	576
							2384

1	1А	2	3	4	5	6	7
48	57	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	812	4872
49	58	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056
50	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	812	2436
51	60	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	397	794
		Раздел 5.	**Канализация (на чердаке)**				
52	68	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	9	2732	469356
53	69	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	8,982	1749	24588
54	70	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	483	15710
55	71	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812	1449
56	72	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10126	812
57	73	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	428	10126
58	74	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	9	1646	1284
59	75	234-303-0225 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 108 мм	м	9,9	1818	14814
			Демонтажные работы				17998
60	76	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	64	2256	144384
61	77	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	37	1312	48544
62	78	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	56	2185	122360
63	79	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	12	2257	27084
64	80	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	9	1991	17919
65	81	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	9	2476	22284
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04 "Блок Б Общестроительные работы"				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					20145438

1	1А	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	Демонтажные работы АС-25				
66	1	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Демонтаж подвесного потолка из декоративно-акустических плит	м 2	200,6275	3853	2841666
67	2	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	122,36	574	773018
68	6	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	$м^2$	0,84	3611	70235
69	7	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	2,73	4922	3033
70	9	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	48,66	10108	491855
71	11	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	30,3333333	5933	179968
			Полы АС-24				
72	15	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Полы цементные.Разборка покрытия		Тип Б Подвал		
73	16	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	$м^2$	209,455	5785	1211697
				м	172,95	461	79730
74	33	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм		Тип Кп 3-этаж		
75	34	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	3,9625	984	3899
76	35	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	$м^2$	3,9625	2771	10980
				м	8,2725	461	3814
		Раздел 4.	Полы АС-39				
			Тип Б -2,300				
77	58	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных,толщина 30 мм				3759322
78	59	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство покрытий бетонных,Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	69,2944504	2152	149122
			Тип Кр 1-этаж	$м^2$	-69,2944504	304	-21066
79	67	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	133,8	12679	1696450
80	68	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м		10263	
			Тип Кр 2-этаж				

1	1А	2	3	4	5	6	7
81	69	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	71,53	12679	906929
			Тип Кр 3-этаж				
82	85	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	81,07	12679	1027887
		Раздел 5.	**Проемы АС-38**				
			Решетки на окна Рш-1 - 3 АС-37				
83	95	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,10452	584158	1229372
84	96	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	2,10452	1096172	2306916
85	97	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	61,03108	2767	168873
		Раздел 6.	**Отделка помещений АС-40**				
			Потолок				
86	115	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	196,7	4816	947307
87	117	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	423,57	2208	935243
			Стены				
88	120	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена,оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м 2	2296,98	1902	4368856
89	121	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена,оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м 2	2296,98	1562	3587883
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-05 "Блок Б Электрооборудование и электроосвещение"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6566635**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**213317**
90	1	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	12	8091	97092
91	2	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	123	615	75645
92	3	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	82	206	16892
93	4	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	126	188	23688
		Раздел 2.	**Электрооборудование**				**1143825**
			ВРУ-1				
94	5	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	47897	47897

1	1А	2	3	4	5	6	7
95	7	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 250 А	шт.	2	16098	32196
96	8	247-207-0616 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33,габарит 00,125А	шт.	2	979	1958
			ВРУ-2				
97	9	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	47897	47897
98	11	6124-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,на ток до 100 А	шт.	7	15179	106253
99	12	247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8915	8915
100	13	247-204-1831 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	2	9155	18310
101	14	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	4	9155	36620
102	15	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	7426	22278
103	16	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	9155	18310
104	17	247-204-1827 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	9237	9237
			ВРУ-1А				
105	18	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	47897	47897
106	20	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	7426	14852
107	21	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1859	3718
			ВРУ-А				
108	22	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
109	23	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762	6762
110	24	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	7426	22278
111	25	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1913	5739
			ЩС-1Б				
112	26	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
113	27	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287

1	1А	2	3	4	5	6	7
114	28	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	7426	37130
115	29	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5329
116	30	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
117	31	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3880	11640
			ЩС-2Б				
118	32	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
119	33	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384	7384
120	34	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	9	7426	66834
121	35	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
122	36	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	шт.	7	4561	31927
123	37	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	817	817
			ЩС-3Б				
124	38	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
125	39	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287
126	40	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	7426	29704
127	41	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5329
128	42	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
129	43	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880	7760
			ЩС-4Б				
130	44	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
131	45	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
132	46	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	7426	51982
133	47	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5329
134	48	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007

1	1А	2	3	4	5	6	7
135	49	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3880	19400
			ЩО-1Б				
136	50	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
137	51	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
138	52	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	7426	59408
139	53	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
140	54	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	4	817	3268
141	55	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3880	11640
			ЩО-2Б				
142	56	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
143	57	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287
144	58	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	7426	37130
145	59	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
146	60	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	817	1634
147	61	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880	7760
			ЩО-3Б				
148	62	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
149	63	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
150	64	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	7426	44556
151	65	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
152	66	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	817	1634
153	67	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3880	11640
			ЩАО-Б				
154	68	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027

1	1А	2	3	4	5	6	7
155	69	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	2617	2617
156	70	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	7426	37130
157	71	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
158	72	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	4	817	3268
		Раздел 3.	Электроосвещение				5209493
159	92	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	3367	648	2181816
160	93	243-112-1012 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (ок)-0,66	км	0,01	3751954	37520
161	94	243-112-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,075	1166712	87503
162	95	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,198	3906128	773413
163	96	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,099	2222091	219987
164	97	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,123	1542892	189776
165	98	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,101	1980145	199995
166	99	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	1333260	13333
167	100	243-108-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,007	1229121	8604
168	101	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,255	588168	738151
169	102	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,344	406276	546035
170	103	243-143-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ППВ число жил 2,сечение 1,5 мм2	км	0,145	187824	27234
171	104	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	557,52	46	25646
172	105	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1958,39	55	107711

1	1А	2	3	4	5	6	7
173	106	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	226,24	79	17873
174	107	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	99,99	65	6499
175	108	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	286,84	99	28397
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-05 "Мойка Электрооборудование и электроосвещение"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Раздел 1.	**Электрооборудование**				
			ЩС-1М				349256
176	1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
177	2	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
178	3	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	7426	51982
179	4	247-204-0859 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2461	2461
180	5	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	3	4108	12324
181	6	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	шт.	1	4561	4561
182	7	247-204-0858 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	шт.	2	2461	4922
			ЩО-1М				
183	8	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
184	9	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287
185	10	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	7426	22278
186	11	247-204-0857 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2461	2461
187	12	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	817	1634
188	13	6119-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными,устанавливаемого на подвесках (штангах),количество ламп 1	шт.	5	3717	18585
189	14	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	5	6563	32815
190	15	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	3	1784	5352
191	17	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	903	4515

1	1А	2	3	4	5	6	7
192	18	247-214-1503 *СпрСЦ 02.2023*	Розетка силовая скрытой установки Inspiria,одноместная,с заземляющими контактами,с защитными шторками,250 В,16 А,IP20	шт.	1	1009	1009
193	19	247-212-0701 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	3	817	2451
194	20	247-212-0702 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,двухклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	1	1008	1008
195	21	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	804	1608
196	22	247-212-0601 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель открытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	2	1799	3598
197	23	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	6	166	996
198	24	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	14	41	574
199	25	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	107	648	69336
200	26	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,003	1542892	4629
201	27	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,049	588168	28820
202	28	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,055	406276	22345
203	29	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3,03	79	239
204	30	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	49,49	55	2722
205	31	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	55,55	46	2555
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-06 "Мойка Слаботочные сети"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1334494**
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**198794**
206	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
207	2	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный С2000-4	шт	1	26378,86	26379
208	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	2	8366	16732
209	4	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	4087	8174
210	5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	4188	8376
211	6	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	657	1314

1	1А	2	3	4	5	6	7
212	7	6125-0601-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	2	4326	8652
213	8	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277	4554
214	9	6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
215	10	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
216	11	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	30	823	24690
217	12	6125-0105-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	7	1638	11466
218	13	243-305-0303 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,033	145814	4812
219	14	243-305-0304 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,004	266097	1064
220	17	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
221	18	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
222	19	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	1	17737,11	17737
		Раздел 2.	СОУЭ				42339
223	20	6125-0411-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	2	8353	16706
224	21	248-304-0102 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	2	1933	3866
225	22	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	6	823	4938
226	23	6125-0105-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	8	1638	13104
227	24	243-305-0304 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,014	266097	3725
		Раздел 3.	Охранная сигнализация				175418
228	27	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
229	28	248-303-0222 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29851	29851
230	29	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
231	30	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
232	31	6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
233	32	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4280	4280
234	33	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	10	823	8230

1	1А	2	3	4	5	6	7
235	34	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	12	823	9876
236	35	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,022	266097	5854
237	38	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	1	17737,11	17737
238	39	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	2	4306	8612
239	40	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	3936	7872
240	41	6125-0601-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель неподвижный	шт.	2	4185	8370
241	42	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	2	3277	6554
242	43	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	3138	3138
243	44	248-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1806	1806
244	45	248-405-0401 *СпрСЦ 02.2023*	DS 1990,электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	10	159	1590
		Раздел 4.	**ВН**				
245	46	6125-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам	шт.	1	37049	37049
246	48	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
247	49	Прайс-лист	Блок распределения питания базовый 1U 10/230 Eurolan 60A-61-01-08BL	шт	1	46969,45	46969
248	50	Прайс-лист	Моноблочная панель(патч-панель) категории 5е U/UTP 24 порта Eurolan 27B-U5-24BL	шт	2	32288,22	64576
249	51	Прайс-лист	Горизонтальный организатор 19",1U,с металлическими кольцами,черный Eurolan 25B-1U- 02BL	шт	2	16093,51	32187
250	52	Прайс-лист	Оптическая панель на 12 волокон 47C-24-S2-2L-12-11BL	шт	1	8818,86	8819
251	53	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	2	15107	30214
252	54	248-402-0304 *СпрСЦ 02.2023*	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL4712,объектив 2,8 ~ 12мм,4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	163839	327678
253	55	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	1	12966	12966
254	57	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	29139	29139
255	59	243-304-0212 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	0,084	579660	48691
256	60	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный	км	0,015	442923	6644
257	61	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	30	823	24690
258	62	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	32	1638	52416
259	63	243-304-0129 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4x2x24AWG	км	0,062	100289	6218

1	1А	2	3	4	5	6	7
260	66	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	51585	51585
261	68	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шина заземления 19 (500 мм),20 точек,5х15 мм Eurolan 60A-14-11GR	шт	1	32522,52	32523
262	69	СТПРАЙС-ЛИСТ	Набор проводов заземления,4 провода 400 мм х 4,0 кв.мм,4 провода 800 мм х 4,0 кв.мм Eurolan 60A-14-14GR	шт	1	46441,88	46442
263	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект крепежа для шкафов (винт - шайба - гайка),металлические шайбы Eurolan 60A-31-50- 03SL	шт	1	4412,41	4412
264	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щеточный ввод Eurolan 60A-35-10-30BL	шт	1	32270,25	32270
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-02 "КПП Водопровод и канализация"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				267197
		Раздел 1.	**Трубопровод холодной воды**				94884
265	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	6	4872	29232
266	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5,94	279	1657
267	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.	м	6	5260	31560
268	4	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	5,94	423	2513
269	11	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	3	22	66
270	12	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	1	28	28
271	13	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	27	54
272	14	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	24	120
273	15	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1	44	44
274	16	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	40	40
275	17	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	57	57
276	18	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	71	142
277	19	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	4026	8052
278	20	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7321	7321
279	21	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	3282	3282
280	22	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	1	5424	5424

1	1А	2	3	4	5	6	7
281	23	241-228-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2'' с внутренней резьбой	шт.	1	2164	2164
282	24	241-211-1301 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	5	244	1220
283	25	241-211-1302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	2	303	606
284	26	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0004	1544850	618
285	27	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1711	684
		Раздел 3.	**Трубопровод горячей воды Т3,Т4**				
286	34	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	5	4865	95448
287	35	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	4,95	239	24325
288	36	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5399	1183
289	37	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	40	5399
290	38	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	24	40
291	39	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	8	8	48
292	40	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	14912	64
293	41	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	49477	14912
		Раздел 4.	**Сеть К1**				49477
294	44	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	6	2732	76865
295	45	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	5,988	1749	16392
296	46	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	3	2822	10473
297	47	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	2,994	339	8466
298	48	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб,диаметр до 100 мм	м	3,5	7719	1015
299	49	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	179	27017
300	50	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	62	537
301	51	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,081	46429	186
302	52	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	276	3761
							1104

1	1А	2	3	4	5	6	7
303	53	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	85	255
304	54	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	428	428
305	55	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	124	248
306	56	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	483	966
307	57	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	144	144
308	58	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812	812
309	59	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
310	60	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812	812
311	61	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397	397
312	62	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	км	0,0004	2649445	1060
313	63	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4	6541	2616
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-06 "КПП Слаботочные сети"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				
314	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	702354 240066 13261
315	2	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный С2000-4	шт	1	26378,86	26379
316	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	4	8366	33464
317	4	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	4	4087	16348
318	5	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	2	4326	8652
319	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277	4554
320	7	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
321	8	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
322	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	30	823	24690

1	1А	2	3	4	5	6	7
323	10	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	21	1638	34398
324	11	243-305-0303 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,038	145814	5541
325	12	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,013	266097	3459
326	15	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
327	16	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
328	17	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	1	17737,11	17737
		Раздел 2.	**СОУЭ**				**52625**
329	18	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	8353	25059
330	19	248-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	3	1933	5799
331	20	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	6	823	4938
332	21	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	8	1638	13104
333	22	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,014	266097	3725
		Раздел 3.	**Охранная сигнализация**				**188496**
334	25	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
335	26	248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29851	29851
336	27	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
337	28	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
338	29	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
339	30	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4280	4280
340	31	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	20	823	16460
341	32	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	12	823	9876
342	33	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,032	266097	8515
343	36	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	2	17737,11	35474
344	37	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	1	4306	4306
345	38	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	1	3936	3936
346	39	248-401-0753 *СпрСЦ 02.2023*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	6687	6687

1	1А	2	3	4	5	6	7
347	40	6125-0601-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель неподвижный	шт.	1	4185	4185
348	41	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	1	3277	3277
		Раздел 4.	СКУД				221167
349	42	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
350	43	248-405-0101 *СпрСЦ 02.2023*	С2000-2,контроллер доступа на два считывателя	шт.	1	47713	47713
351	44	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
352	45	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
353	46	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле,ключа,кнопки и др.	шт.	6	6920	41520
354	47	248-401-0753 *СпрСЦ 02.2023*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	6	6687	40122
355	55	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	12	823	9876
356	56	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	14	1638	22932
357	57	243-304-0133 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	0,026	202291	5260
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-03-03 "Гараж Общестроительные работы"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				341511
		Раздел 6.	Полы АС-14				341511
358	91	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных,толщина 30 мм	$м^2$	160	2205	352800
359	92	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных,Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-160	321	-51360
			Колесоотбойник				
360	93	6109-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных полов,выполняемых методом вакуумирования,толщиной 100 мм	м 2	10,4	3853	40071
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-03-05 "Гараж Слаботочные сети"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1041173
		Раздел 1.	Пожарная сигнализация				333235
361	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
362	2	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный С2000-4	шт	1	26378,86	26379
363	3	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	14	4188	58632
364	4	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	14	2260	31640
365	5	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	2	4326	8652
366	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277	4554

1	1А	2	3	4	5	6	7
367	7	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
368	8	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
369	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	80	823	65840
370	10	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	24	1638	39312
371	11	243-305-0303 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,1	145814	14581
372	12	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,004	266097	1064
373	15	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
374	16	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
375	17	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	1	17737,11	17737
		Раздел 2.	**СОУЭ**				**112291**
376	18	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	8353	58471
377	19	248-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	7	1933	13531
378	20	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	30	823	24690
379	21	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	4	1638	6552
380	22	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,034	266097	9047
		Раздел 3.	**Охранная сигнализация**				**265220**
381	25	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
382	26	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный С2000-4	шт	1	28860,07	28860
383	27	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
384	28	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
385	29	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
386	30	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
387	31	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	66	823	54318
388	32	243-305-0304 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,066	266097	17562
389	35	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	1	19977,96	19978
390	36	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	7	4306	30142

1	1А	2	3	4	5	6	7
391	37	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	7	3936	27552
392	38	6125-0601-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель неподвижный	шт.	2	4185	8370
393	39	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	2	3277	6554
394	40	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	3138	3138
395	41	248-306-0401 *РСНБ РК 2022*	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	1	602	602
396	42	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	10	330	3300
		Раздел 4.	ВН				330427
397	56	247-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910,9 А,24 В/АС-3,1НО	шт.	6	2861	17166
398	57	243-304-0212 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	0,012	579660	6956
399	58	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	40	823	32920
400	59	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг,стена кирпичная	м	107	1638	175266
401	60	243-304-0129 *СпрСЦ 02.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4x2x24AWG	км	0,147	100289	14742
402	63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шина заземления 19 (500 мм),20 точек,5x15 мм Eurolan 60A-14-11GR	шт	1	32522,52	32523
403	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Набор проводов заземления,4 провода 400 мм x 4,0 кв.мм,4 провода 800 мм x 4,0 кв.мм Eurolan 60A-14-14GR	шт	1	46441,88	46442
404	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект крепежа для шкафов (винт - шайба - гайка),металлические шайбы Eurolan 60A-31-50- 03SL	шт	1	4412,41	4412
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 "Благоустройство"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				46002479
		Раздел 6.	Противотаранное устройство				46002479
405	18	Прайс-лист	Противотаранное устройство	шт	2	23001239,26	46002479
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 "Ограждения"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3604618
		Раздел 2.	Подпорная стена ПС-1				3504951
406	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,72	26948	46351
407	18	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм	$м^3$	9,72	59025	573723
408	19	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,73803	331233	575693
409	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0257	363720	9348
410	25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,4	26948	145519
411	26	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм	$м^3$	27,6	59025	1629090

1	1А	2	3	4	5	6	7
412	27	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,49563	331233	495402
413	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082	363720	29825
		Раздел 4.	**Крыльцо**				
414	38	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,9	34368	99667 99667

Итого по акту:			86 871 991
в том числе:			
оборудование			46 438 907
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	%	7,9	3 183 613
Итого с общеплощадочными затратами			90 055 604
Сметная прибыль 5%	%	5,00	2 180 835
Непредвиденные работы и затраты	%	2,0	1 801 112
Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079	101 466 517
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97	k	0,97	98 422 522
НДС - 12%	%	12	11 810 703
ВСЕГО ПО АКТУ:			110 233 225

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам. директора Күлбек Ұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач. участка Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»
(наименование организации)

инженер-эксперт Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "10" июля 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	737 131 746,42	65 500 736,09							7 860 088,33	73 360 824,42

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Таджибаев О

_____ Расул Ш.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "10" июля 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 добавить " Дополнительные/добавляемые/ работы Блок А"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15746266**
			Отопление Блок Б				
			Ветка 1,2				
1	197	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**73**	**5950**	**434350**
2	198	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**10**	**7729**	**77290**
3	199	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 15 мм.**	**м**	**28**	**4588**	**128464**
4	200	241-205-1201 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**27,72**	**292**	**8094**
5	201	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**124**	**4588**	**568912**
6	202	241-205-1201 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**122,76**	**292**	**35846**
7	203	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**6**	**71**	**426**
8	204	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	**шт.**	**10**	**27**	**270**
9	205	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм**	**шт.**	**20**	**46**	**920**

1	1А	2	3	4	5	6	7
10	206	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	20	83	1660
					Отопление Блок В		
					Ветка 1,2		
11	207	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	667	5950	3968650
12	208	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	79	7729	610591
13	209	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 15 мм.	м	196	4588	899248
14	210	241-205-1201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	194,04	292	56660
15	211	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	608	4588	2789504
16	212	241-205-1201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	601,92	292	175761
17	213	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	4892	195680
18	214	241-205-1202 *РСНБ РК 2022 прим.*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	39,6	470	18612
19	215	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	66	5270	347820
20	216	241-205-1203 *РСНБ РК 2022 прим.*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	65,34	752	49136
21	217	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	18	113	2034
22	218	241-209-1904 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	14	241	3374
23	219	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	75	71	5325
24	220	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	85	27	2295
25	221	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	26	52	1352
26	222	241-210-1006 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм	шт.	10	96	960
27	223	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	95	46	4370
28	224	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	95	83	7885

1	1А	2	3	4	5	6	7
29	225	241-208-2703 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	18	141	2538
					Кондиционирование Блок Б		
30	230	ПРАЙС *ЛИСТ*	Кондиционер MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN8	шт	7	163817,5	1146723
31	231	ПРАЙС *ЛИСТ*	Кондиционер MIDEA AURORA 2 MSAA-36HRN1	шт	2	253813,21	507626
32	232	ПРАЙС *ЛИСТ*	Кондиционер MIDEA AURORA 2 MSAA-18HRN8	шт	9	253813,21	2284319
33	233	ПРАЙС *ЛИСТ*	Кондиционер Midea MFJ2-48ARN1	шт	2	704785,71	1409571
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 "Отопление и вентиляция /Блок А,Б,В/"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3397717
		Раздел 10.	Кондиционирование Блок А				1757288
208	208	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.Прокладка трубопроводов отопления,диаметр 20 мм.	м	43,4253308	2116	91888
209	209	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	65	304	19760
210	210	243-305-0203 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35Кабели сигнальные	км	0,065	80179	5212
			К14-К25				
211	211	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	12	21430	257160
213	213	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	120	1646	197520
214	214	234-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 10 мм	м	66	308	20328
215	215	234-303-0302 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 12 мм	м	66	313	20658
216	216	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	60	3448	206880
217	217	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	60	79	4740
218	218	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.Прокладка трубопроводов отопления,диаметр 20 мм.	м	120	2116	253920
219	219	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	60	304	18240
220	220	243-305-0203 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35Кабели сигнальные	км	0,06	80179	4811
			К26-К31				

1	1А	2	3	4	5	6	7
221	221	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	6	21430	128580
223	223	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	60	1646	98760
224	224	234-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 10 мм	м	33	308	10164
225	225	234-303-0302 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 12 мм	м	33	313	10329
226	226	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	30	3448	103440
227	227	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30	79	2370
228	228	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.Прокладка трубопроводов отопления,диаметр 20 мм.	м	60	2116	126960
229	229	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	30	304	9120
230	230	243-305-0203 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35Кабели сигнальные	км	0,03	80179	2405
		К32-К33					
231	231	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	2	21430	42860
233	233	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	20	1646	32920
234	234	234-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 10 мм	м	11	308	3388
235	235	234-303-0302 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 12 мм	м	11	313	3443
236	236	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	10	3448	34480
237	237	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10	79	790
238	238	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.Прокладка трубопроводов отопления,диаметр 20 мм.	м	20	2116	42320
239	239	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	10	304	3040
240	240	243-305-0203 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35Кабели сигнальные	км	0,01	80179	802
		Раздел 11.	**Кондиционирование Блок Б**				
		К1-К7					1640429

1	1А	2	3	4	5	6	7
241	241	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	7	21430	150010
243	243	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	70	1646	115220
244	244	234-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 10 мм	м	38,5	308	11858
245	245	234-303-0302 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 12 мм	м	38,5	313	12051
246	246	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	35	3448	120680
247	247	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35	79	2765
248	248	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.Прокладка трубопроводов отопления,диаметр 20 мм.	м	70	2116	148120
249	249	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	35	304	10640
250	250	243-305-0203 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35Кабели сигнальные	км	0,035	80179	2806
			К8-К9				
251	251	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	2	21430	42860
253	253	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	20	1646	32920
254	254	234-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 10 мм	м	11	308	3388
255	255	234-303-0302 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 12 мм	м	11	313	3443
256	256	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	10	3448	34480
257	257	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10	79	790
258	258	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.Прокладка трубопроводов отопления,диаметр 20 мм.	м	20	2116	42320
259	259	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	10	304	3040
260	260	243-305-0203 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35Кабели сигнальные	км	0,01	80179	802
			К10-К18				

1	1А	2	3	4	5	6	7
261	261	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	9	21430	192870
263	263	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	90	1646	148140
264	264	234-303-0301 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 10 мм	м	49,5	308	15246
265	265	234-303-0302 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 12 мм	м	49,5	313	15494
266	266	6114-0103-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	45	3448	155160
267	267	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	45	79	3555
268	268	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.Прокладка трубопроводов отопления,диаметр 20 мм.	м	90	2116	190440
269	269	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	45	304	13680
270	270	243-305-0203 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35Кабели сигнальные	км	0,045	80179	3608
			К19-К20				
271	271	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	2	21430	42860
273	273	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	20	1646	32920
274	274	234-303-0301 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 10 мм	м	11	308	3388
275	275	234-303-0302 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 12 мм	м	11	313	3443
276	276	6114-0103-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.	м	10	3448	34480
277	277	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10	79	790
278	278	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.Прокладка трубопроводов отопления,диаметр 20 мм.	м	20	2116	42320
279	279	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	10	304	3040
280	280	243-305-0203 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35Кабели сигнальные	км	0,01	80179	802
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 добавить "Дополнительные/добавляемые/ работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				8998296

1	1А	2	3	4	5	6	7
			Слаботочные сети Блок Б				
			Пожарная сигнализация				
148	1	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	300	885	265500
149	2	6125-0105-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6125, I, подразд.01, группа 05, п.4*	**Прокладка с креплением провода однопарного, стена кирпичная.** ***Прокладка кабелей и проводов по потолкам, применяется к ЕСЦ 6125-0105-(0501 - 0509) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15***	м	600	904	542400
			СОУЭ				
150	3	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	140	885	123900
151	4	6125-0105-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6125, I, подразд.01, группа 05, п.4*	**Прокладка с креплением провода однопарного, стена кирпичная.** ***Прокладка кабелей и проводов по потолкам, применяется к ЕСЦ 6125-0105-(0501 - 0509) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15***	м	280	904	253120
			Охранная сигнализация				
152	5	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	120	885	106200
153	6	6125-0105-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6125, I, подразд.01, группа 05, п.4*	**Прокладка с креплением провода однопарного, стена кирпичная.** ***Прокладка кабелей и проводов по потолкам, применяется к ЕСЦ 6125-0105-(0501 - 0509) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15***	м	240	904	216960
			СКД				
154	7	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	80	885	70800
155	8	6125-0105-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6125, I, подразд.01, группа 05, п.4*	**Прокладка с креплением провода однопарного, стена кирпичная.** ***Прокладка кабелей и проводов по потолкам, применяется к ЕСЦ 6125-0105-(0501 - 0509) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15***	м	160	904	144640
			СВН				
156	9	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	110	885	97350
157	10	6125-0105-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6125, I, подразд.01, группа 05, п.4*	**Прокладка с креплением провода однопарного, стена кирпичная.** ***Прокладка кабелей и проводов по потолкам, применяется к ЕСЦ 6125-0105-(0501 - 0509) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15***	м	220	904	198880
			Водопровод и канализация				
158	68	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм.**	м	12	4050	48600
159	69	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	11,88	485	5762
160	70	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	4026	4026
161	71	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	12	8	96
162	72	241-601-0503 *РСНБ РК 2022*	**Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"**	шт.	4	1407	5628
163	73	241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	**Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм**	шт.	6	1088	6528
			Общестроительные работы Блок Б				
			Демонтажные работы				

1	1А	2	3	4	5	6	7
164	89	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	30,48	5933	180838
165	90	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	$м^2$	2,52	3611	9100
166	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	616,64	984	606774
167	92	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	242,64	2771	672355
					Отделка помещений		
168	93	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	203	4816	977648
169	94	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	399,7	4122	1647563
					Лестнечное ограждение		
170	107	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп.*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	21,25	16663	354089
171	108	223-301-0106 *РСНБ РК 2022 прим*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м 2	21,25	115743	2459539
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04 " Общестроительные работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				22441206
		Раздел 5.	**Проемы АС-38**				22441206
			Окна				
172	87	6108-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной,площадь до 2 $м^2$	$м^2$	105,0742911	6831	717762
173	88	223-103-0623 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	105,0742911	102738	10795123
			Витражи				
174	112	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	92,66	16663	1543994
175	113	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м 2	92,66	101277	9384327
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04 добавить " Дополнительные/добавляемые/ работы Наружные сети, Благоустройство"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4672489
			КЛ-10кВ				

1	1А	2	3	4	5	6	7
176	8	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2	1782749	3565498
177	10	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,1203977	9194451	1106991

Итого по акту:			55 255 973
в том числе:			
оборудование			8 913 737
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%	%	7,9	3 648 887
Итого с общеплощадочными затратами			58 904 860
Сметная прибыль 5%	%	5,00	2 499 556
Непредвиденные работы и затраты	%	2,0	1 178 097
Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079	67 526 532
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97	k	0,97	65 500 736
НДС - 12%	%	12	7 860 088
ВСЕГО ПО АКТУ:			73 360 824,42

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач.участка Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»
(наименование организации)

инженер-эксперт Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "17" июля 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	809 124 729,11	64 279 448,83							7 713 533,86	71 992 982,69

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Таджибаев О

_____ Расул Ш.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "17" июля 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02 "Технологическое оборудование Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37859732**
1	1	522-101-1207001 *СпрСЦ 02.2023*	Стол руководителя угловой с тумбой,компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм	комплект	37	141721	5243677
2	2	522-101-1207001 *СпрСЦ 02.2023*	Стол руководителя угловой с тумбой,компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм	комплект	12	141721	1700652
3	5	522-101-1229002 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	шт.	23	81429	1872867
4	6	522-101-1233004 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф для учебно наглядных пособий 800x400x2050 мм	шт.	22	82679	1818938
5	7	521-103-0301002 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф для документов 800x450x2000	шт.	22	91300	2008600
6	10	522-101-1229005 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф для одежды 600x450x1800 мм	шт.	3	44643	133929
7	12	522-101-1213001 *СпрСЦ 02.2023*	Стол читательский одноместный 900x600x870 мм	шт.	6	21980	131880
8	13	521-402-0301014 *СпрСЦ 02.2023*	Диван,модель Версаль "3".Длина: 2110 мм,ширина: 840 мм,высота: 750 мм,посадочных мест: 3,наполнитель: поролон,синтепон,синтепух	шт.	5	164763	823815
9	15	522-101-1302001 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф металлический BM 1260KL	шт.	29	562491	16312239
10	18	521-301-2701001 *СпрСЦ 02.2023*	Тумба 416x416x625	шт.	22	19485	428670

1	1А	2	3	4	5	6	7
11	19	522-101-1242002 *СпрСЦ 02.2023*	Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250 мм	шт.	2	59895	119790
12	21	521-301-3004017 *СпрСЦ 02.2023*	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-18/6ЭЦК 1800х600х870(890) мм,полка-решетка	шт.	8	51055	408440
13	22	521-301-3004011 *СпрСЦ 02.2023*	Стол разделочный СТАНДАРТ ЦК СРО-12/6СЦК 1200х600х870(890) мм,полка-решетка	шт.	4	46500	186000
14	24	6118-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 3,5 $м^2$.а	шт.	55	13524	743820
15	26	522-101-1217032 *СпрСЦ 02.2023*	Стол письменный 1000х500х750 мм	шт.	4	22321	89284
16	27	522-101-1243002 *СпрСЦ 02.2023*	Трибуна 700х490х1240 мм	шт.	2	31311	62622
17	31	522-101-1302001 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	1	562491	562491
18	32	Прайс-лист	3d логотип "Дэпартамент экономических расследований"	шт	43	58732,14	2525482
19	34	521-101-0417005 *СпрСЦ 02.2023*	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE,55"(140 см),UHD (3840х2160),3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298688	298688
20	36	Прайс-лист	Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 RF 24-105 f/4-7.1 IS STM	шт	1	1410384,64	1410385
21	37	Прайс-лист	Автоматическая сенсорная высокоскоростная сушилка для рук 2000 Ватт Air Blade	шт	3	27378,21	82135
22	38	Прайс-лист	Вешалка настенная Ника 8 крючков	шт	3	3762,47	11287
23	39	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2023*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	3	8588	25764
24	41	521-301-3402002 *СпрСЦ 02.2023*	Пирамида 1190х450х1920 (из 3мм) 14 единиц оружия	шт.	2	429138	858276
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04 "Общестроительные работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7876482
		Раздел 4.	**Полы АС-39**				391275
			Тип Б -2,300				
25	58	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных,толщина 30 мм	$м^2$	259,5013741	2152	455641
26	59	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство покрытий бетонных,Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-259,5013741	304	-64366
		Раздел 5.	**Проемы АС-38**				7485207
			Окна				
27	87	6108-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной,площадь до 2 $м^2$	$м^2$	50,6399347	6831	345921
28	88	223-103-0623 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	50,6399347	102738	5202646

1	1А	2	3	4	5	6	7
29	89	223-103-0606 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно- откидной	$м^2$	0,6	137338	82403
30	90	223-103-0614 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	1,5	122205	183308
31	91	223-103-0612 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом,не открывающийся: глухой	$м^2$	4,37	115148	503197
32	92	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	132	3900	514800
33	93	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	132	2017	266244
34	94	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	128	3021	386688
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02 "Водопровод и канализация Мойка"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				264790
		Раздел 1.	**Трубопровод холодной воды**				52386
35	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	29	300	8700
36	9	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,022	208234	4581
37	10	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,027	46429	1254
38	11	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8,9	2767	24626
39	24	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	3282	3282
40	25	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9943	9943
		Раздел 3.	**Трубопровод горячей воды**				78658
41	47	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	14912	14912
42	48	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61205	61205
43	49	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,005	208234	1041

1	1А	2	3	4	5	6	7
44	50	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	300	1500
			Санитарные приборы				
45	70	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	9694	9694
46	71	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7891	7891
47	72	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,B 420 мм	комплект	1	8653	8653
48	73	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	1	1556	1556
49	74	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	24898	24898
50	75	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2773	2773
51	76	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм,B 340 мм	комплект	1	52504	52504
52	77	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных,мелких.	комплект	1	5529	5529
53	78	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	20248	20248
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-03 "Отопление и вентиляция Мойка"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				222454
		Раздел 1.	**Отопление**				73628
54	1	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конвекторов	кВт	4	18407	73628
		Раздел 2.	**Вентиляция ВЕ1**				69380
55	2	6118-0208-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 630 мм	шт.	1	51277	51277
56	3	6118-0208-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 800 мм	шт.	1	18103	18103
		Раздел 3.	**Вентиляция ВЕ2,ВЕ3**				79446
57	14	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных,регулирующих (Р) номер 200,размер 200x200 мм	шт.	3	5110	15330
58	15	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	3	21372	64116
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-04 "Общестроительные работы Мойка"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2865431
		Раздел 6.	**Полы АС-7.1**				1727047
59	87	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	93,62	12679	1187008
60	88	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	52,62	10263	540039

1	1А	2	3	4	5	6	7
		Раздел 9.	Отделка помещений АС-7.1				9727
			Потолок				
61	111	61 12-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	47,8	1321	631
62	112	61 12-0302-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску) потолок	$м^2$	5,02	1753	88
			Стены				
63	115	61 12-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	181,6	1831	3325
64	116	11 15-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м 2 оштукатуриваемой поверхности	43,9	3462	1519
65	117	61 12-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена,оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	43,9	2867	1258
66	118	61 12-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м 2	22,9	12684	2904
		Раздел 10.	Навес АС-22				1656
			Приямок АС-7				
67	135	11 06-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м 3	0,99	62071	614
68	136	21 4-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00952	405758	38
69	137	11 09-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т	0,08095	193320	156
70	138	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплетыоконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,08095	1045837	846
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-05 "Электрооборудование и электроосвещение Мойка"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7251
		Раздел 1.	Электрооборудование				7251
71	13	611 9-0401-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами люминесцентными,устанавливаемого на подвесках (штангах),количество ламп 1	шт.	5	3717	185
72	14	247 –101-0113 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	5	6563	328
73	15	611 9-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	3	1784	535
74	16	247 —102-1801 РСНБ РК 2022	Светильник для чистых помещений светодиодный,типа ВАРТОН мощность 36 Вт,степень защиты IP54	шт.		57796	
75	17	611 9-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	903	451

1	1А	2	3	4	5	6	7
76	18	247-214-1503 *СпрСЦ 02.2023*	Розетка силовая скрытой установки Inspiria,одноместная,с заземляющими контактами,с защитными шторками,250 В,16 А,IP20	шт.	1	1009	1009
77	19	247-212-0701 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	3	817	2451
78	20	247-212-0702 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,двухклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	1	1008	1008
79	21	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	804	1608
80	22	247-212-0601 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель открытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	2	1799	3598
81	23	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	6	166	996
82	24	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	14	41	574
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-06 "Слаботочные сети Мойка"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				389702
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				123232
83	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
84	2	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный С2000-4	шт	1	26378,86	26379
85	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	2	8366	16732
86	4	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	4087	8174
87	5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	4188	8376
88	6	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	657	1314
89	7	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	2	4326	8652
90	8	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277	4554
91	9	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
92	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
93	11	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	30	823	24690
		Раздел 2.	**СОУЭ**				20572
94	20	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	2	8353	16706

1	1А	2	3	4	5	6	7
95	21	248-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	2	1933	3866
		Раздел 3.	Охранная сигнализация				143216
96	27	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
97	28	248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29851	29851
98	29	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
99	30	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
100	31	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
101	32	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4280	4280
102	38	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	1	17737,11	17737
103	39	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	1	4306	4306
104	40	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	1	3936	3936
105	41	6125-0601-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель неподвижный	шт.	2	4185	8370
106	42	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	2	3277	6554
107	43	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	3138	3138
108	44	248-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1806	1806
109	45	248-405-0401 *СпрСЦ 02.2023*	DS 1990,электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	10	159	1590
		Раздел 4.	ВН				102682
110	46	6125-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам	шт.	1	37049	37049
111	48	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
112	53	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	2	15107	30214
113	55	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	1	12966	12966
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-02 "Водопровод и канализация КПП"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				196166
		Раздел 1.	Трубопровод холодной воды				21267
114	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	300	3600

1	1А	2	3	4	5	6	7
115	8	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,012	208234	2499
116	9	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,027	46429	1254
117	10	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,1	2767	3044
118	21	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	3282	3282
119	22	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	1	5424	5424
120	23	241-228-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	1	2164	2164
		Раздел 3.	Трубопровод горячей воды Т3,Т4				66930
121	40	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	14912	14912
122	41	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	49477	49477
123	42	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,005	208234	1041
124	43	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	300	1500
		Раздел 4.	Сеть К1				
			Санитарные приборы				107969
125	64	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	9694	9694
126	65	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7891	7891
127	66	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм	комплект	1	8653	8653
128	67	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	1	1556	1556
129	68	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	24898	24898
130	69	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2773	2773
131	70	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм,В 340 мм	комплект	1	52504	52504
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-03 "Отопление и вентиляция КПП"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				217132
		Раздел 1.	Отопление				128849
132	1	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конвекторов	кВт	7	18407	128849

1	1А	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.	Вентиляция				88283
133	2	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных,регулирующих (Р) номер 200,размер 200х200 мм	шт.	2	5110	10220
134	3	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	21372	42744
135	4	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм	м 2	2,1	12532	26317
136	5	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическомсвязующем	$м^3$ изоляции	0,06	84596	5076
137	6	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,0648	24294	1574
138	7	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3	784	2352
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-04 "Общестроительные работы КПП"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2072354
		Раздел 3.	Стены АС12.1				45740
			Решетки МР-1				
139	41	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02598	584158	15176
140	42	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,02598	1096172	28479
141	43	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,75342	2767	2085
		Раздел 6.	Полы				866927
142	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	44,95	1666	74887
143	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109- 0201-0101	$м^2$	-44,95	135	-6068
144	83	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	44,95	8166	367062
145	84	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	42	10263	431046
		Раздел 7.	Проемы				388414
146	88	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	6,75	5465	36889
147	89	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	8,1	3900	31590
148	90	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	8,1	1729	14005
149	91	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	6,1	3021	18428
			Решетки на окна Рш-1,2				

1	1А	2	3	4	5	6	7
150	92	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1633	584158	95393
151	93	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,1633	1096172	179005
152	94	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,7357	2767	13104
		Раздел 9.	Отделка помещений				
			Потолок				372252
153	113	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	44,95	1321	59379
			Стены				
154	116	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	103,78	1831	190021
155	117	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м 2 оштукатуриваемой поверхности	10,23	2902	29687
156	118	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	10,23	9107	93165
		Раздел 10.	Крыльца				
			Крыльцо с пандусом				399021
157	121	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	7,56	12625	95445
158	122	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стена на цементном растворе	$м^2$	1,85	46278	85614
			Крыльцо с пандусом				
159	129	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	9,2	12625	116150
160	130	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стена на цементном растворе	$м^2$	2,2	46278	101812
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-05 "Электрооборудование и электроосвещение КПП"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				76130
		Раздел 2.	Электроосвещение				76130
161	17	6119-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными,устанавливаемого на подвесках (штангах),количество ламп 1	шт.	3	3717	11151
162	18	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	3	6563	19689
163	19	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	6	1784	10704
164	21	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	2	2420	4840
165	22	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	4138	8276

1	1А	2	3	4	5	6	7
166	23	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	8	903	7224
167	24	247-214-1503 *СпрСЦ 02.2023*	Розетка силовая скрытой установки Inspiria,одноместная,с заземляющими контактами,с защитными шторками,250 В,16 А,IP20	шт.	1	1009	1009
168	25	247-214-1502 *СпрСЦ 02.2023*	Розетка силовая скрытой установки Inspiria,одноместная,с заземляющими контактами,без защитных шторок,250 В,16 А,IP20	шт.	2	861	1722
169	26	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	614	1228
170	27	247-212-0701 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	2	817	1634
171	28	247-212-0702 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,двухклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	1	1008	1008
172	29	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	804	1608
173	30	247-212-0601 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель открытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	2	1799	3598
174	31	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	10	166	1660
175	32	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	19	41	779
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-06 "Слаботочные сети КПП"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**432292**
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**113758**
176	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
177	2	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный С2000-4	шт	1	26378,86	26379
178	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	4	8366	33464
179	4	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	4	4087	16348
180	5	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	2	4326	8652
181	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277	4554
182	7	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
183	8	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
		Раздел 2.	**СОУЭ**				**30858**

1	1А	2	3	4	5	6	7
184	18	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	8353	25059
185	19	248-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	3	1933	5799
		Раздел 3.	Охранная сигнализация				104270
186	25	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
187	26	248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29851	29851
188	27	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
189	28	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
190	29	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
191	30	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4280	4280
192	37	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	1	4306	4306
193	40	6125-0601-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель неподвижный	шт.	1	4185	4185
		Раздел 5.	ВН				72319
194	65	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	2	15107	30214
195	67	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	1	12966	12966
196	69	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	29139	29139
		Раздел 6.	СКС				111087
197	81	6125-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам	шт.	1	37049	37049
198	83	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
199	89	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	51585	51585
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-03-01 "Водопровод и канализация Гараж"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				637135
		Раздел 1.	Противопожарный водопровод				637135
200	11	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных,диаметр 50 мм.	кран	4	66981	267924
201	12	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише,масса до 20 кг.	шт.	4	6385	25540
202	13	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	33910	135640
203	14	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10	шт.	8	18092	144736

1	1А	2	3	4	5	6	7
204	15	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм	км	0,0003	4517594	1355
205	16	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,3	15564	4669
206	17	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,7	2767	13005
207	18	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	38	311	11818
208	19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	5,5	300	1650
209	20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	43,5	708	30798
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-03-03 "Общестроительные работы Гараж"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1039686
		Раздел 3.	**Стены АС-16**				160335
			Решетки Пр-1				
210	56	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,09107	584158	53199
211	57	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,09107	1096172	99828
212	58	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,64103	2767	7308
		Раздел 7.	**Проемы АС-14**				47215
			Решетки на окна АС-15				
213	97	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02781	584158	16245
214	98	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,02781	1096172	30485
215	99	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	0,80649	433	349
216	100	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,80649	169	136
		Раздел 9.	**Отделка помещений АС-14**				356141
			Потолок				
217	109	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	160	1321	211360
			Стены				
218	112	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	55,1	1831	100888
219	113	6112-0302-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий силикатная по штукатурке и кирпичу	$м^2$	90,5	485	43893

1	1А	2	3	4	5	6	7
		Раздел 10.	Пандус Пн-1 АС-31				475995
220	114	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	10,8	32671	352847
221	115	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3035	405758	123148
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-03-04 "Электрооборудование и электроосвещение Гараж"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				43274
		Раздел 1.	Электрооборудование				43274
222	7	6119-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными,устанавливаемого на подвесках (штангах),количество ламп 1	шт.	2	3717	7434
223	8	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	2	6563	13126
224	9	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	7	1784	12488
225	11	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розеткиутопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	903	1806
226	12	247-214-1503 *СпрСЦ 02.2023*	Розетка силовая скрытой установки Inspiria,одноместная,с заземляющими контактами,с защитными шторками,250В,16 А,IP20	шт.	1	1009	1009
227	13	247-212-0702 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,двухклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	1	1008	1008
228	14	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа приоткрытой проводке	шт.	2	804	1608
229	15	247-212-0601 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель открытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	2	1799	3598
230	16	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	4	166	664
231	17	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	13	41	533
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-03-05 "Слаботочные сетиГараж"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				561052
		Раздел 1.	Пожарная сигнализация				154218
232	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
233	2	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный С2000-4	шт	1	26378,86	26379
234	3	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	14	4188	58632
235	4	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	14	2260	31640
236	5	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	2	4326	8652

1	1А	2	3	4	5	6	7
237	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277	4554
238	7	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
239	8	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
		Раздел 2.	СОУЭ				58471
240	18	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	8353	58471
		Раздел 3.	Охранная сигнализация				173362
241	25	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
242	26	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный С2000-4	шт	1	28860,07	28860
243	27	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
244	28	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030	18030
245	29	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
246	30	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
247	36	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	7	4306	30142
248	37	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	7	3936	27552
249	38	6125-0601-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель неподвижный	шт.	2	4185	8370
250	39	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	2	3277	6554
251	40	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	3138	3138
252	41	248-306-0401 *РСНБ РК 2022*	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	1	602	602
253	42	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	10	330	3300
		Раздел 4.	ВН				175001
254	43	6125-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам	шт.	1	37049	37049
255	45	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
256	50	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	4	15107	60428
257	52	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	2	12966	25932
258	54	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	29139	29139

1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04 добавить " Дополнительные/добавляемые/ работы Наружные сети, Благоустройство"				**2906653**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			из них:	тенге			1356639
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1550013
			оборудование				
			КЛ-10кВ				
259	**10**	**243-101-0311** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(ок)-10**	**км**	**0,1475498**	**9194451**	**1356639**
260	**13**	**515-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА**	**шт.**	**1**	**1550013**	**1550013**

Итого по акту:			**57 732 975**
в том числе:			**38 902 341**
оборудование			**1 482 683**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%	**%**	**7,9**	**59 215 659**
Итого с общеплощадочными затратами			**1 015 666**
Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**	**1 184 313**
Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**	**66 267 473**
Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	**k**	**1,079**	**64 279 449**
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97	**k**	**0,97**	**7 713 534**
НДС - 12%	**%**	**12**	**71 992 982,69**
ВСЕГО ПО АКТУ:			

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор — Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач.участка — Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»
(наименование организации)

инженер-эксперт — Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт — Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор — Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП — Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №12
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "19" июля 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	875 815 357,29	59 545 203,73							7 145 424,45	66 690 628,18

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Таджибаев О

_____ Расул Ш.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "19" июля 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 "Пристройка Блок А"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6494150**
		Раздел 8.	**Полы АС-10**				**2277149**
			Тип 1				
1	146	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**83,3**	**12679**	**1056161**
			Тип 2				
2	149	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**96,3**	**12679**	**1220988**
		Раздел 9.	**Проемы АС-8**				**529133**
			Решетки на окна АС-9				
3	157	**1109-0701-0127** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,31166**	**584158**	**182059**
4	158	**222-509-0803** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т**	**т**	**0,31166**	**1096172**	**341633**
5	159	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м 2**	**9,03814**	**433**	**3914**
6	160	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	**9,03814**	**169**	**1527**
		Раздел 11.	**Отделка помещений АС-10**				**1472356**
			Потолок				
7	178	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный под окраску**	$м^2$	**166,5**	**1321**	**219947**

1	1А	2	3	4	5	6	7
			Стены				
8	181	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	346,5	1831	634442
9	182	1115-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м 2 оштукатуриваемой поверхности	178,5	3462	617967
		Раздел 12.	Наружная пожарная лестница АС-43,44				2215514
			Стойки (2шт)				
10	183	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,28	26948	7545
11	184	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,12	47338	53019
12	185	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,06628	1291688	85613
13	186	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,08138	64323	5235
14	187	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	4,5	5946	26757
15	188	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	15,68	708	11101
			Каркас лестницы				
16	189	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Пояса без опалубки.Устройство	$м^3$	0,87	47618	41428
17	190	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00262	405758	1063
18	191	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,09972	1291688	128807
19	192	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,21085	690991	836686
20	193	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры	т	0,26944	1049474	282770
21	194	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,41383	1074856	444808
22	195	222-512-1401 *РСНБ РК 2022*	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,10958	1064052	116599
23	196	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,418	402270	168149
24	197	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	35,11465	169	5934
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 добавить "Дополнительные/добавляемые/ работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				32762752
			Фасад				
25	125	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	520	2108	1096160

1	1А	2	3	4	5	6	7
26	126	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	1936	213	412368
27	127	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1936	205	396880
28	128	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6769728	321292	217506
29	129	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и сварка стальных крепежных элементов	т	1,7698003	1213111	2146964
30	130	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7166096	339973	583601
31	131	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0531907	363720	19347
32	132	6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами с теплоизоляционным слоем	$м^2$	483,552	16284	7874161
33	133	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	25,38648	48924	1242008
34	134	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	483,552	18385	8890104
					Цоколь		
35	135	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$	40,45	11967	484065
36	136	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	42,4725	16067	682406
37	137	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05663	321292	18195
38	138	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1435975	339973	48819
39	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,0044495	363720	1618
			Электроосвещение				
40	140	247-102-1709 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	150	57657	8648550
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04 "Общестроительные работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7975911**
		Раздел 2.	**Монолитный сердечник АС 36**				**11750**
			АС-29 Перемычка				
41	52	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	5990	5990
42	53	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,026	221520	5760
		Раздел 3.	**Закладка дверного проема АС-34**				**22512**
43	54	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м 3	$м^3$	0,252	77238	19464

1	1А	2	3	4	5	6	7
44	55	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00528	235582	1244
45	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00488	339973	1659
46	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	363720	145
							248853
		Раздел 4.	Полы АС-39				
			Тип Б -2,300				
47	58	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных,толщина 30 мм	$м^2$	134,6608656	2152	289790
48	59	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство покрытий бетонных,Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-134,6608656	304	-40937
							5036979
		Раздел 5.	Проемы АС-38				
			Решетки на окна Рш-1 - 3 АС-37				
49	95	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,10452	584158	1229372
50	96	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	2,10452	1096172	2306916
51	97	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	61,03108	2767	168873
			Двери АС-38				
52	100	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	м 2	4,2	9835	41307
53	101	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м 2	4,2	55871	234658
54	102	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	$м^2$	5,04	9006	45390
55	103	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	$м^2$	5,04	70933	357502
56	104	248-405-0701 *СпрСЦ 02.2023*	Замок электромеханический PERCo-LB72.1	шт.	2	27140	54280
57	105	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	4	4384	17536
58	106	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса,на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	3949	15796
59	107	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	8,82	5369	47355
60	108	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный	$м^2$	5,04	57237	288474
61	109	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	$м^2$	3,78	55802	210932
62	110	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	1,89	9835	18588

1	1А	2	3	4	5	6	7
		Раздел 6.	Отделка помещений АС-40				2655817
63	124	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	97,3293366	3985	387857
64	125	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	97,3293366	11194	1089505
			Ограждение кровли АС-40				
65	126	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	74	3559	263366
66	127	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,3626	1074856	389743
67	128	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	10,5154	2767	29096
			Снегодержатель				
68	129	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	74	1995	147630
69	130	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74	1209	89466
			Экран ИЭС				
			ЭКРАН				
70	131	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002318	1194015	2768
71	132	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,001353	1338515	1811
72	133	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	506	4048
73	134	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009336	1528659	1427
74	135	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	1,92	16663	31993
75	136	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,00192	3715098	7133
			СТОЙКИ СТ1				
76	137	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,00727	64323	468
77	138	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00727	1041284	7570
			ДВЕРНАЯ СТВОРКА				
78	139	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,012896	1338515	17261
79	140	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,6522	6655	17650

1	1А	2	3	4	5	6	7
80	141	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный	$м^2$	2,6522	56783	150600
81	142	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	506	12144
82	143	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028008	1528659	4281
			Ограждение лестничных маршей				
83	144	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м		24013	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-05 "Электрооборудование и электроосвещение Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2056631**
		Раздел 2.	**Электрооборудование**				**1143825**
			ВРУ-1				
84	5	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	47897	47897
85	7	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 250 А	шт.	2	16098	32196
86	8	247-207-0616 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33,габарит 00,125А	шт.	2	979	1958
			ВРУ-2				
87	9	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	47897	47897
88	11	6124-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,на ток до 100 А	шт.	7	15179	106253
89	12	247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8915	8915
90	13	247-204-1831 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	2	9155	18310
91	14	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	4	9155	36620
92	15	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	7426	22278
93	16	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	9155	18310
94	17	247-204-1827 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	9237	9237
			ВРУ-1А				
95	18	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	47897	47897

1	1А	2	3	4	5	6	7
96	20	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	7426	14852
97	21	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1859	3718
			ВРУ-А				
98	22	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
99	23	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762	6762
100	24	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	7426	22278
101	25	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1913	5739
			ЩС-1Б				
102	26	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
103	27	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287
104	28	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	7426	37130
105	29	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5329
106	30	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
107	31	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3880	11640
			ЩС-2Б				
108	32	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
109	33	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384	7384
110	34	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	9	7426	66834
111	35	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
112	36	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	шт.	7	4561	31927
113	37	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	817	817
			ЩС-3Б				
114	38	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
115	39	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287
116	40	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	7426	29704

1	1А	2	3	4	5	6	7
117	41	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5329
118	42	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
119	43	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880	7760
			ЩС-4Б				
120	44	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
121	45	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
122	46	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	7426	51982
123	47	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5329
124	48	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
125	49	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3880	19400
			ЩО-1Б				
126	50	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
127	51	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
128	52	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	7426	59408
129	53	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
130	54	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	4	817	3268
131	55	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3880	11640
			ЩО-2Б				
132	56	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
133	57	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287
134	58	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	7426	37130
135	59	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
136	60	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	817	1634
137	61	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880	7760

1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЩО-3Б				
138	62	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 6 кг	шт.	1	15920	15920
139	63	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
140	64	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	7426	44556
141	65	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
142	66	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	817	1634
143	67	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3880	11640
			ЩАО-Б				
144	68	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	14027	14027
145	69	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	2617	2617
146	70	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	7426	37130
147	71	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007	2007
148	72	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	4	817	3268
							912806
		Раздел 3.	**Электроосвещение**				
149	75	6119-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными,устанавливаемого на подвесках (штангах),количество ламп 1	шт.	36	3717	133812
150	76	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	36	6563	236268
151	79	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	17	2420	41140
152	80	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	17	4138	70346
153	81	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	208	903	187824
154	82	247-214-1502 *СпрСЦ 02.2023*	Розетка силовая скрытой установки Inspiria,одноместная,с заземляющими контактами,без защитных шторок,250 В,16 А,IP20	шт.	113	861	97293
155	83	247-214-1503 *СпрСЦ 02.2023*	Розетка силовая скрытой установки Inspiria,одноместная,с заземляющими контактами,с защитными шторками,250 В,16 А,IP20	шт.	5	1009	5045
156	84	247-212-0701 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	44	817	35948
157	85	247-212-0702 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria,двухклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	46	1008	46368

1	1А	2	3	4	5	6	7
158	86	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	804	1608
159	87	247-212-0601 *СпрСЦ 02.2023*	Выключатель открытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	2	1799	3598
160	88	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	210	166	34860
161	89	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	456	41	18696

Итого по акту:			49 289 444
в том числе:			0
оборудование			3 880 944
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%	%	7,9	53 170 388
Итого с общеплощадочными затратами			2 658 519
Сметная прибыль 5%	%	5,00	1 063 408
Непредвиденные работы и затраты	%	2,0	61 386 808
Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079	59 545 204
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97	k	0,97	7 145 424
НДС - 12%	%	12	66 690 628,18
ВСЕГО ПО АКТУ:			

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор — Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач.участка — Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»
(наименование организации)

инженер-эксперт — Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт — Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор — Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП — Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №13
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "23" июля 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	965 318 108,48	79 913 170,71							9 589 580,48	89 502 751,19

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Таджибаев О

_____ Расул Ш.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "23" июля 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 "Система автоматического газового и порошкового пожаротушения"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16551520**
1	1	1312-0701-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения.Монтаж оборудования	модуль	14	7599	106386
2	14	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	11	13261	145871
3	15	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ	шт	11	90264,98	992915
4	16	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,тип С-1,СК-1	шт.	22	9742	214324
5	17	Прайс-лист	Аккумулятор напряжение 12В,емкость 7Ач,SF,12V-7Ah	шт	22	5990,68	131795
6	18	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	11	3138	34518
7	19	248-405-0317 *СпрСЦ 02.2023*	Optimus CR-01,считыватель бесконтактный формата EM-Marin	шт.	11	5078	55858
8	20	248-405-0401 *СпрСЦ 02.2023*	DS 1990,электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"	шт.	33	159	5247
9	21	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	11	4326	47586
10	22	248-302-0508 *СпрСЦ 02.2023*	Извещатель пожарный ручной Скиф "Пуск газа"	шт.	11	1437	15807
11	23	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	12	2336	28032
12	24	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	12	3122	37464

1	1А	2	3	4	5	6	7
13	25	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	33	8353	275649
14	26	248-304-0123 *СпрСЦ 02.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Газ не входи"	шт.	11	1186	13046
15	27	248-304-0145 *СпрСЦ 02.2023*	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Газ уходи"	шт.	11	2640	29040
16	28	248-304-0114 *СпрСЦ 02.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Автоматика отключена"	шт.	11	1186	13046
17	29	1312-0701-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Модули порошкового пожаротушения.Монтаж оборудования	модуль	9	8596	77364
18	31	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	3	13261	39783
19	32	Прайс-лист	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ	шт	3	51595,74	154787
20	33	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
21	34	Прайс-лист	Пульт контроля управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	78729,99	78730
22	35	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	13	4384	56992
23	36	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса,на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	13	6228	80964
24	37	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	28	4306	120568
25	38	248-301-0902 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный модели СКИФ ИК	шт.	28	1936	54208
26	39	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	43	8366	359738
27	40	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	43	4087	175741
28	41	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
29	42	248-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	1	18335	18335
30	43	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	8	1252	10016
31	44	241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1341	2682
32	45	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375- 2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	6	576	3456
33	46	242-306-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый,для воды,Т до 130°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	15536	31072
34	47	Прайс-лист	Пусковой модуль ZQQF4L	шт	2	94875	189750
35	54	Прайс-лист	Пневматический привод QQQ0.8MPa	шт	1	37160,28	37160
36	55	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375- 2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	52	364	18928
37	56	Прайс-лист	Хомут для модулей 70;90;120	шт	28	4463,64	124982
38	57	Прайс-лист	Стойка однорядная для установки 2-х модулей L40/70-1-2	шт	15	51566,82	773502

1	1А	2	3	4	5	6	7
39	58	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
40	59	248-306-0309 *СпрСЦ 02.2023*	Блок питания Квант-30	шт.	1	10731	10731
41	60	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	680,5	823	560052
42	61	243-305-0301 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,284	105729	30027
43	62	243-108-1601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1	км	0,0505	616459	31131
44	63	243-305-0302 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,3455	195945	67699
45	64	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп.*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	680,5	774	526707
46	65	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	680,5	67	45594
47	66	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3,5	1252	4382
48	67	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1,5	331	497
49	68	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 40 мм.	м	25	2991	74775
50	69	6114-0102-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 32 мм.	м	62,5	2451	153188
			Резерв				
51	70	248-305-0813 *СпрСЦ 02.2023*	Модуль пожаротушения газовый МПХ 65-50-33	комплект	1	857192	857192
52	71	248-305-0701 *РСНБ РК 2022*	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом,потолочного исполнения,СТ РК 1902-2009,типа МПТГ-С 20 FIREX (42-20-20)	комплект	0,5	434100	217050
53	73	248-305-0815 *СпрСЦ 02.2023*	Модуль пожаротушения газовый МПХ 65-100-33	комплект	1	923730	923730
54	74	248-305-0815 *СпрСЦ 02.2023*	Модуль пожаротушения газовый МПХ 65-100-33	комплект	2	923730	1847460
55	75	248-305-0809 *СпрСЦ 02.2023*	Модуль пожаротушения газовый МГП-50-100 МПХ 65-80-33	комплект	0,5	896133	448067
56	76	248-305-0904 *СпрСЦ 02.2023*	Модуль газового пожаротушения электромагнитный МПХ 65-40-33	комплект	1,5	893332	1339998
57	77	СТПРАЙС-ЛИСТ	Газовое огнетушащее вещество хладон HFC-227ea	кг	415,5	7832,14	3254254
58	78	248-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004,типа МПП(Н) 08-100-КД-1-БСГ-УХЛ- 2	комплект	4,5	345483	1554674
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 добавить "Дополнительные/добавляемые/ работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				39045704
			Технологическое оборудование				
59	14	Прайс-лист	Мебель подиум актовый зал	комплект	1	903571,43	903571

1	1А	2	3	4	5	6	7
60	15	Прайс-лист	Мебель спец.заказ (белый)	комплект	1	768035,71	768036
61	20	Прайс-лист	Диван, кресло комната отдыха	шт	1	271071,43	271071
62	21	Прайс-лист	Диван музей	шт	1	271071,43	271071
63	22	Прайс-лист	Стенды деревянные	комплект	1	1807142,86	1807143
64	23	Прайс-лист	Комьютер персональный	комплект	2	2117817,86	4235636
65	25	Прайс-лист	Телевизор руководителя	шт	1	467628,57	467629
66	26	Прайс-лист	Телевизор LG 65UR78009LL LED 4K UHD Smart	шт	4	332726,72	1330907
67	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн Mart 602 S	шт	4	15982,14	63929
68	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подсветка (иллюминация) фасада	комплект	1	1428571,43	1428571
69	29	Прайс-лист	Кресло-скамьядля зала	комплект	1	9035714,29	9035714
70	30	Прайс-лист	Кондиционер MIDEA AURORA 3 MSAB-09HRN8	шт	21	153687,93	3227447
71	31	Прайс-лист	Кондиционер напольный музей	шт	1	557557,14	557557
72	32	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пылесос Tefal X-Force	шт	1	285714,29	285714
73	33	Прайс-лист	Монитор	шт	2	172662,86	345326
74	34	Прайс-лист	Диван, кресло фойе	шт	1	271071,43	271071
75	35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Баннер тенд фойе	шт	3	53571,43	160714
76	36	Прайс-лист	Диван SER гобелен кпп дежурка	шт	2	60602,54	121205
77	37	Прайс-лист	Диван Татьяна 9 БД GROUND 06	шт	1	161739,29	161739
78	38	Прайс-лист	Кресло для сотрудников (черный)	шт	53	55117,86	2921247
79	39	Прайс-лист	Стулья кожан для посетителей "Самба"	шт	140	32347,86	4528700
80	40	Прайс-лист	Стулья кожан для совещ на лыжах	шт	90	18342,5	1650825
81	41	Прайс-лист	Телевизор 55 самсунг	шт	3	242807,14	728421
82	42	Прайс-лист	Беспроводной пылесос филипс	шт	1	161853,44	161853
83	43	Прайс-лист	Холодильник Beko	шт	1	121403,57	121404
84	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Утюг Вебер	шт	1	7142,86	7143
85	45	Прайс-лист	Гладильная доска	шт	1	19878,57	19879
86	46	Прайс-лист	Микроволновая печь	шт	1	22589,29	22589
87	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Матрас базик	шт	2	28237,5	56475
88	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кровать дрим 900	шт	2	27995,54	55991
89	49	Прайс-лист	Подушка стк гармония пух	шт	2	6776,79	13554
90	50	Прайс-лист	Покрывало ст стандарт	шт	2	9559,79	19120
91	51	Прайс-лист	Принтер эпсон	шт	2	92536,5	185073
92	52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Штатив	шт	1	40178,57	40179
93	53	Прайс-лист	Сумка для фотоаппарата	шт	1	18071,43	18071
94	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сд карта 128 гб	шт	1	22321,43	22321
95	55	СТПРАЙС-ЛИСТ	hdmi кабель	шт	8	1364,29	10914
96	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шланг поливной	шт	2	19821,43	39643
97	57	Прайс-лист	Пистолет садовый	шт	1	3704,64	3705
98	58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вывеска КПП	шт	1	580357,14	580357
99	59	Прайс-лист	imac моноблок, клавиатура мышь	комплект	1	764392,86	764393

1	1А	2	3	4	5	6	7
100	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Турник, брусья	шт	3,1	86405,36	267857
101	61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скамья с крышей	шт	1	53571,43	53571
102	62	Прайс-лист	Стол черный стеклянный (обеденный) с 6 шт. стульями Зета	комплект	1	162642,86	162643
103	63	Прайс-лист	Конвектор-обогреватель ОК 1500С	шт	8	36142,86	289143
104	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Решетка вентиляционная металл с рамкой /Росия/ РВ-800х800	шт	8	1339,29	10714
105	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнетушитель ОУ-5	шт	2	13392,86	26786
106	66	Прайс-лист	Противогаз ГП-7	шт	14	18071,43	253000
107	67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный щит в компл	шт	4	40178,57	160714
					Санитарные приборы		
108	74	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	11,3579564	2732	31030
109	75	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	11,3352405	1749	19825
					Решетки на окна		
110	110	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,0770992	1096172	84514
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01 "Слаботочные сети Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				8397784
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				5510374
111	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	2	13261	26522
112	2	Прайс-лист	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	27354,72	54709
113	3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	2	22453	44906
114	4	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	2	18030	36060
115	5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	122	8366	1020652
116	6	Прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03	шт	122	9765,8	1191428
117	7	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	10	4326	43260
118	8	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	10	1711	17110
119	9	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле,ключа,кнопки и др.	шт.	1	6920	6920
120	10	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	25656	25656
121	11	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	2	17737,11	35474
122	12	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т	шт.	1	12692	12692
123	13	521-101-0401001 *СпрСЦ 02.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339	446339

1	1А	2	3	4	5	6	7
124	14	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109972	109972
125	15	Прайс-лист	Программное обеспечение для пожарной сигнализации ОРИОН ПРО исп.512	шт	1	2349736,6	2349737
126	16	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	3138	3138
127	17	Прайс-лист	Автономный программатор адресов С2000-АПА	шт	1	68808,77	68809
128	18	Прайс-лист	Преобразователь интерфейса USB RS485	шт	1	16989,85	16990
		Раздел 2.	СОУЭ				490394
129	26	6125-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского	шт.	1	65492	65492
130	27	248-202-0401 *СпрСЦ 02.2023*	Усилитель ITC T-120D,мощность 120W	шт.	1	135147	135147
131	28	6125-0408-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж громкоговорителя настольный	шт.	1	10519	10519
132	29	Прайс-лист	Настольный микрофон на гибкой шеи ITC T-511C	шт	1	27553,51	27554
133	30	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	9	7904	71136
134	31	248-202-0203 *СпрСЦ 02.2023*	Динамик настенный HWR 118T,мощность 5W,уровень шума 90dB	шт.	9	6346	57114
135	32	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	12	8353	100236
136	33	248-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"	шт.	12	1933	23196
		Раздел 3.	Охранная сигнализация				850267
137	40	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
138	41	Прайс-лист	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	1	27354,72	27355
139	42	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	2	22453	44906
140	43	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	2	18030	36060
141	44	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	6	4306	25836
142	45	Прайс-лист	Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК	шт	6	3832,95	22998
143	46	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	11	4326	47586
144	47	Прайс-лист	Извещатель ИК адресный объемный С2000-ИК исп.02	шт	11	11994,91	131944
145	48	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	15	4306	64590
146	49	Прайс-лист	Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК	шт	15	3832,95	57494
147	50	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	10	7904	79040
148	51	Прайс-лист	Извещатель акустический адресный С2000-СТ	шт	10	9220,04	92200
149	52	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле,ключа,кнопки и др.	шт.	1	6920	6920
150	53	Прайс-лист	Кнопка тревожная С2000-КТ	шт	1	6814,74	6815
151	54	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2336	4672

1	1А	2	3	4	5	6	7
152	55	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	4280	8560
153	63	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,17а/ч SF17-12	шт	2	17737,11	35474
154	64	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	13261	13261
155	65	248-405-0102 *СпрСЦ 02. 2023*	С2000-4,прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	12222	12222
156	66	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	1	4306	4306
157	67	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	1	3936	3936
158	68	6125-0601-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель неподвижный	шт.	6	4185	25110
159	69	Прайс-лист	Извещатель оптико-электронный,двойной технологии HS-261P	шт	1	7776,14	7776
160	70	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	1	3277	3277
161	71	248-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный вибрационный модели Шорох-2	шт.	4	13161	52644
162	72	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	1	7904	7904
163	73	248-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	1	5875	5875
164	74	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	1	3138	3138
165	75	248-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1806	1806
166	76	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	10	330	3300
		Раздел 4.	СКД				1032506
167	77	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	5	13261	66305
168	78	248-405-0101 *СпрСЦ 02.2023*	С2000-2,контроллер доступа на два считывателя	шт.	5	47713	238565
169	79	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	5	3138	15690
170	80	248-405-0333 *СпрСЦ 02.2023*	Proxy-3M V2.0,считыватель бесконтактный	шт.	5	34498	172490
171	81	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	5	22453	112265
172	82	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	5	18030	90150
173	83	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле,ключа,кнопки и др.	шт.	5	6920	34600
174	84	248-401-0753 *СпрСЦ 02.2023*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	5	6687	33435
175	85	1310-1001-0605 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,03 Из м и доп*	Монтаж и расключение электромагнитного замка	шт.	5	9271	46355

1	1А	2	3	4	5	6	7
176	86	248-405-0602 СпрСЦ 02.2023	Замок электромагнитный ЕМ-280	шт.	5	14303	71515
177	87	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	5	4384	21920
178	88	223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса,на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	5	11929	59645
179	89	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В,7а/ч SF7-12	шт	5	5990,68	29953
180	97	6125-0601-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного,бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического,устанавливаемого на стекле	шт.	6	4326	25956
181	98	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	2277	13662
		Раздел 5.	СВН				514243
182	99	6125-0410-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации	шт.	1	30607	30607
183	101	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	22453	22453
184	106	6125-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	29139	29139
185	110	6125-0801-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	6	15107	90642
186	112	6125-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	15	12966	194490
187	114	6125-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	2	29139	58278
188	128	6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	51585	51585
189	130	6125-0302-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам	шт.	1	37049	37049
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03 "Водопровод и канализация Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1577436
		Раздел 1.	Водопровод,объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный В1				933960
190	7	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,1515	208234	31547
191	8	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	40	2767	110680
192	9	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	9	3282	29538
193	10	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой,с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт.	9	3735	33615
194	13	6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов пожарных,диаметр 50 мм.	кран	6	66981	401886
195	14	6114-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише,масса до 20 кг.	шт.	6	6385	38310
196	15	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	6	33910	203460

1	1А	2	3	4	5	6	7
197	16	248-305-0103 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 4	шт.	12	7077	84924
		Раздел 2.	Трубопровод горячей воды Т3				393330
198	24	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	7	300	2100
199	25	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,007	208234	1458
200	26	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	6	573	3438
201	27	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	6	14912	89472
202	28	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	6	49477	296862
		Раздел 4.	Сеть К1				250146
			Санитарные приборы				
203	61	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	9694	87246
204	62	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	9	7891	71019
205	63	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм	комплект	9	8653	77877
206	64	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	9	1556	14004
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-01 "Технологическое оборудование КПП"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5961107
207	1	522-101-1227001 *СпрСЦ 02.2023*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	2	54473	108946
208	2	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т	шт.	2	12692	25384
209	3	521-101-0401001 *СпрСЦ 02.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	2	446339	892678
210	4	521-301-3004018 *СпрСЦ 02.2023*	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-18/6ЭЦК 1800х600х915(935) мм,полка-решетка	шт.	1	54345	54345
211	5	522-101-1229003 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55977	55977
212	6	522-101-1229002 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	1	81429	81429
213	7	248-405-0911 *СпрСЦ 02.2023*	Электронная проходная PERCo-KTC01.7M	шт.	1	2665631	2665631
214	8	521-301-3004020 *СпрСЦ 02.2023*	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-15/7ЭЦК 1500х700х915(935) мм,полка-решетка	шт.	1	65527	65527
215	10	522-101-1224053 *СпрСЦ 02.2023*	Кресло,модель "Малибу".Высота спинки: 750 мм,ширина: 520 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина -пластик; подлокотники - пластик Сенатор,906,606; обивка - эко-кожа	шт.	3	40835	122505

1	1А	2	3	4	5	6	7
216	11	521-103-0201001 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф для книг 1000x500x1800	шт.	1	44643	44643
217	12	522-101-1224053 *СпрСЦ 02.2023*	Кресло,модель "Малибу".Высота спинки: 750 мм,ширина: 520 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина -пластик; подлокотники - пластик Сенатор,906,606; обивка - эко-кожа	шт.	3	40835	122505
218	13	521-402-0301007 *СпрСЦ 02.2023*	Диван,модель Ливерпуль "3".Длина: 2030 мм,ширина: 940 мм,высота: 890 мм,посадочных мест: 3,наполнитель:поролон,синтепон,синтепух	шт.	1	471259	471259
219	14	521-301-3017 *СпрСЦ 02.2023*	Холодильник	шт.	1	178393	178393
220	15	Прайс-лист	Диспенсер для воды напольный со шкафом; Габ.:330x340x980мм	шт	1	59635,71	59636
221	16	522-101-1302001 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф металлический BM 1260KL	шт.	1	562491	562491
222	20	Прайс-лист	Ведро для мусора	шт	1	574,67	575
223	22	Прайс-лист	Биометрический терминал DS-KD9613-FE6	шт		483410,71	
224	23	Прайс-лист	Вывеска логотипа КПП	шт	1	449183,43	449183
		Итого по акту:					71 533 551
		в том числе:					
		оборудование					46 292 368
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%		%	7,9		1 987 436
		Итого с общеплощадочными затратами					73 520 987
		Сметная прибыль 5%		%	5,00		1 361 431
		Непредвиденные работы и затраты		%	2,0		1 470 420
		Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079		k	1,079		82 384 712
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97		k	0,97		79 913 171
		НДС - 12%		%	12		9 589 580
		ВСЕГО ПО АКТУ:					89 502 751,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор — Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач.участка — Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сарыбес»
(наименование организации)

инженер-эксперт — Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт — Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор — Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП — Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Справка №14

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "25" июля 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	1 065 153 031,72	89 138 324,32							10 696 598,92	99 834 923,24

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Таджибаев О

_____ Расул Ш.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**
(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**
(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "25" июля 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 добавить "Дополнительные/добавляемые/ работы Блок Б"				**69771195**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60712829**
			Технологическое оборудование				**3864575**
1	11	Прайс-лист	**Модернизация конференц зала**	шт	1	3864575	**1897500**
2	12	Прайс-лист	**Мебель для руководителя**	комплект	1	1897500	**580357**
3	13	Прайс-лист	**Мебель приемная**	комплект	1	580357	**316250**
4	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Детская площадка**	комплект	1	316250	**491071**
5	17	Прайс-лист	**Цветы домашние**	комплект	1	491071	**243964**
6	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ковер для кабинетов, коридоры, зал**	комплект	1	243964	**601835**
7	19	Прайс-лист	**Кресло руководителя**	шт	1	601835	**1044828**
			Решетки на окна				
8	109	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1,03026	584158	**12937**
9	110	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т**	т	0,9531608	1096172	**5049**
10	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м 2	29,87754	433	**11811183**
11	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	29,87754	169	**5878270**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04 "Общестроительные работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			Раздел 4. Полы АС-39				

1	1А	2	3	4	5	6	7
			Тип Кр -2,300				
12	60	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	108,57	12679	1376559
			Тип Кп 1-этаж				
13	62	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	12,19	4950	60341
14	63	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	2,19	3022	6618
15	64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	12,19	1666	20309
16	65	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	0,5575706	8112	4523
			Тип Кр 1-этаж				
17	67	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	133,8	12679	1696450
			Тип Кр 2-этаж				
18	69	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	71,53	12679	906929
19	70	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	60,9	673	40986
			Тип Кп 2-этаж				
20	71	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	16,98	4950	84051
21	72	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	16,98	3022	51314
22	73	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	16,98	1666	28289
23	74	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	16,98	8166	138659
			Тип Кп 3-этаж				
24	76	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	15,85	4950	78458
25	77	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	15,85	3022	47899
26	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	15,85	1666	26406
27	79	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	15,85	8166	129431
			Тип Пт 3-этаж				
28	84	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	227,58	673	153161
			Тип Кр 3-этаж				

1	1А	2	3	4	5	6	7
29	85	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	81,07	12679	1027887
		Раздел 6.	**Отделка помещений АС-40**				5932913
			Потолок				
30	117	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	556,75	2208	1229304
			Стены				
31	120	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена,оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м 2	2052,64	1902	3904121
32	124	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	52,6706634	3985	209893
33	125	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	52,6706634	11194	589595

Итого по акту:			81 582 378
в том числе:			67 035 118
оборудование			1 145 420
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%	%	7,9	82 727 798
Итого с общеплощадочными затратами			784 634
Сметная прибыль 5%	%	5,00	1 654 556
Непредвиденные работы и затраты	%	2,0	91 895 180
Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079	89 138 324
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97	k	0,97	10 696 599
НДС - 12%	%	12	99 834 923,24
ВСЕГО ПО АКТУ:			

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор — Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач.участка — Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»
(наименование организации)

инженер-эксперт — Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт — Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор — Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП — Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №15
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "12" сентября 2024 г.

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	1 145 153 031,72	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Таджибаев О

_____ Расул Ш.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "12" сентября 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 добавить "Дополнительные/добавляемые/ работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34368992**
			Технологическое оборудование				
1	**24**	**Прайс-лист**	**Антизамок ключи (дипломат)**	**комплект**	**1**	**17167857,14**	**17167857**
					Санитарные приборы		
2	**74**	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм**	**м**	**12,6420436**	**2732**	**34538**
3	**75**	**241-203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**12,6167595**	**1749**	**22067**
4	**76**	**241-216-0203** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**30**	**179**	**5370**
5	**77**	**241-209-2406** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**483**	**1449**
6	**78**	**241-220-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**812**	**812**
7	**79**	**1117-0101-0115** *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**20723**	**20723**
8	**80**	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Душевая кабина**		**1**	**285714,29**	**285714**
9	**81**	**6115-0103-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**9694**	**9694**
10	**82**	**244-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**7891**	**7891**

1	1А	2	3	4	5	6	7
11	83	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм	комплект	1	8653	8653
12	84	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	1	1556	1556
13	85	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7	24898	174286
14	86	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз	комплект	6	34287	205722
15	87	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2773	2773
16	88	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм,В 340 мм	комплект	1	52504	52504
					Отделка помещений		
17	95	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) одноуровневого	$м^2$	30,4	4243	128987
18	96	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обшивки перемычек гипсокартонным листом в 1слой	$м^2$	92	5172	475824
19	97	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м 2	33	12684	418572
20	98	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	11	12679	139469
21	99	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	212,9	4625	984663
22	100	6109-0307-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из многослойных паркетных досок типа Tarkett, по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	$м^2$	519	14412	7479828
					Проемы		
23	101	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	79,8	1215	96957
24	102	1206-0101-1205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	38	9063	344394
25	103	1206-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Приборы дверные. Смена петель	шт.	38	5031	191178
26	104	1206-0101-1403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Полотна дверные. Перевязка с уменьшением размера по высоте и ширине	полотно	38	18465	701670
27	105	6112-0302-0328 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска высококачественная масляным составом по дереву заполнение дверного проема	$м^2$	159,6	10014	1598234
28	106	1206-0101-2005 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Полотна дверные внутренние межкомнатные. Установка	полотно	38	6097	231686
					Установка дверного металлического блока		
29	113	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	5,67	9835	55764
30	114	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,67	55871	316789
31	115	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	346,39	1831	634240
					Входная группа-навес		

1	1А	2	3	4	5	6	7
32	116	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса здания	т конструкций	0,045	1268576	57086
33	117	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подвесного потолка с облицовкой алистами	$м^2$	11,44	14577	166761
34	118	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	11,44	3070	35121
35	119	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	6,6	12625	83325
					Подиум		
36	120	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса здания	т конструкций	0,42826	1268576	543280
37	121	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	15	6477	97155
					Отделка стен		
38	122	6112-0304-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности самоклеящейся пленкой гибкий мрамор по штукатурке и бетону	$м^2$	15,3335	14961	229404
					Фальшпол		
39	123	6106-0306-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж съемного металлического покрытия полов, размер 500х500 мм из алюминиевых плит	$м^2$ пола	12	18604	223248
40	124	233-202-0501 *СпрСЦ 02.2023*	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал $м^2$, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке	$м^2$	12	94479	1133748
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04 "Общестроительные работы Блок Б"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				8057295
		Раздел 4.	**Полы АС-39**				94362
			Тип Кп 1-этаж				
41	65	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	11,6324294	8112	94362
		Раздел 6.	**Отделка помещений АС-40**				7962933
			Потолок				
42	118	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	556,75	1321	735467
			Стены				
43	121	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена,оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м 2	2052,64	1562	3206224
44	122	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м 2	2196,2	1831	4021242
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03 добавить "Дополнительные/добавляемые/ работы Мойка,Гараж, КПП"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				15728868
			Общестроительные работы Мойка				
45	1	224-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м 2	103,27	3213	331807

1	1А	2	3	4	5	6	7
46	2	224-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	52,8	3213	169646
47	3	224-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м 2	44,7	3213	143621
48	4	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	3,36	60008	201627
			Водосточная система				
49	5	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	22,5	4823	108518
50	6	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	22,5	2957	66533
51	7	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3281	13124
52	8	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3299	13196
53	9	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	21	886	18606
54	10	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	904	3616
55	11	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	1175	4700
56	12	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	1726	31068
					Электрооборудование Мойка		
57	13	247-102-1709 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	3	57657	172971
			Общестроительные работы КПП				
					Демонтаж фасада		
58	14	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж фасада из металлосайдинга	$м^2$	162,55	5411	879558
59	15	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж фасада из металлосайдинга обрамление проема наружной стены,монтаж доборных элементов,с лесов	м	51,4	3961	203595
					Облицовка фасада		
60	16	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и сварка стальных крепежных элементов	т	0,5871372	1213111	712263
61	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,569491	339973	193612
62	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176462	363720	6418
63	19	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	640	213	136320
64	20	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	640	205	131200
65	21	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$	160,42	11967	1919746

1	1А	2	3	4	5	6	7
66	22	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	160,42	18385	2949322
				Цоколь			
67	23	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$	7,65	11967	91548
68	24	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	8,0325	16067	129058
69	25	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01071	321292	3441
70	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0271575	339973	9233
71	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,0008415	363720	306
				Окна			
72	28	217-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	$м^2$	13,68	-12249	-167566
73	29	217-401-0407 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм	$м^2$	13,68	45772	626161
				Водосточная система			
74	30	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	9	4823	43407
75	31	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	9	2957	26613
76	32	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3281	6562
77	33	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3299	6598
78	34	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	886	7088
79	35	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	2	904	1808
80	36	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1175	2350
81	37	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт	8	1726	13808
				Электроосвещение КПП			
82	38	247-102-1709 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	6	57657	345942
			Общестроительные работы Гараж				
83	39	224-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	218,2138	3213	701121
84	40	6108-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ворот секционных,площадь 9 $м^2$	$м^2$	63	3924	247212
85	41	223-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические,автоматические,секционные,утепленные площадью до 9 $м^2$	$м^2$	63	71978	4534614
				Водосточная система			

1	1А	2	3	4	5	6	7
86	42	6110-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	26	4823	125398
87	43	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	26	2957	76882
88	44	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3281	6562
89	45	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3299	6598
90	46	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	25	886	22150
91	47	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	2	904	1808
92	48	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1175	2350
93	49	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	25	1726	43150
					Электрооборудование		
94	50	247-102-1709 РСНБ РК 2022	Светильник для чистых помещений светодиодный,типа ВАРТОН мощность 36 Вт,степень защиты IP54	шт.	7	57657	403599
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 "Ограждения"				2967701
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2967701
		Раздел 2.	Подпорная стена ПС-1				
95	17	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,72	26948	46351
96	18	6103-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм	$м^3$	9,72	59025	573723
97	19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,73803	331233	575693
98	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0257	363720	9348
99	21	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	14,5284	4542	65988
100	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,4	26948	145519
101	26	6103-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм	$м^3$	17,3799576	59025	1025852
102	27	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,49563	331233	495402
103	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082	363720	29825

Итого по акту:			61 122 856
в том числе:			
оборудование			17 167 857
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%	%	7,9	3 460 921
Итого с общеплощадочными затратами			64 583 777
Сметная прибыль 5%	%	5,00	2 370 796

1	1А	2	3	4	5	6	7
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0		1 291 676
			Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079		73 637 703
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97	k	0,97		71 428 571
			НДС - 12%	%	12		8 571 429
			ВСЕГО ПО АКТУ:				80 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач.участка Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»
(наименование организации)

инженер-эксперт Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №16
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "20" ноября 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноября) , без НДС	из графы №1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	1 223 115 204,50	69 609 082,84							8 353 089,94	77 962 172,78

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Талгибаев О

_____ Расул Ш.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "20" ноября 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 "Благоустройство"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62970470**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			755527
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*369495*
			машины и механизмы	тенге			2119234
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*356192*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14093230
			оборудование	тенге			46002479
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	311		
		Раздел 1.	**Асфальтобетонное покрытие проездов тип-1**				**16967991**
1	**1**	**7101-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**269**	**7868**	**2116492**
2	**2**	**7101-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**2690**	**2500**	**6725000**
3	**3**	**7101-0602-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**$м^2$**	**2690**	**1092**	**2937480**
4	**4**	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1888,618759**	**2617**	**4942515**
5	**5**	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	**м**	**42**	**3658**	**153636**

1	1А	2	3	4	5	6	7
6	6	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,806	51422	92868
		Раздел 6.	**Противотаранное устройство**				46002479
7	18	Прайс-лист	Противотаранное устройство	шт	2	23001239,26	46002479

Итого по акту:			62 970 470
в том числе:			46 002 479
оборудование			1 336 023
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%	%	7,9	64 306 493
Итого с общеплощадочными затратами			915 201
Сметная прибыль 5%	%	5,00	1 286 130
Непредвиденные работы и затраты	%	2,0	71 761 941
Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079	69 609 083
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97	k	0,97	8 353 090
НДС - 12%	%	12	77 962 172,78
ВСЕГО ПО АКТУ:			

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор — Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач.участка — Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»
(наименование организации)

инженер-эксперт — Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт — Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор — Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП — Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН/ИИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка № 17
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за "06" декабря 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№8-1	27.09.2023 г.	Бюджетное		ТОО	17
		№8-1/2	19.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»	1 494 025 848,44	66 697 582,52							8 003 709,90	74 701 292,42

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Руководитель _____ Талгибаев О

_____ Расул Ш.

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мырзахметов М.

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Накипов Т.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", 160023 Республика Казахстан г.Шымкент, проспект Н. Назарбаева 10. БИН 060240010563**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group» Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 8Б БИН 030340001192**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к ранее построенному административному зданию, расположенное по проспекту Абая 2/9 города Шымкент»**

(наименование)

Договор: №8-1 от 27.09.2023 г.
Дополнительное соглашение №8-1/2 от 19.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за "25" ноября 2024г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 "Наружные сети электроснабжения"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8138351**
		Раздел 4.	**Светильники наружного освещения (8шт)**				**8138351**
1	61	**1133-0303-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м**	**опора**	**8**	**26004**	**208032**
2	62	**247-306-0207** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная,круглоконическая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118- 2012,типа СКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм.диаметром 70/180 мм.фланец типа Б**	**шт.**	**8**	**124036**	**992288**
3	63	**1133-0207-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Светильники с лампами люминесцентными.Установка**	**светильник**	**8**	**15488**	**123904**
4	64	**247-306-0305** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**11173**	**89384**
5	65	**247-103-0221** *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1),мощность 150 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**8**	**207031**	**1656248**
6	66	**247-202-1101** *РСНБ РК 2022*	**Коробка соединительная типа КС-10**	**шт.**	**2**	**36332**	**72664**
7	67	**243-111-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,104**	**128023**	**13314**
			Опора уличного освещения 40шт				
8	68	**1133-0207-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Светильники с лампами люминесцентными.Установка**	**светильник**	**47**	**15488**	**727936**

1	1А	2	3	4	5	6	7
9	70	247-105-0604 *РСНБ РК 2022*	Уличный фонарь на столб типа NOEMI (SIMON),с светодиодной лампой,мощность 50 Вт,IP55	шт.	47	90523	4254581
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 "Благоустройство"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				26968011
		Раздел 1.	**Асфальтобетонное покрытие проездов тип-1**				2097215
10	4	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	801,381241	2617	2097215
		Раздел 2.	**Покрытие из тротуарных плит тип-2**				207076
11	7	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщина 12 см	м^2	15	1950	29250
12	8	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301- 0301	м^2	-15	183	-2745
13	9	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м 2	15	6660	99900
14	10	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	15,3	2344	35863
15	11	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	10	3658	36580
16	12	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	0,16	51422	8228
		Раздел 4.	**Озеленение**				204750
17	15	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см	м^2	117	1169	136773
18	16	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона партерного,мавританские и обыкновенного вручную	м^2	117	581	67977
		Раздел 6.	**Противотаранное устройство**				24458970
19	18	Прайс-лист	Противотаранное устройство	шт	1	23001239,26	23001239
20	19	Прайс-лист	Откатные ворота 6х3	шт	1	1457731,79	1457732
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 "Ограждение"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				11567025
		Раздел 1.	**Ограда из шлакоблока**				10313301
21	1	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	м^3	53,76	36397	1956703
22	2	6105-0101-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированных,толщина 200 мм	м^2	384,00019	4878	1873153
23	4	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп.*	Пояса в опалубке.Устройство	м^3	11,0632025	75537	835681
24	5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2688972	339973	91418
25	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0806692	363720	29341

1	1А	2	3	4	5	6	7
26	7	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,6612869	584158	386296
27	8	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,1973461	1096172	216325
28	9	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности,оцинкованная,марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	463,94075	845	392030
29	10	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	19,1773192	433	8304
30	11	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,1773192	169	3241
			Ворота В-1 (3шт)				
31	12	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп.*	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	2,99166	384386	1149952
32	13	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,99166	1089090	3258187
33	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04776	1338515	63927
34	15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	88,14318	216	19039
35	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	88,14318	337	29704
							844384
		Раздел 2.	Подпорная стена ПС-1				
36	26	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина от 300 до 500 мм	$м^3$	10,2200424	59025	603238
37	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	45,864	4542	208314
38	33	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп.*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	2	16416	32832
							409340
		Раздел 4.	Крыльцо				
39	38	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,9	34368	99667
40	39	6109-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мозаичные ("Брекчия" и терраццо) (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	$м^2$	9	7236	65124
41	40	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02592	405758	10517
42	41	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	10,17	23012	234032
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04 добавить "Дополнительные работы Наружные сети, Благоустройство"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				11401951
			КЛ-10кВ				
43	9	6124-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м 13 кг	м	347	1951	676997
44	10	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,0620525	9194451	570539

1	1А	2	3	4	5	6	7
45	11	1308-0103-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Демонтаж выключателя масляного	шт.	1	24992	24992
46	12	1308-0103-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	32757	32757
				Трубопровод			
47	79	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	62,1309718	4291	266604
				Колодцы диам.1м (5шт)			
48	85	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	16046	80230
49	86	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5724	28620
50	87	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	36676	183380
51	88	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0485	1074856	52131
52	89	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,4065	2767	3892
53	90	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,005	37661	150832
		Благоустройство					
				Отмостка серия 2.110-3п.Вып.1 дет.89			
54	91	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	29,4	37661	1107233
55	92	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	325	2426	788450
56	93	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	325	765	248625
				Озеленение			
57	94	6113-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли вручную добавление растительной земли до 50%	$м^3$ ям	8	10252	82016
58	95	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,8х0,8х0,5 м	шт.	8	16342	130736
59	96	254-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Туя восточная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	8	19358	154864
60	97	6113-0113-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную	$м^2$	50	2276	113800
61	98	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для цветника С внесением растительной земли 20 см	$м^2$	50	1904	95200
62	99	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка цветника многолетнего при густоте посадки 16 шт. на $м^2$	$м^2$	50	6085	304250
63	100	254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Петуния	шт.	74	212	15688
				Разметка			
64	101	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2	63604	12721
65	102	251-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	$м^2$	25,92	25346	656968

1	1А	2	3	4	5	6	7
66	103	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	15213	15213
67	104	251-102-0717 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	1	27756	27756
68	105	251-101-0311 *РСНБ РК 2022 прим.*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	шт.	1	28590	28590
			Земляные работы ограждения				
69	106	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Бортовые камни на бетонном основании.Разборка вручную	м	42	2638	110796
70	107	1218-0101-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Изгороди живые и кустарники твердые. Разборка	м живой изгороди	42	1002	42084
71	108	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2.	$м^3$	21,84	494	10789
72	109	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	465,92	63	29353
73	110	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	$м^3$	14,56	51	743
74	111	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	6,6866088	5932	39665
			Подпорная стена				
75	112	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$	6,55	18360	120258
76	113	6112-0201-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена с прорезными рустами	$м^2$	58,95	16010	943790
			Ограда из шлакоблока				
77	114	213-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной	шт.	6420	489	3139380
78	115	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	1052	440	462880
79	116	6104-0601-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит накрывочных	шт.	71	3931	279101
80	117	213-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	$м^3$	1,782	64926	115698
			Фундамент под ДЭС				
81	118	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,4	32671	78410
82	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0325776	363720	11849
83	120	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,48	28799	13824
			Пандус, крыльцо, (Мойка)				
84	121	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,6	32671	52274
85	122	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0305	405758	12376

1	1А	2	3	4	5	6	7
86	123	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,04 Изм. и доп*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	1	43428	43428
87	124	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01525	405758	6188
88	125	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	2,85	12625	35981

Итого по акту:			58 054 652
в том числе:			
оборудование			24 458 299
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%	%	7,9	2 645 304
Итого с общеплощадочными затратами			60 699 955
Сметная прибыль 5%	%	5,00	1 812 083
Непредвиденные работы и затраты	%	2,0	1 213 999
Итого в текущих ценах 2023г. С к=1,079	k	1,079	68 760 394
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,97	k	0,97	66 697 583
НДС - 12%	%	12	8 003 710
ВСЕГО ПО АКТУ:			74 701 292,42

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Накипов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Нач.участка Арапбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»
(наименование организации)

инженер-эксперт Абдрайев.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт Утебеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»
(наименование организации)

Директор Доспаева Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП Карибай М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)