Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года № 178

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Orda Building Company"

Договор № 56 от 06.03.2025 года

Наименование объекта: "Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Туран, Каратауского района города Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость в отчётном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчётном месяце	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Туран, Каратауского района города Шымкент	40 933 340	5 297 625	7 208 712					635 715	5 933 340
Всего по стройке	40 933 340	5 297 625						635 715	5 933 340

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ерметов Х.А.**

ИРЖЕНЕР:

ТОО "Expert M"

Директор _____ **Кайназарова Г.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"**

Технадзор : **"ТОО "Expert M"**

Подрядчик : **ТОО "Orda Building Company"**

Договор : **№ 56 от 06.03.2025 года.**

Наименование обьекта: **"Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Туран, Каратауского района города Шымкент"**

АКТ № 4

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Тротуар**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	**тенге**			2 096 585
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 025 625*
		машины и механизмы	**тенге**			349 335
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*88 645*
		материалы, изделия и конструкции	**тенге**			4 762 789
		нормативная трудоемкость	**чел.-ч**	423		
1	**6201-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей,однослойных,толщина 12 см**	**м^2**	**975**	**954**	**930 150**
1.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	42,2175	4 550	192 090
1.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	145,275	2 803	407 206
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	10,2375	36	369
2	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7225**	**220 047**	**158 987**
2.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,217906	20 011	4 361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	*0,435812*	*6 586*	*1 435*
2.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,744175	207 779	154 624
3	**6113-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси,толщина 3 см /5см/**	**м^2**	**1 445**	**2 605**	**3 764 225**

3.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	216,461	5 355	1 159 149
3.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,225	5 007	36 176
3.3.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	103,173	23 017	2 374 733
3.3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,867	207 779	180 144
4	**6113-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**$м^2$**	**1 445**	**1 630**	**2 355 350**
4.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	139,4425	5 355	746 715
4.2.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	69,938	23 017	1 609 763

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 208 712**
		Сметная прибыль - 5%	**5%**			**360 436**
		ИТОГО со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**7 569 148**
		ИТОГО с понижающий коэффицент к договорной цене. К=0,69989714	**0,69989714**			**5 297 625**
		НДС - 12 %	**12%**			**635 715**
		Итого с НДС				**5 933 340**

ПРИНЯЛ :

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков Н.Б.**

Начальник отдела _____ **Жантелиев Пайз**

Главный специалист _____ **Рысбек Нурсултан**

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ерметов Х.А.**

Специалист _____ **Алип Еламан**

Инженер эксперт ТОО "Expert M"_____ **Бухарбаев Аскар**