Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv"

ФОРМА 4

Акт выполненных работ №1 от 18 июля 2016 года
за июль месяц 2016 года
по объекту
Капитальный ремонт внутренней системы отопления (замена стояков, радиаторов) здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара
Договор №55 от 02 июня 2016года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления	255,900	109,47	1,00	28013	256	31968	0,49340	126
		диаметром 20х2,8 мм на сварке		108,47	0,16	27757	41	115	0,00140	0
		1м								
2	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	336,150	313,24	31,90	105296	10723	110707	1,90780	641
		1шт		281,34	5,04	94572	1694	115	0,04340	15
		Всего прямые затраты по разделу				133 309	10 979			768
						122 330	1 735			15
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				142 675				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				21 401				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				16 559				
		Всего по разделу, тенге				292 543				
		Сметная заработная плата, тенге				145 466				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				854				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	22,000	275,48	3,96	6061	87	1358	0,29700	7
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		52,20	1,49	1148	33	115	0,00730	0
		1м трубопровода								
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	18,000	227,48	3,96	4095	71	1111	0,29700	5
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм		52,20	1,49	940	27	115	0,00730	0
		1м трубопровода								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	560,000	175,48	3,96	98269	2218	34576	0,29700	166
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм		52,20	1,49	29232	834	115	0,00730	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м трубопровода								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	95,000	149,48	3,96	14201	376	5866	0,29700	28
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм		52,20	1,49	4959	142	115	0,00730	1
		1м трубопровода								
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	223,500	4327,14	34,73	967116	7762	31218	0,68200	152
		1кВт		108,45	13,01	24239	2908	115	0,06350	14
8	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	128,000	62,13	0,00	7953	0	3312	0,12000	15
		1комплект		22,50	0,00	2880	0	115	0,00000	0
12	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб	118,000	960,42	7,85	113330	926	5500	0,23900	28
		диаметром 100 мм		37,58	2,95	4434	348	115	0,01430	2
		1м труб нитки регистра								
13	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	18,000	473,47	39,24	8522	706	5589	1,47000	26
		обратных, кранов проходных на трубопроводах из		254,25	15,75	4577	284	115	0,07000	1
		стальных труб диаметром до 25 мм								
		1шт								
14	1999ПРАЙС	Кран шаровой диам. 20 мм, г. Алматы, ТОО "I.S.V.ltd", 2014г. ц/о=4,1*200/2,39/1,12/1,02/1,06	8,000	283,00		2264				
		шт								
15	1999ПРАЙС	Кран шаровой диам. 15 мм, г. Алматы, ТОО "I.S.V.ltd", 2014г. ц/о=3*200/2,39/1,12/1,02/1,06	10,000	207,00		2070				
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				1 223 879	12 147			429
						72 409	4 575			22
		Стоимость материалов, тенге				1 139 324				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				88 531				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				13 280				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				78 745				
		Всего по разделу, тенге				1 391 155				
		Сметная заработная плата, тенге				90 263				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				495				
		Всего прямые затраты				**1 357 188**	**23 126**			**1 196**
						194 738	**6 310**			**37**
		Стоимость материалов, тенге				**1 139 324**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**231 206**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				34 681				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**95 304**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете, тенге				1 683 697				
		Сметная заработная плата, тенге				235 729				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 349				
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 683 697				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				235 729				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				1 139 324				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 349				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) =				2,076913				
		Итого в текущих ценах				3 496 893				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				489 589				
		В том числе материалы в текущих ценах				2 366 276				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				69 938				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				3 566 831				
		Итого в текущих ценах				3 566 831				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				428 020				
		Итого к оплате				3 994 851				

Заказчик ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Директор _____ Мантыкова Г.С.

Технадзор
ТОО "СтройПроектГрупп"

Директор _____ Асанбаев С.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv" _____ Кажмуратов К.С.

Счет-фактура № 00000000005 от 18.07.2016 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУРБОСЕРВИС-ру" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007336, г.Павлодар,Ломова 58-152, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0006991 от 20.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ158560000003168810 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№ 55 от 02.06.2016г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Павлодар,Торайгырова,24

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ " Средняя общеобразовательная школа № 28 ".Павлодара **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 961040001158, г.Павлодар,Торайгырова,24 (10а)

ИИК получателя: KZ02070103KSN4515000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт внутренней системы отопления	тенге	1	3 566 831,25	3 566 831,25	12%	428 019,75	3 994 851,00		
Всего по счету:					**3 566 831,25**		**428 019,75**	**3 994 851,00**		

Руководитель организации Кажмуратов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Ершова Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv"

ФОРМА 4

Акт выполненных работ №2 от 01 августа 2016 года
за июль месяц 2016 года
по объекту
Капитальный ремонт внутренней системы отопления (замена стояков, радиаторов) здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
2/1	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	5,000	244,84	6,45	1224	32	1379	1,43000	7
		1комплект		238,39	1,04	1192	5	115	0,00880	0
2/2	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,800	116,63	10,56	676	61	692	0,69870	4
		1м2		106,07	1,67	615	10	111	0,01440	0
2/3	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	12,000	145,63	3,27	1748	39	1975	0,85300	10
		1м		142,36	0,52	1708	6	115	0,00440	0
2/4	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	170,000	88,41	1,24	15030	211	17111	0,56900	97
		1м		87,17	0,20	14819	34	115	0,00170	0
		Всего прямые затраты по разделу				18 678	344			118
						18 334	55			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				21 157				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 173				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 390				
		Всего по разделу, тенге				42 225				
		Сметная заработная плата, тенге				21 563				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				129				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	20,000	275,48	3,96	5510	79	1235	0,29700	6
				52,20	1,49	1044	30	115	0,00730	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м трубопровода								
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	22,000	227,48	3,96	5005	87	1358	0,29700	7
				52,20	1,49	1148	33	115	0,00730	0
		1м трубопровода								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	250,000	175,48	3,96	43870	990	15436	0,29700	74
				52,20	1,49	13050	373	115	0,00730	2
		1м трубопровода								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100,000	149,48	3,96	14948	396	6174	0,29700	30
				52,20	1,49	5220	149	115	0,00730	1
		1м трубопровода								
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	112,650	4327,14	34,73	487452	3912	15735	0,68200	77
		1кВт								
				108,45	13,01	12217	1466	115	0,06350	7
8	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	126,000	62,13	0,00	7828	0	3260	0,12000	15
		1комплект								
				22,50	0,00	2835	0	115	0,00000	0
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	254,000	473,47	39,24	120261	9967	78867	1,47000	373
				254,25	15,75	64580	4001	115	0,07000	18
		1шт								
10	Прайс лист	Краны шаровые полнопроходные с ручкой для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	254,000	1103,27		280229				
		шт								
13	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	36,000	473,47	39,24	17045	1413	11178	1,47000	53
				254,25	15,75	9153	567	115	0,07000	3
		1шт								
14	1999ПРАЙС	Кран шаровой диам. 20 мм, г. Алматы, ТОО "I.S.V.ltd", 2014г. ц/о=4,1*200/2,39/1,12/1,02/1,06	21,000	283,00		5943				
		шт								
15	1999ПРАЙС	Кран шаровой диам. 15 мм, г. Алматы, ТОО "I.S.V.ltd", 2014г. ц/о=3*200/2,39/1,12/1,02/1,06	15,000	207,00		3105				
		шт								
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4,000	473,47	39,24	1894	157	1242	1,47000	6
				254,25	15,75	1017	63	115	0,07000	0
		1шт								
17	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс = 200 °С Р 4 МПа, Dy, мм: 32	2,000	3510,00		7020				
		шт								
18	1999ПРАЙС	Кран шаровой диам. 32 мм, г. Алматы, ТОО "I.S.V.ltd", 2014г. ц/о=10,6*200/2,39/1,12/1,02/1,06	2,000	733,00		1466				
		шт								
19	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2,000	891,93	90,13	1784	180	1107	2,60000	5
				447,75	33,75	896	68	115	0,16000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
20	9-4-74	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс = 200 °С: Р 2,5 МПа, Dy, мм: 100	2,000	14600,00		29200				
		шт								
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1087,000	10,99	0,00	11946	0	13363	0,05010	54
				10,69	0,00	11620	0	115	0,00000	0
		1м трубопровода								
24	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 32 мм	170,000	433,63	6,60	73717	1122	42950	1,20750	205
				216,83	2,48	36861	422	115	0,01213	2
		1м трубопровода								
25	9-4-10	Краны проходные муфтовые для жидких сред, Ру0,6 МПа, Dy 25 мм	2,000	343,00		686				
		шт								
26	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	12,000	774,93	0,48	9299	6	1867	0,70600	8
				135,00	0,09	1620	1	115	0,00070	0
		1м								
27	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	5,000	653,41	0,37	3267	2	808	0,73000	4
				140,18	0,07	701	0	115	0,00050	0
		1м								
28	8-4-60	Тройник прямой, d=100 мм	0,400	6190,00		2476				
		10шт								
29	8-4-60 прим	Ревизия, d=100 мм	0,200	6190,00		1238				
		10шт								
30	8-4-50	Переход, Dy 110x100 мм	0,300	1220,00		366				
		10шт								
31	8-4-67	Полуотвод, d=100 мм	0,500	1480,00		740				
		10шт								
32	8-4-40	Муфта, d=100 мм	0,200	594,00		119				
		10шт								
33	8-4-49	Переход, Dy 100x50 мм	0,100	770,00		77				
		10шт								
34	8-4-66	Полуотвод, d=50 мм	0,200	837,00		167				
		10шт								
35	8-4-39	Муфта, d=50 мм	0,200	369,00		74				
		10шт								
36	8-4-61 прим	Крестовина, d=100 мм	0,100	7300,00		730				
		10шт								
37	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	5,000	751,41	6,67	3757	33	3791	3,77000	19
		1комплект		657,00	1,13	3285	6	115	0,01100	0
38	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	5,800	1110,05	14,85	6438	86	1581	1,53620	9
				243,95	2,32	1415	13	111	0,02370	0
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	200,000	311,43	3,80	62286	760	38063	1,32000	264
		1отверстие		210,85	0,61	42170	122	90	0,00440	1
40	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	24,000	207,19	2,32	4973	56	3536	1,09000	26
		1отверстие		163,35	0,36	3920	9	90	0,00220	0
41	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	589,222	164,61	0,09	96992	53	69173	0,74290	438
		1м2 окрашиваемой поверхности		124,20	0,03	73181	18	95	0,00013	0
		Всего прямые затраты по разделу				1 311 908	19 299			1 673
		Стоимость материалов, тенге				285 933	7 338			34
		Оборудование, тенге				1 006 676				
		Накладные расходы, тенге				310 725				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				46 609				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				97 358				
		Всего по разделу, тенге				1 719 991				
		Сметная заработная плата, тенге				339 880				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 863				
		Всего прямые затраты				**1 330 586**	**19 643**			**1 791**
		Стоимость материалов, тенге				**304 267**	**7 393**			**35**
		Оборудование, тенге				**1 006 676**				
		Накладные расходы, тенге				**331 882**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				49 782				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**99 748**				
		Всего по смете, тенге				**1 762 216**				
		Сметная заработная плата, тенге				**361 443**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 992**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				**1 762 216**				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				**361 443**				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				**1 006 676**				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 992**				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) =				2,076913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах				3 659 970				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				750 685				
		В том числе материалы в текущих ценах				2 090 779				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				73 199				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				3 733 169				
		Итого в текущих ценах				3 733 169				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				447 980				
		Итого к оплате				4 181 150				

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Директор _____ Мантыкова Г.С.

Подрядчик

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv" _____ Кажмуратов К.С.

Технадзор
ТОО "СтройПроектГрупп"

Директор _____ Асанбаев С.Ш.

Счет-фактура № 00000000011 от 01.08.2016 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУРБОСЕРВИС-pv" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007336, г.Павлодар,Ломова 58-152, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0006991 от 20.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ158560000003168810 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№ 55 от 02.06.2016г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Павлодар,Торайгырова,24

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ " Средняя общеобразовательная школа № 28 ".Павлодара **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 961040001158, г.Павлодар,Торайгырова,24 (10а)

ИИК получателя: KZ02070103KSN4515000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт внутренней системы отопления	тенге	1	3 733 168,75	3 733 168,75	12%	447 980,25	4 181 149,00		
Всего по счету:					**3 733 168,75**		**447 980,25**	**4 181 149,00**		

Руководитель организации Кажмуратов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Ершова Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.