НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", Карагандинская область, г.Караганда, ул. Новоселов, стр. 177/2, БИН 131140019101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Нура Шетского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **№34 от 07.10.2024 г.**

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42227**
	Подраздел 0.1.	**Строительство ЛЭП-0,4 кВ (Опоры ВЛ-0,4 кВ)**				**4232**
				Железобетонные элементы		
				Кабельно-проводниковая продукция		
1	**Е11-330204-103** **1133-0204-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение***	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,006**	**273 088**	**1639**
2	**Ц13-080201-0201** **1308-0201-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение***	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2,5**	**1 037**	**2593**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**5495**
				Монтаж трубопровода		
3	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение***	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**4**	**23**	**92**
4	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25РЭлектроснабжение***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,004**	**1 350 720**	**5403**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**974**
5	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**2**	**23**	**46**
6	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37РЭлектроснабжение*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка**	**м трубопровода**	**2,1**	**442**	**928**
	Раздел 3.	**Наружные сети связи**				**31526**
7	**Ц13-080206-0901** **1308-0206-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28РЭлектроснабжение*	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**3,3**	**171**	**564**
8	**Е11-210102-101** **1121-0102-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**1,6**	**1 095**	**1752**
	Подраздел 3.1.	**Наружняя оптоволоконная линия**				**29210**
				Земляные работы		
9	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**2,6**	**367**	**954**
10	**Е11-010104-0411** **1101-0104-0411** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2,6**	**29**	**75**
11	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,6**	**624**	**1622**
12	**Ц13-080201-0301** **1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**13**	**789**	**10257**
13	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**13**	**23**	**299**
				Монтаж труб для кабеля		
14	**Ц13-080201-3413** **1308-0201-3413** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28РЭлектроснабжение*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**13**	**160**	**2080**
				Прокладка кабеля		

1	2	3	4	5	6	7
15	**Ц13-100904-0203** **1310-0904-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28РЭлектроснабжение***	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**13**	**1 071**	**13923**

		ИТОГО	42227
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%	3083
		Итого	45310
		Сметная прибыль 5%	2265
		Непредвиденные работы и затраты 5%	2265
		Итого	49841
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368	24804
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557	27361
		Итого с учетом	51121
		НДС, 12 %	6135
		Итого с НДС	**57256**

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
БИН 131140019101
Директор_____Байдурин А.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____Дзюба И.А.