Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

**Подрядчик** **ТОО "Строительная Компания Авторитет" Актюбинская область г.Актобе р/н Алматы 41 разъезд, участок №345 тел.87071584847 БИН 110440014869**

**Субподрядчик** **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, участок 261.**

Наименование стройки - Строительство (сезонного) водоотводного канала "Уральск-Уил" в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области

договор № 99 от 22.10.2024

доп.согл.№1 от 24.11.2024 г

## Акт №1 за декабрь 2024 г

на Строительство канала

Составлен(а) в ценах октября 2024 г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Локальная смета 02-01-01** | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **18 098 910** | |
| | **Раздел 1.** | | **Земляные работы водоотводного канала** | | | | **18 098 910** | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ППС) | $м^3$ грунта | 7 447 | 92 | 685 078 | |
| 2 | 2 | 6101-0104-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(снятие ППС) | $м^3$ грунта | 7 447 | 160 | 1 191 440 | |
| 3 | 3 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 14 158 | 359 | 5 082 722 | |
| 4 | 4 | 6201-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 12 476 | 240 | 2 994 240 | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | $м^3$ уплотненного грунта | 12 476 | 334 | 4 166 984 | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=6* | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | $м^3$ уплотненного грунта | 12 476 | 45 | 561 420 | |
| 7 | 7 | 6101-0109-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунта 2 | $м^2$ | 2 871,45 | 400 | 1 148 580 | |
| 8 | 8 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка растительного слоя с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 | $м^3$ | 28 715 | 53 | 1 521 869 | |
| 9 | 9 | 6101-0106-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 | $м^3$ | 28 715 | 26 | 746 577 | |
| | | | ИТОГО | | | | **18 098 910** | |
| | | | в.т.ч оборудование | ( ) | | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | | | | |
| | **управление строительно-** | | **8,20%** | | **1 484 111** | | | |
| | **Итого по главам 1-8** | | | | | | **19 583 021** | |
| | **Сметная прибыль** | | **5%** | | **979 151** | | | |
| | **затраты** | | **3%** | | **587 491** | | | |
| | **Итого на 2024 г** | | | | | | **21149662** | |
| | **НДС** | | **12 %** | | **2 537 959** | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | | **23 687 621** | |

**Субподрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет" БИН 110440014869**

**Директор** _____ **Кожаев К.И.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. №

Место печати (при наличии)

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

**Подрядчик: ТОО"Строительная Компания Авторитет "**

**Субподрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"**

**Наименование объекта : «Строительство водоотводного канала "Уральск-Уил" в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области**

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

За декабрь _2024_года

| БИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование,код | наименование,код | | |
| 100240020448 | 110440014869 | | | 99 | 22.10.2024 | | | | |
| | | | | доп.№1 | 24.11.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительствва по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них | | Прочие затраты | дополнительные затраты | | | |
| | | | | СМР | Оборудование | | удержание аванс, | удержание гарант. | | |
| А | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акт №1 | 23 687 621,0 | 23 687 621,0 | 21 149 661,0 | 21 149 661,0 | | | | | 2 537 959 | 23 687 621,0 |
| **Итого к оплате с НДС:** | 23 687 621,0 | | | | | | | | | 23 687 621,0 |

**Субподрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085**

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

**Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет"**
**БИН 110440014869**

**Директор** _____ **Кожаев К.И.**