SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азия Монтаж Холдинг"; БИН 240840036296; Костанайская область, г.Костанай, ул. Касымханова 10, кв. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Айнабастау, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь

на Архитектурная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
1	19	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6237	493 471	
			Подраздел 2.2. Тип Б					
2	26	6109-0308-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	50,97	2135	108 821	
			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
3	34	6109-0401-0801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
4	35	6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	2042	10 210	
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.1. Потолок					
5	67	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	119,01	3128	372 263	
6	68	6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	19,86	2368	47 028	
7	69	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1375	174 103	
			Итого:				**1 253 211**	

Всего	**1 253 211**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	91 484
Итого с общеплощадочными затратами	**1 344 695**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**141 897**
Сметная прибыль (5%)	67 235
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**29 732**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**1 583 559**
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**1 702 326**
Скидка (5%)	85 116
Итого со скидкой (5%)	**1 617 209**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Азия Монтаж Холдинг"
(наименование организации)
Директор Набиева Л.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик: ТОО "ЖУК"
(наименование организации)
Директор Тұрлыхан Ә.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)