Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик **ТОО "Строительная Компания Авторитет" Актюбинская область г.Актобе р/н Алматы 41 разъезд, участок №345 тел.87071584847 БИН 110440014869**

Субподрядчик **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 030440000435, Актюбинская область, г.Актобе, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, д.3М, кв.63.**

Наименование стройки - Строительство (сезонного) водоотводного канала "Уральск-Уил" в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области

договор № 99 от 22.10.2024

доп.согл.№1 от 24.11.2024 г

Акт №1 за декабрь 2024 г

на Строительство канала

Составлен(а) в ценах октября 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета 02-01-01							
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 098 910**	
	Раздел 1.		**Земляные работы водоотводного канала**				**18 098 910**	
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ППС)	$м^3$ грунта	7 447	92	685 078	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(снятие ППС)	$м^3$ грунта	7 447	160	1 191 440	
3	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	14 158	359	5 082 722	
4	4	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12 476	240	2 994 240	
5	5	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	12 476	334	4 166 984	
6	6	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	12 476	45	561 420	
7	7	6101-0109-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	$м^2$	2 871,45	400	1 148 580	
8	8	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка растительного слоя с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	28 715	53	1 521 869	
9	9	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	28 715	26	746 577	
			ИТОГО				**18 098 910**	
			в.т.ч оборудование	( )			0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
	управление строительно-		**8,20%**		**1 484 111**			
	Итого по главам 1-8						**19 583 021**	
	Сметная прибыль		**5%**		**979 151**			
	затраты		**3%**		**587 491**			
	Итого на 2024 г						**21149662**	
	НДС		**12 %**		**2 537 959**			
	Итого с НДС						**23 687 621**	

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет" БИН 110440014869

Директор **Кожаев К.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. №

Место печати (при наличии)

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО"Строительная Компания Авторитет "

Субподрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта : «Строительство водоотводного канала "Уральск-Уил" в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь _2024_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
100240020448	110440014869			99	22.10.2024				
				доп.№1	24.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительствва по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие затраты	дополнительные затраты			
				СМР	Оборудование		удержание аванс.	удержание гарант.		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	23 687 621,0	23 687 621,0	21 149 661,0	21 149 661,0					2 537 959	23 687 621,0
Итого к оплате с НДС:	23 687 621,0									23 687 621,0

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Подрядчик : ТОО"Строительная Компания Авторитет"
БИН 110440014869

Директор _____ **Кожаев К.И.**