Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области (Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау улица Станиславского 35)

Справка №7
(по ресурсному методу)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		32	16.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего в отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							
		с начала года по отчетный период без НДС	СМР по сметных базисных ценах	Прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	СМР по сметных базисных ценах	Прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	12
Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области	**75 091 502,34**	**67 045 983,28**	**69 203 038,0**	**0,0**	**0,0**	**16 608 721,0**	**0,0**	**0,0**	**18 021 951,25**
в т.ч. НДС									**1 930 923,35**
Удержания аванса									**5 406 585,38**
Удержания гарантийного взноса 5%									**901 097,56**
Итого к оплате									**11 714 268,31**

М.П. **Заказчик** **Руководитель Жусупбекова Ж.К.** **БИН:970240002658**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Подрядчик** **Директор Газдиев С.М.** **БИН:040940009984**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Эксперт технического надзораТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" : Кондрашёв.М.В.**
№аттестатов №KZ49VJE00069058 от , 17.09.2021г
(должность ф.,и.,о., подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа № 14
города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области (Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау улица Станиславского 35)

Акт выполненны работ №7
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 год

Договор № 32 от 16.03.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
		Ведомость демонтажных работ /Лист АС-24/										
27	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Очистка внутренних стен и потолков вручную от краски известковой с лестниц**	м2		1205,9	251,06	–	302753	–	–	217982	562394
		НР - 72% СП - 86%				251,06	–	302753	–		41659	
28	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2		1128,8	362,49	–	409179	–	–	294609	760091
		НР - 72% СП - 86%				362,49	–	409179	–		56303	
30	Е12-130102-0101 1213-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	м2 оклеенной поверхности		99	165,03	–	16338	–	–	11763	30349
		НР - 72% СП - 86%				165,03	–	16338	–		2248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					728270	–	–	524354	1352834
								728270	–	–	100210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					728270				
	Всего заработная плата		Тенге						728270			
		Накладные расходы	Тенге					524354				
		Сметная прибыль	Тенге					100210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1352834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									563
		Сметная заработная плата	Тенге						728270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1352834				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									563
		Сметная заработная плата	Тенге						728270			
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ												
		Окна										
53	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		55,55	3075,06	255,16	170820	14175	75010	63895	253492
		НР - 72%; СП - 8%				1469,57	127,95	81635	7108		18777	
54	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		34,43	4061,03	258,99	139821	8917	61989	52791	208021
		НР - 72%; СП - 8%				2001,60	127,95	68915	4405		15409	
57	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		36	1538,71	7,90	55393	285	41891	9615	70209
		НР - 72%; СП - 8%				367,15	3,80	13217	137		5201	
		Двери										
59	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		5,88	2516,98	124,83	14800	734	3744	7658	24255
		НР - 72%; СП - 8%				1755,39	53,46	10322	314		1797	
60	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		5,25	2162,22	172,21	11352	904	2593	5947	18683
		НР - 72%; СП - 8%				1496,19	77,14	7855	405		1384	
61	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		4,2	7373,00	--	30967	--	30967	--	33444
		СП - 8%				--	--	--	--		2477	
62	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2		1,68	9366,00	--	15735	--	15735	--	16994
		СП - 8%				--	--	--	--		1259	
63	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П,21-15	м2		6,3	10242,00	--	64525	--	64525	--	69687
		СП - 8%				--	--	--	--		5162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					503413	25015	296454	139906	694785
								181944	12369	--	51466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					503413				
	Материалы		Тенге					185229				
	Всего заработная плата		Тенге						194313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					111227				
		Накладные расходы	Тенге					139906				
		Сметная прибыль	Тенге					51466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					694785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						194313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					694785				
		Нормативная трудоемкость	Тенге									121
		Сметная заработная плата	Тенге						194313			
		РАЗДЕЛ 3. Полы										
		Узел 531										
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		6,8352	31445,22	12,72	214934	87	177218	27093	261389
		НР - 72% СП - 8%				5505,15	--	37629	--		19362	
73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30мм/. Устройство	м2 стяжки		85,44	1008,14	35,95	86135	3072	39731	32481	128105
		НР - 72% СП - 8%				507,17	20,83	43332	1780		9489	
74	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		85,44	256,87	12,32	21947	1053	19824	1195	24993
		НР - 72% СП - 8%				12,53	6,89	1070	589		1851	
75	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия		85,44	3657,65	61,43	312509	5249	274673	25026	364538
		НР - 72% СП - 8%				381,40	25,42	32587	2172		27003	
76	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		56,84	305,00	3,14	17336	179	9978	5221	24362
		НР - 72% СП - 8%				126,30	1,28	7179	73		1805	
		Узел 376										
77	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		33,23	2619,11	197,51	87033	6564	28634	39425	136575
		НР - 72% СП - 8%				1559,87	87,95	51835	2923		10117	
78	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2		33,23	3370,00	--	111985	--	111985	--	120944
		СП - 8%				--	--	--	--		8959	
79	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		30,5	2446,73	17,45	74625	532	61690	9076	90397
		НР - 72% СП - 8%				406,66	6,63	12403	202		6696	
		Узел 400										
80	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		31,89	1008,14	35,95	32150	1146	14830	12123	47815
		НР - 72% СП - 8%				507,17	20,83	16174	664		3542	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		31,89	2307,22	117,75	73577	3755	38154	23213	104533
		НР - 72% СП - 8%				993,04	17,95	31668	572		7743	
82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		31,89	1008,14	35,95	32150	1146	14830	12123	47815
		НР - 72% СП - 8%				507,17	20,83	16174	664		3542	
83	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		17,97	2315,98	95,09	41618	1709	7462	24012	70880
		НР - 72% СП - 8%				1805,63	50,25	32447	903		5250	
84	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		18,3294	1863,00	--	34148	--	34148	--	36880
		СП - 8%				--	--	--	--		2732	
		Узел 109										
86	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		67,5	2302,01	29,31	155386	1978	103930	36214	206928
		НР - 72% СП - 8%				733,00	12,15	49478	820		15328	
87	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		67,5	6890,23	68,94	465090	4654	393912	49550	555811
		НР - 72% СП - 8%				985,54	34,01	66524	2296		41171	
		Узел 651										
96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	м2 стяжки		11,32	1008,14	35,95	11412	407	5264	4303	16973
		НР - 72% СП - 8%				507,17	20,83	5741	236		1257	
97	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		11,32	513,75	24,65	5816	279	5253	316	6623
		НР - 72% СП - 8%				25,06	13,77	284	156		491	
98	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия		20,31	3657,65	61,43	74287	1247	65294	5949	86655
		НР - 72% СП - 8%				381,40	25,42	7746	516		6419	
99	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		11,7	305,00	3,14	3568	37	2053	1075	5014
		НР - 72% СП - 8%				126,30	1,28	1478	15		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 65									
106	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	174,45	170,63	10,74	29767	1874	17589	8063	40856
		НР - 72%; СП - 8%			59,06	5,13	10304	895		3026	
107	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	174,45	1073,26	15,94	187230	2781	92336	67331	274926
		НР - 72%; СП - 8%			528,02	8,04	92113	1403		20365	
108	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	174,45	3828,23	53,05	667835	9254	502102	115927	846462
		НР - 72%; СП - 8%			896,98	25,97	156479	4530		62701	
		Лестница									
116	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	46,84	2619,11	197,51	122679	9252	40362	55573	192512
		НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	73065	4120		14260	
117	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	46,84	3370,00	–	157851	–	157851	–	170479
		СП - 8%			–	–	–	–		12628	
118	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	38,09	2446,73	17,45	93196	665	77041	11334	112893
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	15490	253		8362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3114264	56920	2296144	566623	3975358
							761200	25782	–	294470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3114264				
	Материалы		Тенге				1992166				
	Всего заработная плата		Тенге					786982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303984				
		Накладные расходы	Тенге				566623				
		Сметная прибыль	Тенге				294470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3975357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					786982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3975357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					786982			
				РАЗДЕЛ 5. Отделка							
		Отделочные работы (внутренние)									
158	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	217,76	1129,42	6,28	245942	1368	75317	122218	397613
		НР - 72%; СП - 8%			777,27	2,25	169257	490		29453	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		233,88	1999,20	110,67	467573	25884	113487	251604	776711
		НР - 72%; СП - 8%				1403,29	90,85	328202	21248		57534	
162	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		801,27	807,78	6,28	647250	5032	277135	264158	984320
		НР - 72%; СП - 8%				455,63	2,25	365083	1803		72913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1360765	32284	465939	637980	2158644
								862542	23541	–	159900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1360765				
	Материалы		Тенге					465940				
	Всего заработная плата		Тенге						886083			
		Накладные расходы	Тенге					637980				
		Сметная прибыль	Тенге					159900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2158645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						886083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2158645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						886083			
Локальная смета 02-01-03. Электрооборудование.Электроосвещение												
РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение												
57	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		57	515,73	0,50	29397	28	6876	16204	49249
		НР - 72%; СП - 8%				394,61	0,23	22493	13		3648	
59	С1247-214-0114 247-214-0114 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		26	481,00	–	12506	–	12506	–	13506
		СП - 8%				–	–	–	–		1000	
60	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		17	384,00	–	6528	–	6528	–	7050
		СП - 8%				–	–	–	–		522	
61	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		14	412,00	–	5768	–	5768	–	6229
		СП - 8%				–	–	–	–		461	
62	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.		70	356,00	–	24920	–	24920	–	26914
		СП - 8%				–	–	–	–		1994	
63	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		1100	196,44	2,43	216089	2673	27027	134549	378689

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				169,44	0,44	186389	484		28051	
64	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,6	307513,00	–	184508	–	184508	–	199269
		СП - 8%				–	–	–	–		14761	
65	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,5	460164,00	–	230082	–	230082	–	248489
		СП - 8%				–	–	–	–		18407	
66	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		500	496,65	4,59	248325	2295	7095	172080	454038
		НР - 72%; СП - 8%				477,87	0,13	238935	65		33632	
67	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		500	31,00	–	15500	–	15500	–	16740
		СП - 8%				–	–	–	–		1240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					973623	4996	520810	322833	1400173
								447817	562	–	103716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					973623				
	Материалы		Тенге					40997				
	Всего заработная плата		Тенге						448379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					479812				
		Накладные расходы	Тенге					322833				
		Сметная прибыль	Тенге					103716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1400172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
		Сметная заработная плата	Тенге						448379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1400172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
		Сметная заработная плата	Тенге						448379			

ПРОТОКОЛ №1

Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ

		Окна										
2	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		88,58	34956,00	–	3096402	–	3096402	–	3344114
		СП - 8%				–	–	–	–		247712	
3	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		1,4	40016,00	–	56022	–	56022	–	60504
		СП - 8%				–	–	–	–		4482	
4	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м		36	2973,00	–	107028	–	107028	–	115590
		СП - 8%				–	–	–	–		8562	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3259452	--	3259452	--	3520
								--	--	--	260756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3259452				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3259452				
		Сметная прибыль	Тенге					260756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3520208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3520208				
		РАЗДЕЛ 5. Отделка										
						ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК						
29	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		197,49	2160,65	216,91	426707	42838	--	290916	775
		НР - 20%; СП - 8%				1943,74	102,18	383870	20180		57410	
30	прайс СТПРАЙС лист ИП УЧАЙКИН В.П	Плитка потолочная АНГАРА (0,6х0,6м./7мм/24шт/8,64 кв.м. в уп)	м2		262,72	2213,75	--	581596	--	581596	--	628
		СП - 8%				--	--	--	--		46528	
31	прайс СТПРАЙС лист ИП УЧАЙКИН В.П	Профиль Грандлайн L = 3000,19х19мм(Стандарт)/45	шт		65	722,86	--	46986	--	46986	--	50
		СП - 8%				--	--	--	--		3759	
32	прайс СТПРАЙС лист ИП УЧАЙКИН В.П	Профиль Грандлайн Т = 3600мм(Стандарт)/20	шт		40	1581,25	--	63250	--	63250	--	68
		СП - 8%				--	--	--	--		5060	
33	прайс СТПРАЙС лист ИП УЧАЙКИН В.П	Профиль Грандлайн Т = 1200мм(Стандарт)/60	шт		240	542,14	--	130114	--	130114	--	140
		СП - 8%				--	--	--	--		10409	
34	прайс СТПРАЙС лист ИП УЧАЙКИН В.П	Профиль Грандлайн Т = 600мм(Стандарт)/60	шт		220	271,07	--	59635	--	59635	--	64
		СП - 8%				--	--	--	--		4771	
35	прайс СТПРАЙС лист ИП УЧАЙКИН В.П	Тяга-крюк 350мм d 4,0	шт		200	56,92	--	11384	--	11384	--	12
		СП - 8%				--	--	--	--		911	
36	прайс СТПРАЙС лист ИП УЧАЙКИН В.П	Тяга-петля 350мм d 4,0	шт		200	56,92	--	11384	--	11384	--	12
		СП - 8%				--	--	--	--		911	
37	прайс СТПРАЙС лист ИП УЧАЙКИН В.П	Пружина европодвеса AR,D=4мм (4 отв.)	шт		200	38,85	--	7770	--	7770	--	8

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				-	-	-	-		622	
					ОТКОСЫ ДЛЯ ОК-1 241шт							
38	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы дверных и оконных проемов декоративным бумажно-слоистым пластиком	м откоса		550	635,12	8,04	349315	4422	27967	229541	625164
		НР - 72% СП - 8%				576,23	3,42	316926	1881		46309	
39	прайс СТПРАЙС лист БарсСтрой	Сэндвич-панель 3000х1500х10мм (0,4мм)	шт		82	7626,14	-	625343	-	625343	-	675370
		СП - 8%				-	-	-	-		50027	
40	прайс СТПРАЙС лист БарсСтрой	Уголь 50х18х2мм/105гр.	м		745	171,68	-	127902	-	127902	-	138134
		СП - 8%				-	-	-	-		10232	
41	прайс СТПРАЙС лист БарсСтрой	Стартовый профиль (6,2м) (186 п.м. в уп.), пог м	м		745	72,29	-	53856	-	53856	-	58164
		СП - 8%				-	-	-	-		4308	
42	прайс СТПРАЙС лист БарсСтрой	Откос+крышка откоса 60х10мм (6,2м)	м		764	302,70	-	231263	-	231263	-	249764
		СП - 8%				-	-	-	-		18501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2726505	47260	1978450	520457	3506718
								700796	22061	-	259758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2726505				
	Материалы		Тенге					27968				
	Всего заработная плата		Тенге						722857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1950483				
		Накладные расходы	Тенге					520457				
		Сметная прибыль	Тенге					259758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3506720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									413
		Сметная заработная плата	Тенге						722857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3506720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									413
		Сметная заработная плата	Тенге						722857			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									16608721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3682569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						166475			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						84315			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8817258		
		- Накладные расходы	Тенге								2712153	
		- Сметная прибыль	Тенге								1230276	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								199 305	
		ИТОГО:	Тенге								16 808 026	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге								369 777	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								2 102 562.99	
		ИТОГО С НДС 12%	Тенге								19 623 921.26	
		ИТОГО со скидкой 0,91836646765	Тенге								18 021 951.25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	*Тенге*								*1 930 923.35*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Севимсталькон"

БИН:0409400099[illegible]

Директор _____ [illegible]

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Жандаубаев М.В.

№аттестатов №KZ49VJE00069058 от [illegible] 2021 г.

М.П. _____ (подпись)

ҚАЗАҚСТАН СКО ПЕТРОПАВЛ Қ. ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №11 г.Кокшетау для актов выполненных работ, КС-5 и писем КАЗАХСТАН СКО г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Представитель авторского надзора

Эксперт авторского надзора ТОО"СуКұрылысПроект" Жайлаубаев Б.

М.П. _____ (подпись)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РК ГОРОД ШЫМКЕНТ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СуКұрылысПроект СКП

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

БИН:[illegible]

Руководитель _____ Жусупбекова Ж.К.

М.П.