Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
РК от 08.02.2021 № 53
Форма

Декларация о соответствии

«25» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ВПК BELES-2050», Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Нурсат, 17.19.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Молдахметовой М.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент» .
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкент», Заместитель руководителя А. Кайнарулы.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ», рабочий проект № PROFE-0516/24 от 23.08.2024 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Управление энергетики и разития инфраструктуры города Шымкент», № 40 от 22.04.2024 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Слаботочные сети (связь) (оптический кабель)	м	5429		3168	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Слаботочные сети: Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5 / ОК/Т-М4П-А48-6,0.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2024 г.

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2024 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяцев;

фактически: 5 месяцев;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

9-1 .Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент»_.

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BIIK BELES -2050». директор Молдахметова М.С. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ _____

подпись, дата место для печати