Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 3

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО "BIIK BELES-2050"»**
**Договор**

**Наименование объекта: Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы на 2000 мест в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент**

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 27 сентября 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | 12 | 17 | | | бюджетное | 1 | ТОО | 17 |
| | | | из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
| | | | СМР в базовом уровне цен | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы на 2000 мест в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент | 35 589 468 | 12 143 291 | | | | | | | 1 457 195 | 13 600 486 |
| Удержание аванса 30% | 10 676 840 | 3 642 987 | | | | | | | 437 158 | 4 080 146 |
| **Итого** | **24 912 628** | **8 500 304** | | | | | | | **1 020 036** | **9 520 340** |
| **Всего по стройке** | **24 912 628** | **8 500 304** | | | | | | | **1 020 036** | **9 520 340** |

**ИТОГО К ОПЛАТЕ: девять миллионов пятьсот двадцать тысяч триста сорок тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

**Заместитель руководителя:** _____ **Кайнарулы А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Атлантис ПВ"**

**Эксперт:** _____ **Демегенов Т.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "BIIK BELES-2050"**

**Руководитель:** _____ **Молдахметова М.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик:** ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
**Подрядчик:** ТОО "ВПК BELES-2050"
**Стройка:** Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы на 2000 мест в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент
**Объект:** Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта комфортной школы на 2000 мест в мкр. Нуршуак (Достык), города Шымкент
**Договор:**

## Акт выполненных работ №2
**за сентябрь 2024 г.**

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | У6121-0802-0511<br>6121-0802-0511<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп | м | 512,50 | 16 023 | 8211788 |
| 2 | 3 | С1241-201-0610<br>241-201-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 516,277 | 731 | 377398 |
| 3 | 4 | У6125-0701-0301<br>6125-0701-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Задувка кабеля в трубу | км | 1,48 | 190 206 | 281505 |
| 6 | 9 | С1243-502-0202<br>243-502-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5 / ОК/Т-М4П-А48-6,0 | м | 1 511,909 | 651 | 984253 |
| | | | | | ВСЕГО ПО СМЕТАМ | | 9 854 943,63 |
| | | | | | | Оборудование | - |
| | | | СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | 9 854 944 |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,3% | | | 8,30% | 817 960 |
| | | | ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | | | | 10 672 904 |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | 5,00% | 533 645 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | 3,00% | 320 187 |
| | | | ИТОГО с непредвиденными работами и затратами | | | | 11 526 736 |
| | | | 2024 год 100% К=1,075 | | | 1,075 | 12 391 241 |
| | | | Тендерная скидка | | | 2,00% | 247 950 |
| | | | ИТОГО со скидкой | | | | 12 143 291 |
| | | | Налог на добавленную стоимость | | | 12,00% | 1 457 195 |
| | | | | | | | 13 600 486 |

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя: _____ Кайнарулы А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ВПК BELES-2050"

Руководитель: _____ Ахметова М.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт: _____ Демегенов Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ

Эксперт: _____ Жунусов С.К.

Директор: _____ Жайлаубаев Н.А.