Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "E[illegible]AVOUR ПВ" БИН 141140019034

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574

Объект : Капитальный ремонт полов КГКП "Павлодарский областной центр фтизиопульманологии" Здание 2-х этажное мультирезистентное отделение, по адресу: ул. Камзина 275/4

(наименование)

Акт выполненных работ №3 от 29.04.2025г.

Здание 2-х этажное мультирезистентное отделение. Ремонт полов. работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1012 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка**	**$м^2$ покрытия**	**92,8**	**1 831,0**	**537,0**	**169 917,0**	**49 834,0**			**169 917,0**	
						1 294,0	**170,0**	**120 083,0**	**15 776,0**				
2	2	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**92,8**	**489,0**	**9,0**	**45 379,0**	**835,0**			**45 379,0**	
						480,0	**3,0**	**44 544,0**	**278,0**				
3	3	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**73,5**	**159,0**	**0,0**	**11 686,0**	**0,0**			**11 686,0**	
						159,0	**0,0**	**11 686,0**	**0,0**				
4	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**5,62101**	**252,0**		**1 416,0**				**1 416,0**	
5	5	412-102-0112 *РСНБ РК 2022*	**Вывоз строительного мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**67,45212**	**65,0**		**4 384,0**				**4 384,0**	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					**232 782**	**50 669**	**0**	**0**	**232 782**	
								176 313	**16 054**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Отделка полов										
6	6	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /М200/**	**$м^2$**	**92,8**	**2 081,0**	**85,0**	**193 117,0**	**7 888,0**	**47 235,0**		**193 117,0**	
						1 487,0	**31,0**	**137 994,0**	**2 877,0**				
7	7	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**92,8**	**6 632,0**	**404,0**	**615 450,0**	**37 491,0**	**153 770,0**		**615 450,0**	
						4 571,0	**130,0**	**424 189,0**	**12 064,0**				
8	9	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**73,5**	**3 356,0**	**33,0**	**246 666,0**	**2 426,0**	**156 629,0**		**246 666,0**	
						1 192,0	**10,0**	**87 612,0**	**735,0**				
			Итого по разделу 2:					**1 055 233**	**47 805**	**357 634**	**0**	**1 055 233**	
								649 795	**15 676**	**0**	**0**		
			Всего									**1 506 076**	
			Налог на добавленную стоимость - 12%									**185 306,08**	
			ИТОГО ПО АКТУ									**1 729 523,40**	

Принял(Подрядчик)

ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Лавренюк Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муншау М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)