Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, КАСКЕЛЕНСКАЯ Г.А., Г.КАСКЕЛЕН, улица Абылай Хан, здание 213**	**231040018983**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "МФК kz",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский округ, село Кокузек, потребительский кооператив "Куншырак", дом № 29**	**190940015631**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №52 от 14.05.2025г

Номер документа	Дата составления
12	**24.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работа по среднему ремонту улицы Наурыз, улицы Гульдер, улицы Коюжазык, улицы Алма, улицы Батыр Баян, улицы Шанырак в селе Райымбек Карасайского района Алматинской области			усл	1	23 849 809,42	23 849 809,42	2 555 336,72
				Итого	1	x	23 849 809,42	2 555 336,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тулебаева Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ж.Шакиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра
промышленности и
строительства Республики Казахстан от 26 сентября
2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Работа по среднему ремонту улицы Наурыз, улицы Гульдер, улицы Кокжазык, улицы Алма, улицы Батыр Баян, улицы Шанырак в селе Райымбек Карасайского района Алматинской области**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
231040018983	190940015631			№52	14.05.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работа по среднему ремонту улицы Наурыз, улицы Гульдер, улицы Кокжазык, улицы Алма, улицы Батыр Баян, улицы Шанырак в селе Райымбек Карасайского района Алматинской области	**23 849 809,42**	**23 849 809,42**	**21 294 472,69**				**2 555 336,72**	**23 849 809,42**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель _____ Тулебаева Бозгиуз Аннаевна

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DK-OIL GROUP"

Эксперт _____ Садыков А.А.
ИИН 900425302618
Аттестаты №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г.
№KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Принял (Заказчик)
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Карасайского района
БИН 231040018983

Руководитель _____ Шакиров Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 231040018983, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103 KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72771)29998**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работа по среднему ремонту улицы Наурыз, улицы Гульдер, улицы Кокжазык, улицы Алма, улицы Батыр Баян, улицы Шанырак в селе Райымбек Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работа по среднему ремонту улицы Наурыз, улицы Гульдер, улицы Кокжазык, улицы Алма, улицы Батыр Баян, улицы Шанырак в селе Райымбек Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 от 14.05.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за Июнь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1.СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ НАУРЫЗ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+900				
1	1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 60% фракционного щебня 40%толщиной 15 см	м2	4 965	655,0	3 252 075,0
2	2	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (40%)	м3	375,354	4 949,0	1 857 627,0
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	545,157	2 289,0	1 247 864,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2.ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				
4	11	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 60% фракционного щебня 40%толщиной 15 см	м2	1 540,0	655,0	1 008 700,0
5	12	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (40%)	м3	116,424	4 949,0	576 182,0
6	13	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	169,092	2 289,0	387 052,0
			Раздел 2. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ГУЛЬДЕР				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+350				
7	64	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 60% фракционного щебня 40%толщиной 15 см	м2	1 610,0	655,0	1 054 550,0
8	65	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (40%)	м3	121,716	4 949,0	602 372,0
9	66	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	176,778	2 289,0	404 645,0
			Раздел 3. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КОКЖАЗЫК				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+390				
10	80	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 60% фракционного щебня 40%толщиной 15 см	м2	1 989,0	655,0	1 302 795,0
11	81	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (40%)	м3	150,3684	4 949,0	744 173,0
12	82	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	218,3922	2 289,0	499 900,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ АЛМА				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+155				
13	96	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 60% фракционного щебня 40%толщиной 15 см	м2	713,0	655,0	467 015,0
14	97	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (40%)	м3	53,9028	4 949,0	266 765,0
15	98	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	78,2874	2 289,0	179 200,0
			Раздел 5. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ БАТЫР БАЯН				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+680				
16	112	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 60% фракционного щебня 40%толщиной 15 см	м2	3 468,0	655,0	2 271 540,0
17	113	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (40%)	м3	262,1808	4 949,0	1 297 533,0
18	114	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	380,7864	2 289,0	871 620,0
			2.ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				
19	122	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 60% фракционного щебня 40% толщиной15 см	м2	60,0	655,0	39 300,0
20	123	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (40%)	м3	4,536	4 949,0	22 449,0
21	124	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	6,588	2 289,0	15 080,0
			Раздел 6. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ШАНЫРАК				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+245				
16	138	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 60% фракционного щебня 40%толщиной 15 см	м2	1 004,5	655,0	657 948,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	139	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (40%)	м3	75,9402	4 949,0	375 828,0
18	140	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	110,2941	2 289,0	252 463,0
			Итого по суммарной смете				**19 654 676,0**
			Сметная прибыль 5%				20 637 409,8
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388				21 438 141,3
			Тендерная скидка к договорной стоимости к -0,993298457854479				21 294 472,69
			НДС 12%				2 555 336,72
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**23 849 809,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель: _____ Тулебаева Б.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

БИН 23704001898

Руководитель _____ Шакиров Ж.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DK-OIL GROUP"

Эксперт _____ Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618
Аттестаты №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г.
№KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.