Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 520/1
за май месяц 2025 года

на ВК Здание манеж

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Насосная. Водомерный узел												
1	3	511-801-0502 511-801-0502 РСНБ РК 2015	**Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 2,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.**	**шт.**	1	2604240,32	--	2604240	--		--	2604240
						--	--	--	--	2604240	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2604240	--	--	--	2604240
								--	--	2604240	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				2573360				
		Заготов.складские расходы		Тенге				30880				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2604240				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2604240				
РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4												
2	93	511-401-0122 511-401-0122 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт**	**шт.**	2	394774,12	--	789548	--		--	789548
						--	--	--	--	789548	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				789548	--	--	--	789548
								--	--	789548	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				780186				
		Заготов.складские расходы		Тенге				9362				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				789548				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				789548				
РАЗДЕЛ 7.Канализация дренажная К4, К4Н												
3	158	511-304-0302 511-304-0302 РСНБ РК 2015	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.**	**шт.**	10	59930,64	--	599306	--		--	599306

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	599306	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				599306	--	--	--	599306
								--	--	599306	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				592200				
		Заготов.складские расходы		Тенге				7106				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				599306				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				599306				
			РАЗДЕЛ 10.Водопровод противопожарный В2									
4	207	511-801-0614 511-801-0614 РСНБ РК 2015	**Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 40,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.**	**шт.**	1	6042164,22	--	6042164	--		--	6042164
						--	--	--	--	6042164	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				6042164	--	--	--	6042164
								--	--	6042164	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				5970518				
		Заготов.складские расходы		Тенге				71646				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6042164				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6042164				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10035258
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						10035258		
			Итого по АКТУ:									10 035 258
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									10 035 258
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									10 035 258
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								11 507 692
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 380 923
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									12 888 615

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П.

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П.

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 520/2
за май месяц 2025 года

на ВК Здание манеж

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Насосная. Водомерный узел												
1	3	**Прайс-лист п.4501**	**Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем Q=6-17м3/ч H=102-34,9 м P2 3кВт Lowara 10SVX06F030PT04QBE**	**комплект**	1	-1675483,29	--	-1675483	--		--	-1675483
						--	--	--	--	-1675483	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-1675483	--	--	--	-1675483
								--	--	-1675483	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				-1655616				
		Заготов.складские расходы		Тенге				-19867				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-1675483				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1675483				
РАЗДЕЛ 7.Канализация дренажная К4, К4Н												
2	158	**Прайс-лист-п.4504**	**Насос дренажный с поплавковым выключателем XD 20-T-40**	**шт**	8	-152067,72	--	-1216542	--		--	-1216542
						--	--	--	--	-1216542	--	
3	159	**Прайс-лист-п.4505**	**Насос дренажный в ИТП с поплавковым выключателем XD 20-T-40**	**шт**	2	-328962,84	--	-657926	--		--	-657926
						--	--	--	--	-657926	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				-1874467	--	--	--	-1874467
								--	--	-1874467	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования		Тенге				-1852240				
		Заготов.складские расходы		Тенге				-22226				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-1874466				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-1874466				
			РАЗДЕЛ 10.Водопровод противопожарный В2									
4	207	**Прайс-лист -п.4507**	**Противопожарная установка повышения давления Q=40 м3/ч, H=48м,НС ЭнКо 40-48.1-1 SP 2CS50-200B TP04P-E3 (2D-2745)**	**комплект**	1	-5934840,03	--	-5934840	--		--	-5934840
						--	--	--	--	-5934840	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				-5934840	--	--	--	-5934840
								--	--	-5934840	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				-5864466				
		Заготов.складские расходы		Тенге				-70374				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-5934840				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-5934840				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-9484789
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						-9484789		
			Итого по АКТУ:									-9 484 789
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									-9 484 789
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									-9 484 789
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								-10 876 455
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								-1 305 175
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									-12 181 630

Подрядчик: _____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик: _____ **Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор: _____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 521
за май месяц 2025 года

на Дымоудаление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ												
					Система ДУ1							
1	1	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка	вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
2	4	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7953,24	101,60	23860	304	1991	21191	48655
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7188,36	19,46	21565	58		3604	
3	5	С1246-306-1411 246-306-1411 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 5Nm размерами 1500 мм х 500 мм	шт.	3	129605,00	--	388815	--	388815	--	419920
4	7	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,6	30315,11	1799,45	78819	4678	6262	53455	142856
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	67879	2457		10582	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	2,6	17973,00	--	46730	--	46730	--	50468
						--	--	--	--		3738	
6	12	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	7163,17	182,65	7163	183	1756	5185	13336
						5224,02	66,71	5224	67		988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	13	С1246-306-0304 246-306-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром 1200 мм	шт.	1	266020,00	--	266020	--	266020	--	287302
						--	--	--	--		21282	
				Система ДУ2								
8	14	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка	вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
						30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	17	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	7953,24	101,60	31813	407	2653	28255	64873
						7188,36	19,46	28753	78		4805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	18	С1246-306-1313 246-306-1313 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	4	89941,00	--	359764	--	359764	--	388545
						--	--	--	--		28781	
11	20	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,8	30315,11	1799,45	115197	6838	9152	78127	208790
						26107,20	945,03	99207	3591		15466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	21	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	3,8	17973,00	--	68297	--	68297	--	73761
						--	--	--	--		5464	
13	25	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	7163,17	182,65	7163	183	1756	5185	13336
						5224,02	66,71	5224	67		988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	26	С1246-306-0304 246-306-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром 1200 мм	шт.	1	266020,00	--	266020	--	266020	--	287302
						--	--	--	--		21282	
				Система ДУ3								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	27	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка	вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
						30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	30	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	7953,24	101,60	31813	407	2653	28255	64873
						7188,36	19,46	28753	78		4805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	31	С1246-306-1294 246-306-1294 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 1200 мм х 400 мм	шт.	4	76796,00	--	307184	--	307184	--	331759
						--	--	--	--		24575	
18	33	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5	30315,11	1799,45	151576	8997	12043	102798	274724
						26107,20	945,03	130536	4725		20350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	34	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	5	17973,00	--	89865	--	89865	--	97054
						--	--	--	--		7189	
20	38	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	7163,17	182,65	7163	183	1756	5185	13336
						5224,02	66,71	5224	67		988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	39	С1246-306-0304 246-306-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром 1200 мм	шт.	1	266020,00	--	266020	--	266020	--	287302
						--	--	--	--		21282	
					Система ДУ4							
22	40	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка	вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
						30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	43	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	5	7953,24	101,60	39766	508	3316	35318	81091
						7188,36	19,46	35942	97		6007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	44	С1246-306-1294 246-306-1294 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 1200 мм х 400 мм	шт.	5	76796,00	--	383980	--	383980	--	414698
						--	--	--	--		30718	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	45	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,2	30315,11	1799,45	127323	7558	10115	86351	230768
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	109650	3969		17094	
26	46	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	4,2	17973,00	--	75487	--	75487	--	81526
						--	--	--	--		6039	
27	50	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	7163,17	182,65	7163	183	1756	5185	13336
						5224,02	66,71	5224	67		988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	51	С1246-306-0304 246-306-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром 1200 мм	шт.	1	266020,00	--	266020	--	266020	--	287302
						--	--	--	--		21282	
					Система ДУ5							
29	52	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка	вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
						30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	55	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	7953,24	101,60	31813	407	2653	28255	64873
						7188,36	19,46	28753	78		4805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	56	С1246-306-1313 246-306-1313 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	4	89941,00	--	359764	--	359764	--	388545
						--	--	--	--		28781	
32	58	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,1	30315,11	1799,45	33347	1980	2649	22616	60440
						26107,20	945,03	28718	1040		4477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	59	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	1,1	17973,00	--	19770	--	19770	--	21352
						--	--	--	--		1582	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	63	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	7163,17	182,65	7163	183	1756	5185	13336
						5224,02	66,71	5224	67		988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	64	С1246-306-0304 246-306-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром 1200 мм	шт.	1	266020,00	--	266020	--	266020	--	287302
						--	--	--	--		21282	
					Система ДУ6							
36	65	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка	вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
						30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	68	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7953,24	101,60	23860	304	1991	21191	48655
						7188,36	19,46	21565	58		3604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	69	С1246-306-1411 246-306-1411 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 5Nm размерами 1500 мм х 500 мм	шт.	3	129605,00	--	388815	--	388815	--	419920
						--	--	--	--		31105	
39	71	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,8	30315,11	1799,45	84882	5038	6744	57567	153845
						26107,20	945,03	73100	2646		11396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	72	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	2,8	17973,00	--	50324	--	50324	--	54350
						--	--	--	--		4026	
41	76	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	7163,17	182,65	7163	183	1756	5185	13336
						5224,02	66,71	5224	67		988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	77	С1246-306-0304 246-306-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром 1200 мм	шт.	1	266020,00	--	266020	--	266020	--	287302
						--	--	--	--		21282	
					Система ДУ7							
43	78	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка	вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
						30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	81	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	7953,24	101,60	31813	407	2653	28255	64873
						7188,36	19,46	28753	78		4805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	82	С1246-306-1231 246-306-1231 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 500 мм х 400 мм	шт.	2	65244,00	--	130488	--	130488	--	140927
						--	--	--	--		10439	
46	83	С1246-306-1275 246-306-1275 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 800 мм х 600 мм	шт.	2	75686,00	--	151372	--	151372	--	163482
						--	--	--	--		12110	
47	85	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,5	30315,11	1799,45	45473	2700	3612	30840	82418
						26107,20	945,03	39161	1418		6105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	86	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	1,5	17973,00	--	26960	--	26960	--	29117
						--	--	--	--		2157	
49	90	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	2	7163,17	182,65	14326	365	3513	10370	26672
						5224,02	66,71	10448	133		1976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	91	С1242-304-1008 242-304-1008 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	шт.	2	169884,00	--	339768	--	339768	--	366949
						--	--	--	--		27181	
					Система ДУ8							
51	92	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка	вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
						30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	95	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	7953,24	101,60	31813	407	2653	28255	64873
						7188,36	19,46	28753	78		4805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	96	С1246-306-1231 246-306-1231 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 500 мм х 400 мм	шт.	2	65244,00	--	130488	--	130488	--	140927
						--	--	--	--		10439	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	97	С1246-306-1275 246-306-1275 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 800 мм х 600 мм	шт.	2	75686,00	--	151372	--	151372	--	163482
						--	--	--	--		12110	
55	99	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,8	30315,11	1799,45	54567	3239	4335	37007	98900
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	46993	1701		7326	
56	100	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	1,8	17973,00	--	32351	--	32351	--	34939
57	104	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка			--	--	--	--		2588	
				клапан	1	7163,17	182,65	7163	183	1756	5185	13336
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5224,02	66,71	5224	67		988	
58	105	519-301-0205 519-301-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 800	шт.	1	1115745,18	--	1115745	--		--	1115745
						--	--	--	--	1115745	--	
59	106	Е11-201401-0107 1120-1401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 1,1 т. Установка		Система ПД1							
				вентилятор	1	38234,83	5348,10	38235	5349	2106	32602	76504
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30779,60	2487,59	30780	2488		5667	
60	109	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7953,24	101,60	7953	101	664	7064	16218
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7188,36	19,46	7188	19		1201	
61	110	С1246-306-1313 246-306-1313 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	1	89941,00	--	89941	--	89941	--	97136
						--	--	--	--		7195	
62	111	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,8	30315,11	1799,45	54567	3239	4335	37007	98900
						26107,20	945,03	46993	1701		7326	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	112	С1234-201-0201 234-201-0201 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011**	м3	1,8	17973,00	--	32351	--	32351	--	34939
64	116	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка**	клапан	1	7163,17	182,65	7163	183	1756	5185	13336
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5224,02	66,71	5224	67		988	
65	117	С1246-306-0304 246-306-0304 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный диаметром 1200 мм**	шт.	1	266020,00	--	266020	--	266020	--	287302
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		21282	
		Стоимость оборудования		Тенге				8017771	97489	5603015	1077075	9733176
		Заготов.складские расходы		Тенге				1201522	46931	1115745	638330	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1102515				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13230				
		Материалы		Тенге				1115745				
		Всего заработная плата		Тенге				6231777				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59248				
			Накладные расходы	Тенге					665485			
			Сметная прибыль	Тенге				5486026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				539006				
			Сметная заработная плата	Тенге				7276551				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге								376
		Материалы		Тенге					665485			
		Всего заработная плата		Тенге				670249				
		Сдача и испытание		Тенге				57748				
			Накладные расходы	Тенге					582968			
			Сметная прибыль	Тенге				29161				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				571307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				99324				
			Сметная заработная плата	Тенге				1340880				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								355
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					582968			
			Сметная заработная плата	Тенге				9733176				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								731
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						1248453			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								9733176
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1201522				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97489			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					46931			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5603022		
			- Накладные расходы	Тенге						1115745		
			- Сметная прибыль	Тенге							1077075	
			Итого по АКТУ:								638330	
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									9 733 176
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									1 115 745
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								8 617 431
												103 409

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**8 720 840**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**191 858**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**8 912 699**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**178 254**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**10 206 698**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**11 704 287**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**1 404 514**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**13 108 801**

Подрядчик: _____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик: _____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор: _____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту _____