Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 522
за май месяц 2025 года

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляционные установки									
					Система							
1	33	**Е11-200501-0301 1120-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**6**	**6974,85**	**319,18**	**41849**	**1915**	**8666**	**31427**	**79138**
						5211,36	**133,41**	**31268**	**800**		**5862**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**41849**	**1915**	**8666**	**31427**	**79138**
								31268	**800**	**--**	**5862**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41849**				
		Материалы		Тенге				**8666**				
		Всего заработная плата		Тенге					**32068**			
		Сдача и испытание		Тенге				**1580**				
			Накладные расходы	Тенге				**31427**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5862**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**79138**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**32068**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**79138**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**32068**			
			РАЗДЕЛ 2. В9 (вытяжка)									
					Материалы							
2	56	**Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	**узел**	**39**	**9488,47**	**92,55**	**370050**	**3609**	**28549**	**332547**	**758805**
						8663,89	**36,97**	**337892**	**1442**		**56208**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	57	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	39	3156,00	--	123084	--	123084	--	132931
						--	--	--	--		9847	
4	60	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7953,24	101,60	7953	101	664	7064	16218
						7188,36	19,46	7188	19		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	61	С1246-306-0517 246-306-0517 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	24385,00	--	24385	--	24385	--	26336
						--	--	--	--		1951	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				525472	3710	176682	339611	934290
								345080	1461	--	69207	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				147469				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147469				
			Сметная прибыль	Тенге				11798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159267				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				378003				
		Материалы		Тенге				29213				
		Всего заработная плата		Тенге					346541			
		Сдача и испытание		Тенге				16609				
			Накладные расходы	Тенге				339611				
			Сметная прибыль	Тенге				57409				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				775023				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	Тенге					346541			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				934290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	Тенге					346541			
			РАЗДЕЛ 3. Система В-7									
					Материалы							
6	63	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	10	9488,47	92,55	94885	926	7320	85268	194566
						8663,89	36,97	86639	370		14412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	64	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	10	3156,00	--	31560	--	31560	--	34085
						--	--	--	--		2525	
8	65	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	5	9488,47	92,55	47442	463	3660	42634	97282
						8663,89	36,97	43319	185		7206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	66	Прайс-лист-п.5075 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5075	Анемостат ZOV 100	шт	5	20000,48	--	100002	--	100002	--	108002
						--	--	--	--		8000	
					Воздуховод							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	70	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50	7802,86	64,60	390143	3230	256583	129195	560885
						2606,60	30,02	130330	1501		41547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	71	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	7953,24	101,60	31813	407	2653	28255	64873
						7188,36	19,46	28753	78		4805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	72	С1246-306-0517 246-306-0517 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 400 мм	шт.	4	24385,00	--	97540	--	97540	--	105343
						--	--	--	--		7803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				793385	5026	499318	285352	1165036
								289041	2134	--	86298	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				129100				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129100				
			Сметная прибыль	Тенге				10328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139428				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				664285				
		Материалы		Тенге				270216				
		Всего заработная плата		Тенге					291175			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100002				
		Сдача и испытание		Тенге				14004				
			Накладные расходы	Тенге				285352				
			Сметная прибыль	Тенге				75970				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1025607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					291175			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1165035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					291175			
			РАЗДЕЛ 4. Система ПВ-9									
					Материалы							
13	74	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	16	9488,47	92,55	151816	1481	11713	136429	311305
						8663,89	36,97	138622	592		23060	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	75	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	16	3156,00	--	50496	--	50496	--	54536
						--	--	--	--		4040	
15	77	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7953,24	101,60	15906	203	1326	14127	32436
						7188,36	19,46	14377	39		2403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	78	С1246-306-0550 246-306-0550 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 800 мм	шт.	2	60644,00	--	121288	--	121288	--	130991
						--	--	--	--		9703	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				339506	1684	184823	150556	529268

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								152999	631	--	39206	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				171784				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171784				
			Сметная прибыль	Тенге				13743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185527				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				167722				
		Материалы		Тенге				13040				
		Всего заработная плата		Тенге					153630			
		Сдача и испытание		Тенге				7366				
			Накладные расходы	Тенге				150556				
			Сметная прибыль	Тенге				25463				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				343741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					153630			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				529268				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					153630			
			РАЗДЕЛ 5. В9 (вытяжка)									
					Материалы							
17	79	**Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	**узел**	**10**	**9488,47**	**92,55**	**94885**	**926**	**7320**	**85268**	**194566**
						8663,89	**36,97**	**86639**	**370**		**14412**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	80	**С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм**	**шт.**	**6**	**3156,00**	**--**	**18936**	**--**	**18936**	**--**	**20451**
						--	**--**	**--**	**--**		**1515**	
19	81	**Прайс-лист-п.5157 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5157**	**Диффузор вытяжной ANK-4-B**	**шт**	**4**	**0,89**	**--**	**4**	**--**	**4**	**--**	**4**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
20	83	**Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2**	**7953,24**	**101,60**	**15906**	**203**	**1326**	**14127**	**32436**
						7188,36	**19,46**	**14377**	**39**		**2403**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	84	**С1246-306-0550 246-306-0550 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 800 мм**	**шт.**	**2**	**60644,00**	**--**	**121288**	**--**	**121288**	**--**	**130991**
						--	**--**	**--**	**--**		**9703**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**251019**	**1129**	**148874**	**99395**	**378448**
								101016	**409**	**--**	**28033**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				140224				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140224				
			Сметная прибыль	Тенге				11218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151442				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				110795				
		Материалы		Тенге				8647				
		Всего заработная плата		Тенге					101425			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4				
		Сдача и испытание		Тенге				4864				
			Накладные расходы	Тенге				99395				
			Сметная прибыль	Тенге				16815				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				227005				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					101425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				378447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					101425			
			РАЗДЕЛ 6.Система В-12									
					Воздуховоды							
22	87	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1	9488,47	92,55	9488	93	731	8527	19456
						8663,89	36,97	8664	37		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	88	Прайс-лист-п.5075 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5075	Анемостат ZOV100	шт	1	20000,48	--	20000	--	20000	--	21600
						--	--	--	--		1600	
24	89	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	7953,24	101,60	23860	304	1991	21191	48655
						7188,36	19,46	21565	58		3604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	90	С1246-306-0501 246-306-0501 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	13057,00	--	39171	--	39171	--	42305
						--	--	--	--		3134	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				92519	397	61893	29718	132016
								30229	95	--	9779	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39171				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39171				
			Сметная прибыль	Тенге				3134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42305				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				53348				
		Материалы		Тенге				2722				
		Всего заработная плата		Тенге					30324			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20000				
		Сдача и испытание		Тенге				1458				
			Накладные расходы	Тенге				29718				
			Сметная прибыль	Тенге				6645				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					30324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				132016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					30324			
			РАЗДЕЛ 7. Система В-11									
					Материалы							
26	92	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	6	9488,47	92,55	56931	555	4393	51161	116739
						8663,89	36,97	51983	222		8647	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	93	Прайс-лист-п.5075 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5075	Анемостат ZOV100	шт	4	20000,48	--	80002	--	80002	--	86402
						--	--	--	--		6400	
28	94	Прайс-лист-п.5040 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5040	Анемостат ZOV160	шт	2	32000,78	--	64002	--	64002	--	69122
						--	--	--	--		5120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				200935	555	148397	51161	272263
								51983	222	--	20167	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				200935				
		Материалы		Тенге				4392				
		Всего заработная плата		Тенге					52205			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144004				
		Сдача и испытание		Тенге				2502				
			Накладные расходы	Тенге				51161				
			Сметная прибыль	Тенге				20167				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				272263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					52205			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				272263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					52205			
			РАЗДЕЛ 8.Система В-10									
					Материалы							
29	98	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	4	9488,47	92,55	37954	370	2928	34107	77826
						8663,89	36,97	34656	148		5765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	99	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	3	3156,00	--	9468	--	9468	--	10225
						--	--	--	--		757	
31	100	Прайс-лист-п.5075 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5075	Анемостат ZOV100		1	20000,48	--	20000	--	20000	--	21600
						--	--	--	--		1600	
32	102	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7953,24	101,60	7953	101	664	7064	16218
						7188,36	19,46	7188	19		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	103	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	17008,00	--	17008	--	17008	--	18369
						--	--	--	--		1361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				92383	471	50068	41171	144238
								41844	167	--	10684	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26476				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26476				
			Сметная прибыль	Тенге				2118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28594				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65907				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				3591				
		Всего заработная плата		Тенге					42011			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20000				
		Сдача и испытание		Тенге				2015				
			Накладные расходы	Тенге				41171				
			Сметная прибыль	Тенге				8566				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					42011			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				144238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					42011			
РАЗДЕЛ 9.Система В-8												
					Материалы							
34	105	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	11	9488,47	92,55	104373	1018	8052	93795	214022
						8663,89	36,97	95303	407		15853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	106	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	11	3156,00	--	34716	--	34716	--	37493
						--	--	--	--		2777	
36	108	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7953,24	101,60	7953	101	664	7064	16218
						7188,36	19,46	7188	19		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	109	С1246-306-0515 246-306-0515 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	22242,00	--	22242	--	22242	--	24021
						--	--	--	--		1779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				169284	1119	65674	100859	291754
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				102491	426	--	21610	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56958				
			Сметная прибыль	Тенге				56958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4556				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				61514				
		Материалы		Тенге				112326				
		Всего заработная плата		Тенге				8715				
		Сдача и испытание		Тенге					102917			
			Накладные расходы	Тенге				4934				
			Сметная прибыль	Тенге				100859				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				230239				
			Сметная заработная плата	Тенге								65
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				291753	102917			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					102917			
РАЗДЕЛ 10.Система В-7												
					Материалы							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	111	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	11	9488,47	92,55	104373	1018	8052	93795	214022
						8663,89	36,97	95303	407		15853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	112	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	11	3156,00	--	34716	--	34716	--	37493
						--	--	--	--		2777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				139089	1018	42768	93795	251515
								95303	407	--	18630	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34716				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34716				
			Сметная прибыль	Тенге				2777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37493				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				104373				
		Материалы		Тенге				8052				
		Всего заработная плата		Тенге					95710			
		Сдача и испытание		Тенге				4587				
			Накладные расходы	Тенге				93795				
			Сметная прибыль	Тенге				15853				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				214021				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					95710			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				251514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					95710			
			РАЗДЕЛ 11. Система ПВ-10									
					П10(приток)							
					Материалы							
40	120	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	4	9488,47	92,55	37954	370	2928	34107	77826
						8663,89	36,97	34656	148		5765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	121	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	4	3156,00	--	12624	--	12624	--	13634
						--	--	--	--		1010	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				50578	370	15552	34107	91460
								34656	148	--	6775	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12624				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12624				
			Сметная прибыль	Тенге				1010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13634				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				37954				
		Материалы		Тенге				2928				
		Всего заработная плата		Тенге					34804			
		Сдача и испытание		Тенге				1668				
			Накладные расходы	Тенге				34107				
			Сметная прибыль	Тенге				5765				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				77826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					34804			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				91460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					34804			
			РАЗДЕЛ 12. ПВ-10 (вытяжка)									
					Материалы							
42	125	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	узел	4	9488,47	92,55	37954	370	2928	34107	77826
						8663,89	36,97	34656	148		5765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	126	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм**	шт.	4	3156,00	--	12624	--	12624	--	13634
						--	--	--	--		1010	
44	129	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	2	7953,24	101,60	15906	203	1326	14127	32436
						7188,36	19,46	14377	39		2403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	130	С1246-306-0530 246-306-0530 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 400 мм**	шт.	2	30000,00	--	60000	--	60000	--	64800
						--	--	--	--		4800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				126484	573	76878	48234	188696
								49033	187	--	13978	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				72624				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72624				
			Сметная прибыль	Тенге				5810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78434				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				53860				
		Материалы		Тенге				4255				
		Всего заработная плата		Тенге					49220			
		Сдача и испытание		Тенге				2362				
			Накладные расходы	Тенге				48234				
			Сметная прибыль	Тенге				8168				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				110262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					49220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				188696				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					49220			
			РАЗДЕЛ 13. Система ПВ-8									
					П8(приток)							
					Материалы							
46	132	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	узел	7	9488,47	92,55	66419	648	5124	59688	136195
						8663,89	36,97	60647	259		10089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	133	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм**	шт.	7	3156,00	--	22092	--	22092	--	23859

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1767	
48	135	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7953,24	101,60	15906	203	1326	14127	32436
						7188,36	19,46	14377	39		2403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	136	С1246-306-0530 246-306-0530 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 400 мм	шт.	2	30000,00	--	60000	--	60000	--	64800
						--	--	--	--		4800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				164417	851	88542	73815	257290
								75024	298	--	19059	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				82092				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82092				
			Сметная прибыль	Тенге				6567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88659				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				82325				
		Материалы		Тенге				6451				
		Всего заработная плата		Тенге					75322			
		Сдача и испытание		Тенге				3613				
			Накладные расходы	Тенге				73815				
			Сметная прибыль	Тенге				12492				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				168632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					75322			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				257291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					75322			
			РАЗДЕЛ 14. Система ПВ1.1									
					Материалы							
50	138	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	13	9488,47	92,55	123350	1203	9516	110849	252935
						8663,89	36,97	112631	481		18736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	142	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	2	8526,00	--	17052	--	17052	--	18416
						--	--	--	--		1364	
52	143	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7953,24	101,60	15906	203	1326	14127	32436
						7188,36	19,46	14377	39		2403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	145	С1246-306-0555 246-306-0555 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	73787,00	--	147574	--	147574	--	159380
						--	--	--	--		11806	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				303882	1406	175468	124976	463167
								127008	520	--	34309	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				164626				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164626				
			Сметная прибыль	Тенге				13170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				177796				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				139256				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				10844				
		Всего заработная плата		Тенге					127528			
		Сдача и испытание		Тенге				6115				
			Накладные расходы	Тенге				124976				
			Сметная прибыль	Тенге				21139				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				285371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					127528			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				463167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					127528			
			РАЗДЕЛ 15. Система ПВ1.2									
					Материалы							
54	**152**	**Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	**узел**	**9**	**9488,47**	**92,55**	**85396**	**833**	**6588**	**76742**	**175109**
						8663,89	**36,97**	**77975**	**333**		**12971**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**153**	**С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм**	**шт.**	**9**	**3156,00**	**--**	**28404**	**--**	**28404**	**--**	**30676**
						--	**--**	**--**	**--**		**2272**	
56	**155**	**Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2**	**7953,24**	**101,60**	**15906**	**203**	**1326**	**14127**	**32436**
						7188,36	**19,46**	**14377**	**39**		**2403**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**156**	**С1246-306-0555 246-306-0555 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 900 мм х 900 мм**	**шт.**	**2**	**73787,00**	**--**	**147574**	**--**	**147574**	**--**	**159380**
						--	**--**	**--**	**--**		**11806**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**277280**	**1036**	**183892**	**90869**	**397601**
								92352	**372**	**--**	**29452**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				175978				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175978				
			Сметная прибыль	Тенге				14078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190056				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				101302				
		Материалы		Тенге				7915				
		Всего заработная плата		Тенге					92724			
		Сдача и испытание		Тенге				4447				
			Накладные расходы	Тенге				90869				
			Сметная прибыль	Тенге				15374				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				207545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					92724			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				397601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					92724			
			РАЗДЕЛ 16. Система ПВ1.3									
					Материалы							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	162	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	9	9488,47	92,55	85396	833	6588	76742	175109
						8663,89	36,97	77975	333		12971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	163	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	9	3156,00	--	28404	--	28404	--	30676
						--	--	--	--		2272	
60	165	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7953,24	101,60	15906	203	1326	14127	32436
						7188,36	19,46	14377	39		2403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	166	С1246-306-0555 246-306-0555 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	73787,00	--	147574	--	147574	--	159380
						--	--	--			11806	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				277280	1036	183892	90869	397601
								92352	372	--	29452	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				175978				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175978				
			Сметная прибыль	Тенге				14078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190056				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				101302				
		Материалы		Тенге				7915				
		Всего заработная плата		Тенге					92724			
		Сдача и испытание		Тенге				4447				
			Накладные расходы	Тенге				90869				
			Сметная прибыль	Тенге				15374				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				207545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					92724			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				397601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					92724			
			РАЗДЕЛ 17. Система ПВ1.4									
					Материалы							
62	172	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	9	9488,47	92,55	85396	833	6588	76742	175109
						8663,89	36,97	77975	333		12971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	173	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	9	3156,00	--	28404	--	28404	--	30676
						--	--	--	--		2272	
64	175	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7953,24	101,60	15906	203	1326	14127	32436
						7188,36	19,46	14377	39		2403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	176	С1246-306-0555 246-306-0555 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	73787,00	--	147574	--	147574	--	159380
						--	--	--	--		11806	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				277280	1036	183892	90869	397601
								92352	372	--	29452	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				175978				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175978				
			Сметная прибыль	Тенге				14078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190056				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				101302				
		Материалы		Тенге				7915				
		Всего заработная плата		Тенге					92724			
		Сдача и испытание		Тенге				4447				
			Накладные расходы	Тенге				90869				
			Сметная прибыль	Тенге				15374				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				207545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					92724			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				397601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					92724			
			РАЗДЕЛ 18. Система ПВ3									
					Материалы							
66	182	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	20	9488,47	92,55	189769	1851	14640	170537	389130
						8663,89	36,97	173278	739		28824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	183	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	20	3156,00	--	63120	--	63120	--	68170
						--	--	--	--		5050	
68	184	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	10	7953,24	101,60	79532	1016	6632	70637	162182
						7188,36	19,46	71884	195		12014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	185	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	17008,00	--	34016	--	34016	--	36737
						--	--	--	--		2721	
70	186	С1246-306-0513 246-306-0513 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	21208,00	--	42416	--	42416	--	45809
						--	--	--	--		3393	
71	187	С1246-306-0514 246-306-0514 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	21648,00	--	43296	--	43296	--	46760
						--	--	--	--		3464	
72	188	С1246-306-0525 246-306-0525 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм	шт.	4	27819,00	--	111276	--	111276	--	120178

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8902	
73	189	Ц13-210102-0102 1321-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм. Монтаж	шт.	23	12745,48	389,38	293146	8956	45036	147778	476198
						10398,00	135,00	239154	3105		35274	
74	190	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	23	8526,00	--	196098	--	196098	--	211786
						--	--	--	--		15688	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1052669	11823	556530	388952	1556950
								484316	4039	--	115330	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				293146				
		Материалы		Тенге				45036				
		Всего заработная плата		Тенге					242259			
			Накладные расходы	Тенге				147778				
			Сметная прибыль	Тенге				35274				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				476198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					242259			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				490222				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				490222				
			Сметная прибыль	Тенге				39218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				529440				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				269301				
		Материалы		Тенге				21274				
		Всего заработная плата		Тенге					246096			
		Сдача и испытание		Тенге				11810				
			Накладные расходы	Тенге				241174				
			Сметная прибыль	Тенге				40838				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				551313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
			Сметная заработная плата	Тенге					246096			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1556951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
			Сметная заработная плата	Тенге					488355			
			РАЗДЕЛ 19. Система ПВ4									
					Материалы							
75	195	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	38	9488,47	92,55	360562	3517	27817	324020	739348
						8663,89	36,97	329228	1405		54767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	196	С1246-304-0950 246-304-0950 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 125 мм	шт.	2	6881,00	--	13762	--	13762	--	14863
						--	--	--	--		1101	
77	197	С1246-304-0952 246-304-0952 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 175 мм	шт.	2	11773,00	--	23546	--	23546	--	25430
						--	--	--	--		1884	
78	198	С1246-304-0844 246-304-0844 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 75 мм	шт.	6	5595,00	--	33570	--	33570	--	36256
						--	--	--	--		2686	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	199	С1246-304-0702 246-304-0702 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 75 мм	шт.	15	4230,00	--	63450	--	63450	--	68526
						--	--	--	--		5076	
80	200	С1246-304-0571 246-304-0571 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 75 мм	шт.	1	2878,00	--	2878	--	2878	--	3108
						--	--	--	--		230	
81	201	Прайс-лист-п.5073 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5073	КПУ 600х600	шт	2	194372,98	--	388746	--	388746	--	419846
						--	--	--	--		31100	
82	202	Прайс-лист-п.5072 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5072	КПУ 500х400	шт	2	159635,49	--	319271	--	319271	--	344813
						--	--	--	--		25542	
83	203	Прайс-лист-п.5070 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5070	КПУ 400х250	шт	1	148537,88	--	148538	--	148538	--	160421
						--	--	--	--		11883	
84	204	Прайс-лист-п.5067 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5067	КПУ 300х150	шт	1	124356,38	--	124356	--	124356	--	134305
						--	--	--	--		9949	
85	205	Прайс-лист-п.5065 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5065	КПУ 250х150	шт	1	98700,24	--	98700	--	98700	--	106596
						--	--	--	--		7896	
86	206	Прайс-лист-п.5068 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5068	КПУ 300х250	шт	2	131725,27	--	263451	--	263451	--	284527
						--	--	--	--		21076	
87	207	Прайс-лист-п.5062 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5062	КПУ 100х100	шт	2	72718,50	--	145437	--	145437	--	157072
						--	--	--	--		11635	
88	208	Ц13-210102-0102 1321-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм. Монтаж	шт.	2	12745,48	389,38	25491	779	3916	12850	41409
						10398,00	135,00	20796	270		3067	
89	209	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	2	8526,00	--	17052	--	17052	--	18416
						--	--	--	--		1364	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2028810	4296	1674490	336870	2554936
								350024	1675	--	189256	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				25491				
		Материалы		Тенге				3916				
		Всего заработная плата		Тенге					21066			
			Накладные расходы	Тенге				12850				
			Сметная прибыль	Тенге				3067				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					21066			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				154258				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154258				
			Сметная прибыль	Тенге				12341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166599				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1849061				
		Материалы		Тенге				27818				
		Всего заработная плата		Тенге					330633			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1488499				
		Сдача и испытание		Тенге				15845				
			Накладные расходы	Тенге				324020				
			Сметная прибыль	Тенге				173848				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2346929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					330633			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2554936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					351699			
			РАЗДЕЛ 20. Система В12									
					Материалы							
90	**213**	**Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	**узел**	**67**	**9488,47**	**92,55**	**635728**	**6201**	**49047**	**571298**	**1303588**
						8663,89	**36,97**	**580480**	**2477**		**96562**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	**214**	**С1246-304-0577 246-304-0577 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм**	**шт.**	**66**	**4438,00**	**--**	**292908**	**--**	**292908**	**--**	**316341**
						--	**--**	**--**	**--**		**23433**	
92	**218**	**С1246-304-0969 246-304-0969 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм**	**шт.**	**1**	**38331,00**	**--**	**38331**	**--**	**38331**	**--**	**41397**
						--	**--**	**--**	**--**		**3066**	
93	**219**	**Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**7953,24**	**101,60**	**7953**	**101**	**664**	**7064**	**16218**
						7188,36	**19,46**	**7188**	**19**		**1201**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**220**	**С1246-306-0801 246-306-0801 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 400 мм х 1250 мм**	**шт.**	**1**	**106235,00**	**--**	**106235**	**--**	**106235**	**--**	**114734**
						--	**--**	**--**	**--**		**8499**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**1081155**	**6302**	**487185**	**578362**	**1792278**
								587668	**2496**	**--**	**132761**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				437474				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437474				
			Сметная прибыль	Тенге				34998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472472				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				643681				
		Материалы		Тенге				49710				
		Всего заработная плата		Тенге					590164			
		Сдача и испытание		Тенге				28284				
			Накладные расходы	Тенге				578362				
			Сметная прибыль	Тенге				97763				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1319806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					590164			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1792278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
			Сметная заработная плата	Тенге					590164			
			РАЗДЕЛ 21. Система В13									
					Материалы							
95	222	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	узел	44	9488,47	92,55	417493	4072	32210	375181	856088
						8663,89	36,97	381211	1627		63414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	223	С1246-304-0577 246-304-0577 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм**	шт.	44	4438,00	--	195272	--	195272	--	210894
						--	--	--	--		15622	
97	227	С1246-304-0969 246-304-0969 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм**	шт.	1	38331,00	--	38331	--	38331	--	41397
						--	--	--	--		3066	
98	228	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	7953,24	101,60	7953	101	664	7064	16218
						7188,36	19,46	7188	19		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	229	С1246-306-0804 246-306-0804 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 400 мм х 1600 мм**	шт.	1	116911,00	--	116911	--	116911	--	126264
						--	--	--	--		9353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				775960	4173	383388	382245	1250861
								388399	1646	--	92656	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				350514				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350514				
			Сметная прибыль	Тенге				28041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378555				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				425446				
		Материалы		Тенге				32873				
		Всего заработная плата		Тенге					390045			
		Сдача и испытание		Тенге				18694				
			Накладные расходы	Тенге				382245				
			Сметная прибыль	Тенге				64615				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				872306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					390045			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1250861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					390045			
			РАЗДЕЛ 22. Система В14									
					Материалы							
100	230	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	узел	44	9488,47	92,55	417493	4072	32210	375181	856088
						8663,89	36,97	381211	1627		63414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									