Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, КАСКЕЛЕНСКАЯ Г.А., Г.КАСКЕЛЕН, улица Абылай Хан, здание 213**	**231040018983**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "МФК kz",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский округ, село Кокузек, потребительский кооператив "Куншырак", дом № 29**	**190940015631**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №31 от 24.04.2025г

Номер документа	Дата составления
11	**24.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области			усл	1	72 084 057,75	72 084 057,75	7 723 291,90
				Итого	1	x	72 084 057,75	7 723 291,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тулебаева Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ж. Шакиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра
промышленности и
строительства Республики Казахстан от 26 сентября
2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
231040018983	190940015631			№31	17.04.2025г		485 052 015 159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области	**108 983 945,52**	**108 983 945,52**	**64 360 765,85**				**7 723 291,90**	**72 084 057,75**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель_____ Тулебаева Ботагуз Айыпнайовна

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DK-OIL GROUP"

Эксперт _____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618
Аттестаты №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г.,
№KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Принял Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Карасайского района"
БИН 231040018983

Руководитель _____ Шакиров Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 231040018983, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103 KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72771)29998**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от 17.04.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за Июнь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КОКДАЛА				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ1+240				
1	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м^2)	т	4,96	6 443,0	31 957,0
2	5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,1088	198 014,0	1 011 614,0
3	6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	6 200	465,0	2 883 000,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	6 200	40,0	248 000,0
5	8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	905,2	19 329,0	17 496 611,0
			Раздел 2. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КАЖЫМУКАНА				
			1.1 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+725				
11	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	2,61	6 443,0	16 816,0
12	38	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,6883	198 014,0	532 321,0
13	39	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3 262,5	465,0	1 517 062,0
14	40	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3 262,5	40,0	130 500,0
15	41	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	476,325	19 329,0	9 206 886,0
			1.2 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+725 по КМ0+995				
16	47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	1,08	6 443,0	6 958,0
17	48	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,1124	198 014,0	220 271,0
18	49	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1 350,0	465,0	627 750,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	51	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1 350,0	40,0	54 000,0
20	51	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	197,1	19 329,0	3 809 746,0
			Раздел 3. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ АЙТЕКЕ БИ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+785				
21	67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	2,826	6 443,0	18 208,0
22	68	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,91078	198 014,0	576 375,0
23	69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3 532,5	465,0	1 642 612,0
24	70	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3 532,5	40,0	141 300,0
25	71	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	515,745	19 329,0	9 968 835,0
			Раздел 4. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КАЗЫБЕК БИ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+900				
31	92	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	2,52	6 443,0	16 236,36
32	93	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,5956	198 014,0	513 965,1384
33	94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3 150,0	465,0	1 464 750,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	95	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3 150,0	40,0	126 000,0
35	96	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	391,1	19 329,0	7 559 571,9
			Итого по суммарной смете				**59 821 345,3984**
			Сметная прибыль 5%				62 812 412,67
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388				65 249 534,28
			Тендерная скидка к договорной стоимости к -0,9863789306				64 360 765,85
			НДС 12%				7 723 291,90
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**72 084 057,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель: _____ Тулебаева Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DK-OIL GROUP"

Эксперт _____ Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618
Аттестаты №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г.,
№KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
БИН 231040018983

Руководитель: _____ Шакиров Ж.Е.