Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 533/1
за май месяц 2025 года

на КМ огнезащита
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.А02-КМ-Огрунтовка и огнезащита металлических поверхностей - Бассейн									
1		Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	3846	527,34	--	2028150	--	--	1399423	3701779
						527,34	--	2028150	--		274206	
2		Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	3846	120,67	12,10	464097	46537	--	288117	812391
						108,57	--	417560	--		60177	
3		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3846	108,73	2,75	418176	10576	168879	165700	630586
						62,07	0,37	238721	1423		46710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4		Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 /15/**	м2	1754,729	376,68	27,18	660971	47694	9299	417423	1164665
						344,20	0,56	603978	983		86272	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	1228,3115	2598,00	--	3191153	--	3191153	--	3446445
						--	--	--	--		255292	
6		Е11-130301-1708 1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	653,9	486,39	36,65	318050	23966	3465	201028	560604
						444,44	1,11	290619	726		41526	
7		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	915,39	2598,00	--	2378183	--	2378183	--	2568438
						--	--	--	--		190255	
8		Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	81,727	596,52	45,77	48752	3741	433	30842	85962
						545,45	1,48	44578	121		6368	
9		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	179,769	2598,00	--	467040	--	467040	--	504403
						--	--	--	--		37363	
10		Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	317,35	1193,05	91,54	378614	29050	3367	239524	667589
						1090,90	2,96	346197	939		49451	
11		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	888,4	2598,00	--	2308063	--	2308063	--	2492708
						--	--	--	--		184645	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	13727	653,35	1,97	8968535	27042	8443615	347041	10060822
						36,27	0,37	497878	5079		745246	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21629784	188606	16973497	3089098	26696392
								4467681	9271	--	1977511	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21629784				
		Материалы		Тенге				8629059				
		Всего заработная плата		Тенге					4476952			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8344439				
			Накладные расходы	Тенге				3089098				
			Сметная прибыль	Тенге				1977511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26696393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
			Сметная заработная плата	Тенге					4476952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26696393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
			Сметная заработная плата	Тенге					4476952			
РАЗДЕЛ 2.А02-КМ-Огрунтовка и огнезащита металлических поверхностей - Легкоатлетический манеж												
13		Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9057	527,34	--	4776118	--	--	3295522	8717371
						527,34	--	4776118	--		645731	
14		Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	9057	120,67	12,10	1092908	109590	--	678490	1913110
						108,57	--	983318	--		141712	
15		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9057	108,73	2,75	984768	24907	397693	390208	1484974
						62,07	0,37	562168	3351		109998	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 /15/	м2	4564,8	376,68	27,18	1719469	124071	24194	1085895	3029793
						344,20	0,56	1571204	2556		224429	
17		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	3195,36	2598,00	--	8301545	--	8301545	--	8965669
						--	--	--	--		664124	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		Е11-130301-1708 1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	1449,6	486,39	36,65	705071	53128	7683	445650	1242778
						444,44	1,11	644260	1609		92058	
19		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	2029,44	2598,00	--	5272485	--	5272485	--	5694284
						--	--	--	--		421799	
20		Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	56,8	596,52	45,77	33882	2600	300	21435	59743
						545,45	1,48	30982	84		4425	
21		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	119,28	2598,00	--	309889	--	309889	--	334680
						--	--	--	--		24791	
22		Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	1008,8	1193,05	91,54	1203549	92346	10703	761405	2122151
						1090,90	2,96	1100500	2986		157196	
23		С1236-202-0705 236-202-0705 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	кг	2824,64	2598,00	--	7338415	--	7338415	--	7925488
						--	--	--	--		587073	
24		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	17057	653,35	1,97	11144191	33602	10491932	431228	12501453
						36,27	0,37	618657	6311		926034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42882290	440244	32154839	7109833	53991494
								10287207	16897	--	3999370	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				42882290				
		Материалы		Тенге				10932504				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					10304104			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21222334				
			Накладные расходы	Тенге				7109833				
			Сметная прибыль	Тенге				3999370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53991493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6091
			Сметная заработная плата	Тенге					10304104			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53991493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6091
			Сметная заработная плата	Тенге					10304104			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								80687886
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14754888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					628850			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26168			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49128336		
			- Накладные расходы	Тенге							10198931	
			- Сметная прибыль	Тенге							5976881	
			Итого по АКТУ:									80 687 886
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									80 687 886
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								968 255
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									81 656 141
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 796 435
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									83 452 576
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 669 052
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									85 121 627
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								97 611 192
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								11 713 343
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									109 324 535

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 534
за май месяц 2025 года

на ВН

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение часть №1									
1	1	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	56	5813,02	5,77	325529	323	--	198376	565817
						5807,25	--	325206	--		41912	
2	4	Ц13-100905-0601 1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	объект	1	1120388,50	198912,00	1120388	198912	--	616357	1875684
						921476,50	88944,00	921476	88944		138940	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1445917	199235	--	814733	2441501
								1246682	88944	--	180852	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1445917				
		Всего заработная плата		Тенге					1335626			
			Накладные расходы	Тенге				814733				
			Сметная прибыль	Тенге				180852				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2441502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
			Сметная заработная плата	Тенге					1335626			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2441502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
			Сметная заработная плата	Тенге					1335626			
			РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение часть №2									
3	5	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	63	5813,02	5,77	366220	364	--	223173	636544
						5807,25	--	365857	--		47151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8	Ц13-100905-0601 1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	**объект**	1	1120388,50	198912,00	1120388	198912	--	616357	1875684
						921476,50	88944,00	921476	88944		138940	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1486608	199276	--	839530	2512228
								1287333	88944	--	186091	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1486608				
		Всего заработная плата		Тенге					1376277			
			Накладные расходы	Тенге				839530				
			Сметная прибыль	Тенге				186091				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2512229				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
			Сметная заработная плата	Тенге					1376277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2512229				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
			Сметная заработная плата	Тенге					1376277			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4953731
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2534015				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					398511			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177888			
			- Накладные расходы	Тенге							1654263	
			- Сметная прибыль	Тенге							366943	
			Итого по АКТУ:									4 953 731
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									4 953 731
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								59 445
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									5 013 176
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								110 290
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									5 123 466
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								102 469
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									5 225 935
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								5 992 716
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								719 126
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									6 711 842

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 534/1
за май месяц 2025 года

на ВН

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение часть №2									
1	5	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	56	5813,02	5,77	325529	323	--	198376	565817
						5807,25	--	325206	--		41912	
2	6	Прайс-лист-п.2779	**Купольная IP-камера, 5MP, H.265,IR, AVF 3-10 мм, -20°C до +50°C, 12VDC/24VAC/ PoE.**	ШТ	45	416344,73	--	18735513	--		--	18735513
						--	--	--	--	18735513	--	
3	7	Прайс-лист-п.2780	**Корпусная IP-камера, 2MP, H.265, IR, AVF 2,7-12 мм, -40°C до +60°C, 12VDC/24VAC/ PoE, IK10, IP67**	ШТ	11	318902,34	--	3507926	--		--	3507926
						--	--	--	--	3507926	--	
4		Прайс-лист-п.2786	**BVMS Professional 10.1, Базовая лицензия Professional**	ШТ	1	2853924,46	--	2853924	--		--	2853924
						--	--	--	--	2853924	--	
5		Прайс-лист-п.2787	**BVMS Professional 10.1, Расширение лицензии на 1 IP канал (камера/декодер)**	ШТ	506	100985,74	--	51098784	--		--	51098784
						--	--	--	--	51098784	--	
6		Прайс-лист-п.2788	**СЕРВЕР HPE ProLiant DL380 10-го поколения**	ШТ	2	3521395,87	--	7042792	--		--	7042792

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	7042792	--	
7		Прайс-лист-п.2790	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x12TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базов	ШТ	6	12956293,89	--	77737763	--		--	77737763
						--	--	--	--	77737763	--	
8		Прайс-лист-п.2791	Жесткий диск 12 ТБ для дисковых массивов E-Series E2800 на 12 дисков	ШТ	6	875209,78	--	5251259	--		--	5251259
						--	--	--	--	5251259	--	
9		С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	5,4	172302,00	--	930431	--	930431	--	1004865
						--	--	--	--		74434	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167483921	323	930431	198376	167798643
								325206	--	166227961	116346	
		Стоимость оборудования		Тенге				164256879				
		Заготов.складские расходы		Тенге				1971082				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				166227961				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				325529				
		Всего заработная плата		Тенге					325206			
			Накладные расходы	Тенге				198376				
			Сметная прибыль	Тенге				41912				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				565817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					325206			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				930431				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				930431				
			Сметная прибыль	Тенге				74434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1004865				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167798643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					325206			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								167798643
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				325206				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						930431		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						166227961		
			- Накладные расходы	Тенге							198376	
			- Сметная прибыль	Тенге							116346	
			Итого по АКТУ:									167 798 643
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									166 227 961
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									1 570 682
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								18 848
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1 589 530
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								34 970

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**1 624 500**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**32 490**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**167 884 951**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**192 518 055**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**23 102 167**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**215 620 222**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____