Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 537
за май месяц 2025 года

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция П1-П4									
					Приточная установка П4							
1	14	**Е11-200101-0801 1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	**182**	**1281,99**	**1,97**	**233322**	**359**	**39585**	**189649**	**456809**
						1062,52	**0,78**	**193378**	**141**		**33838**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	15	**С1246-101-0302 246-101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 125**	**м**	**83**	**581,00**	**--**	**48223**	**--**	**48223**	**--**	**52081**
						--	**--**	**--**	**--**		**3858**	
3	16	**С1246-101-0306 246-101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 160**	**м**	**84**	**716,00**	**--**	**60144**	**--**	**60144**	**--**	**64956**
						--	**--**	**--**	**--**		**4812**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	17	С1246-101-0308 246-101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 200	м	15	844,00	--	12660	--	12660	--	13673
						--	--	--	--		1013	
5	19	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	119	602,72	9,36	71724	1113	1125	68505	151448
						583,92	3,51	69486	417		11218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	20	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	18	2670,00	--	48060	--	48060	--	51905
						--	--	--	--		3845	
7	21	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	36	2849,00	--	102564	--	102564	--	110769
						--	--	--	--		8205	
8	22	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	44	3181,00	--	139964	--	139964	--	151161
						--	--	--	--		11197	
9	23	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	12	4202,00	--	50424	--	50424	--	54458
						--	--	--	--		4034	
10	24	С1246-304-0651 246-304-0651 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	4	5198,00	--	20792	--	20792	--	22455
						--	--	--	--		1663	
11	25	С1246-304-0705 246-304-0705 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 150 мм	шт.	5	6124,00	--	30620	--	30620	--	33070
						--	--	--	--		2450	
12	28	Ц13-210102-0102 1321-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм. Монтаж	шт.	48	12745,48	389,38	611783	18690	93989	308406	993804
						10398,00	135,00	499104	6480		73615	
13	29	С1246-303-0104 246-303-0104 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 710 мм	шт.	13	15584,00	--	202592	--	202592	--	218799
						--	--	--	--		16207	
14	30	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	35	8526,00	--	298410	--	298410	--	322283

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		23873	
15	32	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	12	7953,24	101,60	95439	1219	7960	84764	194619
						7188,36	19,46	86260	233		14416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	33	С1246-306-0501 246-306-0501 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	13057,00	--	26114	--	26114	--	28203
						--	--	--	--		2089	
17	34	С1246-306-0510 246-306-0510 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	17161,00	--	17161	--	17161	--	18534
						--	--	--	--		1373	
18	35	С1246-306-0511 246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	21065,00	--	21065	--	21065	--	22750
						--	--	--	--		1685	
19	36	С1246-306-0513 246-306-0513 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	21208,00	--	42416	--	42416	--	45809
						--	--	--	--		3393	
20	37	С1246-306-0522 246-306-0522 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	22395,00	--	22395	--	22395	--	24187
						--	--	--	--		1792	
21	38	С1246-306-0527 246-306-0527 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	23935,00	--	47870	--	47870	--	51700
						--	--	--	--		3830	
22	39	С1246-306-0528 246-306-0528 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	25753,00	--	25753	--	25753	--	27813
						--	--	--	--		2060	
23	40	С1246-306-0535 246-306-0535 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	31178,00	--	31178	--	31178	--	33672
						--	--	--	--		2494	
24	41	С1246-306-0541 246-306-0541 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 700 мм х 200 мм	шт.	1	26882,00	--	26882	--	26882	--	29033
						--	--	--	--		2151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	42	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,4	3858,60	57,80	5402	81	781	3160	9247
						3243,02	27,86	4540	39		685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	43	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,4	40727,00	--	57018	--	57018	--	61579
						--	--	--	--		4561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2349975	21462	1475745	654484	3244817
								852768	7310	--	240357	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				611783				
		Материалы		Тенге				93989				
		Всего заработная плата		Тенге					505584			
			Накладные расходы	Тенге				308406				
			Сметная прибыль	Тенге				73615				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				993804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
			Сметная заработная плата	Тенге					505584			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332305				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1332305				
			Сметная прибыль	Тенге				106585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1438890				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5402				
		Материалы		Тенге				781				
		Всего заработная плата		Тенге					4579			
			Накладные расходы	Тенге				3160				
			Сметная прибыль	Тенге				685				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4579			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				400485				
		Материалы		Тенге				48669				
		Всего заработная плата		Тенге					349915			
		Сдача и испытание		Тенге				16754				
			Накладные расходы	Тенге				342918				
			Сметная прибыль	Тенге				59472				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				802875				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					349915			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3244816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
			Сметная заработная плата	Тенге					860078			

РАЗДЕЛ 2. В1-В28

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	48	Е11-200101-0701 1120-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	190	1079,64	0,89	205132	170	33877	167710	402670
						900,45	0,25	171085	48		29827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	49	С1246-101-0202 246-101-0202 РСНБ РК 2015	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 125	м	170	354,00	--	60180	--	60180	--	64994
						--	--	--	--		4814	
29	50	С1246-101-0206 246-101-0206 РСНБ РК 2015	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 160	м	10	432,00	--	4320	--	4320	--	4666
						--	--	--	--		346	
30	51	С1246-101-0208 246-101-0208 РСНБ РК 2015	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 200	м	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692
						--	--	--	--		422	
31	52	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	297	655,00	--	194535	--	194535	--	210098
						--	--	--	--		15563	
32	53	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	83	602,72	9,36	50026	776	785	47781	105631
						583,92	3,51	48465	291		7825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	54	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	45	2670,00	--	120150	--	120150	--	129762
						--	--	--	--		9612	
34	55	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	26	2849,00	--	74074	--	74074	--	80000
						--	--	--	--		5926	
35	56	С1246-304-0603 246-304-0603 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	3181,00	--	3181	--	3181	--	3435
						--	--	--	--		254	
36	57	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	5	4202,00	--	21010	--	21010	--	22691
						--	--	--	--		1681	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	58	С1246-304-0651 246-304-0651 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	6	5198,00	--	31188	--	31188	--	33683
						--	--	--	--		2495	
38	59	Ц13-210102-0102 1321-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм. Монтаж	шт.	32	12745,48	389,38	407855	12460	62659	205604	662536
						10398,00	135,00	332736	4320		49077	
39	60	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	32	8526,00	--	272832	--	272832	--	294659
						--	--	--	--		21827	
40	61	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	23	7953,24	101,60	182925	2336	15257	162464	373020
						7188,36	19,46	165332	447		27631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	62	С1246-306-0501 246-306-0501 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 100 мм х 100 мм	шт.	6	13057,00	--	78342	--	78342	--	84609
						--	--	--	--		6267	
42	63	С1246-306-0502 246-306-0502 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	13564,00	--	67820	--	67820	--	73246
						--	--	--	--		5426	
43	64	С1246-306-0503 246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	14722,00	--	44166	--	44166	--	47699
						--	--	--	--		3533	
44	65	С1246-306-0513 246-306-0513 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4	21208,00	--	84832	--	84832	--	91619
						--	--	--	--		6787	
45	66	С1246-306-0522 246-306-0522 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	22395,00	--	44790	--	44790	--	48373
						--	--	--	--		3583	
46	67	С1246-306-0526 246-306-0526 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 450 мм х 400 мм	шт.	1	29618,00	--	29618	--	29618	--	31987
						--	--	--	--		2369	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	68	С1246-306-0527 246-306-0527 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	23935,00	--	47870	--	47870	--	51700
						--	--	--	--		3830	
48	69	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	22	1655,35	64,95	36418	1429	4164	30628	72410
						1401,13	19,46	30825	428		5364	
49	70	С1246-301-0411 246-301-0411 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	4	8024,00	--	32096	--	32096	--	34664
						--	--	--	--		2568	
50	71	С1246-301-0410 246-301-0410 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	3	6204,00	--	18612	--	18612	--	20101
						--	--	--	--		1489	
51	72	С1246-301-0409 246-301-0409 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	15	5092,00	--	76380	--	76380	--	82490
						--	--	--	--		6110	
52	73	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	29	2709,78	772,74	78584	22409	379	47690	136376
						1924,00	360,00	55796	10440		10102	
53	74	С1246-401-0102 246-401-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	17	17347,00	--	294899	--	294899	--	318491
						--	--	--	--		23592	
54	75	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	4	17762,00	--	71048	--	71048	--	76732
						--	--	--	--		5684	
55	76	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	3	34722,00	--	104166	--	104166	--	112499
						--	--	--	--		8333	
56	77	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	5	48114,00	--	240570	--	240570	--	259816
						--	--	--	--		19246	
57	79	Ц13-080204-0304 1308-0204-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель. Установка	шт.	21	1924,00	--	40404	--	--	29091	75054
						1924,00	--	40404	--		5560	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	80	С1246-201-0309 246-201-0309 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 100-50	шт.	21	53486,00	--	1123206	--	1123206	--	1213062
						--	--	--	--		89856	
59	81	С1241-216-0101 241-216-0101 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	44	67,00	--	2948	--	2948	--	3184
						--	--	--	--		236	
60	82	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	10	602,72	9,36	6027	93	95	5757	12726
						583,92	3,51	5839	35		943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	85	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3486,00	--	6972	--	6972	--	7530
						--	--	--	--		558	
62	86	С1246-304-0633 246-304-0633 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 350 мм	шт.	6	6814,00	--	40884	--	40884	--	44155
						--	--	--	--		3271	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4203330	39673	3313175	696725	5292060
								850482	16009	--	392007	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				526843				
		Материалы		Тенге				63037				
		Всего заработная плата		Тенге					443696			
			Накладные расходы	Тенге				282385				
			Сметная прибыль	Тенге				64739				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				873967				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
			Сметная заработная плата	Тенге					443696			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3195959				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3195959				
			Сметная прибыль	Тенге				255678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3451637				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				480528				
		Материалы		Тенге				54174				
		Всего заработная плата		Тенге					422795			
		Сдача и испытание		Тенге				20303				
			Накладные расходы	Тенге				414340				
			Сметная прибыль	Тенге				71590				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				966458				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
			Сметная заработная плата	Тенге					422795			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5292062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
			Сметная заработная плата	Тенге					866491			

РАЗДЕЛ 3. Система местного отсоса МО-1,МО-2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	87	Ц13-080305-1501 1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	2	2709,78	772,74	5420	1545	27	3289	9406
						1924,00	360,00	3848	720		697	
64	88	С1246-401-0417 246-401-0417 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч, 380 В	комплект	2	128842,00	--	257684	--	257684	--	278299
						--	--	--	--		20615	
65	89	Прайс-лист-п.5100	5-ступенчатый регулятор скорости TRE 3	шт	2	138790,48	--	277581	--		--	277581
						--	--	--	--	277581	--	
66	90	Е11-200101-0318 1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38	7995,17	41,11	303817	1562	254531	47357	379268
						1255,91	15,76	47724	599		28094	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	91	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	10	95184,21	2425,35	951842	24254	254949	520923	1590586
						67263,90	1278,57	672639	12786		117821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	92	С1234-305-1901 234-305-1901 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм,тол 5 мм	м2	40	2155,00	--	86200	--	86200	--	93096
						--	--	--	--		6896	
69	93	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	52	655,00	--	34060	--	34060	--	36785
						--	--	--	--		2725	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1916604	27361	887451	571569	2665021
								724211	14105	277581	176848	
		Стоимость оборудования		Тенге				274289				
		Заготов.складские расходы		Тенге				3291				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				277580				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5420				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					4568			
			Накладные расходы	Тенге				3289				
			Сметная прибыль	Тенге				697				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4568			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1329786				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				254950				
		Всего заработная плата		Тенге					685425			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377944				
			Накладные расходы	Тенге				520923				
			Сметная прибыль	Тенге				148057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1998766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
			Сметная заработная плата	Тенге					685425			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				303817				
		Материалы		Тенге				254530				
		Всего заработная плата		Тенге					48323			
		Сдача и испытание		Тенге				2347				
			Накладные расходы	Тенге				47357				
			Сметная прибыль	Тенге				28094				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				379268				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					48323			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2665020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
			Сметная заработная плата	Тенге					738316			
РАЗДЕЛ 5.Система ДПЭ-удаление газов после газового пожаротушения												
70	97	Ц13-070302-0101 1307-0302-0101 РСНБ РК 2015	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования	шт.	2	52354,98	5223,01	104710	10446	1614	59181	177002
						46325,00	2183,81	92650	4368		13111	
71	98	Прайс-лист-п.5280	Дымосос для устранения последствия газового пожаротушения,в комплекте с высасывающей двухзонной обвязки (т.е РВ верхний 3м,РВ нижний с переходной муфтой (тройник)), воздухововодами специальными одинарными и рукавом напорным 10м, двигатель 220В, N=0,75 кВт 3000об/м-ДПЭ-7 (1Ц)	шт	2	487830,99	--	975662	--		--	975662
						--	--	--	--	975662	--	
72	99	Прайс-лист -п.5097	Специальный воздуховод	шт	4	56709,23	--	226837	--		--	226837
						--	--	--	--	226837	--	
73	100	Прайс-лист -п.5098	Узел стыковочный УС-1ВП, ЕИ60	шт	4	236486,80	--	945947	--		--	945947
						--	--	--	--	945947	--	
74	101	С1261-107-0755 261-107-0755 РСНБ РК 2015	Рукава напорные паропроводные "Пар-2", диаметр 50 мм	м	40	1828,00	--	73120	--	73120	--	78970
						--	--	--	--		5850	
75	102	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1316,31	19,89	2633	39	40	2519	5564
						1277,19	8,15	2554	16		412	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	103	Прайс-лист-п.5099	Шкаф для хранения дымососа ШДПЭ Х1	шт	2	166578,56	--	333157	--		--	333157
						--	--	--	--	333157	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2662066	10485	74774	61700	2743139
								95204	4384	2481603	19373	
		Стоимость оборудования		Тенге				2452177				
		Заготов.складские расходы		Тенге				29426				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2481603				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				104710				
		Материалы		Тенге				1614				
		Всего заработная плата		Тенге					97018			
			Накладные расходы	Тенге				59181				
			Сметная прибыль	Тенге				13111				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				177002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					97018			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73120				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73120				
			Сметная прибыль	Тенге				5850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78970				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2633				
		Материалы		Тенге				38				
		Всего заработная плата		Тенге					2570			
			Накладные расходы	Тенге				2519				
			Сметная прибыль	Тенге				412				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2570			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2743139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					99588			
			РАЗДЕЛ 6. Тепловой узел									
			Подраздел 1.егулятор перепада давления									
77	114	Ц13-030802-0901 1303-0802-0901 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	15837,39	154,95	63350	620	118	38303	109785
						15653,00	45,00	62612	180		8132	
78	116	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200378,00	--	200378	--	200378	--	216408
						--	--	--	--		16030	
79	119	С1245-504-0112 245-504-0112 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м3/ч, DN 32	шт.	1	88029,00	--	88029	--	88029	--	95071
						--	--	--	--		7042	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	120	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200378,00	--	200378	--	200378	--	216408
						--	--	--	--		16030	
81	121	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1046,02	2,65	1046	3	110	915	2118
						932,53	0,82	933	1		157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Прибор учета тепла в составе							
82	129	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик,тепловычислитель, преобразователь,расходометр, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5623,54	386,65	11247	774	801	7560	20311
						4836,00	203,83	9672	408		1505	
83	130	С1245-710-0306 245-710-0306 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50	комплект	1	271969,00	--	271969	--	271969	--	293727
						--	--	--	--		21758	
84	131	С1245-706-0366 245-706-0366 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик DN 40	шт.	2	251036,00	--	502072	--	502072	--	542238
						--	--	--	--		40166	
85	132	С1245-601-0104 245-601-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры Pt 500 Ом	шт.	1	10496,00	--	10496	--	10496	--	11336
						--	--	--	--		840	
86	133	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	-20097,02	-462,96	-40194	-926	-26259	-12931	-57375
						-6504,57	-92,70	-13009	-185		-4250	
87	134	С1245-404-0105 245-404-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	2	-84793,00	--	-169586	--	-169586	--	-183153
						--	--	--	--		-13567	
88	137	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	29	643,57	--	18664	--	2052	16280	37739
						572,82	--	16612	--		2795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	139	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,DN 15	шт.	50	-278,00	--	-13900	--	-13900	--	-15012
						--	--	--	--		-1112	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	143	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2914,03	136,45	5828	273	548	4979	11672
						2503,41	37,06	5007	74		865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	149	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	51	2914,03	136,45	148616	6959	13983	126973	297636
						2503,41	37,06	127674	1890		22047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	154	С1242-206-0606 242-206-0606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	-95974,00	--	-575844	--	-575844	--	-621912
						--	--	--	--		-46068	
93	155	С1242-206-0605 242-206-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	-41414,00	--	-124242	--	-124242	--	-134181
						--	--	--	--		-9939	
94	156	С1242-206-0604 242-206-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	-57556,00	--	-172668	--	-172668	--	-186481
						--	--	--	--		-13813	
95	157	С1242-206-0601 242-206-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	-37248,00	--	-74496	--	-74496	--	-80456
						--	--	--	--		-5960	
96	158	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	13	31349,98	567,69	407550	7380	361669	39971	483323
						2961,58	175,86	38501	2286		35802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	166	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9	2884,38	193,64	25959	1743	--	24456	54448
						2690,74	82,06	24217	739		4033	
98	169	С1242-306-0204 242-306-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	-29522,00	--	-59044	--	-59044	--	-63768
						--	--	--	--		-4724	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	179	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	90	825,15	87,88	74264	7909	29819	30936	113616
						405,96	46,32	36536	4169		8416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	180	С1234-303-0303 234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	2	285,00	--	570	--	570	--	616
						--	--	--	--		46	
101	181	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	8	315,00	--	2520	--	2520	--	2722
						--	--	--	--		202	
102	182	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	8	364,00	--	2912	--	2912	--	3145
						--	--	--	--		233	
103	183	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	8	536,00	--	4288	--	4288	--	4631
						--	--	--	--		343	
104	187	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	80	130,00	--	10400	--	10400	--	11232
						--	--	--	--		832	
105	188	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	108,73	2,75	4132	104	1669	1637	6231
						62,07	0,37	2359	14		462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	189	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	76	245,55	7,13	18662	542	12840	3702	24153
						69,48	1,11	5280	84		1789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	190	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	75	655,00	--	49125	--	49125	--	53055
						--	--	--	--		3930	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				316394				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25381			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9660			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						550707		
		Накладные расходы		Тенге							282781	
		Сметная прибыль		Тенге							94022	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1269284
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				892481	25381	550707	282781	1269283
								316394	9660	--	94022	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				74597				
		Материалы		Тенге				920				
		Всего заработная плата		Тенге					72872			
			Накладные расходы	Тенге				45863				
			Сметная прибыль	Тенге				9637				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				130097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					72872			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				250415				
		Материалы		Тенге				44326				
		Всего заработная плата		Тенге					48442			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153357				
			Накладные расходы	Тенге				36275				
			Сметная прибыль	Тенге				22936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					48442			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				567469				
		Материалы		Тенге				352104				
		Всего заработная плата		Тенге					204740			
		Сдача и испытание		Тенге				1414				
			Накладные расходы	Тенге				200643				
			Сметная прибыль	Тенге				61449				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				829561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					204740			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1269284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	Тенге					326054			
РАЗДЕЛ 7. Принципиальная схема узла холодноснабжения												
108	**200**	**С1261-302-0225 261-302-0225 РСНБ РК 2015**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3**	**шт.**	**1**	**43781,00**	**--**	**43781**	**--**	**43781**	**--**	**47283**
						--	**--**	**--**	**--**		**3502**	
109	**201**	**Прайс-лист-п.3524 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3524**	**Емкость прямоугольная для подготовки раствора этиленгликоля**	**шт.**	**1**	**351347,39**	**--**	**351347**	**--**	**351347**	**--**	**379455**
						--	**--**	**--**	**--**		**28108**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	204	С1242-310-1101 242-310-1101 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением, чугунный фланцевый, для воды, DN 40	шт.	2	-678500,00	--	-1357000	--	-1357000	--	-1465560
						--	--	--	--		-108560	
111	211	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	-2884,38	-193,64	-2884	-194	--	-2717	-6049
						-2690,74	-82,06	-2691	-82		-448	
112	215	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	-3513,00	--	-3513	--	-3513	--	-3794
						--	--	--	--		-281	
113	220	С1242-206-0702 242-206-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	-57558,00	--	-230232	--	-230232	--	-248651
						--	--	--	--		-18419	
114	223	С1242-206-0503 242-206-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, DN 25	шт.	5	-70513,00	--	-352565	--	-352565	--	-380770
						--	--	--	--		-28205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-1551066	-194	-1548182	-2717	-1678086
								-2691	-82	--	-124303	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1548182				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1548182				
			Сметная прибыль	Тенге				-123855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1672037				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-2884				
		Всего заработная плата		Тенге					-2773			
			Накладные расходы	Тенге				-2717				
			Сметная прибыль	Тенге				-448				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-6049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
			Сметная заработная плата	Тенге					-2773			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-1678086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
			Сметная заработная плата	Тенге					-2773			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13536235
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2836368				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124168			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51386			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4753661		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2759183		
			- Накладные расходы	Тенге							2264542	
			- Сметная прибыль	Тенге							798304	
			Итого по АКТУ:									13 536 235

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**2 759 183**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**10 777 052**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**129 325**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**10 906 377**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**239 940**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**11 146 317**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**222 926**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**14 128 426**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**16 201 435**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**1 944 172**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**18 145 607**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____