Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 537/1
за май месяц 2025 года

на Вентиляция
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Тепловой узел												
					Прибор учета тепла в составе							
1	133	Е11-180701-0105 1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2	31500,68	687,27	63001	1375	33827	27569	97815
						13899,44	166,31	27799	333		7246	
2	134	С1245-404-0106 245-404-0106 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 125	шт.	2	98424,00	--	196848	--	196848	--	212596
						--	--	--	--		15748	
3	139	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	953,00	--	23825	--	23825	--	25731
						--	--	--	--		1906	
4	154	С1242-202-0906 242-202-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	10089,00	--	60534	--	60534	--	65377
						--	--	--	--		4843	
5	155	С1242-202-0905 242-202-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	7348,00	--	22044	--	22044	--	23808
						--	--	--	--		1764	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	156	С1242-202-0904 242-202-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6734,00	--	20202	--	20202	--	21818
						--	--	--	--		1616	
7	157	С1242-202-0901 242-202-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4898,00	--	9796	--	9796	--	10580
						--	--	--	--		784	
8	169	С1242-307-0106 242-307-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8010,00	--	16020	--	16020	--	17302
						--	--	--	--		1282	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				412270	1375	383096	27569	475027
								27799	333	--	35189	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				349269				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				349269				
			Сметная прибыль	Тенге				27943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377212				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				63001				
		Материалы		Тенге				33828				
		Всего заработная плата		Тенге					28132			
		Сдача и испытание		Тенге				850				
			Накладные расходы	Тенге				27569				
			Сметная прибыль	Тенге				7246				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				97816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					28132			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				475028				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					28132			
РАЗДЕЛ 7. Принципиальная схема узла холодноснабжения												
9	204	С1242-310-0103 242-310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	137605,00	--	137605	--	137605	--	148613
						--	--	--	--		11008	
10	217	С1242-206-0803 242-206-0803 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, DN 100	шт.	1	159906,00	--	159906	--	159906	--	172698
						--	--	--	--		12792	
11	221	С1242-202-0408 242-202-0408 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	10	40419,00	--	404190	--	404190	--	436525
						--	--	--	--		32335	
12	222	С1242-202-0405 242-202-0405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	14185,00	--	85110	--	85110	--	91919
						--	--	--	--		6809	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**223**	**С1242-202-0903 242-202-0903 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**5204,00**	**--**	**15612**	**--**	**15612**	**--**	**16861**
						--	**--**	**--**	**--**		**1249**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**802423**	**--**	**802423**	**--**	**866616**
								--	**--**	**--**	**64193**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**802423**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**802423**				
			Сметная прибыль	Тенге				**64193**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**866616**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**866616**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1341644**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27799**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1375**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**333**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1185520**		
			- Накладные расходы	Тенге							**27569**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**99382**	
			Итого по АКТУ:									**1 341 644**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**1 341 644**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**16 100**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**1 357 744**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**29 870**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**1 387 614**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**27 752**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**1 415 366**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**1 623 038**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**194 765**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**1 817 802**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 538
за май месяц 2025 года

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
			Водомерный узел									
1	1	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел	1	39290,10	1303,07	39290	1303	15678	22294	66510
						22309,30	439,42	22309	439		4927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	3	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100
						--	--	--	--		3711	
3	4	С1242-404-0306 242-404-0306 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	31050,00	--	31050	--	31050	--	33534
						--	--	--	--		2484	
4	7	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	4599,76	58,83	4600	59	3579	969	6015
						961,82	27,11	962	27		446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр/Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	22613,33	347,02	113067	1735	90265	21207	145016
						4213,44	114,49	21067	572		10742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	11	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
						--	--	--	--		430	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				239766	3097	192331	44470	306975
								44338	1038	--	22740	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				82809				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82809				
			Сметная прибыль	Тенге				6625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89434				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				156957				
		Материалы		Тенге				109521				
		Всего заработная плата		Тенге					45376			
			Накладные расходы	Тенге				44470				
			Сметная прибыль	Тенге				16115				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				217542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					45376			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				306976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					45376			
			РАЗДЕЛ 2. Насосная станция хозяйственного водоснабжения									
7	12	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	60234,55	3161,07	60235	3161	1460	34611	102433
						55614,00	1125,00	55614	1125		7588	
8	14	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	бак	1	15722,30	967,82	15722	968	91	14779	32941
						14663,22	417,16	14663	417		2440	
9	16	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Затвор/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	5214,25	312,71	15643	938	1422	13259	31214
						4427,80	82,06	13283	246		2312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	19	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	2	3029,70	--	6059	--	4853	1182	7821
						603,16	--	1206	--		579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	20	С1242-206-1608 242-206-1608 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	56125,00	--	56125	--	56125	--	60615
						--	--	--	--		4490	
12	21	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	5214,25	312,71	5214	313	473	4420	10404
						4427,80	82,06	4428	82		771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				158998	5380	64424	68251	245428
								89194	1870	--	18180	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				60235				
		Материалы		Тенге				1459				
		Всего заработная плата		Тенге					56739			
			Накладные расходы	Тенге				34611				
			Сметная прибыль	Тенге				7588				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					56739			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				56125				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56125				
			Сметная прибыль	Тенге				4490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60615				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				42638				
		Материалы		Тенге				6839				
		Всего заработная плата		Тенге					34325			
		Сдача и испытание		Тенге				490				
			Накладные расходы	Тенге				33640				
			Сметная прибыль	Тенге				6102				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					34325			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				245429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					91064			

РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1-В1.1

13	23	С1244-302-0201 244-302-0201 РСНБ РК 2015	**Коллектор распределительной системы**	шт.	1	328942,00	--	328942	--	328942	--	355257
						--	--	--	--		26315	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	24	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Затвор/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	5214,25	312,71	10428	625	947	8839	20809
						4427,80	82,06	8856	164		1541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	25	С1242-106-0105 242-106-0105 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный фланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100**	шт.	2	22549,00	--	45098	--	45098	--	48706
						--	--	--	--		3608	
16	26	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2914,03	136,45	2914	136	275	2490	5836
						2503,41	37,06	2503	37		432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	27	С1242-106-0102 242-106-0102 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный фланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50**	шт.	1	12312,00	--	12312	--	12312	--	13297
						--	--	--	--		985	
18	34	ПРайс-лист -п.3697	**Фильтр автоматический умягчитель 21х62 с клапаном управления F74 A 6м3/час**	компл	1	6719442,72	--	6719443	--		--	6719443
						--	--	--	--	6719443	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7119137	761	387574	11329	7163348
								11359	201	6719443	32881	
		Стоимость оборудования		Тенге				6639766				
		Заготов.складские расходы		Тенге				79677				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6719443				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				386352				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386352				
			Сметная прибыль	Тенге				30908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417260				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13342				
		Материалы		Тенге				1221				
		Всего заработная плата		Тенге					11560			
			Накладные расходы	Тенге				11329				
			Сметная прибыль	Тенге				1973				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					11560			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7163347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					11560			

РАЗДЕЛ 5.Противопожарный водопровод (В2)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	124	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	3348,19	193,64	23437	1355	3247	19021	45855
						2690,74	82,06	18835	574		3397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	125	519-105-0606 519-105-0606 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	2	729139,93	--	1458280	--		--	1458280
						--	--	--	--	1458280	--	
21	126	С1242-106-0104 242-106-0104 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	5	16914,00	--	84570	--	84570	--	91336
						--	--	--	--		6766	
22	127	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3029,70	--	3030	--	2427	591	3911
						603,16	--	603	--		290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Пожарный шкаф в комплекте:							
23	128	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	26	15086,46	138,95	392248	3612	345276	43909	471050
						1667,70	55,59	43360	1445		34893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	129	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	26	13223,00	--	343798	--	343798	--	371302
						--	--	--	--		27504	
25	130	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	26	593,00	--	15418	--	15418	--	16651
						--	--	--	--		1233	
26	131	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	26	880,00	--	22880	--	22880	--	24710
						--	--	--	--		1830	
27	132	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	520	952,00	--	495040	--	495040	--	534643
						--	--	--	--		39603	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	133	С1244-403-0101 244-403-0101 РСНБ РК 2015	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009**	шт.	26	1110,00	--	28860	--	28860	--	31169
						--	--	--	--		2309	
29	134	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	шт.	26	5434,00	--	141284	--	141284	--	152587
						--	--	--	--		11303	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3008845	4967	1482800	63521	3201494
								62798	2019	1458280	129128	
		Стоимость оборудования		Тенге				1440988				
		Заготов.складские расходы		Тенге				17292				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1458280				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1131850				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1131850				
			Сметная прибыль	Тенге				90548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1222398				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				418715				
		Материалы		Тенге				350949				
		Всего заработная плата		Тенге					64817			
		Сдача и испытание		Тенге				18				
			Накладные расходы	Тенге				63521				
			Сметная прибыль	Тенге				38580				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				520816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					64817			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3201494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					64817			
РАЗДЕЛ 9.Дождевая канализация (К2)												
30	175	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	1085,67	3,83	86854	307	352	84586	185155
						1077,44	1,46	86195	117		13715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	176	С1241-201-1104 241-201-1104 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 DN 100 мм**	м	80	879,00	--	70320	--	70320	--	75946
						--	--	--	--		5626	
32	177	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка**	м трубопровода	62	2734,35	591,35	169530	36664	3946	139081	333300
						2079,36	209,67	128920	13000		24689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	178	С1241-201-1107 241-201-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 DN 150 мм	м	62	1775,00	--	110050	--	110050	--	118854
						--	--	--	--		8804	
34	179	С1241-220-0206 241-220-0206 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	6	4009,00	--	24054	--	24054	--	25978
						--	--	--	--		1924	
35	180	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	642,00	--	7704	--	7704	--	8320
						--	--	--	--		616	
36	181	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1085,67	3,83	21713	76	88	21146	46288
						1077,44	1,46	21549	29		3429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	182	С1241-203-0203 241-203-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014	м	19,84	2005,00	--	39779	--	39779	--	42961
						--	--	--	--		3182	
38	183	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1085,67	3,83	21713	76	88	21146	46288
						1077,44	1,46	21549	29		3429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	184	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	967,00	--	19301	--	19301	--	20845
						--	--	--	--		1544	
40	185	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная с крепежными деталями	шт.	11	14001,00	--	154011	--	154011	--	166332
						--	--	--	--		12321	
41	186	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	537,00	--	96660	--	96660	--	104393
						--	--	--	--		7733	
42	187	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр/Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6	22613,33	347,02	135680	2082	108317	25448	174018
						4213,44	114,49	25281	687		12890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				957369	39205	634670	291407	1348678

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								283494	13862	--	99902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				521879				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				521879				
			Сметная прибыль	Тенге				41750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				563629				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				435490				
		Материалы		Тенге				112791				
		Всего заработная плата		Тенге					297356			
			Накладные расходы	Тенге				291407				
			Сметная прибыль	Тенге				58152				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				785049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					297356			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1348678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					297356			
РАЗДЕЛ 11.Дренажная канализация К4												
43	196	**Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	52	4599,76	58,83	239188	3059	186114	50396	312751
						961,82	27,11	50015	1410		23167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				239188	3059	186114	50396	312751
								50015	1410	--	23167	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				239188				
		Материалы		Тенге				186114				
		Всего заработная плата		Тенге					51425			
			Накладные расходы	Тенге				50396				
			Сметная прибыль	Тенге				23167				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				312751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					51425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				312751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					51425			
РАЗДЕЛ 12.Санитарно-технические приборы по прайсу												
44	201	**Е11-170301-0107 1117-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка**	**комплект**	35	3324,55	226,33	116359	7921	--	110450	244954
						3098,22	121,90	108438	4266		18145	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	205	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	26	3122,93	158,47	81196	4120	--	77694	171601
						2964,46	84,76	77076	2204		12711	
46	209	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	12	3122,93	158,47	37475	1902	--	35859	79201
						2964,46	84,76	35574	1017		5867	
47	212	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4807,93	224,58	9616	449	1068	8176	19215
						4049,28	121,90	8099	244		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	213	ПРайс-лист-п.5535 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5535	УНИТАЗ-моноблок в комплекте с бачком, сидением, соединительным патрубком, креплением и гибкой подводкой	комплект	2	-83211,03	--	-166422	--	-166422	--	-179736
						--	--	--	--		-13314	
49	220	ПРайс-лист-п.5546 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5546	D056A/01 + OP-D556/01НАСТЕННЫЙ НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ УНИТАЗА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	комплект	2	-47057,55	--	-94115	--	-94115	--	-101644
						--	--	--	--		-7529	
50	224	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1981,39	80,24	7926	321	931	6710	15807
						1668,42	43,30	6674	173		1171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	228	Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Душевые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	8336,43	183,23	166729	3665	--	161745	354752
						8153,20	99,10	163064	1982		26278	
52	230	ПРайс-лист-п.5554 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5554	OM602ДУШЕВОЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ РЫЧАГ	комплект	20	8556,32	--	171126	--	171126	--	184816
						--	--	--	--		13690	
53	231	ПРайс-лист-п.5555 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5555	A584CM25ДУШЕВАЯ ГОЛОВКА АБС 25см	комплект	20	9623,08	--	192462	--	192462	--	207859
						--	--	--	--		15397	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	232	Прайс-лист-п.5566 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5566	ДУШЕВОЙ РЫЧАГ 30см ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ	шт	20	2691,43	--	53829	--	53829	--	58135
						--	--	--	--		4306	
55	233	ПРайс-лист-п.5556 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5556	ДУШ-КАБИНА (квадратная)	комплект	3	120859,75	--	362579	--	362579	--	391585
						--	--	--	--		29006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				938760	18378	521458	400634	1446545
								398925	9886	--	107151	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				519459				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519459				
			Сметная прибыль	Тенге				41556				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				561015				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				419301				
		Материалы		Тенге				1999				
		Всего заработная плата		Тенге					408811			
			Накладные расходы	Тенге				400634				
			Сметная прибыль	Тенге				65595				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				885530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
			Сметная заработная плата	Тенге					408811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1446545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
			Сметная заработная плата	Тенге					408811			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14025220
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				940123				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74847			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30286			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3469367		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8177723		
			- Накладные расходы	Тенге							930008	
			- Сметная прибыль	Тенге							433149	
			Итого по АКТУ:									14 025 220
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									8 177 723
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									5 847 497
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								70 170
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									5 917 667
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								130 189
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									6 047 856
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								120 957
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									14 346 536

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								16 451 547
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 974 186
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									18 425 733

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____