630060

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 538/1
за май месяц 2025 года

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
			Водомерный узел									
1	2	С1244-301-0602 244-301-0602 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	1	203246,00	--	203246	--	203246	--	219506
						--	--	--	--		16260	
2	5	С1242-202-0407 242-202-0407 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	3	34898,00	--	104694	--	104694	--	113070
						--	--	--	--		8376	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				307940	--	307940	--	332576
								--	--	--	24636	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				307940				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307940				
			Сметная прибыль	Тенге				24636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332576				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				332576				
			РАЗДЕЛ 2. Насосная станция хозяйственного водоснабжения									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	17	С1242-106-1802 242-106-1802 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 125	шт.	3	215151,00	--	645453	--	645453	--	697089
						--	--	--	--		51636	
4	20	С1242-202-0404 242-202-0404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	39127,00	--	195635	--	195635	--	211286
						--	--	--	--		15651	
5	22	С1242-305-0101 242-305-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	31626,00	--	94878	--	94878	--	102468
						--	--	--	--		7590	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				935966	--	935966	--	1010843
								--	--	--	74877	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				935966				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				935966				
			Сметная прибыль	Тенге				74877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010843				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1010843				
РАЗДЕЛ 11.Дренажная канализация К4												
6	193	511-304-0304 511-304-0304 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	4	126326,95	--	505308	--		--	505308
						--	--	--	--	505308	--	
7	194	511-304-0301 511-304-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41629,63	--	41630	--		--	41630
						--	--	--	--	41630	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				546937	--	--	--	546937
								--	--	546937	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				540452				
		Заготов.складские расходы		Тенге				6486				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				546938				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				546938				
РАЗДЕЛ 12.Санитарно-технические приборы по прайсу												
8	201	Е11-170301-0107 1117-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка	комплект	3	3324,55	226,33	9974	679	--	9467	20996
						3098,22	121,90	9295	366		1555	
9	202	ПРайс-лист-п.5536 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5536	НАСТЕННЫЙ УНИТАЗ	комплект	3	53904,40	--	161713	--	161713	--	174650

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		12937	
10	203	ПРайс-лист-п.5537 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5537	КОНСТРУКЦИЯ СКРЫТОГО БАЧКА ПОД ГИПСОКАРТОННУЮ (ГКЛ) СТЕНУ	комплект	3	38501,23	--	115504	--	115504	--	124744
						--	--	--	--		9240	
11	204	ПРайс-лист-п.5538 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5538	КНОПКА СПУСКА ВОДЫ	комплект	3	17541,13	--	52623	--	52623	--	56833
						--	--	--	--		4210	
12	229	ПРайс-лист-п.5553/1 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5553/1	Душевой трап из нержавеющей стали SS304 боковой Asua amatur GRIT 600x70x67мм	комплект	20	41710,41	--	834208	--	834208	--	900945
						--	--	--	--		66737	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1174022	679	1164048	9467	1278168
								9295	366	--	94679	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1164048				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1164048				
			Сметная прибыль	Тенге				93124				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1257172				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9974				
		Всего заработная плата		Тенге					9661			
			Накладные расходы	Тенге				9467				
			Сметная прибыль	Тенге				1555				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1278168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9661			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3168525
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9295				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					679			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					366			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2407954		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						546938		
			- Накладные расходы	Тенге							9467	
			- Сметная прибыль	Тенге							194192	
			Итого по АКТУ:									3 168 525
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									546 938
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									2 621 587
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								31 459
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									2 653 046
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								58 367
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									2 711 413

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								54 228
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									3 312 579
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								3 798 621
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								455 835
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									4 254 456

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями (А09)

АКТ выполненных работ №539
за май месяц 2025 года

на ТХ-спортивное, медицинское, кухонное оборудование, мебель

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.А09 Медицинское оборудование												
					А09.0142 МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 10,67 М2							
					А09.0146 КАБИНЕТ ВРАЧА ЭХОГРАФИСТА 15,93 М2							
1	23	Прайс-лист-п.257	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 160ХН72ХР80	шт	1	330302,23	--	330302	--		--	330302
						--	--	--	--	330302	--	
2	24	Прайс-лист-п.258	ТУМБА ИЗ ДЕРЕВА С 3 ЯЩИКАМИ С ЗАМКОМ, РАЗМЕРОМ L 39,8 X H 51,3 X P 53,8 CM	шт	1	160916,47	--	160916	--		--	160916
						--	--	--	--	160916	--	
3	25	Прайс-лист-п.259	СТУЛ ПАЦИЕНТА KICCA НА 4 НОЖКАХ ПОЛИПРОПИЛЕН	шт	1	143977,90	--	143978	--		--	143978
						--	--	--	--	143978	--	
4	26	Прайс-лист-п.260	РАБОЧИЙ СТУЛ СО СПИНКОЙ, ФИКСИРОВАННЫМИ ПОДЛОКОТНИКАМИ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ	шт	1	423464,40	--	423464	--		--	423464
						--	--	--	--	423464	--	
5	28	Прайс-лист-п.262	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 4-СТВОРЧАТЫЙ. С ОТДЕЛЕНИЕМ ИЗ СТАЛИ, КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ, РАЗМЕРЫ 75X38X169H CM ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО	шт	1	728358,77	--	728359	--		--	728359

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	728359	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1787020	--	--	--	1787020
								--	--	1787020	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1765830				
		Заготов.складские расходы		Тенге				21190				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1787020				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1787020				
			РАЗДЕЛ 2.А09.02.03 - Кухонное оборудование									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
			РАЗДЕЛ 3.Мебель									
6	131	Прайс-лист-п.1819	Стол квадратный 800Х800Н550	шт	13	-248193,05	--	-3226510	--		--	-3226510
						--	--	--	--	-3226510	--	
7	132	Прайс-лист-п.1820	ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ НА 6МЕСТ 2000х370х1890h	шт	23	961889,78	--	22123465	--		--	22123465
						--	--	--	--	22123465	--	
8	134	Прайс-лист-п.1822	ВЕШАЛКА-СТОЙКА НА 6МЕСТ 2000х370х1890h	шт	7	573214,96	--	4012505	--		--	4012505
						--	--	--	--	4012505	--	
9	136	Прайс-лист-п.1824	Металлическая конструкция стула, сиденье и спинка из экокожи черного цвета 530Х570Н800	шт	4	-92574,97	--	-370300	--		--	-370300
						--	--	--	--	-370300	--	
10	138	Прайс-лист-п.1826	Письменный стол из ясеня толщ. 25мм с металлическими ножками 1600Х800Н720	шт	2	-469799,30	--	-939599	--		--	-939599
						--	--	--	--	-939599	--	
11	139	Прайс-лист-п.1827	Стол со столешницей и ножками из меламина толщ. 25мм 1200Х800Н820	шт	8	-264345,67	--	-2114765	--		--	-2114765
						--	--	--	--	-2114765	--	
12	140	Прайс-лист-п.1828	Письменный стол с приставкой, меламиновое покрытие толщ.25мм металлическая конструкция трубообразная 1800Х800ХН720	шт	2	-443203,49	--	-886407	--		--	-886407
						--	--	--	--	-886407	--	
13	141	Прайс-лист-п.1829	Стол, меламиновое покрытие толщ.25мм металлическая конструкция трубообразная 750Х750	шт	3	-315165,92	--	-945498	--		--	-945498
						--	--	--	--	-945498	--	
14	142	Прайс-лист-п.1830	Круглый столик для буфета 600ХН75	шт	13	-92868,57	--	-1207291	--		--	-1207291
						--	--	--	--	-1207291	--	
15	144	Прайс-лист-п.1832	Офисный шкаф низкий 900Х444Х64	шт	4	-339670,39	--	-1358682	--		--	-1358682
						--	--	--	--	-1358682	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15086918	--	--	--	15086918

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								--	--	15086918	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				14908022				
		Заготов.складские расходы		Тенге				178897				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15086919				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15086919				
РАЗДЕЛ 4.Спортивное оборудование												
					А09.0142 Массажный кабинет пом. 142 площ. 10,67 м кв							
					А09.0148 Комната тренера-раздевалка пом. 148 площ. 44,57 м кв							
					А09.0151 Раздевалка пом. 151 площ. 49,36 м кв							
					А09.0156 Раздевалка пом. 156 площ. 47,94 м кв							
					Трибуны пом. 338 площ. 1282,17 м кв							
					Здание А09 VIP							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--				
РАЗДЕЛ 5. Система синхронизации												
			Тренировка									
16	**179**	**Прайс-лист-п.2056**	**"Беспроводной Тренировочный Набор Синхронизации Простая настройка системы с хронометражным устройствоми двумя фотоэлементами.В систему можно добавить дополнительные фотоэлементы или другие пусковые устройства.**	**шт.**	**1**	**1394099,00**	**--**	**1394099**	**--**		**--**	**1394099**
						--	**--**	**--**	**--**	**1394099**	**--**	
17	**180**	**Прайс-лист-п.2057**	**"Комплект фотоэлементов со штативом комплект с радиоэлементом WTNPR1aW,отражателем PR1aW и двумя штативамиTRI-S5""PR1aW-Set"**	**шт.**	**2**	**327741,12**	**--**	**655482**	**--**		**--**	**655482**
						--	**--**	**--**	**--**	**655482**	**--**	
18	**181**	**Прайс-лист-п.2058**	**"Тренировочное дисплейное табло обратного отсчёта со встроенным сигналом обратного отсчета для регламентированных тренировок-четыре красные 7-сегментные цифры-высота цифр25см(максимальная читаемость примернодо 120м)-встроенный аккумулятор с зарядным устройством для автономного использования(без подключения к сети)-радиоуправление-терминал управления с 3 программируемыми обратными отсчетами-размеры табло:1100x350x100мм"D-CDT**	**шт.**	**1**	**1748670,82**	**--**	**1748671**	**--**		**--**	**1748671**
						--	**--**	**--**	**--**	**1748671**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	182	Прайс-лист-п.2059	"Табло для футбола(Soccer) цифры табло:красные 7-сегментные светодиодные цифры с высотой 60см(читаемость около 300м) супер яркиекрасные светодиоды время:4красных светодиодных цифры Футбол	шт.	1	2880258,03	--	2880258	--		--	2880258
						--	--	--	--	2880258	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6678510	--	--	--	6678510
								--	--	6678510	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				6599319				
		Заготов.складские расходы		Тенге				79192				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6678511				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6678511				
			РАЗДЕЛ 6.Туалетные принадлежности А09									
20		Прайс-лист-п.5563	ПОВОРОТНОЕ ЗЕРКАЛО	шт	2	33335,12	--	66670	--		--	66670
						--	--	--	--	66670	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				66670	--	--	--	66670
								--	--	66670	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				65880				
		Заготов.складские расходы		Тенге				791				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				66671				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				66671				
			РАЗДЕЛ 7.Сауна пом. 139 площ.6,47 м кв									
21	191	Прайс-лист-п.6087	САУНА	комплект	1	3162500,00	--	3162500	--		--	3162500
						--	--	--	--	3162500	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3162500	--	--	--	3162500
								--	--	3162500	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				3125000				
		Заготов.складские расходы		Тенге				37500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3162500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3162500				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26781621
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						26781621		
			Итого по АКТУ:									26 781 621
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									26 781 621
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**26 781 621**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**30 711 184**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**3 685 342**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**34 396 526**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями (А09)

АКТ выполненных работ № 539/1
за май месяц 2025 года

на ТХ-спортивное, медицинское, кухонное оборудование, мебель
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.А09 Медицинское оборудование									
					А09.0142 МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 10,67 М2							
1	1	Прайс-лист-п.235	Кушетка BTL-1300, вариант исполнения: BTL-1300 6-секционная с 2 моторами с принадлежностями	шт	1	3319960,88	--	3319961	--		--	3319961
						--	--	--	--	3319961	--	
2	5	Прайс-лист-п.239	Аппарат физиотерапевтический BTL-4000, вариант исполнения: BTL-4000 Premium с принадлежностями (модуль ультразвуковой терапии)	шт	1	4353891,55	--	4353892	--		--	4353892
						--	--	--	--	4353892	--	
3	7	Прайс-лист-п.241	Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями	шт	1	21758260,14	--	21758260	--		--	21758260
						--	--	--	--	21758260	--	
4	11	Прайс-лист-п.245	Аппарат для ударно-волновой терапии Masterpuls MP200 Ultra с принадлежностями	шт	1	25990550,85	--	25990551	--		--	25990551
						--	--	--	--	25990551	--	
5	12	Прайс-лист-п.246	АППАРАТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ MASTERPULS MP200 MP200 Ultra	шт	1	1043416,28	--	1043416	--		--	1043416
						--	--	--	--	1043416	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	13	Прайс-лист-п.247	АППЛИКАТОР ДЛЯ ВИБРОТЕРАИИ V-ACTOR II Ultra	шт	1	2371400,63	--	2371401	--		--	2371401
						--	--	--	--	2371401	--	
7	14	Прайс-лист-п.248	АППЛИКАТОР PERI-ACTOR Ultra	шт	1	1897120,50	--	1897121	--		--	1897121
						--	--	--	--	1897121	--	
					А09.0146 КАБИНЕТ ВРАЧА ЭХОГРАФИСТА 15,93 М2							
8	18	Прайс-лист-п.252	Кушетка массажная с отверстием для лица (3х секционная)	шт	1	3391100,37	--	3391100	--		--	3391100
						--	--	--	--	3391100	--	
9	22	Прайс-лист-п.256	Система ультразвуковая диагностическая Logiq E портативный экспертный , в комплекте с 4 датчиками	шт	1	21383117,74	--	21383118	--		--	21383118
						--	--	--	--	21383118	--	
10	32	Прайс-лист-п.266	Негатоскоп	шт	1	311194,05	--	311194	--		--	311194
						--	--	--	--	311194	--	
11	37	Прайс-лист-п.271	Подоскоп (Устройство для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата)	шт	1	661940,29	--	661940	--		--	661940
						--	--	--	--	661940	--	
12	39	Прайс-лист-п.273	Набор первой помощи на 25-30 человек (ТИП-1) с тонометром в металлическом настенном шкафчике (37,5х30х16)	шт	1	135169,80	--	135170	--		--	135170
						--	--	--	--	135170	--	
13	40	Прайс-лист-п.274	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	шт	1	1926281,28	--	1926281	--		--	1926281
						--	--	--	--	1926281	--	
14	41	Прайс-лист-п.275	Экстренная тележка	шт	1	1991976,52	--	1991977	--		--	1991977
						--	--	--	--	1991977	--	
15	42	Прайс-лист-п.276	Электрокардиограф BTL-08 с принадлежностями. Варианты исполнения: BTL-08 MT Plus	шт	1	3699384,98	--	3699385	--		--	3699385
						--	--	--	--	3699385	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94234766	--	--	--	94234766
								--	--	94234766	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				93117357				
		Заготов.складские расходы		Тенге				1117408				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				94234765				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94234765				

РАЗДЕЛ 3.Мебель

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		Прайс-лист-п.	КРЕСЛО МЕНЕДЖЕРА, вращающееся, регулируемое по высоте, высокая спинка, с подлокотниками, легко моющееся, 5-лучевая основа, на роликах. обивка из негорючей искусственной (синтетической) кожи, можно стирать	шт	3	146993,95	--	440982	--		--	440982
						--	--	--	--	440982	--	
17		Прайс-лист-п.	ЧЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕСЛО С ЧЕРНЫМ СИДЕНЬЕМ И СПИНКОЙ ИЗ ЭКОКОЖИ	шт	5	104361,86	--	521809	--		--	521809
						--	--	--	--	521809	--	
18		Прайс-лист-п.	Стул из технополимера для наружного применения	шт	64	85689,14	--	5484105	--		--	5484105
						--	--	--	--	5484105	--	
19		Прайс-лист-п.1826	Письменный стол из ясеня толщ. 25мм с металлическими ножками 1000Х600Н720	шт	3	137126,00	--	411378	--		--	411378
						--	--	--	--	411378	--	
20		Прайс-лист-п.	КВАДРАТНЫЙ СТОЛ 800x800x750	шт	16	156413,79	--	2502621	--		--	2502621
						--	--	--	--	2502621	--	
21		Прайс-лист-п.	СТОЛ С МЕЛАМИНОМ DATTILO ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 25ММ ТРУБНАЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛ 1400Х700ХН720 С ТУМБА, с 3-мя выдвижными ящиками	шт	3	470698,36	--	1412095	--		--	1412095
						--	--	--	--	1412095	--	
22		Прайс-лист-п.1828	Письменный стол с приставкой, меламиновое покрытие толщ.25мм металлическая конструкция трубообразная 1600Х800ХН720+800Х350ХН720	шт	6	357356,79	--	2144141	--		--	2144141
						--	--	--	--	2144141	--	
23		Прайс-лист-п.1828	ТУМБА, с 3-мя выдвижными ящиками, закрываемая, на колёсиках. Со структурой из меламина.	шт	6	86255,75	--	517534	--		--	517534
						--	--	--	--	517534	--	
24		Прайс-лист-п.1830	Круглый СТОЛ 800Х800Н550	шт	13	156413,79	--	2033379	--		--	2033379
						--	--	--	--	2033379	--	
25	143	Прайс-лист-п.1831	Шкаф офисный с 5 полками с дверцами 900Х444Х192	шт	6	417596,87	--	2505581	--		--	2505581
						--	--	--	--	2505581	--	
26		Прайс-лист-п.	Круглый СТОЛ 800ХН550, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОЛЩИНА ИЗ МЕЛАМИНА 25 ММ	шт	4	167543,56	--	670174	--		--	670174
						--	--	--	--	670174	--	
27		Прайс-лист-п.	КОМБИНИРОВАНИИ ДИВАН - эко кожа - кат. В са.3500 Х 1750 Х Н.s.450, H.tot.950mm	шт	2	821109,16	--	1642218	--		--	1642218
						--	--	--	--	1642218	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20286018	--	--	--	20286018

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования		Тенге				--	--	20286018	--	
		Заготов.складские расходы		Тенге				20045473				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				240545				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20286018				
								20286018				
РАЗДЕЛ 4.Спортивное оборудование												
					A09.0142 Массажный кабинет пом. 142 площ. 10,67 м кв							
28	**160**	**Прайс-лист-п.**	**Кушетки массажные с отверстием для лица (3х секционные)**	**шт**	**1**	**3391100,37**	**--**	**3391100**	**--**		**--**	**3391100**
						--	**--**	**--**	**--**	**3391100**	**--**	
					A09.0151 Раздевалка пом. 151 площ. 49,36 м кв							
29	**169**	**Прайс-лист-п.**	**Кушетки массажные с отверстием для лица (3х секционные)**	**шт**	**2**	**3391100,37**	**--**	**6782201**	**--**		**--**	**6782201**
						--	**--**	**--**	**--**	**6782201**	**--**	
					A09.0156 Раздевалка пом. 156 площ. 47,94 м кв							
30	**173**	**Прайс-лист-п.**	**Кушетки массажные с отверстием для лица (3х секционные)**	**шт**	**2**	**3391100,37**	**--**	**6782201**	**--**		**--**	**6782201**
						--	**--**	**--**	**--**	**6782201**	**--**	
					Трибуны пом. 338 площ. 1282,17 м кв							
					Здание A09 VIP							
31	**178**	**Прайс-лист-п.1650**	**2С-56100 фиксированная спинка и складное сиденье Складываемая спинка/слайдинг (скользящая) Тканевое покрытие: микрофибра СКЛАДЫВАЕМАЯ И ФИКСИРОВАННАЯ СПИНКА ИЛИ ""СЛАЙДИНГ"" МЕХАНИЗМ, МИКРОФИБРА Межцентровое расстояние;670ММ**	**шт**	**34**	**83441,69**	**--**	**2837017**	**--**		**--**	**2837017**
						--	**--**	**--**	**--**	**2837017**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**19792519**	**--**	**--**	**--**	**19792519**
								--	**--**	**19792519**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**19557825**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**234694**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**19792519**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**19792519**				
РАЗДЕЛ 6.Туалетные принадлежности A09												
32	**185**	**Прайс-лист-п.5559**	**ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ**	**шт**	**6**	**21514,25**	**--**	**129085**	**--**		**--**	**129085**
						--	**--**	**--**	**--**	**129085**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**129085**	**--**	**--**	**--**	**129085**
								--	**--**	**129085**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**127555**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**1531**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**129086**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**129086**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**134442388**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						134442388		
			Итого по АКТУ:									**134 442 388**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**134 442 388**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**134 442 388**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**154 168 595**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**18 500 231**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**172 668 827**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 540
за май месяц 2025 года

на Светотехническое оборудование

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.А09-Открытый стадион с трибунами и подтрибунными помещениями									
1	28	Ц13-080306-0605 1308-0306-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Прожектор театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	170	17092,76	--	2905769	--	121705	2004526	5303119
						16376,85	--	2784064	--		392824	
2	38	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	143	1616,15	35,15	231109	5027	--	171550	434871
						1581,00	18,53	226083	2650		32213	
			Щитовое электрооборудование									
3	41	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	6	33874,16	7693,60	203245	46162	12549	119616	348690
						24089,00	3600,00	144534	21600		25829	
4	42	Прайс-лист-п.5851-5856 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5851-5856	**Щит распределения (0.ЩР.1.ЭО.0.ЩР.2.ЭО,1.ЩР.1.ЭО,1.ЩР.2.ЭО,2.ЩР.1.ЭО,2.ЩР.2.ЭО**	шт	3	1369105,59	--	4107317	--	4107317	--	4435902

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		328585	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7447440	51189	4241571	2295692	10522582
								3154681	24250	--	779451	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7447440				
		Материалы		Тенге				134254				
		Всего заработная плата		Тенге					3178931			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4107317				
			Накладные расходы	Тенге				2295692				
			Сметная прибыль	Тенге				779451				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10522583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1838
			Сметная заработная плата	Тенге					3178931			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10522583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1838
			Сметная заработная плата	Тенге					3178931			
РАЗДЕЛ 2. Аварийное освещение												
5	74	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	200	2635,88	985,94	527176	197188	26958	321692	916777
						1515,15	718,82	303030	143764		67909	
			Центральная система снабжения									
6	82	**Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	8	1616,15	35,15	12929	281	--	9597	24328
						1581,00	18,53	12648	148		1802	
			Центральная система снабжения									
7	87	**Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	23	1616,15	35,15	37171	808	--	27592	69944
						1581,00	18,53	36363	426		5181	
8	91	**Прайс-лист-п.5896 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5896**	**Адресация и ввод в эксплуатацию**	**шт**	1	5725381,48	--	5725381	--	5725381	--	6183412
						--	--	--	--		458031	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6302657	198277	5752339	358881	7194461
								352041	144338	--	532923	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6302657				
		Материалы		Тенге				26958				
		Всего заработная плата		Тенге					496379			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5725381				
			Накладные расходы	Тенге				358881				
			Сметная прибыль	Тенге				532923				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7194461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					496379			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7194461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
			Сметная заработная плата	Тенге					496379			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17717044
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3506722				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249466			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168588			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9993910		
			- Накладные расходы	Тенге							2654573	
			- Сметная прибыль	Тенге							1312374	
			Итого по АКТУ:									17 717 044
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									17 717 044
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								212 605
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									17 929 649
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								394 452
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									18 324 101
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								366 482
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									18 690 583
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								21 432 979
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								2 571 957
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									24 004 937

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____