Форма по приложению 5-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 555/1
за май месяц 2025 года

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Система П1 (Учебные классы (В05))									
1	10	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	27	7953,24	101,60	214738	2743	17909	190719	437893
						7188,36	19,46	194086	525		32437	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2		С1246-306-0529 246-306-0529 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм**	шт.	7	29695,00	--	207865	--	207865	--	224494
						--	--	--	--		16629	
3		С1246-306-0528 246-306-0528 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 250 мм**	шт.	2	25753,00	--	51506	--	51506	--	55626
						--	--	--	--		4120	
4		С1246-306-0524 246-306-0524 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм**	шт.	1	24681,00	--	24681	--	24681	--	26655
						--	--	--	--		1974	
5		С1246-306-0523 246-306-0523 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм**	шт.	11	22988,00	--	252868	--	252868	--	273097

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		20229	
6		С1246-306-0519 246-306-0519 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 350 мм х 200 мм	шт.	1	21802,00	--	21802	--	21802	--	23546
						--	--	--	--		1744	
7		С1246-306-0515 246-306-0515 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	22242,00	--	22242	--	22242	--	24021
						--	--	--	--		1779	
8		С1246-306-0511 246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	4	21065,00	--	84260	--	84260	--	91001
						--	--	--	--		6741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				879962	2743	683133	190719	1156333
								194086	525	--	85653	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				665224				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				665224				
			Сметная прибыль	Тенге				53216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				718440				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				214738				
		Материалы		Тенге				17909				
		Всего заработная плата		Тенге					194611			
		Сдача и испытание		Тенге				9373				
			Накладные расходы	Тенге				190719				
			Сметная прибыль	Тенге				32437				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				437894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					194611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1156334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					194611			
РАЗДЕЛ 6. Система П6 (Учебный класс (В04))												
9	126	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	5	7953,24	101,60	39766	508	3316	35318	81091
						7188,36	19,46	35942	97		6007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	127	С1246-306-0514 246-306-0514 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 250 мм	шт.	3	21648,00	--	64944	--	64944	--	70140
						--	--	--	--		5196	
11		С1246-306-0558 246-306-0558 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	2	55200,00	--	110400	--	110400	--	119232
						--	--	--	--		8832	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**215110**	**508**	**178660**	**35318**	**270463**
								35942	**97**	**--**	**20035**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175344**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**175344**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14028**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**189372**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**39766**				
		Материалы		Тенге				**3316**				
		Всего заработная плата		Тенге					**36039**			
		Сдача и испытание		Тенге				**1736**				
			Накладные расходы	Тенге				**35318**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6007**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**81091**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
			Сметная заработная плата	Тенге					**36039**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**270463**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
			Сметная заработная плата	Тенге					**36039**			
			РАЗДЕЛ 7. Система П/В7 (Актовый зал)									
12	**146**	**Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**4**	**7953,24**	**101,60**	**31813**	**407**	**2653**	**28255**	**64873**
						7188,36	**19,46**	**28753**	**78**		**4805**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**147**	**С1246-306-0530 246-306-0530 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 400 мм**	**шт.**	**2**	**30000,00**	**--**	**60000**	**--**	**60000**	**--**	**64800**
						--	**--**	**--**	**--**		**4800**	
14		**С1246-306-0852 246-306-0852 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 800 мм х 1000 мм**	**шт.**	**2**	**126351,00**	**--**	**252702**	**--**	**252702**	**--**	**272918**
						--	**--**	**--**	**--**		**20216**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**344515**	**407**	**315355**	**28255**	**402591**
								28753	**78**	**--**	**29821**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312702**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**312702**				
			Сметная прибыль	Тенге				**25016**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**337718**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31813**				
		Материалы		Тенге				**2653**				
		Всего заработная плата		Тенге					**28831**			
		Сдача и испытание		Тенге				**1389**				
			Накладные расходы	Тенге				**28255**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4805**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**64873**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					28831			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				402591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					28831			
РАЗДЕЛ 9. Система П9 (Административно-бытовые (В01))												
15	199	Е11-202601-1001 1120-2601-1001 РСНБ РК 2015	**Клапаны воздушные. Установка**	клапан	7	9575,28	511,83	67027	3583	1066	62636	140036
						8911,08	219,58	62378	1537		10373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	200	С1246-302-0101 246-302-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан воздушный с ручным приводом 600х1000Б**	шт.	7	35992,00	--	251944	--	251944	--	272100
						--	--	--	--		20156	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				318971	3583	253010	62636	412136
								62378	1537	--	30529	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				251944				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251944				
			Сметная прибыль	Тенге				20156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272100				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				67027				
		Материалы		Тенге				1067				
		Всего заработная плата		Тенге					63915			
		Сдача и испытание		Тенге				3141				
			Накладные расходы	Тенге				62636				
			Сметная прибыль	Тенге				10373				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				140036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					63915			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				412136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					63915			
РАЗДЕЛ 10. Система П/В12 (Зал бальных танцев)												
17	217	514-401-0102 514-401-0102 РСНБ РК 2015	**Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2000 м3/ч**	комплект	1	1674970,31	--	1674970	--		--	1674970
						--	--	--	--	1674970	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1674970	--	--	--	1674970
								--	--	1674970	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1655109				
		Заготов.складские расходы		Тенге				19861				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1674970				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1674970				
РАЗДЕЛ 12. Система П/В10 (Бассейн)												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	262	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	395,4	6981,94	41,87	2760659	16557	2247517	492911	3513855
						1255,91	16,15	496585	6385		260286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2760659	16557	2247517	492911	3513855
								496585	6385	--	260286	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2760659				
		Материалы		Тенге				2247517				
		Всего заработная плата		Тенге					502970			
		Сдача и испытание		Тенге				24435				
			Накладные расходы	Тенге				492911				
			Сметная прибыль	Тенге				260286				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3513856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
			Сметная заработная плата	Тенге					502970			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3513856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
			Сметная заработная плата	Тенге					502970			
			РАЗДЕЛ 13. Система П/В11 (Спортзал)									
19	277	Е11-200101-0319 1120-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	131,4	7923,59	41,11	1041159	5402	883852	150896	1287420
						1156,05	15,76	151905	2071		95364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	279	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	272,7	6794,79	44,38	1852939	12103	1552814	286902	2311029
						1056,18	17,37	288022	4736		171187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2894098	17505	2436666	437798	3598449
								439927	6807	--	266551	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2894098				
		Материалы		Тенге				2436667				
		Всего заработная плата		Тенге					446734			
		Сдача и испытание		Тенге				21783				
			Накладные расходы	Тенге				437798				
			Сметная прибыль	Тенге				266551				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3598447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					446734			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3598447				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					446734			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 15. Система В2 (Учебные классы (В05))									
21	318	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	19	7953,24	101,60	151112	1931	12602	134210	308147
						7188,36	19,46	136579	370		22826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22		С1246-306-0524 246-306-0524 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм**	шт.	3	24681,00	--	74043	--	74043	--	79966
						--	--	--	--		5923	
23		С1246-306-0523 246-306-0523 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм**	шт.	3	22988,00	--	68964	--	68964	--	74481
						--	--	--	--		5517	
24		С1246-306-0519 246-306-0519 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 350 мм х 200 мм**	шт.	7	21802,00	--	152614	--	152614	--	164823
						--	--	--	--		12209	
25		С1246-306-0514 246-306-0514 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 250 мм**	шт.	4	21648,00	--	86592	--	86592	--	93519
						--	--	--	--		6927	
26		С1246-306-0511 246-306-0511 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм**	шт.	2	21065,00	--	42130	--	42130	--	45500
						--	--	--	--		3370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				575455	1931	436945	134210	766436
								136579	370	--	56772	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				424343				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424343				
			Сметная прибыль	Тенге				33946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458289				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				151112				
		Материалы		Тенге				12602				
		Всего заработная плата		Тенге					136949			
		Сдача и испытание		Тенге				6596				
			Накладные расходы	Тенге				134210				
			Сметная прибыль	Тенге				22826				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				308148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					136949			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				766437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					136949			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 21. Система В8 (Кладовые прачечная)									
27	393	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2110,46	64,41	2110	64	168	1860	4288
						1878,49	19,46	1878	19		318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	394	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4202,00	--	4202	--	4202	--	4538
						--	--	--	--		336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				6312	64	4370	1860	8826
								1878	19	--	654	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4202				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4202				
			Сметная прибыль	Тенге				336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4538				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2110				
		Материалы		Тенге				168				
		Всего заработная плата		Тенге					1897			
		Сдача и испытание		Тенге				93				
			Накладные расходы	Тенге				1860				
			Сметная прибыль	Тенге				318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1897			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				8826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1897			
			РАЗДЕЛ 24. Система В11,В17,В12,В18 (Учебные классы В03,В02)									
29	419	514-201-0410 514-201-0410 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной, низкого давления, температурой до 600°С ГОСТ 24814-81 Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин	комплект	3	813741,10	--	2441223	--		--	2441223
						--	--	--	--	2441223	--	
30	420	С1245-704-0106 245-704-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор скорости REE 1,5/Регулятор комнатной температуры электронный с одним переключающим контактом, 230 В	шт.	3	15186,00	--	45558	--	45558	--	49203
						--	--	--	--		3645	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2486781	--	45558	--	2490426
								--	--	2441223	3645	
		Стоимость оборудования		Тенге				2412276				
		Заготов.складские расходы		Тенге				28947				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2441223				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				45558				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45558				
			Сметная прибыль	Тенге				3645				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49203				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2490426				
			РАЗДЕЛ 25. Система В13,В14,В19,В20 (Санузлы В03,В04)									
31	442	514-201-0410 514-201-0410 РСНБ РК 2015	**Вентилятор крышной, низкого давления, температурой до 600°С ГОСТ 24814-81 Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин**	комплект	3	813741,10	--	2441223	--		--	2441223
						--	--	--	--	2441223	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2441223	--	--	--	2441223
								--	--	2441223	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				2412276				
		Заготов.складские расходы		Тенге				28947				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2441223				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2441223				
			РАЗДЕЛ 26. Система В15,В21 (Санузлы В03,В04)									
32	454	514-201-0410 514-201-0410 РСНБ РК 2015	**Вентилятор крышной, низкого давления, температурой до 600°С ГОСТ 24814-81 Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин**	комплект	1	813741,10	--	813741	--		--	813741
						--	--	--	--	813741	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				813741	--	--	--	813741
								--	--	813741	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				804092				
		Заготов.складские расходы		Тенге				9649				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				813741				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				813741				
			РАЗДЕЛ 34. Система В29-В35 (Техпомещения ,подвал)									
33	596	С1246-401-0420 246-401-0420 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч, 380 В**	комплект	6	425850,00	--	2555100	--	2555100	--	2759508
						--	--	--	--		204408	
34	605	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	14	2110,46	64,41	29546	901	2346	26040	60033
						1878,49	19,46	26299	272		4447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	606	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм**	шт.	14	3156,00	--	44184	--	44184	--	47719
						--	--	--	--		3535	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2628830	901	2601630	26040	2867260
								26299	272	--	212390	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2599284				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2599284				
			Сметная прибыль	Тенге				207943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2807227				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				29546				
		Материалы		Тенге				2346				
		Всего заработная плата		Тенге					26571			
		Сдача и испытание		Тенге				1295				
			Накладные расходы	Тенге				26040				
			Сметная прибыль	Тенге				4447				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					26571			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2867260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					26571			
			РАЗДЕЛ 40. Воздухорапределение от фанкойлов									
36	674	**Е11-200101-0801 1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	**454**	**1281,99**	**1,97**	**582023**	**896**	**98745**	**473080**	**1139512**
						1062,52	**0,78**	**482382**	**353**		**84408**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	676	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**473**	**2110,46**	**64,41**	**998247**	**30465**	**79255**	**879775**	**2028264**
						1878,49	**19,46**	**888527**	**9203**		**150242**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38		**С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**403**	**3486,00**	**--**	**1404858**	**--**	**1404858**	**--**	**1517247**
						--	**--**	**--**	**--**		**112389**	
39		**С1246-304-0761 246-304-0761 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм**	**шт.**	**404**	**15838,00**	**--**	**6398552**	**--**	**6398552**	**--**	**6910436**
						--	**--**	**--**	**--**		**511884**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**9383680**	**31361**	**7981410**	**1352855**	**11595459**
								1370909	**9556**	**--**	**858923**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7803410				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7803410				
			Сметная прибыль	Тенге				624273				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8427683				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1580270				
		Материалы		Тенге				178001				
		Всего заработная плата		Тенге					1380465			
		Сдача и испытание		Тенге				66774				
			Накладные расходы	Тенге				1352855				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				234650				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3167775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
			Сметная заработная плата	Тенге					1380465			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				11595458				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
			Сметная заработная плата	Тенге					1380465			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32012168
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2793336				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75560			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25646			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17184257		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7371157		
			- Накладные расходы	Тенге							2762602	
			- Сметная прибыль	Тенге							1825259	
			Итого по АКТУ:									32 012 168
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									7 371 157
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									24 641 011
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								295 692
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									24 936 703
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								548 607
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									25 485 311
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								509 706
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									33 366 174
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								38 261 862
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								4 591 423
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									42 853 286

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____