Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 566
за май месяц 2025 года

на Система управления зданием
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Оборудование DDC							
1	1	Ц13-100105-0131 1310-0105-0131 РСНБ РК 2015	**Кабель между PXC и PXM Siemens**	конец кабеля	8	149,95	--	1200	--	14	723	2077
						148,24	--	1186	--		154	
2	7	Ц13-100409-0119 1310-0409-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Станционное оборудование: блок настольного исполнения**	блок	9	143888,85	18245,07	1295000	164205	51803	692061	2146026
						119888,00	6170,49	1078992	55534		158965	
3	10	Ц13-100411-0210 1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	**Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели**	шт	8	1826,39	--	14611	--	987	8311	24755
						1703,00	--	13624	--		1834	
4	15	Ц13-100408-0105 1310-0408-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф включения питания**	шт	14	74614,84	10464,89	1044608	146508	16072	568262	1741900
						63002,00	3539,23	882028	49549		129030	
5	21	Ц13-100905-0601 1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	объект	1	1120388,50	198912,00	1120388	198912	--	616357	1875684
						921476,50	88944,00	921476	88944		138940	
			Полевое оборудование									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	23	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	18	1616,15	35,15	29091	633	--	21594	54739
						1581,00	18,53	28458	334		4055	
7	26	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	31	2036,87	--	63143	--	1710	46075	117955
						1981,72	--	61433	--		8737	
8	31	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	40	1811,04	--	72442	--	7962	48360	130466
						1612,00	--	64480	--		9664	
9	35	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	14	2036,87	--	28516	--	772	20808	53270
						1981,72	--	27744	--		3946	
10	37	Прайс-лист-п.3914 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3914	Трехходовый клапан DN.40 мм, PN16 kvs 25 Siemens,	шт	9	-139423,00	--	-1254807	--	-1254807	--	-1355192
						--	--	--	--		-100385	
11	38	Прайс-лист-п.3915 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3915	Трехходовый клапан DN.32 мм, PN16 kvs 16, Siemens,	шт	12	-107201,77	--	-1286421	--	-1286421	--	-1389335
						--	--	--	--		-102914	
12	39	Прайс-лист-п.3916 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3916	Трехходовый клапан DN.65 мм, PN16 kvs 50, Siemens,	шт	4	-308723,96	--	-1234896	--	-1234896	--	-1333688
						--	--	--	--		-98792	
13	40	Прайс-лист-п.3917 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3917	Трехходовый клапан DN.80 мм, PN16 kvs 100, Siemens,	шт	1	-419447,34	--	-419447	--	-419447	--	-453003
						--	--	--	--		-33556	
14	41	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	26	2036,87	--	52959	--	1434	38644	98931
						1981,72	--	51525	--		7328	
					Электрические панели DDC							
15	44	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	8	10012,88	--	80103	--	5983	45213	135341
						9265,00	--	74120	--		10025	
					Кабельно-проводниковая продукция							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	53	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	5700	554,63	208,76	3161391	1189932	387144	1452939	4983477
						277,95	76,08	1584315	433656		369146	
17	61	Ц13-110401-0501 1311-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35637,04	4469,30	35637	4470	1071	24148	64568
						30096,00	2101,77	30096	2102		4783	
18	66	Ц13-100905-0601 1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	1120388,50	198912,00	1120388	198912	--	616357	1875684
						921476,50	88944,00	921476	88944		138940	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8773658
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5740953				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1903572			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					719063			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3720620		
			- Накладные расходы	Тенге							4199852	
			- Сметная прибыль	Тенге							649900	
			Итого по АКТУ:									8 773 658
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									8 773 658
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								105 284
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									8 878 942
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								195 337
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									9 074 279
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								181 486
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									9 255 764
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								10 613 826
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 273 659
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									11 887 486

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 567
за май месяц 2025 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Щитовое Электрооборудование									
1	11	Прайс-лист-п.4284 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4284	Установка компенсации реактивной мощности,80кВар,0,4кВ,IP31УКРМ2	компл.	1	1660333,05	--	1660333	--	1660333	--	1793160
						--	--	--	--		132827	
2	13	Прайс-лист-п.4285 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4285	Щит распределительныйкомплектноЩР.1.ЭМ	компл.	1	-1954448,32	--	-1954448	--	-1954448	--	-2110804
						--	--	--	--		-156356	
3	37	Прайс-лист-п.4309 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4309	Щит распределительныйкомплектноЩР.8.UPS	компл.	1	213466,23	--	213466	--	213466	--	230543
						--	--	--	--		17077	
4	47	Прайс-лист-п.4319 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4319	Щит распределительныйкомплектно3ЩР.1.МСС	компл.	1	1503784,00	--	1503784	--	1503784	--	1624087
						--	--	--	--		120303	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1423135	--	1423135	--	1536986
								--	--	--	113851	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1423135				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1423135				
			Сметная прибыль	Тенге				113851				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1536986				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1536986				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1536986**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1423135		
			- Сметная прибыль	Тенге							113851	
			Итого по АКТУ:									**1 536 986**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**1 536 986**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**18 444**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**1 555 430**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**34 219**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**1 589 649**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**31 793**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**1 621 442**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**1 859 350**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**223 122**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**2 082 472**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

450000

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 568
за май месяц 2025 года

на ЛИФТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Лифты									
1	1	Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования**	лифт	8	1261348,66	21923,64	10090789	175389	630369	5688985	17042156
						1160628,84	5146,76	9285031	41174		1262382	
2	2	Ц13-030501-0112 1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	6	-61694,16	-370,57	-370165	-2223	-39375	-200685	-616518
						-54761,13	-70,73	-328567	-424		-45668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9720624	173166	590994	5488300	16425638
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8956464	40750	--	1216714	
		Материалы		Тенге				9720624				
		Всего заработная плата		Тенге				590994				
			Накладные расходы	Тенге					8997214			
			Сметная прибыль	Тенге				5488300				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1216714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16425638				
												5013

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					8997214			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16425638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5013
			Сметная заработная плата	Тенге					8997214			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16425638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8956464				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173166			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40750			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						590994		
			- Накладные расходы	Тенге							5488300	
			- Сметная прибыль	Тенге							1216714	
			Итого по АКТУ:									16 425 638
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									16 425 638
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								197 108
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									16 622 746
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								365 700
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									16 988 446
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								339 769
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									17 328 215
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								19 870 716
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								2 384 486
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									22 255 202

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 569
за май месяц 2025 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Двери									
1	32	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 1а**	м2	438,3834	3311,86	607,97	1451864	266524	502352	692257	2315651
						1557,97	196,60	682988	86186		171530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	34	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 2а**	м2	16,4052	3311,86	607,97	54332	9974	18799	25906	86657
						1557,97	196,60	25559	3225		6419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	36	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 3а**	м2	577,2634	3311,86	607,97	1911816	350959	661498	911564	3049251
						1557,97	196,60	899359	113490		225870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	38	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 6а	м2	21,5264	3311,86	607,97	71292	13087	24668	33993	113707
						1557,97	196,60	33537	4232		8423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3489304	640544	1207317	1663720	5565266
								1641443	207133	--	412242	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3489304				
		Материалы		Тенге				1207317				
		Всего заработная плата		Тенге					1848576			
			Накладные расходы	Тенге				1663720				
			Сметная прибыль	Тенге				412242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5565266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
			Сметная заработная плата	Тенге					1848576			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5565266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
			Сметная заработная плата	Тенге					1848576			
			РАЗДЕЛ 3. Витражи, окна, двери									
5	56	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	521,21	-10172,27	-584,27	-5301889	-304528	-3377	-3560263	-9571124
						-9581,52	-318,14	-4993984	-165818		-708972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	57	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	459	-2527,43	-30,33	-1160090	-13921	-219241	-837143	-2157012
						-2019,45	-7,04	-926928	-3231		-159779	
7	58	Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	994,5	-2255,72	-29,54	-2243314	-29377	-417134	-1623424	-4176077
						-1806,74	-7,04	-1796803	-7001		-309339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-8705293	-347826	-639752	-6020830	-15904213
								-7717715	-176050	--	-1178090	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3403404				
		Материалы		Тенге				-636374				
		Всего заработная плата		Тенге					-2733963			
			Накладные расходы	Тенге				-2460567				
			Сметная прибыль	Тенге				-469118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6333089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1824
			Сметная заработная плата	Тенге					-2733963			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-5301889				
		Материалы		Тенге				-3377				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					-5159802			
			Накладные расходы	Тенге				-3560263				
			Сметная прибыль	Тенге				-708972				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-9571124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2698
			Сметная заработная плата	Тенге					-5159802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-15904213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4522
			Сметная заработная плата	Тенге					-7893765			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-10338947
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-6076272				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					292718			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31083			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						567566		
			- Накладные расходы	Тенге							-4357110	
			- Сметная прибыль	Тенге							-765848	
			Итого по АКТУ:									-10 338 947
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									-10 338 947
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								-124 067
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									-10 463 014
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								-230 186
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									-10 693 201
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								-213 864
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									-10 907 065
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								-12 507 416
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								-1 500 890
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									-14 008 306

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 569/1
за май месяц 2025 года

на Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Двери									
1	32	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 1а**	м2	1,6058	3311,86	607,97	5318	977	1839	2536	8482
						1557,97	196,60	2502	316		628	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	33	Прайс-лист-п. СТПРАЙС-ЛИСТ-П.	**1а тип7. Дверь деревянная. Размеры 800х2100**	шт	4	184963,00	--	739852	--	739852	--	799040
						--	--	--	--		59188	
3		Прайс-лист-п. СТПРАЙС-ЛИСТ-П.	**1а тип9. Дверь деревянная с решеткой. Размеры 800х2100**	шт	270	229954,00	--	62087580	--	62087580	--	67054586
						--	--	--	--		4967006	
4	35	Прайс-лист-п. СТПРАЙС-ЛИСТ-П.	**2а тип7. Дверь деревянная. Размеры 900х2100**	шт	4	194961,00	--	779844	--	779844	--	842232
						--	--	--	--		62388	
5		Прайс-лист-п. СТПРАЙС-ЛИСТ-П.	**2а тип7. Дверь деревянная с решеткой. Размеры 900х2100**	шт	5	224955,00	--	1124775	--	1124775	--	1214757
						--	--	--	--		89982	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	37	Прайс-лист-п. СТПРАЙС-ЛИСТ-П.	3а тип9. Дверь деревянная. Размеры 1000х2100	шт	282	207458,50	--	58503297	--	58503297	--	63183561
						--	--	--	--		4680264	
7		Прайс-лист-п. СТПРАЙС-ЛИСТ-П.	3а тип7. Дверь деревянная с решеткой. Размеры 1000х2100	шт	1	229954,00	--	229954	--	229954	--	248350
						--	--	--	--		18396	
8	39	Прайс-лист-п. СТПРАЙС-ЛИСТ-П.	6а тип8. Дверь деревянная. Размеры 1300х2100	шт	8	249950,00	--	1999600	--	1999600	--	2159568
						--	--	--	--		159968	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125470220	977	125466741	2536	135510576
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2502	316	--	10037820	
		Материалы		Тенге				125470220				
		Всего заработная плата		Тенге				1840				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2818			
			Накладные расходы	Тенге				125464902				
			Сметная прибыль	Тенге				2536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10037820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				135510576				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135510576	2818			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								1
									2818			
РАЗДЕЛ 3. Витражи, окна, двери												
9	62	Прайс-лист-п.4813 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4813	ОК-1. Оконный блок	м2	418,32	83600,89	--	34971924	--	34971924	--	37769678
						--	--	--	--		2797754	
10	63	Прайс-лист-п.4814 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4814	ОК-2. Оконный блок	м2	927,1764	83600,89	--	77512772	--	77512772	--	83713794
						--	--	--	--		6201022	
11	64	Прайс-лист-п.4815 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4815	ВН-1. Витраж наружный.	шт	24	546560,31	--	13117447	--	13117447	--	14166843
						--	--	--	--		1049396	
12	65	Прайс-лист-п.4816 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4816	ВН-2. Витраж наружный.	шт	28	1037149,67	--	29040191	--	29040191	--	31363406
						--	--	--	--		2323215	
13	66	Прайс-лист-п.4817 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4817	ВН-3,ВН-3.1,ВН-3.2. Витраж наружный.	шт	25	1405076,07	--	35126902	--	35126902	--	37937054

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2810152	
14	67	Прайс-лист-п.4818 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4818	ВН-4,ВН-4х. Витраж наружный.	шт	2	1107845,35	--	2215691	--	2215691	--	2392946
						--	--	--	--		177255	
15	68	Прайс-лист-п.4819 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4819	ВН-5,ВН-5х. Витраж наружный.	шт	4	1995926,63	--	7983707	--	7983707	--	8622404
						--	--	--	--		638697	
16	69	Прайс-лист-п.4820 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4820	ВН-6. Витраж наружный.	шт	2	1130421,19	--	2260842	--	2260842	--	2441709
						--	--	--	--		180867	
17	70	Прайс-лист-п.4821 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4821	ВН-7. Витраж наружный.	шт	5	1509416,81	--	7547084	--	7547084	--	8150851
						--	--	--	--		603767	
18	71	Прайс-лист-п.4822 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4822	ВН-8. Витраж наружный.	шт	1	700801,78	--	700802	--	700802	--	756866
						--	--	--	--		56064	
19	72	Прайс-лист-п.4823 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4823	ВН-9. Витраж наружный.	шт	3	1239876,98	--	3719631	--	3719631	--	4017201
						--	--	--	--		297570	
20	73	Прайс-лист-п.4824 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4824	ВН-10. Витраж наружный.	шт	3	1339571,32	--	4018714	--	4018714	--	4340211
						--	--	--	--		321497	
21	74	Прайс-лист-п.4825 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4825	ВВ-1. Витраж внутренний.	шт	1	1850455,73	--	1850456	--	1850456	--	1998492
						--	--	--	--		148036	
22	75	Прайс-лист-п.4826 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4826	ВВ-2. Витраж внутренний.	шт	2	3218231,22	--	6436462	--	6436462	--	6951379
						--	--	--	--		514917	
23	76	Прайс-лист-п.4827 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4827	ВВ-3. Витраж внутренний.	шт	1	1850455,73	--	1850456	--	1850456	--	1998492
						--	--	--	--		148036	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**77**	**Прайс-лист-п.4828 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4828**	**ВВ-4. Витраж внутренний.**	**шт**	**1**	**5430766,31**	**--**	**5430766**	**--**	**5430766**	**--**	**5865227**
						--	**--**	**--**	**--**		**434461**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**233783847**	**--**	**233783847**	**--**	**252486553**
								--	**--**	**--**	**18702706**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233783847**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**233783847**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18702706**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**252486553**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**252486553**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**387997129**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2502**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**977**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**316**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**359250589**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2536**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**28740526**	
			Итого по АКТУ:									**387 997 129**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**387 997 129**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**4 655 966**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**392 653 095**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**8 638 368**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**401 291 463**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**8 025 829**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**409 317 292**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**469 374 822**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**56 324 979**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**525 699 800**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____