Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование стройки - Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г.Атырау (Электроснабжение)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01									
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК Кзтр и Кзм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1.012	198,348.71	58,237.33	496	146	98	248	813648
		НР - 80%; СП - 8%			100,681.38	23,516.76	252	59		60	
2	243-701-0702 РСНБ РК	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	1.012	224,638	–	562	–	562	–	614284
		СП - 8%			--	–	--	–		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1058**	**146**	**660**	**248**	**1427932**
							252	**59**	--	**105**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1058**				
	Материалы		тенге				**99**				
	Всего заработная плата		тенге					**311**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**562**				
		Накладные расходы	тенге				**248**				
		Сметная прибыль	тенге				**105**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1411**				
		Сметная заработная плата	тенге					**311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1411**				
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**169**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**113**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**47**			
	Накладные расходы		тенге							**135**	
	Сметная прибыль		тенге							**33**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**450**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**6848**	**1380**	**1320**	**3739**	**1428382**
							4148	**524**	--	**846**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**282**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					216			
		Накладные расходы	тенге				135				
		Сметная прибыль	тенге				33				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				450				
		Сметная заработная плата	тенге					216			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6566				
	Материалы		тенге				1321				
	Всего заработная плата		тенге					4456			
		Накладные расходы	тенге				3604				
		Сметная прибыль	тенге				813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1428382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3636			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4742		
		- Накладные расходы	тенге							24906	
		- Сметная прибыль	тенге							5188	
		Всего прямые затраты									1,428,382.00
		Временные здания и сооружения 1,3%									18,568.97
		Итого с временными зданиями и сооружениями									1,446,950.97
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									4,485.55
		Итого с условиями температурной зоны									1,451,436.51
		Непредвиденные работы и затраты-2%									29,028.73
		Итого с непредвиденными затратами									1,480,465.24
		Стоимость строительства									1,480,465.24

Заказчик/Генподрядчик

Директор

ТОО "Гранд Мастер"

Лиманов М.К.

М.П.

Подрядчик/субподрядчик

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Сапкибаев Б.М.