Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",г.Алматы, Площадь Республики, 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",РК, Алматинская область, карасайский район, г. Касккелен, учетный квартал 203, земельный участок 4289, тел.: 8 727 346 68 26**	**040140003242**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №19 от 25.07.2022 года (Зердели)	

Номер документа	Дата составления
00000000003	07.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, южнее ул. Монке би» Алатауский район г. Алматы. Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)			усл	1	59 105 000,00	59 105 000,00
				Итого	1	x	59 105 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.03.2023

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Карасай Курылыс»

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1

Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)

форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за_март месяц 2023 г.

Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма		
номер	дата	Наименование			Код	Наименование		Код
№19	25.07.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би	59 105 000	52 772 321							6 332 679	59 105 000

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технадзор:

ТОО "АДС САПА"

Садыкова Д. Б.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Ерубаев Н. А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022

РЕЕСТР № 1

актов выполненных работ за декабрь 2022 г.

по объекту: Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

№ п/п	№№ акта	Вид работы	Стоимость с НДС, тенге
1	Акт №1	Наружное электроосвещение	6 963 830,60
2	Акт №2	Внутриплощадочные сети электоснабжение на 0,4Квт	4 927 741,20
3	Акт №3	Внутриплощадочные сети электроснабжение на 10 Квт	2 926 908,20
4	Акт №4	Подпорная стена ПС-1, ПС-2	6 833 936,15
5	Акт №5	Наружные сети связи	5 122 284,10
6	Акт №6	Внутриплощадочные сети водопровода	9 555 813,45
7	Акт №7	Внеплощадочные сети водоснабжения	1 764 268,75
8	Акт №8	Внутриплощадочные сети канализация К1	2 764 263,45
9	Акт №9	Воодоотводные лотки	984 726,30
10	Акт №10	Внутриплощадочные тепловые сети	632 237,35
11	Акт №11	Внеплощадочные тепловые сети	4 667 778,45
12	Акт №12	Вертикальную планировку	650 980,85
13	Акт №13	Покрытие проездов, тротуаров и площадок	11 310 231,15
		ИТОГО:	**59 105 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению А-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы. Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №1

за **март 2023 (месяц, год) на 4-01-01 Наружное электроосвещение работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельные изделия										
1	1	Е11-010101-0368 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		83.42	277.29	277.29	23132	23131	0	3571	28839	
				м3 грунта		0	59.46	0	4960		2136		
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		2.58	2668.51	0	6885	0	0	4957	12789	
				м3		2668.51	0	6885	0		947		
3	3	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей песком		28.7	1056.69	0	30327	0	0	21835	56335	
				м3		1056.69	0	30327	0		4173		
4	4	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		28.7	2458		70545		70545		76189	Казахстан
				м3							5644		
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		45.84	17.27	17.27	792	791	0	268	1145	
				м3 грунта		0	8.12	0	372		85		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		11.46	1056.69	0	12110	0	0	8719	22495	
				м3 грунта		1056.69	0	12110	0		1666		
7	7	Ц13-080201-3414 Изм и доп вып 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях		0.037	59.07	0.34	2	0	0	1	3	
				м		54.84	0.18	2	0		0		
8	8	С1241-207-1102	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386-24-2014 DN/OD 63		37.74	402		15171		15171		16385	
				м							1214		
9	9	Ц13-080201-0201 Изм и доп вып 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		475	437.18	177.04	207660	84094	30196	89477	320908	
				м кабеля		196.57	65.06	93371	30904		23771		
10	10	Ц13-080201-0901 Изм и доп вып 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		42	391.17	167.47	16429	7033	1890	7272	25597	
				м кабеля		178.7	61.77	7505	2594		1896		
11	11	Ц13-080201-0801 Изм и доп вып 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		48	359	139.57	17232	6700	1955	7911	27154	
				м кабеля		178.7	50.22	8578	2411		2011		
12	12	С1243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1		0.5763	559575		322483		322483		348282	Казахстан
				км							25799		
13	13	Ц13-080201-0801 Изм и доп вып 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		200	359	139.57	71800	27914	8146	32964	113145	
				м кабеля		178.7	50.22	35740	10044		8381		
14	14	С1243-105-0601	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0.204	222114		45311		45311		48936	Казахстан
				км							3625		
15	15	Ц13-080201-0401 Изм и доп вып 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		475	508.15	400.93	241371	190442	0	99587	368235	
				м		107.22	183.97	50930	87386		27277		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,817	46167		83885		83885	6711	90596	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кабельные изделия									**1557033**	
			Раздел: 2. Установка опор										
17	17	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	20	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	233580 80772	152807 72631	0	122723 28504	384807	
18	18	С1247-306-0104	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	20	65665		1313300		1313300	105064	1418364	Казахстан
19	19	С1247-306-0324	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/25-0,57 высотой 570мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	5380		107600		107600	8608	116208	
20	20	Е11-330207-0103 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	20	5077,23 4046,54	1030,69 457,47	101545 80931	20613 9149	0	72064 13889	187498	
21	21	С1247-103-0234	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (SY), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	20	51605		1032100		1032100	82568	1114668	
22	22	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	37	678,42 570,9	48,25 19,09	25102 21123	1785 706	2193	15717 3266	44085	
23	23	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386 24-2014 DN/OD 110	м	37	1006		37222		37222	2978	40200	
24	24	Ц13-080304-0301 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	1	7573,69 3712	3593,86 1666,81	7574 3712	3594 1667	268	3873 916	12363	
25	25	515-301-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 9506-2874А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134630		134630		134630		134630	
			Отпускная цена			134630		134630					
			Сметная стоимость оборудования					*134630*					
26	26	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	20	9765,08 5877	127,83 43,39	195302 117540	2557 868	75205	85254 22444	303000	
27	27	С1247-204-0609	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	655		13100		13100	1048	14148	
28	28	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	12,8	20508,88 2212,6	24 0	262514 28321	307 0	233885	22657 22814	307985	
29	29	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	50	148		7400		7400	592	7992	
30	30	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1	1358		1358		1358	109	1467	Казахстан
31	31	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,74	34409,39 32840	1569,39 758,07	25463 24302	1161 561	0	22625 3847	51935	
32	32	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,74	685096		506971		506971	40558	547529	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Установка опор									**4686879**	
			ИТОГО:					**5169896**	**522929**	**3910184**	**621475**	**6243912**	
			В том числе :					**602149**	**224253**	**134630**	**452541**		
			Стоимость оборудования, всего							**134630**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		91639					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									6335549	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		83712				6419261	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		125693				6544954	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		785394				7330348	
			Тендерная скидка									-366517	
			Итого с учетом тендерной скидки									6 963 830,6	
			в т.ч. НДС 12%									746 124,7	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каракай Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Трубаев Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турарбек Ж. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Хайруллин Д. М. ГАП
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы. Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №2

за **март 2023 (месяц, год) на 4-01-02 Внутриплощадочные сети электроснабжение на 0,4 Квт работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		23,571	277,29	277,29	6536	6536	0	1009	81449	
				м3 грунта		0	59,46	0	1402		604		
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		0,729	2668,51	0	1945	0	0	1401	3614	
				м3		2668,51	0	1945	0		268		
3	3	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей песком		8,1	1056,69	0	8559	0	0	6163	159081	
				м3		1056,69	0	8559	0		1178		
4	4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		8,1	2458		19910		19910		215033	Казахстан
				м3							1593		
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		12,96	17,27	17,27	224	224	0	76	324	
				м3 грунта		0	8,12	0	105		24		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3,24	1056,69	0	3424	0	0	2465	6360	
				м3 грунта		1056,69	0	3424	0		471		
7	7	Ц13-080201-3417 Изм и доп вып 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях		11	95,07	1,03	1046	11	85	688	1873	
				м		86,3	0,54	949	6		139		
8	8	С1241-207-0405	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014		11,22	6744		75668		75668		817221	
				м							6053		
9	9	Ц13-080201-0401 Изм и доп вып 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		130	508,15	400,93	66060	52121	0	27255	100780	
				м		107,22	183,97	13939	23916		7465		
10	10	Ц13-080201-0201 Изм и доп вып 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		130	437,18	177,04	56833	23015	8264	24489	87828	
				м кабеля		196,57	65,06	25554	8458		6506		
11	11	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,496	46167		22899		22899		24731	Казахстан
				1000 шт							1832		
12	12	Ц13-080201-0901 Изм и доп вып 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	391,17	167,47	4694	2009	540	2078	7314	
				м кабеля		178,7	61,77	2144	741		542		
13	13	Ц13-080201-0801 Изм и доп вып 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		20	359	139,57	7180	2791	815	3296	11314	
				м кабеля		178,7	50,22	3574	1004		838		
14	14	С1243-116-0806	Кабели силовые ВВбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,16524	3916378		647142		647142		698913	Казахстан
				км							51771		
15	15	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную для прокладки стальных полос контура заземления		7	2223,76	0	15566	0	0	11208	28910	
				м3 грунта		2223,76	0	15566	0		2142		
16	16	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей с разравниванием лишнего грунта по месту		7	1660,12	0	11621	0	0	8367	21587	
				м3		1660,12	0	11621	0		1599		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	ЦІ3-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	1590,15	178,87	12721	1431	1602	7325	21650	
				шт.		1211	60,75	9688	486		1604		
18	18	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,019728	395673		7806		7806		8430	
				т							624		
19	19	ЦІ3-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		20	304,51	26,53	6090	531	716	3625	10492	
				м		242,2	9,55	4844	191		777		
20	20	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,02512	519143		13041		13041		14084	Казахстан
				т							1043		
21	21	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,0235	190354,56	119857,92	4473	2816	84	1901	6884	
				т		66906	34232,54	1572	804		510		
22	22	СКоммерческое предложение от 29.04.2021 г.	Молнезащитная вольностоящая мачта Н=2 м тип Hardt. Поставщик ТОО "NID"		1	42287,14		42287		42287		45670	
				шт.							3383		
23	23	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,5525	2223,76	0	3452	0	0	2486	6413	
				м3 грунта		2223,76	0	3452	0		475		
24	24	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)		1,5525	255,09	245,41	396	381	0	73	507	
				м3 грунта		9,68	55,89	15	87		38		
25	25	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		81,50625	34		2771				2993	
				т·км							222		
26	26	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,242	6026,45	1976	7485	2454	3582	2494	10777	
				м3 основания		1166,2	992,82	1448	1233		798		
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,4	19457,54	1186,72	7783	475	6633	733	9197	
				м3		1688,85	323,98	676	130		681		
28	28	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1	22927,3	1833,88	22927	1834	18417	2910	27904	
				м3		2676,05	521,8	2676	522		2067		
29	29	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0187	398962		7461		7461		8058	Казахстан
				т							597		
30	30	ЦІ3-080103-0303 Изм. и доп. вып. 18	Дизель-генератор напряжением до 20 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования		1	7037,16	1040,16	7037	1040	636	4204	12140	
				шт.		5361	477,29	5361	477		899		
31	31	Прайс-лист от 18.01.2021 г.	Дизельный генератор АД-10-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе. Поставщик ТОО "KazKatGroup"		1	3260953,14		3260953				3260953	
				шт.						3260953			
			Отпускная цена			3260953		3260953					
			Сметная стоимость оборудования					*3260953*					
			ИТОГО:					**4355990**	**97669**	**877588**	**114246**	**4566979**	
			В том числе:					**117007**	**39562**	**3260953**	**96743**		
			Стоимость оборудования, всего							**3260953**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**19590**				**4586570**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**17896**				**4604466**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**26870**				**4631336**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**555760**				**5187096**	
			Итого с НДС									**-259355**	
			Тендерная скидка									**4 927 741,2**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**527 972,3**	
			в т.ч. НДС 12%										

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Капсай Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

КГУ "Управление строительства города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Хайруллин
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №3

за **март 2023 (месяц, год) на 4-01-03 Внеплощадочные сети электроснабжение на 10Квт работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		79,346	277,29	277,29	22002	22002	0	3397	27431	
				м3 грунта		0	59,46	0	4718		2032		
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		2,454	2668,51	0	6549	0	0	4715	12165	
				м3		2668,51	0	6549	0		901		
3	3	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей песком		27,3	1056,69	0	28848	0	0	20770	53587	
				м3		1056,69	0	28848	0		3969		
4	4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		27,3	2458		67103		67103		72471	Казахстан
				м3							5368		
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		43,6	17,27	17,27	753	753	0	255	1089	
				м3 грунта		0	8,12	0	354		81		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10,9	1056,69	0	11518	0	0	8293	21396	
				м3 грунта		1056,69	0	11518	0		1585		
7	7	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях		73	95,07	1,03	6940	75	565	4564	12424	
				м		86,3	0,54	6300	39		920		
8	8	С1241-207-1105	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386 24-2014 DN/OD 110		74,46	1006		74907		74907		80900	
				м							5993		
9	9	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		338	508,15	400,93	171755	135514	0	70864	262028	
				м		107,22	183,97	36240	62182		19409		
10	10	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлятьк расценке 8-143-1		338	293,79	240,18	99301	81181	0	39867	150301	
				м		53,61	110,21	18120	37251		11133		
11	11	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		2,227	46167		102814		102814		111039	Казахстан
				1000 шт.							8225		
12	12	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг		561	757,16	371,93	424767	208653	35663	188796	662648	
				м		321,66	145,75	180451	81766		49085		
13	13	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг		75	907,48	433,6	68061	32520	3375	32161	108240	
				м		428,88	166,7	32166	12502		8018		
14	14	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		40	784,99	369,58	31400	14784	1606	14847	49947	
				м кабеля		375,27	140,24	15011	5610		3700		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	66149,71	50010,84	264599	200043	223	100926	394767	
						16083	18960,87	64332	75843		29242		
16	17	С1243-903-2401	Муфты концевые внутренней установки типа ЕРКТ-63С1МI-СЕЕ01 для кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с наконечниками со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	107530		430120		430120		464530	
											34410		
17	18	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	56865,64	13536,99	56866	13537	9376	28551	92250	
						33953	5701,3	33953	5701		6833		
18	19	С1247-205-0208	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 37А31240 400А	шт.	1	19720		19720		19720		21298	
											1578		
19	20	Ц13-080304-0303 Изм. и доп. вып. 17	Вставка пульта управления угловая глубиной до 700 мм. Установка на полу	шт.	2	5695,8	3593,86	11392	7188	492	5073	17782	
						1856	1666,81	3712	3334		1317		
20	21	С1247-207-0505	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А	шт.	2	2490		4980		4980		5378	
											398		
			ИТОГО:					**1904395**	**716250**	**750944**	**523079**	**2621671**	
			В том числе :					**437200**	**289300**		**194197**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**39325**				**2660993**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**35923**				**2696916**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**53938**				**2750854**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**330102**				**3080956**	
			Итого с НДС									**-154048**	
			Тендерная скидка									**2 926 908,2**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**313 597,3**	
			в т.ч. НДС 12%										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казсай Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турубаев Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Хайрулин Д. М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №4

за **март 2023 (месяц, год) на 2-01-01 Подпорная стена ПС-1, ПС-2 работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0374 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		57.82	224.68	224.68	12991	12991	0	1519	15671	
				м3 грунта		0	36.49	0	2110		1161		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		1.18	2668.51	0	3149	0	0	2267	5849	
				м3 грунта		2668.51	0	3149	0		433		
3	3	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		49.05	19.75	16.35	969	802	0	391	1469	
				м3 грунта		3.4	7.68	167	377		109		
4	4	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		161.865	87		14082				15209	
				т км							1127		
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		48.069	17.27	17.27	830	830	0	281	1200	
				м3 грунта		0	8.12	0	390		89		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, ладухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0.981	1056.69	0	1037	0	0	746	1926	
				м3 грунта		1056.69	0	1037	0		143		
7	7	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		161.865	24		3885				4196	
				т км							311		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		49.05	200.6	87.52	9839	4293	0	5650	16728	
				м3 уплотненного грунта		113.08	46.91	5547	2301		1239		
9	9	Е11-080101-0307 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону		23.7	967.18	20.82	22922	494	13591	8298	33718	
				м2 поверхности		372.91	3.57	8838	85		2498		
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6	19457.54	1186.72	116745	7120	99492	10990	137954	
				м3		1688.85	323.98	10133	1944		10219		
11	11	Е11-060401-0102 Изм и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		26.8	38919.79	2747.19	1043050	73624	595017	359316	1514555	
				м3		13970.46	762.85	374408	20444		112189		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.03707	402525		14922		14922		16116	
				т							1194		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1.56548	398962		624567		624567		674532	Казахстан
				т							49965		
14	14	Е11-060301-0601 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0.1724	26631.28	1107.68	4591	191	50	4027	9307	
				т		25235.6	433.84	4351	75		689		
15	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2.35	19457.54	1186.72	45725	2788	38968	4304	54031	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,7	1688,85	323,98	3969	761		4002		
						31241,87	2348,85	146837	11040	98670	36539	198046	
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,04536	7899,5	643,6	402525	3025	18259	14670	19720	
						37128		18259					
18	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25459	398962		101572		101572	1461	109698	Казахстан
19	19	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	9,79	762,41	8,52	7464	84	30	8126	14422	
						750,82	1,28	7351	13		5890		
20	20	С1213-306-0112	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 90 мм, цветная	м2	2,47	4428		10937		10937	1068	11812	Казахстан
21	21	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	16,1538	8447,2	82,43	136454	1332	10955	875	255100	
						7686,6	32,16	124168	520		99750		
22	23	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13266	398962		52926		52926	18896	57160	Казахстан
23	24	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03916	416359		16305		16305	4234	17609	Казахстан
24	25	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	19,6	762,41	8,52	14943	167	60	1304	28875	
						750,82	1,28	14716	25		11793		
25	26	С1213-306-0112	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 90 мм, цветная	м2	4,94	4428		21874		21874	2139	23624	Казахстан
26	27	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Стены армированные толщиной 250 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,8158	4640,75	466,13	13067	1313	3653	1750	22776	
						2877,42	185,92	8102	524		8022		
27	28	С1213-302-0103	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной	шт.	152	394		59888		59888	1687	64679	Казахстан
28	29	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8414	398962		335687		335687	4791	362542	Казахстан
29	30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	19457,54	1186,72	11675	712	9949	26855	13796	
						1688,85	323,98	1013	194		1099		
30	31	Е11-061802-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	25,104	2505,58	43,68	62900	1096	16091	1022	113034	
						1820,91	7,15	45712	179		41761		
31	32	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	7,29	43186,75	16700,11	314831	121743	134027	8373	428998	
						8101,63	4317,75	59061	31476		82389		
32	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14	402525		56354		56354	31778	60862	
33	34	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5256	398962		209694		209694	4508	226470	Казахстан
34	35	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 штук	м2 покрытия	43,2	20769,51	318,5	897243	13759	574097	16776	1287831	
						7161,72	107,6	309386	4648		295193		
35	36	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видахпокрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М 200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода растворацементного - 0,33	м бортового камня	9,6	1959,51	35,75	18811	343	8631	95395	31971	
						1024,66	16,28	9837	156		10792		
36	37	С1255-101-0101	Камни бортовые 1000х200х80 мм из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,1536	48258		7412		7412	2368	8005	Казахстан
											593		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	38	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев Установка	м	14,4	1945,6	4,64	28017	67	1704	30970	63706	
						1822,62	0	26246	0		4719		
38	39	С1222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	14,4	12734		183370		183370		198040	
			ИТОГО:								14670		
								4645824	**254789**	**3318752**	**1021987**	**6121237**	
			В том числе :					**1054319**	**69247**		**453426**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,5 %**		**91819**					
			Зимние удорожания									**6213057**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**83876**					
			Непредвиденные работы и затраты									**6296933**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**125939**					
												6422872	
			НДС			**12 %**		**770745**					
			Итого с НДС									**7193617**	
			Тендерная скидка									**-359681**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**6 833 936,2**	
			в т.ч. НДС 12%									**732 207,4**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қарасай Күрілыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Хайрутдин Д. М.Гап
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Курманов Г.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №5

за **март 2023 (месяц, год) на 5-01-01 Наружные сети связи работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0386 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3		133.55	322.52	322.52	43073	43072	0	6650	53701	
				м3 грунта		0	69.16	0	9236		3978		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		24.5	2223.76	0	54482	0	0	39227	101206	
				м3 грунта		2223.76	0	54482	0		7497		
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		10	17.27	17.27	173	173	0	58	249	
				м3 грунта		0	8.12	0	81		18		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		141.75	1056.69	0	149786	0	0	107846	278243	
				м3 грунта		1056.69	0	149786	0		20611		
5	5	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		60.75	2458		149324		149324		161270	Казахстан
				м3							11946		
6	6	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		81	1358		109998		109998		118798	Казахстан
				м3							8800		
7	7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками		10	200.6	87.52	2006	875	0	1152	3411	
				м3		113.08	46.91	1131	469		253		
8	8	Е11-221401-0209 Изм и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		26	13003.16	8888.14	338082	231091	462	249284	634355	
				м продавливания		4097.25	5587.44	106528	145273		46989		
9	9	С1241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4.0 мм		26	5348		139048		139048		150172	
				м							11124		
10	10	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0.421	198150	0	83421	0	1223	62470	157562	
			канало-километр трубопровода			195244	0	82198	0		11671		
11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001		421	1590		669390		669390		722941	Казахстан
				м							53551		
12	12	Ц13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу		150	506.49	133.35	75974	20002	140	39404	124608	
				м кабеля		372.21	58.43	55832	8764		9230		
13	13	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу		522	373.47	98.28	194951	51303	485	101044	319675	
				м кабеля		274.26	43.07	143164	22483		23680		
14	14	С1243-501-0202	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203		0.672	294677		198023		198023		213865	Казахстан
				км							15842		
15	15	Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на кабельной площадке		1	15260.91	9901.71	15261	9902	0	4544	21389	
				кабель		5359.2	2090.79	5359	2091		1584		
16	16	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		1	10767.66	6939.66	10768	6939	0	3229	15117	
				участок		3828	1465.34	3828	1465		1120		
17	17	Е11-340201-1201	Устройство ввода труб в колодцы		18	1385.16	0	24933	0	1790	17588	45923	
				канал		1285.69	0	23142	0		3402		
18	18	Е11-340201-1201	Здания. Устройство ввода труб		1	1385.16	0	1385	0	99	977	2551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ввод одного кабеля		1285,69	0	1286	0		189		
19	19	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство		8	15863,58	3324,06	126909	26592	7943	79358	222768	
				колодец		11546,61	1505,68	92373	12045		16501		
20	20	Е11-340201-0508 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство		1	16329,9	3324,06	16330	3324	1459	9920	28350	
				колодец		11546,61	1505,68	11547	1506		2100		
21	21	С1225-201-0105	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80		9	62289		560601		560601		605449	Казахстан
				шт.							44848		
22	22	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		8	38353		306824		306824		331370	Казахстан
				комплект							24546		
23	23	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)		1	62811		62811		62811		67836	Казахстан
				комплект							5025		
24	24	С1261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017		18	1021		18378		18378		19848	
				шт.							1470		
25	25	С1261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017		0,18	32291		5812		5812		6277	
				100 шт.							465		
26	26	С1243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100		0,018	144399		2599		2599		2807	
				1000 шт.							208		
27	27	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		18	2907		52326		52326		56512	Казахстан
				шт.							4186		
28	28	С1261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые		9,7	1294		12552		12552		13556	
				10 шт.							1004		
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности трубы		27	967,18	20,82	26114	562	15483	9453	38412	
				м2 поверхности		372,91	3,57	10069	96		2845		
30	30	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		90	382,53	2,42	34428	218	1181	23790	62875	
				м		366,99	0,14	33029	13		4657		
31	31	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		90	72		6480		6480		6998	
				м							518		
			ИТОГО:					**3492242**	**394053**	**2324431**	**755994**	**4588094**	
			В том числе :					**773754**	**203522**		**339858**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**68821**					
			Итого с временными									**4656913**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**62868**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4719781**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**94396**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4814177**	
			НДС			**12 %**		**577701**					
			Итого с НДС									**5391878**	
			Тендерная скидка									**-269594**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**5 122 284,1**	
			в т.ч. НДС 12%									**548 816,2**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каракай Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Ерубаев Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Кемельбаев Р. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Место печати (при наличии)

Тураров Ж. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Хайрулин Д. М. ГАП
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №6

за **март 2023 (месяц, год) на 6-01-01 Внутриплощадочные сети водопровод работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		12,2	286	286	3489	3489	0	493	4301	
				м3 грунта		0	56,14	0	685		319		
2	2	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		40,26	26		1047				1131	
				т км							84		
3	3	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		425,2	232,7	232,7	98944	98944	0	13985	121963	
				м3 грунта		0	45,68	0	19423		9034		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, палухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		85,04	1056,69	0	89861	0	0	64700	166926	
				м3 грунта		1056,69	0	89861	0		12365		
5	5	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		340,16	36,51	36,51	12419	12419	0	3355	17036	
				м3 грунта		0	13,7	0	4660		1262		
6	6	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		87	63,83	63,83	5553	5553	0	1880	8028	
				м3 уплотненного грунта		0	30,01	0	2611		595		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		14,4	200,6	87,52	2889	1261	0	1659	4912	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	1628	676		364		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**324297**	
			Раздел: 2. Укладки сборные железобетонные лотки										
8	8	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство		0,28798	4929,61	1151	1420	331	780	433	2001	
				м3 основания		1070,16	546,07	308	157		148		
9	9	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,554	14503,77	3048,57	8035	1689	3263	4402	13432	
				м3 сборных конструкций		5564,43	1168,8	3083	648		995		
10	10	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		0,21	37155		7803		7803		8427	Казахстан
				м3							624		
11	11	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,05	73080		3654		3654		3946	Казахстан
				м3							292		
12	12	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,204	71645		14616		14616		15785	Казахстан
				м3							1169		
13	13	С1225-203-0801	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1		3	2348		7044		7044		7608	Казахстан
				шт							564		
14	14	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		0,06	34114,51	1297,82	2047	78	1217	917	3201	
				м3 конструкции		12537,36	414,52	752	25		237		
15	15	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0012	408331		490		490		529	
				т							39		
16	16	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство		0,40348	4929,61	1151	1989	464	1093	606	2803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		1070,16	546,07	432	220		208		
17	17	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,4631	14503,77	3048,57	6717	1412	2728	3679	11228	
				м3 сборных конструкций		5564,43	1168,8	2577	541		832		
18	18	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		0,21	37155		7803		7803		8427	Казахстан
				м3							624		
19	19	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,15	73080		10962		10962		11839	Казахстан
				м3							877		
20	20	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,412	71645		29518		29518		31879	Казахстан
				м3							2361		
21	21	С1225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1		5	3644		18220		18220		19678	Казахстан
				шт.							1458		
22	22	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		0,06	34114,51	1297,82	2047	78	1217	917	3201	
				м3 конструкции		12537,36	414,52	752	25		237		
23	23	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0012	408331		490		490		529	
				т							39		
			Итого по разделу: 2. Укладки сборные железобетонные лотки									**144513**	
			Раздел: 3. Элементы трубопроводов инженерных сетей#										
24	24	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		30	4292,7	189,46	128781	5684	81114	43421	185978	
				м3 основания		1399,44	62,54	41983	1876		13776		
25	25	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (108 мм). Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)		0,017	669254,92	125679,86	11377	2137	249	9836	22910	
				км трубопровода		528930	55531,21	8992	944		1697		
26	26	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		17,068	4251		72556		72556		78360	Казахстан
				м							5804		
27	27	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,017	1645040,38	38010,7	27966	646	21290	5974	36655	
				км трубопровода		354650	321,66	6029	5		2715		
28	28	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200мм(225мм). Укладка		0,343	703917,8	214539,46	241444	73587	3935	188191	464006	
				км трубопровода		477906	76296,51	163922	26170		34371		
29	29	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		343	6452		2213036		2213036		2390079	Казахстан
				м							177043		
30	30	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2364,27	103,47	4729	207	89	4494	9961	
				задвижка или клапан		2216,2	53,61	4432	107		738		
31	31	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	72008		144016		144016		155537	Казахстан
				шт.							11521		
32	32	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		3	7846,63	2264,19	23540	6793	1508	17566	44394	
				задвижка или клапан		5079,84	834,57	15240	2504		3288		
33	33	С1242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200		3	184166		552498		552498		596698	Казахстан
				шт.							44200		
34	34	С1241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм		2	13406		26812		26812		28957	Казахстан
				шт.							2145		
35	35	С1241-113-0232	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200 х8,0-250х8,0 мм		1	25949		25949		25949		28025	
				шт.							2076		
36	36	С1241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219 х6,0-100х4,5 мм		2	13189		26378		26378		28488	
				шт.							2110		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С1241-509-0113	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х200 мм	шт.	2	323988		647976		647976	51838	699814	
38	38	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1408,13	65,88	2816	132	122	2536	5780	
						1281	0	2562	0		428		
39	39	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3071		6142		6142	491	6633	Казахстан
40	40	С1241-214-0215	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	15	6252		93780		93780	7502	101282	Казахстан
41	41	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	15	7924		118860		118860	9509	128369	
42	42	С1241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	15	414		6210		6210	497	6707	
43	43	С1241-114-0217	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 250х6,5-200х6,5 мм	шт.	1	8771		8771		8771	702	9473	
44	44	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3426,82	216,15	6854	432	980	5595	13445	
45	45	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	2720,9	104,65	5442	209		996		
46	46	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	43327		86654		86654	6932	93586	Казахстан
47	47	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	4,5	6442		3865		3865	309	4174	Казахстан
48	48	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	13682		61569		61569	4926	66495	Казахстан
49	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,72	106,47	2,73	77	2	32	30	116	
						59,83	0,36	43	0		9		
50	50	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	175,98	3,91	127	3	74	35	175	
						69,94	0,71	50	1		13		
51	51	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	19623,45	10618,21	19623	10618	1369	11455	33564	
						7636,72	3934,23	7637	3934		2486		
52	52	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	16792,28	1186,72	8060	570	6680	879	9654	
						1688,85	323,98	811	156		715		
53	53	С1242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	1582,12	34,49	1582	35	155	1397	3217	
						1393,04	17,87	1393	18		238		
54	54	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	24655		24655		24655	1972	26627	
55	55	С1242-402-0302	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50	шт.	1	2917,61	68,98	2918	69	189	2669	6034	
						2660,04	35,74	2660	36		447		
56	56	С1241-113-0228	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 250 х100 мм	шт.	1	269782		269782		269782	21583	291365	
57	57	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка опознавательной ленты	шт.	1	17300		17300		17300	1384	18684	
58	58	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	км	0,343	34348,85	22441,85	11782	7698	0	3717	16739	
						11907	5856,14	4084	2009		1240		
59	59	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	м	343	83		28469		28469	2278	30747	
					4	880,84	0	3523	0	0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С1261-401-0327	Знаки сигнальные ГОСТ 8442-65	шт.	0,04	880,84	0	3523	0	4613	496	4982	
61	61	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	100 шт.	2	115334	86,28	7847	172	4030	369	12364	
62	62	С1242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	вставка	2	1822,11	15,24	3644	30	24596	916	26564	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Элементы трубопроводов инженерных сетей#	шт.		12298		24596			1968	**5693335**	
			Раздел: 4. Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов, диаметр 2000 мм (1 шт)#										
63	63	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,31	27491,33	10747,18	63505	24826	6874	43001	115026	
64	64	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт	1	13768,44	5034,57	31805	11630	43007	8520	46448	Казахстан
65	65	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	43007		43007			3441	72898	Казахстан
66	66	С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт	1	33749		67498		67498	5400	46006	Казахстан
67	67	С1225-101-0208	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	3	42598		42598		42598	3408	0	Казахстан
68	68	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	шт	1	0		0				32694	Казахстан
69	69	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	комплект	0,0195	30272		30272		30272	2422	18693	Казахстан
70	70	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,036	887579		17308		17308	1385	32876	Казахстан
71	71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	1,345	845594		30441		30441	2435	327	Казахстан
72	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	14,503032	175,98	3,91	237	5	137	66	17806	
73	73	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, отмостка вокруг горловин колодцев из бетона класса В7,5. Устройство	м2 поверхности	0,76	69,94	0,71	94	1		24	15286	
			Итого по разделу: 4. Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов, диаметр 2000 мм (1 шт)#	м3		16792,28	1186,72	12762	902	10577	1392	**398060**	
			Раздел: 5. #Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (5 шт)#			1688,85	323,98	1284	246		1132		
74	74	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,04	27491,33	10747,18	221030	86407	23925	149664	400350	
75	75	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	5	13768,44	5034,57	110698	40478		29656	125604	Казахстан
76	76	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт	10	23260		116300		116300	9304	212890	Казахстан
77	77	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19712		197120		197120	15770	30774	Казахстан
78	78	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	2	14247		28494		28494	2280	54508	Казахстан
79	79	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт	3	25235		50470		50470	4038	97291	Казахстан
80	80	С1225-101-0208	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	13	30028		90084		90084	7207	0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт	2	18935		37870		37870	3030	40900	Казахстан
82	82	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	30272		90816		90816	7265	98081	Казахстан
83	83	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0975	887579		86539		86539	6923	93462	Казахстан
84	84	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1768	845594		149501		149501	11960	161461	Казахстан
85	85	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0178	887579		15799		15799	1264	17063	Казахстан
86	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,405616	786,64	20,82	49091	1299	24520	21850	76616	
						372,91	3,57	23272	223		5675		
87	87	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,645	175,98	3,91	1169	26	679	324	1612	
						69,94	0,71	465	5		119		
			Итого по разделу: 5. #Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (5 шт)#									**1410612**	
			Раздел: 6. #Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм (1 шт)#										
88	88	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных ибетонных конструкций колодца	0,82	27491,33	10747,18	22543	8812	2440	15264	40832	
						13768,44	5034,57	11290	4128		3025		
89	89	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9949		9949		9949	796	10745	Казахстан
90	90	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12902		25804		25804	2064	27868	Казахстан
91	91	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные длякколодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9421		9421		9421	754	10175	Казахстан
92	92	С1225-101-0208	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	3	0		0				0	Казахстан
93	93	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	1515	20450	Казахстан
94	94	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,03536	845594		29900		29900	2392	32292	Казахстан
95	95	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0178	887579		15799		15799	1264	17063	Казахстан
96	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,329	175,98	3,91	234	5	136	65	323	
						69,94	0,71	93	1		24		
97	97	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,160592	786,64	20,82	9566	253	4778	4258	14930	
						372,91	3,57	4535	43		1106		
			Итого по разделу: 6. #Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм (1 шт)#									**174678**	
			Раздел: 7. #Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм контрольный (2 шт)#										
98	98	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных ибетонных конструкций колодца	1,94	27491,33	10747,18	53333	20849	5773	36113	96602	
						13768,44	5034,57	26711	9767		7156		
99	99	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9949		19898		19898	1592	21490	Казахстан
100	100	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		2	8833		17666		17666		19079	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1413		
101	101	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	12902		51608		51608		55737	Казахстан
				шт.							4129		
102	102	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	9421		18842		18842		20349	Казахстан
				шт.							1507		
103	103	С1225-101-0208	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		5	0		0				0	Казахстан
				шт									
104	104	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	30272		60544		60544		65388	Казахстан
				комплект							4844		
105	105	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,07072	845594		59800		59800		64584	Казахстан
				т							4784		
106	106	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,04736	887579		42036		42036		45399	Казахстан
				т							3363		
107	107	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,952	175,98	3,91	519	11	301	144	716	
				м2		69,94	0,71	206	2		53		
108	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		19,891272	786,64	20,82	15647	414	7815	6964	24420	
				м2 поверхности		372,91	3,57	7418	71		1809		
			Итого по разделу: 7. #Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм контрольный (2 шт)#									**413764**	
			ИТОГО:					**7239954**	**378614**	**6265173**	**685283**	**8559259**	
								595119	**134317**		**634022**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**128389**					
			Итого с временными									**8687646**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**117283**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8804929**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**176099**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8981028**	
			НДС			**12 %**		**1077723**					
			Итого с НДС									**10058751**	
			Тендерная скидка									**-502938**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**9 555 813,45**	
			в т.ч. НДС 12%									**1 023 837,16**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каратай Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Брубаев Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Научно-исследовательский институт

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турдиев Ж. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № [illegible], подпись)

Хайрулина Л.А. ГАП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № [illegible]

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №7

за **март 2023 (месяц, год) на 6-01-02 Внеплощадочные сети водоснабжения работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы#										
1	1	Е11-010102-0380 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1.56	286	286	446	446	0	63	550	
				м3 грунта		0	56.14	0	88		41		
2	2	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		5.148	26		134				145	
				т км							11		
3	3	Е11-010101-0362 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		47.7	232.7	232.7	11100	11100	0	1569	13682	
				м3 грунта		0	45.68	0	2179		1013		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, падухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9.558	1056.69	0	10100	0	0	7272	18761	
				м3 грунта		1056.69	0	10100	0		1390		
5	5	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		38.232	36.51	36.51	1396	1396	0	377	1915	
				м3 грунта		0	13.7	0	524		142		
6	6	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2.2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		9.45	63.83	63.83	603	603	0	204	872	
				м3 уплотненного грунта		0	30.01	0	284		65		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0.531	200.6	87.52	107	47	0	61	181	
				м3 уплотненного грунта		113.08	46.91	60	25		14		
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3.9	4292.7	189.46	16742	739	10545	5645	24177	
				м3 основания		1399.44	62.54	5458	244		1791		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы#									**60283**	
			Раздел:2. Водопровод хоз-питьевой В1										
9	9	Е11-220501-0106 Изм и доп вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200мм (225мм) Укладка		0.04	703917.8	214539.46	28157	8582	459	21947	54111	
				км трубопровода		477906	76296.51	19116	3052		4008		
10	10	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		39.9999998	6452		258080		258080		278726	Казахстан
				м							20646		
11	11	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм Установка		1	7846.63	2264.19	7847	2265	503	5855	14798	
				задвижка или клапан		5079.84	834.57	5080	835		1096		
12	12	С1242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200		1	184166		184166		184166		198899	Казахстан
				шт							14733		
13	13	С1242-302-0603	Вентиль запорный стальной муфтовый, для воды Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25		1	33938		33938		33938		36653	
				шт							2715		
14	14	Е11-220801-0105 Изм и доп вып 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка		0.0108	1246454.98	560121.2	13462	6049	202	9283	24565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т фасонных частей			667614,5	200568,38	7210	2166		1820		
15	15	С1241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм		1	13406		13406		13406		14478	Казахстан
				шт.							1072		
16	16	С1241-114-0201	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 200-50 мм		1	3542		3542		3542		3825	
				шт.							283		
17	17	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50-25 мм		1	486		486		486		525	
				шт.							39		
18	18	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм (Гильз)		0,9	13682		12314		12314		13299	Казахстан
				м							985		
19	19	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	19623,45	10618,21	19623	10618	1369	11455	33564	
				врезка		7636,72	3934,23	7637	3934		2486		
20	20	С1241-214-0215	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		3	6252		18756		18756		20256	Казахстан
				шт.							1500		
21	21	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		3	7924		23772		23772		25674	
				шт.							1902		
22	22	С1241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200		3	414		1242		1242		1341	
				шт.							99		
23	23	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,014	2493634,85	1061476,89	34911	14860	1894	23691	63290	
				км трубопровода		1296858	412449,69	18156	5774		4688		
24	24	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,014	6452224,91	900176,5	90331	12603	68965	12659	111229	
				км трубопровода		625968	287403,81	8764	4024		8239		
25	25	С1241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм		14	26871		376194		376194		406290	Казахстан
				м							30096		
26	26	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка опознавательной ленты		0,04	34348,85	22441,85	1374	898	0	433	1952	
				км		11907	5856,14	476	234		145		
27	27	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		39,9999998	83		3320		3320		3586	
				м							266		
28	28	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,035	27491,33	10747,18	55945	21870	6056	37881	101332	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			13768,44	5034,57	28019	10245		7506		
29	33	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6		2	2907		5814		5814		6279	
				шт.							465		
30	35	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
				комплект							1515		
31	36	С1243-907-3704	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм		2	672		1344		1344		1452	Казахстан
				шт.							108		
32	37	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0178	919993		16376		16376		17686	Казахстан
				т							1310		
33	38	С1222-509-1001	Закладные детали и деталикрепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочныхопераций ГОСТ 23118-2012		0,03536	845594		29900		29900		32292	Казахстан
				т							2392		
34	39	Е11-130301-1418 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза		1,329	212,83	3,91	283	5	185	65	376	
				м2		69,94	0,71	93	1		28		
35	40	Е11-080101-0307 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,480424	786,64	20,82	11391	302	5690	5070	17778	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		372,91	3,57	5400	52		1317		
36	41	E11-060101-0101	Подготовка бетонная, отмостка вокруг горловин колодцев из бетона класса В7,5. Устройство		0,76	16792,28	1186,72	12762	902	10577	1392	15286	
				м3		1688,85	323,98	1284	246		1132		
			Итого по разделу: 2. Водопровод хоз-питьевой В1									**1519993**	
			ИТОГО:					**1318299**	**93286**	**1108030**	**144922**	**1580275**	
								116853	**33907**		**117058**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**23704**					
			Итого с временными									**1603980**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**21654**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1625634**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32513**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1658147**	
			НДС			**12 %**		**198978**					
			Итого с НДС									**1857125**	
			Тендерная скидка									**-92856**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**1 764 268,8**	
			в т.ч. НДС 12%									**189 028,8**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жарсай Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Хайрулдин Д. М. ГАП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №8

за **март 2023 (месяц, год) на 6-01-03 Внутриплощадочные сети канализация К1 работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы#										
1	1	Е11-010102-0380 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		12,1	286	286	3461	3460	0	489	4266	
				м3 грунта		0	56,14	0	679		316		
2	2	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		39,93	26		1038				1121	
				т км							83		
3	3	Е11-010101-0362 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		152,1	232,7	232,7	35394	35394	0	5003	43629	
				м3 грунта		0	45,68	0	6948		3232		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		28,04	1056,69	0	29630	0	0	21333	55040	
				м3 грунта		1056,69	0	29630	0		4077		
5	5	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		112,16	36,51	36,51	4095	4095	0	1106	5617	
				м3 грунта		0	13,7	0	1537		416		
6	6	Е11-010201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см		34	38,65	38,65	1314	1314	0	445	1900	
				м3 уплотненного грунта		0	18,17	0	618		141		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,9	200,6	87,52	1384	604	0	795	2353	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	780	324		174		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы#									**113926**	
			Раздел: 2. Укладки сборные железобетонные лотки										
8	8	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство		3,1055	4929,61	1151	15309	3575	8411	4668	21575	
				м3 основания		1070,16	546,07	3323	1696		1598		
9	9	Е11-070601-0101 Изм и доп вып 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,742	14503,77	3048,57	10762	2262	4371	5895	17990	
				м3 сборных конструкций		5564,43	1168,8	4129	867		1333		
10	10	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		0,21	37155		7803		7803		8427	Казахстан
				м3							624		
11	11	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,1	73080		7308		7308		7893	Казахстан
				м3							585		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,272	71645		19487		19487		21046	Казахстан
				м3							1559		
13	13	С1225-203-0801	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1		4	2348		9392		9392		10143	Казахстан
				шт.							751		
14	14	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		0,06	34114,51	1297,82	2047	78	1217	917	3201	
				м3 конструкции		12537,36	414,52	752	25		237		
15	15	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0012	408331		490		490		529	
				т							39		
			Итого по разделу: 2. Укладки сборные железобетонные лотки									**90804**	
			Раздел: 3. Элементы трубопроводов инженерных сетей#										
16	16	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,061	730822,95	4232,17	44580	258	8164	35921	86941	
				км трубопровода		592762	2049,61	36158	125		6440		
17	17	С1241-701-0102	Труба хризотилцементная напорная ВТ 9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		61,488	2706		166387		166387		179698	
				м							13311		
18	18	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях		20	6504,14	51,37	130083	1027	105661	23432	165796	
				м трубопровода		1169,7	25,81	23394	516		12281		
19	19	Е11-160201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях		2,5	12006,6	87,22	30016	218	26415	3423	36114	
				м трубопровода		1353,51	43,57	3384	109		2675		
20	20	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие		1	29567,42	0	29567	0	1916	27375	61497	
				врезка		27651,28	0	27651	0		4555		
			Итого по разделу: 3. Элементы трубопроводов инженерных сетей#									**530047**	
			Раздел: 4. #Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (3 шт)#										
21	21	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		4	36222,51	8323	144890	33292	48184	78258	241000	
				м3 конструкций колодца		15853,51	3908,53	63414	15634		17852		
22	22	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	23260		69780		69780		75362	Казахстан
				шт.							5582		
23	23	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		3	14247		42741		42741		46160	Казахстан
				шт.							3419		
24	24	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	19712		78848		78848		85156	Казахстан
				шт.							6308		
25	25	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		3	25235		75705		75705		81761	Казахстан
				шт.							6056		
26	26	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		5	2907		14535		14535		15698	Казахстан
				шт.							1163		
27	27	С1225-202-0105	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО10		1	69723		69723		69723		75301	Казахстан
				шт.							5578		
28	28	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
				комплект							1515		
29	29	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	30272		60544		60544		65388	Казахстан
				комплект							4844		
30	30	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,09726	97958,4	7441,22	9527	724	809	9645	20706	
				т		82197,5	1840,61	7995	179		1534		
31	31	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,09726	892474		86802		86802		93746	Казахстан
				т							6944		
32	32	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0534	919993		49128		49128		53058	Казахстан
				т							3930		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,7665	175,98	3,91	663	15	385	184	915	
				м2		69,94	0,71	263	3		68		
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,523896	786,64	20,82	26371	698	13172	11738	41158	
				м2 поверхности		372,91	3,57	12501	120		3049		
			Итого по разделу: 4. #Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм (3 шт)#									**915859**	
			Раздел: 5. #Колодец-канализационные контрольные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм (2штук)#										
35	35	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,38	45137,29	12366,02	62289	17065	13798	38901	109285	
				м3 конструкций колодца		22772,9	5700,95	31427	7867		8095		
36	36	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		2	9949		19898		19898		21490	Казахстан
				шт.							1592		
37	37	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	12902		12902		12902		13934	Казахстан
				шт.							1032		
38	38	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		3	8833		26499		26499		28619	Казахстан
				шт.							2120		
39	39	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		2	9421		18842		18842		20349	Казахстан
				шт.							1507		
40	40	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	30272		60544		60544		65388	Казахстан
				комплект							4844		
41	41	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,07072	97958,4	7441,22	6928	526	588	7013	15056	
				т		82197,5	1840,61	5813	130		1115		
42	42	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,07072	892474		63116		63116		68165	Казахстан
				т							5049		
43	43	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0439	919993		40388		40388		43619	Казахстан
				т							3231		
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,8655	175,98	3,91	504	11	293	140	696	
				м2		69,94	0,71	200	2		52		
45	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,533624	786,64	20,82	9859	261	4925	4388	15387	
				м2 поверхности		372,91	3,57	4674	45		1140		
46	46	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, отмостка вокруг горловин колодцев из бетона класса В7,5. Устройство		0,76	16792,28	1186,72	12762	902	10577	1392	15286	
				м3		1688,85	323,98	1284	246		1132		
47	47	Е11-220201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом		0,0071	622033,02	20354,21	4416	144	357	3931	9015	
				км трубопровода		551430	7891,72	3915	56		668		
48	48	С1241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		5	4863		24315		24315		26260	
				м							1945		
49	49	С1241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм		2	3487		6974		6974		7532	
				шт.							558		
50	50	С1241-518-0103	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 100		2	43506		87012		87012		93973	
				шт.							6961		
51	51	С1241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100		2	5052		10104		10104		10912	
				шт.							808		
52	52	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, отмостка вокруг горловин колодцев из бетона класса В7,5. Устройство		0,72	16792,28	1186,72	12090	854	10020	1319	14482	
				м3		1688,85	323,98	1216	233		1073		
			Итого по разделу: 5. #Колодец-канализационные контрольные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм (2штук)#									**579448**	
			Раздел: 6. #Колодец-жироуловитель из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм#										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		0,47	45137,29	12366,02	21215	5812	4699	13249	37221	
				м3 конструкций колодца		22772,9	5700,95	10703	2679		2757		
54	54	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	9949		9949		9949		10745	Казахстан
				шт.							796		
55	55	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	12902		25804		25804		27868	Казахстан
				шт.							2064		
56	56	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6		2	2907		5814		5814		6279	
				шт.							465		
57	57	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	9421		9421		9421		10175	Казахстан
				шт.							754		
58	58	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
				комплект							1515		
59	59	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,07072	97958,4	7441,22	6928	526	588	7013	15056	
				т		82197,5	1840,61	5813	130		1115		
60	60	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,07072	892474		63116		63116		68165	Казахстан
				т							5049		
61	61	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,768	175,98	3,91	311	7	181	86	429	
				м2		69,94	0,71	124	1		32		
62	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,386312	786,64	20,82	6597	175	3295	2936	10296	
				м2		372,91	3,57	3127	30		763		
63	63	Е11-220801-0101	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм		0,0077	98175,06	3621,45	756	27	243	494	1350	
				т		62939,5	1876,35	485	14		100		
64	64	С1241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм		1	3487		3487		3487		3766	
				шт.							279		
65	65	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм		0,0108	90682,22	16675,61	979	180	271	589	1693	
				т		48886,5	6214,63	528	67		125		
66	66	С1241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм		1	7378		7378		7378		7968	
				шт.							590		
67	67	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,028	299087,22	16675,61	8374	467	6539	1527	10693	
				т фасонных частей		48886,5	6214,63	1369	174		792		
68	68	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		0,4	2753,37	19,36	1101	8	872	203	1408	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		553,57	10,01	221	4		104		
69	69	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, отмостка вокруг горловин колодцев из бетона класса В7,5. Устройство		0,12	21373,1	1186,72	2565	143	2220	220	3008	
				м3		1688,85	323,98	203	39		223		
70	70	Е11-221501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2		1,6	3124,39	1375,24	4999	2200	0	3640	9330	
				м короба		1749,15	548,77	2799	878		691		
			Итого по разделу: 6. #Колодец-жироуловитель из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм#									**245900**	
			ИТОГО:					**1974910**	**116322**	**1570277**	**317668**	**2475983**	
								287275	**41975**		**183405**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**37140**					
			Итого с временными									**2513124**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**33927**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2547051**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**50941**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2597992**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**311759**					
			Итого с НДС									**2909751**	
			Тендерная скидка									**-145488**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**2 764 263,45**	
			в т.ч. НДС 12%									**296 171,08**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, позиция)

Сыдыгалиев Д. М. ГАП
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №9

за **март 2023 (месяц, год) на 7-01-05 Водоотводные лотки работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,88	1056,69	0	930	0	0	670	1728	
				м3 грунта		1056,69	0	930	0		128		
2	2	Е11-070201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Лотки угловые сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях		3,74	69042,11	14109,3	258217	52768	64473	194250	488664	
			м3 сборных железобетонных конструкций			37694,16	6321,5	140976	23642		36197		
3	3	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		3,74	73262		274000		274000		295920	Казахстан
				м3							21920		
4	4	С1244-602-0609	Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 "шина" РВ-30.35.50-класс нагрузки Е		1	29326		29326		29326		31672	
				шт.							2346		
5	5	Е11-310201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы смотровые бетонные монолитные со сборными железобетонными крышками, прямоугольные. Устройство в грунтах мокрых		0,5229	80392,14	4108,48	42037	2148	21461	17267	64048	
				м3 бетона		35241,39	2283,92	18428	1194		4744		
			ИТОГО:					**604510**	**54916**	**389260**	**212187**	**882032**	
								160334	**24836**		**65335**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		13230					
			Итого с временными									895262	
			Зимние удорожания			1,35 %		12086					
			Итого с зимними удорожаниями									907348	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18147					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									925495	
			НДС			12 %		111059					
			Итого с НДС									1036554	
			Тендерная скидка									-51828	
			Итого с учетом тендерной скидки									984 726	
			в т.ч. НДС 12%									105 506	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Хайруллин Д. М. ГАП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №10

за **март 2023 (месяц, год) на 6-01-04 Внутриплощадочные тепловые сети работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Элементы канала тепловых сетей										
1	1	E11-010101-0362 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3		47.28	232.7	232.7	11002	11002	0	1555	13562	
				м3 грунта		0	45.68	0	2160		1005		
2	2	E11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.		1.4	2668.51	0	3736	0	0	2690	6940	
				м3		2668.51	0	3736	0		514		
3	3	E11-010102-0380 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3		5.7	286	286	1630	1630	0	230	2009	
				м3 грунта		0	56.14	0	320		149		
4	4	C3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		20.11	87		1750				1890	
				т км							140		
5	5	E11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов		5.7	24.17	19.92	138	114	1	55	209	
				м3		4.15	9.36	24	53		16		
6	6	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		37.82	17.27	17.27	653	653	0	221	944	
				м3 грунта		0	8.12	0	307		70		
7	7	E11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта		37.82	99.94	84.07	3780	3179	117	941	5099	
				м3		12.77	21.8	483	824		378		
8	8	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение пришепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		37.82	76.46	76.46	2892	2892	0	958	4158	
				м3 уплотненного грунта		0	35.18	0	1331		308		
9	9	E11-010201-0108	Грунт. Уплотнение пришепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		76.25	7.28	7.28	555	555	0	147	758	
				м3 уплотненного грунта		0	2.67	0	204		56		
10	10	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9.43	1056.69	0	9965	0	0	7174	18510	
				м3		1056.69	0	9965	0		1371		
			Итого по разделу: 1. Элементы канала тепловых сетей									**54079**	
			Раздел: 2. Трубопровод тепловых сетей										
11	24	E11-240108-0102 Изм и доп вып 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная		0.0294	1009896.52	309654.53	29691	9104	333	23250	57177	
				км труб		688898.02	109921.8	20254	3232		4235		
12	25	C1241-402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3.5 мм		29.4	6574		193276		193276		208738	Казахстан
				м							15462		
13	27	C1241-117-0412	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х4.0 мм		2	769		1538		1538		1661	
				шт							123		
14	28	C1241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1		2	34958		69916		69916		75509	Казахстан
				шт							5593		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	29	С1241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм		20	3286		65720		65720		70978	Казахстан
				шт.							5258		
16	30	С1241-704-0101	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 76 мм		4	4591		18364		18364		19833	
				комплект							1469		
17	31	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка опознавательной ленты		0,0294	34348,85	22441,85	1010	660	0	319	1435	
				км		11907	5856,14	350	172		106		
18	32	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		29,4	83		2440		2440		2635	
				м							195		
19	40	Е11-240108-0503 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля		2	746,26	0,69	1493	1	22	1455	3184	
				терминал		734,65	0,36	1469	1		236		
20	41	С1245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11		1	11531		11531		11531		12453	
				шт.							922		
21	42	С1245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш		1	18935		18935		18935		20450	
				шт.							1515		
22	43	Е11-240108-0506 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК		4	7012,09	62,13	28048	248	20432	7296	38172	
				комплект		1842,04	0,36	7368	1		2828		
			Итого по разделу: 2. Трубопровод тепловых сетей									**512225**	
			ИТОГО:					**478063**	**30039**	**402625**	**46291**	**566302**	
								43649	**8605**		**41949**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**8495**					
			Итого с временными									**574797**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**7760**					
			Итого с зимними удорожаниями									**582557**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11651**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**594208**	
			НДС			**12 %**		**71305**					
			Итого с НДС									**665513**	
			Тендерная скидка									**-33276**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**632 237,4**	
			в т.ч. НДС 12%									**67 739,7**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасен Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турапов Ж. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Хайролдин Д. М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №11

за **март 2023 (месяц, год) на 6-01-05 Внеплощадочные тепловые сети работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Элементы канала тепловых сетей										
1	1	Е11-010101-0362 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		223,2	232,7	232,7	51939	51939	0	7341	64022	
				м3 грунта		0	45,68	0	10196		4742		
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		6,696	2668,51	0	17868	0	0	12865	33192	
				м3		2668,51	0	17868	0		2459		
3	3	Е11-010102-0380 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		26,96	286	286	7711	7711	0	1090	9505	
				м3 грунта		0	56,14	0	1514		704		
4	4	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		94,57	87		8227				8886	
				т км							658		
5	5	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов		26,96	24,17	19,92	652	537	3	262	987	
				м3		4,15	9,36	112	252		73		
6	6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		180	17,27	17,27	3109	3109	0	1053	4494	
				м3 грунта		0	8,12	0	1461		333		
7	7	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта		180	99,94	84,07	17989	15132	558	4480	24267	
				м3		12,77	21,8	2299	3924		1797		
8	8	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		180	76,46	76,46	13763	13763	0	4559	19788	
				м3 уплотненного грунта		0	35,18	0	6332		1466		
9	9	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		360	7,28	7,28	2621	2621	0	692	3578	
				м3 уплотненного грунта		0	2,67	0	961		265		
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, падуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		44,72	1056,69	0	47255	0	0	34024	87781	
				м3		1056,69	0	47255	0		6502		
11	11	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство		10,78	4929,61	1151	53141	12408	29197	16203	74892	
				м3 основания		1070,16	546,07	11537	5887		5548		
12	12	Е11-070601-0101 Изм и доп вып 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		11,55	14503,77	3048,57	167518	35211	68038	91767	280028	
				м3 сборных конструкций		5564,43	1168,8	64269	13500		20743		
13	15	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		11,55	71645		827500		827500		893700	Казахстан
				м3							66200		
14	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,99	19457,54	1186,72	19263	1175	16416	1813	22762	
				м3		1688,85	323,98	1672	321		1686		
15	19	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0418	408331		17068		17068		18433	
				т							1365		
			Итого по разделу: 1. Элементы канала тепловых сетей									**1546316**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопровод тепловых сетей										
16	24	Е11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная		0,154	1009896,52	309654,53	155524	47687	1747	121788	299497	
				км труб		688898,02	109921,8	106090	16928		22185		
17	25	С1241-402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм		154	6574		1012396		1012396		1093388	Казахстан
				м							80992		
18	26	С1241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм		12	22978		275736		275736		297795	Казахстан
				шт.							22059		
19	27	С1241-117-0412	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х4,0 мм		4	769		3076		3076		3322	
				шт.							246		
20	28	С1241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1		6	34958		209748		209748		226528	Казахстан
				шт.							16780		
21	29	С1241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм		48	3286		157728		157728		170346	Казахстан
				шт.							12618		
22	30	С1241-704-0101	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 76 мм		4	4591		18364		18364		19833	
				комплект							1469		
23	31	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Прокладка опознавательной ленты		0,154	34348,85	22441,85	5290	3456	0	1669	7515	
				км		11907	5856,14	1834	902		557		
24	32	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		154	83		12782		12782		13805	
				м							1023		
25	33	С1241-704-0205	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 76мм		1	33112		33112		33112		35761	
				комплект							2649		
26	34	Е11-240108-0504 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля		1	929,66	0,69	930	0	11	909	1986	
				терминал		918,05	0,36	918	0		147		
27	35	С1245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11		1	11531		11531		11531		12453	
				шт.							922		
28	36	Е11-240108-0506 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК		4	7012,09	62,13	28048	248	20432	7296	38172	
				комплект		1842,04	0,36	7368	1		2828		
29	38	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		12	2590		31080		31080		33566	Казахстан
				м							2486		
30	39	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале приусловном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,012	1323380,84	509106,08	15881	6109	156	11523	29596	
				км трубопровода		801240	168701,29	9615	2024		2192		
31	42	Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см		36	255,56	245,84	9200	8850	0	1685	11756	
				м2 покрытия		9,72	33,61	350	1210		871		
32	43	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		349,92	34		11897				12849	
				т·км							952		
33	44	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		5,4	3027,29	1179,87	16347	6371	8947	2987	20881	
				м3 материала основания в плотном теле		190,66	321,56	1030	1736		1547		
34	45	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 10см)		36	1479,52	203,45	53263	7324	44856	2432	60151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	46	E11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20#K=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (до 10см)	м2 покрытия	36	30,08 / 2074,85	32,47 / 0,24	1083 / 74695	1169 / 9	73541	4456 / 1236	82005	
36	47	E11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	72	31,8 / 1670,17	0 / 214,79	1145 / 120252	0 / 15465	102622	6074 / 4802	135058	
37	48	E11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20K=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	72	30,08 / 359,6	31,68 / 0,04	2166 / 25891	2281 / 3	25507	10004 / 412	28407	
			Итого по разделу: 2. Трубопровод тепловых сетей	м2 покрытия		5,3	0	382	0		2104		
			ИТОГО:									**2634670**	
			В том числе :					**3538397**	**239128**	**3002152**	**332888**	**4180982**	
			Стоимость оборудования, всего					**276992**	**70600**		**309702**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,5 %**		**62715**					
			Зимние удорожания									**4243700**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**57290**					
			Непредвиденные работы и затраты									**4300990**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**86020**					
			НДС									**4387010**	
			Итого с НДС			**12 %**		**526441**					
			Тендерная скидка									**4913451**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**-245673**	
			в т.ч. НДС 12%									**4 667 778,45**	
												500 119,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Елубаев Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Кемельбаев Р. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Хайруллин Д. М. ГАП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №12

за **март 2023 (месяц, год) на 7-01-01 Вертикальную планировку работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при планировке территории с перемещением грунта до 10 м в насыпь. Планировка территории		2032.62	36.98	36.98	75166	75166	0	25435	108649	
				м3 грунта		0	17.38	0	35327		8048		
2	2	Е11-010104-0114 #К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м		2032.62	58.54	58.54	118990	118989	0	40261	171991	
				м3 грунта		0	27.51	0	55917		12740		
3	3	Е11-010102-0430 Изм и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3		215.64	373.88	373.88	80623	80623	0	12828	100927	
				м3 грунта		0	82.62	0	17816		7476		
4	4	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		711.612	87		61910				66863	
				т.км							4953		
5	5	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м		215.64	29.86	29.86	6439	6439	0	2180	9309	
				м3 грунта		0	14.04	0	3028		690		
6	6	Е11-010104-0113 #К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м		215.64	51.69	51.69	11146	11146	0	3773	16113	
				м3 грунта		0	24.3	0	5240		1194		
7	7	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м		926.63	29.86	29.86	27669	27669	0	9367	39999	
				м3 грунта		0	14.04	0	13010		2963		
8	8	Е11-010104-0113 #К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м.		926.63	51.69	51.69	47898	47897	0	16212	69239	
				м3 грунта		0	24.3	0	22517		5129		
			ИТОГО:					**429841**	**367929**		**110056**	**583090**	
								0	**152855**		**43193**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**8746**					
			Итого с временными									**591837**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**7990**					
			Итого с зимними удорожаниями									**599827**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11997**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		73419				685243	
			Тендерная скидка									-34262	
			Итого с учетом тендерной скидки									650 980,85	
			в т.ч. НДС 12%									69 747,95	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Караван Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Друбаев Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Хайруллин Д. М. ГАП
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Курман Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **23.11.2023**

Акт выполненных работ №13

за **март 2023** **(месяц, год) на** **7-01-02 Покрытия проездов, тротуаров и площадок** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов ТИП 1										
1	1	Е11-270401-0102 Изм и доп вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		459,55	3029,46	1179,87	1392188	542209	762361	254222	1778123	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	321,56	87618	147773		131713		
2	2	Е11-270403-0201 Изм и доп вып 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		2297,75	785,64	225,87	1805204	518993	1182169	309501	2283881	
				м2 основания		45,28	79,44	104042	182533		169176		
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов ТИП 1									**4062004**	
			Раздел: 2. Покрытие из бетонной брусчатки ТИП 2										
3	6	Е11-270401-0101 Изм и доп вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		25,71	4032,52	1136,51	103676	29220	69554	13861	126940	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	308,52	4902	7932		9403		
4	7	Е11-270701-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 12 см. Устройство		171,4	1194,35	166,94	204712	28613	114956	76529	303740	
				м2 покрытия		356,72	56,7	61142	9718		22499		
5	8	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		9,428	2458		23174		23174		25028	Казахстан
				м3							1854		
6	9	Е11-470301-0101 Изм и доп вып 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		171,4	2368,97	191,26	406042	32782	27	341947	807827	
				м2		2177,55	89,52	373232	15344		59839		
7	10	С1255-102-0206	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017		174,828	2731		477455		477455		515652	Казахстан
				м2							38196		
			Итого по разделу: 2. Покрытие из бетонной брусчатки ТИП 2									**1779186**	
			Раздел: 4. Установка бортовых камней										
8	20	Е11-270201-1002 Изм и доп вып 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		780	2100,75	35,75	1638585	27885	811465	876888	2716711	
			м бортового камня			1024,66	16,28	799235	12698		201238		
9	21	С1255-101-0101	Камни бортовые 1000х200х80 мм из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		6,336	48258		305763		305763		330224	Казахстан
				м3							24461		
10	22	С1255-101-0101	Камни бортовые 1000х300х150мм из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		23,8414712	48258		1150542		1150542		1242585	Казахстан
				м3							92043		
			Итого по разделу: 4. Установка бортовых камней									**4289520**	
			ИТОГО:					**7507334**	**1179702**	**4897460**	**1872948**	**10130710**	
								1430171	**375998**		**750422**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**151961**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**10282671**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**138816**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10421487**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**208430**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10629916**	
			НДС			**12 %**		**1275590**					
			Итого с НДС									**11905506**	
			Тендерная скидка									**-595275**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**11 310 231,15**	
			в т.ч. НДС 12%									**1 211 810,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАРАСАЙ КҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ергобаев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемелбеков Р.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тураров Ж.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или полиса, подпись)

Жасайрулдин Д.М. ГАП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или полиса, подпись)

Курмаш Т.