Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009392**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К", РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Алихан Бокейхана, д.95 кабинет 406 Тел.: +7 (775)0000806** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140006431**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №19 от 20.03.2025г

Номер документа	Дата составления
48	23.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работа по содержание автомобильных дорог районного значения протяженностью 90 км в Шиелийском районе			Работа	1	15 000 000,00	15 000 000,00	1 607 142,86
				Итого	1	x	15 000 000,00	1 607 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сапаев Айбек Жақсылықұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Аманжолов Ғабит Сейілбекұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Стройка: "Работы по содержанию автомобильных дорог районного значения общей протяженностью 90м в Шиелийском районе"

Объект: "Работы по содержанию автомобильных дорог районного значения общей протяженностью 90м в Шиелийском районе"

Договор: №19 от 20.03.2025г.

Акт выполненных работ №1
за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15845038**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13980170
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6888044*
		машины и механизмы	тенге			8381540
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2092465*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14348332
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 376		
	Раздел 1.	**Ремонт мостов. 16 мостов**				**839985**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			801605
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*395417*
		машины и механизмы	тенге			720
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*245*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37660
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	192		
1	**Е12-120103-0107** **1212-0103-0107** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Перила металличесие ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м^2**	**230**	**2 801**	**644230**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 681	616630
		в том числе оплата труда рабочих			1 323	304290

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	20531 009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	143,842	4 286	616507
1.2		машины и механизмы				
1.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02438	1 7 763	230 189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02438*	*2 478*	*60*
1.3		материалы, изделия и конструкции				
1.3.1	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	7,659	119 986	27370 7552
1.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	24,84	790	19624
1.3.3	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,23	1 103	254
2	**Е12-120102-0101** **1212-0102-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Железобетонные поверхности (бортовой камень). Окраска известковыми составами**	**$м^2$**	**245**	**799**	**195755**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			755 372	184975 91140
2.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	47,9465	3 856	184882
2.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			2 1	490 245
2.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2597	36	9
2.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,07791	7 763	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07791*	*2 478*	*193*
2.3		материалы, изделия и конструкции				
2.3.1	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,04459	42 64 460	10290 2874
2.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,3038	36	11
2.3.3	249440 261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,98	170	167
2.3.4	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	60,025	116	6963
2.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,245	1 103	270
	Раздел 2.	**Ямочный ремонт**				**6626803**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8517435
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4203070*
		машины и механизмы	тенге			1844630
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*507500*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6178992
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 323		
3	**Е12-200201-0506** **1220-0201-0506** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь до 25 м^2** Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка оснований 3. Смазка битумом краев обрубленных мест, розлив вяжущих материалов 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком	**м^2**	**1 000**	**4 116**	**4116000**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 379	8447500
3.1.1	20527 009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2 117,25	1 667	4167500
3.2		машины и механизмы			3 990	8447828
		в том числе оплата труда машинистов			737	1842500
3.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	76,85	203	507500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*76,85*	11 932	916974
3.2.2	659 315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	108,65	*2 962*	*227630*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*108,65*	7 700	836605
3.2.3	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	37,1	*2 478*	*269235*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37,1*	1 090	40439
3.2.4	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	217,3	86	18688
3.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,71	7 763	28801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,71*	*2 478*	*9193*
4	**С1216-201-0201** **216-201-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	**т**	**0,8**	**181 652**	**145322**
5	**С1212-502-0102** **212-502-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II**	**т**	**89,64**	**24 711**	**2215094**
6	**С1216-201-0202** **216-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,432**	**181 652**	**78474**

1	2	3	4	5	6	7
7	**Е12-200201-0801** **1220-0201-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с использованием леек** Состав работ: 1. Установка и перестановка знаков и ограждений 2. Очистка швов и трещин 3. Разогрев битума в передвижном котле 4. Смазка стенок трещин или днищ жидким битумом 5. Заполнение швов и трещин битумом из леек 6. Засыпка трещин песком	**м**	**150**	**207**	**31050**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			197	69935
7.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,176	98 3 856	34790 70087
7.2		машины и механизмы				
7.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,03202	6 1 090	2130 2215
7.3		материалы, изделия и конструкции				
7.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,355	4 3 592	1420 1275
8	**С1216-201-0302** **216-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	**т**	**0,1986**	**205 759**	**40864**
	Раздел 3.	**Замена дорожных знаков - 75шт**				
		из них:				**1902450**
		затраты на труд рабочих	тенге			878340
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*430078*
		машины и механизмы	тенге			121200
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31920*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			952500
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
9	**Е11-270902-0101** **1127-0902-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Знаки дорожные на металлических стойках. Снятие знаков** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**30**	**15 006**	**450180**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
9.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			14 639	439170
9.1.1	20305 005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	103,68	7 168	215040
9.2		машины и механизмы			4 236	439188
		в том числе оплата труда машинистов			2 020	60600
9.2.1	1069 311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	3,564	532	15960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,564*	13 914	49590
9.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,49248	*3 539*	*12613*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49248*	12 077	5948
9.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,65124	*3 539*	*1743*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,65124*	7 763	5056
10	**Е11-270902-0101** **1127-0902-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка знаков** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**30**	*2 478*	*1614*
		из них:			**17 375**	**521250**
10.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			14 639	439170
10.1.1	20305 005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	103,68	7 168	215040
10.2		машины и механизмы			4 236	439188
		в том числе оплата труда машинистов			2 020	60600
10.2.1	1069 311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	3,564	532	15960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,564*	13 914	49590
10.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,49248	*3 539*	*12613*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49248*	12 077	5948
10.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,65124	*3 539*	*1743*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,65124*	7 763	5056
10.3		материалы, изделия и конструкции			*2 478*	*1614*
10.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0144	716	21480
					954 056	13738

1	2	3	4	5	6	7
10.3.2	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005805	733 984	4261
10.3.3	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001014	991 185	1005
10.3.4	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,001686	1 464 149	2469
11	**С1251-101-0108** **251-101-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой**	**шт.**	**30**	**31 034**	**931020**
	Раздел 4.	**Разметка**				
		из них:				**5815800**
		затраты на труд рабочих	тенге			3190590
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1562393*
		машины и механизмы	тенге			6014790
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1495800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4796820
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 481		
12	**Е11-270903-0104** **1127-0903-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (90 км х 3 раза)** Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**150**	**38 772**	**5815800**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			11 817	3190590
12.1.1	20293 005-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	927,288	5 787	1562490
12.2		машины и механизмы			3 441	3190798
		в том числе оплата труда машинистов			22 277	6014790
12.2.1	1115 321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	253,692	5 540	1495800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*253,692*	9 780	2481108
12.2.2	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	300,348	*2 962*	*751436*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*300,348*	11 766	3533895
12.3		материалы, изделия и конструкции			*2 478*	*744262*
12.3.1	249557 251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	5 670	17 766	4796820
					846	4796820
	Раздел 5.	**Зимнее содержание дорог**				
		из них:				**660000**

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			592200
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*297086*
		машины и механизмы	тенге			400200
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2382360
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
15	**Е12-200903-0101** **1220-0903-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой** Состав работ: 1. Выкашивание газонов с обслуживанием косилки во время работы	**м^2**	**30 000**	**22**	**660000**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			19	570000
15.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	141	10	300000
15.2		машины и механизмы			4 202	592482
15.2.1	1761 326-102-1401	Газонокосилки моторные	маш.-ч	139,92	3	90000
	ИТОГО по акту:				614	85911
	ИТОГО по главам 1-8:		Тенге			**15 845 038**
	С учетом скидки по договорной цене к=		Тенге			**15 845 038**
	НДС - 12%		0,84523984556			**13 392 858**
	Всего по сметному расчету		Тенге			**1 607 143**
			Тенге			**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Аманжолов Ғабит Сейілбекұлы

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Директор _____ Сапаев Айбек Жақсылықұлы

Форма 3КС

Наименование объекта "Работы по содержанию автомобильных дорог районного значения общей протяженностью 90м в Шиелийском районе"

Подрядчик: ТОО "Курылыс Бизнес и К"
Адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 95
БИН: 061140006431
ИИК: KZ33601A201002156231
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная сметная стоимость работ **31 360 000 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2025 год **31 360 000 тенге, в т.ч. НДС**

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящиму акту:

а) с начала года **15 000 000 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **15 000 000 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		№19	**20.03.2025**						

специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Работы по содержанию автомобильных дорог районного значения общей протяженностью 90м в Шиелийском районе"	**тенге**	**15 000 000,00**				**0,00**	**15 000 000,00**		**15 000 000,00**	**15 000 000,00**
	ИТОГО		**15 000 000,00**				**0,00**	**15 000 000,00**		**15 000 000,00**	**15 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Аманжолов Ғабит Сейілбекұлы

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс Бизнес и К"

Директор _____ Сапаев Айбек Жақсылықұлы