Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Отделка фасада										
1	10	У6112-401-115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	571,27	9 615,0	30,0	5 492 761	17 138	619 257	0	5 492 761	
						8 501,0	5,0	4 856 366	2 856		0		
3	14	У6112-401-114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	571,27	368,0	0,0	210 227	0	124 537	0	210 227	
						150,0	0,0	85 690	0		0		
4	16	У6112-401-117	Облицовка фасада металлосайдингом, монтаж доборных элементов, с лесов	м	102,8	6 737,0	23,0	692 564	2 364	50 475	0	692 564	
						6 223,0	3,0	639 724	308		0		
5	20	У6112-401-201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. откос	м	114,98	2 003,0	10,0	230 305	1 150	7 359	0	230 305	
						1 929,0	2,0	221 796	230		0		
6	22	С1261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	120,729	954,0		115 175		115 175		115 175	
7	24	У6112-401-202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. отлив	м	29,46	2 003,0	10,0	59 008	295	1 885	0	59 008	
						1 929,0	2,0	56 828	59		0		
8	26	С1261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	30,933	865,0		26 757		26 757		26 757	
			Итого по разделу: 5. Отделка фасада										
			ИТОГО:									6 826 797	
								6 826 797	20 947	945 445		6 826 797	
			В том числе :					5 860 404	3 453				
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)							0			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									641 718,92	
			Сметная прибыль (5%)									7 468 515,92	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									373 425,80	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									149 370,32	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368									7 991 312,03	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557									2 071 348,08	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									6 327 321,08	
			Скидка 5%									8 398 669,16	
			Итого со скидкой 5%									419 933,46	
			НДС 12%									7 978 735,70	
			Итого с НДС									957 448,28	
												8 936 183,99	

Сдал:
Подрядчик: ТОО "BW-invest"
(наименование организации)
Коммерческий директор Кожжанов Б.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик: ТОО "ЖУК"
(наименование организации)
Директор Тұрлыхан Ә.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)