Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы",г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Площадь Республики, дом 4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №240083/00 от 15.10.2024г. (проект Улкен)

Номер документа	Дата составления
31	**29.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр.Абая, с благоустройством прилегающей территории			усл	1	715 182 204,49	715 182 204,49	76 626 664,77
				Итого	1	x	715 182 204,49	76 626 664,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2025

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Объект: Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050240003614	940140001393			240083/00	15.10.2024г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории	**1 562 444 425,67**	1 416 050 379,27	638 555 539,73				76 626 664,77	**715 182 204,49**
Удержание авансового платежа 30%								**214 554 661,35**
Удержание гарантии 5%								**35 759 110,22**
Всего по стройке								**464 868 432,92**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
_____Бахтыгереев А.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Технический надзор:
Заместитель директора
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
_____Кошкарбаев М. И.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SG&Dakon"
_____Кенесова М.Е.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Подрядчик:
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
_____Батыржанов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
_____Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Объект: Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050240003614	940140001393			240083/00	15.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории	**1 562 444 425,67**	1 416 050 379,27	638 555 539,73				76 626 664,77	**715 182 204,49**

Заказчик:
Заместитель руководителя

КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

_____Бахтыгереев А.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Технический надзор:
Заместитель директора

ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

_____Конкарбаев М. И
должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор:
Директор

ТОО "SG&Dakon"

_____Кенесова М.Е.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Подрядчик:
Председатель правления

АО "Павлодарский речной порт"

_____Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта

_____Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт", Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, БИН/ИИН 940140001393**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240083/00** от **15.10.2024г.**

Акт выполненных работ № 6

за **апрель 2025** (месяц, год) на **01-01-01 Демонтажные и подготовительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Архитектурные решения										
1	18	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	300	181 929,0 121 228,0	55 770,0 15 842,0	54 578 699,98 36 368 399,87	16 731 000,2 4 752 600,18	1 479 299,91		54 578 699,98	
2	19	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	350	211 095,0 145 535,0	53 885,0 15 700,0	73 883 249,93 50 937 249,93	18 859 750,02 5 495 000,03	4 086 249,97		73 883 249,93	
3	20	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	650	1 310,0		851 499,91				851 499,91	
4	21	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	650	1 310,0		851 499,91				851 499,91	
5	22	411-103-0113 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	8 400	96,0		806 400,03				806 400,03	
			Итого по разделу 2: Архитектурные решения					130 971 350 87 305 650	35 590 750 10 247 600	5 565 550 0	0 0	130 971 350	
			Раздел 3: Генеральный план										
6	23	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	4 368	1 251,0 586,0	665,0 146,0	5 464 368,0 2 559 648,0	2 904 720,0 637 728,0			5 464 368,0	
7	24	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	14 255	739,0 95,0	644,0 104,0	10 534 445,0 1 354 225,0	9 180 220,0 1 482 520,0			10 534 445,0	
8	25	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	$м^2$	7 585,1	739,0 677,0	62,0 20,0	5 605 389,0 5 135 112,5	470 276,0 151 702,0			5 605 389,0	
9	26	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Демонтаж**	м бортового камня	16 336,5	3 452,0 3 368,0	84,0 26,0	56 393 598,0 55 021 332,0	1 372 266,0 424 749,0			56 393 598,0	
10	27	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1 119,15	252,0		282 026,0				282 026,0	
11	28	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	36 931,95	52,0		1 920 461,5				1 920 461,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	29	8601-0216-0121 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Брусья" с платформой		50,5	7 650,0	553,0	386 325,0	27 926,5			386 325,0	
				комплект		7 097,0	123,0	358 398,5	6 211,5				
13	30	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)		85	18 051,0	0,0	1 534 335,0	0,0			1 534 335,0	
				шт.		0,0	0,0	0,0	0,0				
14	31	8601-0302-0203 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции скамеек на железобетонных опорах с подразделением по типам (видам): Скамья на железобетонных опорах с деревянным настилом, модель: СК-3		85	144 961,0	0,0	12 321 685,0	0,0			12 321 685,0	
				шт.		0,0	0,0	0,0	0,0				
			Итого по разделу 3: Генеральный план					94 442 633	13 955 409	0	0	94 442 633	
								64 428 716	2 702 911	13 856 020	0		
			ИТОГО по акту					225 413 982	49 546 159	5 565 550	0	225 413 982	
								151 734 366	12 950 511	13 856 020	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							13 856 020			
		Итого по акту										225 413 982	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А, п 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					5,7%				12 058 803,83	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**237 472 785,83**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)					5%				11 180 838,29	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4а)			Непредвиденные работы и затраты (2%)					2%				4 749 455,72	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**253 403 079,84**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %					10%				25 340 307,98	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %					24%				60 816 739,16	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %					20%				50 680 615,97	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %					30%				76 020 923,95	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %					16%				40 544 492,77	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0557									26 751 763,14	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %, к - 1,075									65 377 994,60	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0944									55 464 866,12	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,1141									84 694 911,38	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,1342									45 985 563,71	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**278 275 098,94**	
			НДС (12%)					12%				33 393 011,87	
			Итого с НДС									**311 668 110,81**	

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Заместитель руководителя
Бахтыгереев А.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель отдела управления водными ресурсами
Каптагаев Д. Е.

Главный специалист отдела управления водными ресурсами
Абыканов Ж. Т.

Принял (Технический надзор):
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Инженер-эксперт
Байдаров Ж. М.
Должность, подпись, расшифровка подписи

ПРИКАЗ №01/24 от 14.11.2024г.

Принял (Авторский надзор):
ТОО "SG&Dakon"
Инженер-эксперт
Козыбаков С. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

ПРИКАЗ №151 от 12.11.2024г.

Сдал (Подрядчик):
Представитель подрядчика
АО "Павлодарский речной порт"
Батыргалиев К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зилимуханов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт", Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, БИН/ИИН 940140001393**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240083/00** от **15.10.2024г.**

Акт выполненных работ №7

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Гидротехнические решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Участок 1										
1	9	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		62,5	11 319,0	7 911,0	707 438,0	494 438,0	11 250,0		707 438,0	
				$м^2$ поверхности		3 228,0	2 135,0	201 750,0	133 438,0				
2	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка от временного отвала		7,813	252,0		1 969,0				1 969,0	
				т									
3	11	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		257,813	52,0		13 406,0				13 406,0	
				т·км									
4	12	1211-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм		62,5	10 648,0	0,0	665 500,0	0,0			665 500,0	
				$м^2$		10 648,0	0,0	665 500,0	0,0				
5	13	1211-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Добавлять на каждые следующие 10 мм		62,5	4 179,0	0,0	261 188,0	0,0			261 188,0	
				$м^2$		4 179,0	0,0	261 188,0	0,0				
6	14	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		200	5 564,97		1 112 994,0		1 112 994,0		1 112 994,0	
				мешков									
7	21	1211-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм		15	10 648,0	0,0	159 720,0	0,0			159 720,0	
				$м^2$		10 648,0	0,0	159 720,0	0,0				
8	22	1211-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Добавлять на каждые следующие 10 мм		15	4 179,0	0,0	62 685,0	0,0			62 685,0	
				$м^2$		4 179,0	0,0	62 685,0	0,0				
9	23	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		48	5 366,43		257 589,0		257 589,0		257 589,0	
				мешков									
10	24	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		813	2 217,0	0,0	1 802 421,0	0,0			1 802 421,0	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2 217,0	0,0	1 802 421,0	0,0				
11	25	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		285	7 469,35		2 128 765,0		2 128 765,0		2 128 765,0	
				мешков									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	43	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco T1100 TIX, при площади отдельных мест более 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм (100мм)		13,5	10 648,0	0,0	143 748,0	0,0			143 748,0	
				м^2		10 648,0	0,0	143 748,0	0,0				
13	44	12Г1-0102-0104 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco T1100 TIX, при площади отдельных мест более 5 м^2.. Добавлять на каждые следующие 10 мм		13,5	16 716,0	1,0	225 666,0	14,0			225 666,0	
				м^2		16 715,0	0,0	225 652,0	0,0				
14	45	СТПРАИС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	Master Emaco T 1100 TIX - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		103,5	10 992,85		1 137 760,0		1 137 760,0		1 137 760,0	
				мешков									
15	46	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		411,5	2 217,0	0,0	912 296,0	0,0			912 296,0	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		2 217,0	0,0	912 296,0	0,0				
16	47	СТПРАИС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		144	7 469,35		1 075 586,0		1 075 586,0		1 075 586,0	
				мешков									
			Итого по разделу 1: Участок 1					10 668 731	494 452	5 723 944	0	10 668 731	
								4 434 960	133 438	0	0		
			Раздел 2: Участок 2										
17	87	1106-1401-0101 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		283	11 319,0	7 911,0	3 203 277,0	2 238 813,0	50 940,0		3 203 277,0	
				м^2 поверхности		3 228,0	2 135,0	913 524,0	604 205,0				
18	88	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка от временного отвала		35,375	252,0		8 915,0				8 915,0	
				т									
19	89	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1 167,375	52,0		60 704,0				60 704,0	
				т·км									
20	90	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм		283	10 648,0	0,0	3 013 384,0	0,0			3 013 384,0	
				м^2		10 648,0	0,0	3 013 384,0	0,0				
21	91	1211-0102-0104 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 м^2. Добавлять на каждые следующие 10 мм		283	4 179,0	0,0	1 182 657,0	0,0			1 182 657,0	
				м^2		4 179,0	0,0	1 182 657,0	0,0				
22	92	СТПРАИС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		906	5 366,43		4 861 986,0		4 861 986,0		4 861 986,0	
				мешков									
23	97	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм		6	10 648,0	0,0	63 888,0	0,0			63 888,0	
				м^2		10 648,0	0,0	63 888,0	0,0				
24	98	1211-0102-0104 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 м^2. Добавлять на каждые следующие 10 мм		6	4 179,0	0,0	25 074,24	0,0			25 074,24	
				м^2		4 179,0	0,0	25 074,24	0,0				
25	99	СТПРАИС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		20	5 366,43		107 329,0		107 329,0		107 329,0	
				мешков									
26	100	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		2 113,75	2 217,0	0,0	4 686 184,0	0,0			4 686 184,0	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		2 217,0	0,0	4 686 184,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	101	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		740	7 469,35		5 527 319,0		5 527 319,0		5 527 319,0	
				мешков									
28	118	1113-0301-0405 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз		46,227	500,0	6,0	23 114,0	277,0	12 112,0		23 114,0	
				$м^2$		232,0	1,0	10 725,0	46,0				
29	119	1113-0301-0905 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759		46,227	514,0	4,0	23 761,0	185,0	18 306,0		23 761,0	
				$м^2$		114,0	0,0	5 270,0	0,0				
30	120	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		10,63	25 946,0	12 722,0	275 806,0	135 235,0	96,0		275 806,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	140 475,0	37 503,0				
31	121	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		10,789	21 888,0		236 150,0		236 150,0		236 150,0	Казахстан
				$м^3$									
32	122	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		4,16	22 023,0		91 616,0		91 616,0		91 616,0	Казахстан
				$м^3$									
33	123	1137-0105-0305 РСНБ РК 2022	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,656	159 199,0	34 674,0	104 435,0	22 746,0	1 129,0		104 435,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	80 560,0	5 884,0				
34	124	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,656	453 343,0		297 393,0		297 393,0		297 393,0	
				т									
35	125	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,077	1 857 367,0	8 118,0	143 017,0	625,0			143 017,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	142 392,0	201,0				
36	126	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,077	350 395,0		26 980,0		26 980,0		26 980,0	
				т									
37	127	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Продувка сжатым воздухом с земли и лесов		212	2 024,0	862,0	429 088,0	182 744,0			429 088,0	
				$м^2$		1 162,0	285,0	246 344,0	60 420,0				
38	128	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022	Промывка водным раствором		212	245,0	0,0	51 940,0	0,0			51 940,0	
				$м^2$		245,0	0,0	51 940,0	0,0				
39	129	1115-0402-0804 РСНБ РК 2022	Адгезионное покрытие		212	979,0	2,0	207 548,0	424,0	10 812,0		207 548,0	
				$м^2$		926,0	1,0	196 312,0	212,0				
40	130	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		106	2 955,0		313 230,0		313 230,0		313 230,0	
				кг									
41	134	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco T1100 TIX, при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм (100мм)		13,5	10 648,0	0,0	143 748,0	0,0			143 748,0	
				$м^2$		10 648,0	0,0	143 748,0	0,0				
42	135	1211-0102-0104 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco T1100 TIX, при площади отдельных мест более 5 $м^2$.. Добавлять на каждые следующие 10 мм		13,5	16 716,0	1,0	225 666,0	14,0			225 666,0	
				$м^2$		16 715,0	0,0	225 652,0	0,0				
43	136	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	Master Emaco T 1100 TIX - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		104	10 992,85		1 143 256,0		1 143 256,0		1 143 256,0	
				мешков									
44	137	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		885,5	2 217,0	0,0	1 963 154,0	0,0			1 963 154,0	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2 217,0	0,0	1 963 154,0	0,0				
45	138	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		310	7 469,35		2 315 498,0		2 315 498,0		2 315 498,0	
				мешков									
46	152	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		4,96	25 946,0	12 722,0	128 692,0	63 101,0	45,0		128 692,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	65 546,0	17 499,0				
47	153	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		5,034	21 888,0		110 184,0		110 184,0		110 184,0	Казахстан
				$м^3$									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	154	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		1,16	22 023,0		25 547,0		25 547,0		25 547,0	Казахстан
				$м^3$									
49	155	1137-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,307	159 199,0	34 674,0	48 874,0	10 645,0	528,0		48 874,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	37 701,0	2 754,0				
50	156	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,307	453 343,0		139 176,0		139 176,0		139 176,0	
				т									
51	157	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,018	1 857 367,0	8 118,0	33 433,0	146,0			33 433,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	33 286,0	47,0				
52	158	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,018	350 395,0		6 307,0		6 307,0		6 307,0	
				т									
53	159	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Продувка сжатым воздухом с земли и лесов		99,2	2 024,0	862,0	200 781,0	85 510,0			200 781,0	
				$м^2$		1 162,0	285,0	115 270,0	28 272,0				
54	160	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022*	Промывка водным раствором		99,2	245,0	0,0	24 304,0	0,0			24 304,0	
				$м^2$		245,0	0,0	24 304,0	0,0				
55	161	1115-0402-0804 *РСНБ РК 2022*	Адгезионное покрытие		99,2	979,0	2,0	97 117,0	198,0	5 060,0		97 117,0	
				$м^2$		926,0	1,0	91 859,0	99,0				
56	162	233-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		49,6	2 955,0		146 568,0		146 568,0		146 568,0	
				кг									
			Итого по разделу 2: Участок 2					31 717 100	2 740 663	15 447 567	0	31 717 100	
								13 459 249	757 142	0	0		
			Раздел 3: Участок3										
57	188	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		1 800	11 319,0	7 911,0	20 374 200,0	14 239 800,0	324 000,0		20 374 200,0	
				$м^2$ поверхности		3 228,0	2 135,0	5 810 400,0	3 843 000,0				
58	189	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка от временного отвала		225	252,0		56 700,0				56 700,0	
				т									
59	190	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		7 425	52,0		386 100,0				386 100,0	
				т*км									
60	191	1211-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм		1 800	10 648,0	0,0	19 166 400,0	0,0			19 166 400,0	
				$м^2$		10 648,0	0,0	19 166 400,0	0,0				
61	192	1211-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Добавлять на каждые следующие 10 мм		1 800	4 179,0	0,0	7 522 200,0	0,0			7 522 200,0	
				$м^2$		4 179,0	0,0	7 522 200,0	0,0				
62	193	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		5 760	5 366,43		30 910 637,0		30 910 637,0		30 910 637,0	
				мешков									
63	194	1101-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Покров растительно-корневой . Удаление в продольных водоотводных канавах		0,18	6 794,0	1 367,0	1 223,0	246,0	439,0		1 223,0	
				$м^3$		2 987,0	311,0	538,0	56,0				
64	195	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		6,534	52,0		340,0				340,0	
				т*км									
65	196	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		2 958,2	11 319,0	7 911,0	33 483 866,0	23 402 320,0	532 476,0		33 483 866,0	
				$м^2$ поверхности		3 228,0	2 135,0	9 549 070,0	6 315 757,0				
66	197	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка от временного отвала		369,775	252,0		93 183,0				93 183,0	
				т									
67	198	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		12 202,575	52,0		634 534,0				634 534,0	
				т*км									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	199	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм		15	10 648,0	0,0	159 720,0	0,0			159 720,0	
				м²		10 648,0	0,0	159 720,0	0,0				
69	200	1211-0102-0104 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco S488, при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм		15	4 179,0	0,0	62 685,0	0,0			62 685,0	
				м²		4 179,0	0,0	62 685,0	0,0				
70	201	СТПРАИС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		48	5 366,43		257 589,0		257 589,0		257 589,0	
				мешков									
71	202	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		2 943,2	2 217,0	0,0	6 525 074,0	0,0			6 525 074,0	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2 217,0	0,0	6 525 074,0	0,0				
72	203	СТПРАИС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		1 030	7 469,35		7 693 430,0		7 693 430,0		7 693 430,0	
				мешков									
73	204	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные Устройство		1 009,333	1 866,0	100,0	1 883 415,0	100 933,0	1 009,0		1 883 415,0	
				м² стяжки		1 765,0	37,0	1 781 473,0	37 345,0				
74	205	212-101-2101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		20,59	22 516,0		463 604,0		463 604,0		463 604,0	Казахстан
				м³									
75	218	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		3,17	25 946,0	12 722,0	82 249,0	40 329,0	28,0		82 249,0	
				м³		13 215,0	3 528,0	41 892,0	11 184,0				
76	219	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		3,218	21 888,0		70 436,0		70 436,0		70 436,0	Казахстан
				м³									
77	220	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,02	1 857 367,0	8 118,0	37 147,0	162,0			37 147,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	36 985,0	52,0				
78	221	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02	350 395,0		7 008,0		7 008,0		7 008,0	
				т									
79	222	1137-0105-0305 РСНБ РК 2022	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,199	159 199,0	34 674,0	31 681,0	6 900,0	343,0		31 681,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	24 438,0	1 785,0				
80	223	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,199	453 343,0		90 215,0		90 215,0		90 215,0	
				т									
81	224	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Продувка сжатым воздухом с земли и лесов		63	2 024,0	862,0	127 512,0	54 306,0			127 512,0	
				м²		1 162,0	285,0	73 206,0	17 955,0				
82	225	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022	Промывка водным раствором		63	245,0	0,0	15 435,0	0,0			15 435,0	
				м²		245,0	0,0	15 435,0	0,0				
83	226	1115-0402-0804 РСНБ РК 2022	Адгезионное покрытие		63	979,0	2,0	61 677,0	126,0	3 213,0		61 677,0	
				м²		926,0	1,0	58 338,0	63,0				
84	227	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		31,5	2 955,0		93 082,0		93 082,0		93 082,0	
				кг									
85	228	1106-1401-0101 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		1 216	11 319,0	7 911,0	13 763 904,0	9 619 776,0	218 880,0		13 763 904,0	
				м² поверхности		3 228,0	2 135,0	3 925 248,0	2 596 160,0				
86	229	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка от временного отвала		152	252,0		38 304,0				38 304,0	
				т									
87	230	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		5 016	52,0		260 832,0				260 832,0	
				т·км									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	231	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco T1100 TIX, при площади отдельных мест более 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм (100мм)		53,5	10 648,0	0,0	569 668,0	0,0			569 668,0	
				м^2		10 648,0	0,0	569 668,0	0,0				
89	232	1211-0102-0104 РСНБ РК 2022	Штукатурка дна по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов безусадочной быстротвердеющей смесью Master Emaco T1100 TIX, при площади отдельных мест более 5 м^2.. Добавлять на каждые следующие 10 мм		53,5	16 716,0	1,0	894 306,0	54,0			894 306,0	
				м^2		16 715,0	0,0	894 252,0	0,0				
90	233	СТПРАИС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	Master Emaco T 1100 TIX - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		410	10 992,85		4 507 068,0		4 507 068,0		4 507 068,0	
				мешков									
91	234	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1 162,5	2 217,0	0,0	2 577 262,0	0,0			2 577 262,0	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		2 217,0	0,0	2 577 262,0	0,0				
92	235	СТПРАИС-ЛИСТТОО"NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь		407	7 469,35		3 040 025,0		3 040 025,0		3 040 025,0	
				мешков									
93	236	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные Устройство		162	1 866,0	100,0	302 292,0	16 200,0	162,0		302 292,0	
				м^2 стяжки		1 765,0	37,0	285 930,0	5 994,0				
94	237	212-101-2101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,305	22 516,0		74 415,0		74 415,0		74 415,0	Казахстан
				м^3									
95	249	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		14,43	25 946,0	12 722,0	374 401,0	183 578,0	131,0		374 401,0	
				м^3		13 215,0	3 528,0	190 692,0	50 909,0				
96	250	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		14,646	21 888,0		320 572,0		320 572,0		320 572,0	Казахстан
				м^3									
97	251	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		15,96	22 023,0		351 487,0		351 487,0		351 487,0	Казахстан
				м^3									
98	252	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,058	1 857 367,0	8 118,0	107 727,0	471,0			107 727,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	107 256,0	152,0				
99	253	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,058	350 395,0		20 323,0		20 323,0		20 323,0	
				т									
100	254	1137-0105-0305 РСНБ РК 2022	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,893	159 199,0	34 674,0	142 165,0	30 964,0	1 536,0		142 165,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	109 665,0	8 010,0				
101	255	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,893	453 343,0		404 835,0		404 835,0		404 835,0	
				т									
102	256	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Продувка сжатым воздухом с земли и лесов		288,6	2 024,0	862,0	584 126,0	248 773,0			584 126,0	
				м^2		1 162,0	285,0	335 353,0	82 251,0				
103	257	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022	Промывка водным раствором		288,6	245,0	0,0	70 707,0	0,0			70 707,0	
				м^2		245,0	0,0	70 707,0	0,0				
104	258	1115-0402-0804 РСНБ РК 2022	Адгезионное покрытие		288,6	979,0	2,0	282 539,0	578,0	14 717,0		282 539,0	
				м^2		926,0	1,0	267 244,0	289,0				
105	259	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		144,3	2 955,0		426 407,0		426 407,0		426 407,0	
				кг									
			Итого по разделу 3: Участок3					159 404 707	47 945 516	49 828 067	0	159 404 707	
								60 161 131	12 970 962	0	0		
			ИТОГО по акту					201 790 538	51 180 631	70 999 578	0	201 790 538	
								78 055 340	13 861 542	0	0		
		Итого по акту										201 790 538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А, п 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					5,7%				11 502 060,67	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**213 292 598,67**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)					5%				10 664 629,93	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4а)			Непредвиденные работы и затраты (2%)					2%				4 265 851,97	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**228 223 080,57**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %					10%				22 822 308,06	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %					24%				54 773 539,34	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %					20%				45 644 616,11	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %					30%				68 466 924,17	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %					16%				36 515 692,89	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0557									24 093 510,62	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %, к - 1,075									58 881 554,79	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0944									49 953 467,88	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,1141									76 279 000,22	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,1342									41 416 098,88	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**250 623 632,38**	
			НДС (12%)					12%				30 074 835,89	
			Итого с НДС									**280 698 468,26**	

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Заместитель руководителя
Бахтыгереев А.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель отдела управления водными ресурсами
Каптагаев Д.Е.

Главный специалист отдела управления водными ресурсами
Абыканов Ж.Т.

Принял (Технический надзор):
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Инженер-эксперт
Байдаров Ж.М.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №01/24 от 14.11.2024г

Принял (Авторский надзор):
ТОО "SG&Dakon"
Инженер-эксперт
Козыбаков С.К.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 151 от 12.11.2024г

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К.Д.
Должность, подпись, расшифровка подписи
Руководитель проекта
Ильмухамбетов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт", Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, БИН/ИИН 940140001393**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240083/00** от **15.10.2024г.**

Акт выполненных работ №8

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-02 КЖ-ГР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1106-1401-0101 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		1	9 868,0	6 881,0	9 868,0	6 881,0	180,0		9 868,0	
				м^2 поверхности		2 807,0	1 856,0	2 807,0	1 856,0				
			Итого вне раздела					9 868	6 881	180	0	9 868	
								2 807	1 856	0	0		
			Раздел 1: Железобетонный бараж , лист 40,4,5,6										
2	2	1106-1401-0101 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		99,2	11 319,0	7 911,0	1 122 845,0	784 771,0	17 856,0		1 122 845,0	
				м^2 поверхности		3 228,0	2 135,0	320 218,0	211 792,0				
3	3	1115-0402-0804 РСНБ РК 2022	Адгезионное покрытие		99,2	979,0	2,0	97 117,0	198,0	5 060,0		97 117,0	
				м^2		926,0	1,0	91 859,0	99,0				
4	4	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		49,6	2 955,0		146 568,0		146 568,0		146 568,0	
				кг									
5	5	1146-0301-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		192	503,0	2,0	96 576,0	384,0			96 576,0	
				шт.		501,0	0,0	96 192,0	0,0				
6	6	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,036	1 857 367,0	8 118,0	66 865,0	292,0			66 865,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	66 573,0	94,0				
7	7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,036	350 395,0		12 614,0		12 614,0		12 614,0	
				т									
8	8	1137-0105-0305 РСНБ РК 2022	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,616	159 199,0	34 674,0	98 067,0	21 360,0	1 059,0		98 067,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	75 648,0	5 526,0				
9	9	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,616	453 343,0		279 259,0		279 259,0		279 259,0	
				т									
10	10	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		9,92	25 946,0	12 722,0	257 384,0	126 202,0	89,0		257 384,0	
				м^3		13 215,0	3 528,0	131 093,0	34 998,0				
11	11	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		10,068	21 888,0		220 368,0		220 368,0		220 368,0	Казахстан
				м^3									
12	12	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Продувка сжатым воздухом с земли и лесов		35,4	2 024,0	862,0	71 650,0	30 515,0			71 650,0	
				м^2		1 162,0	285,0	41 135,0	10 089,0				
13	13	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022	Промывка водным раствором		35,4	245,0	0,0	8 673,0	0,0			8 673,0	
				м^2		245,0	0,0	8 673,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1115-0402-0804 РСНБ РК 2022	Адгезионное покрытие		35,4	979,0	2,0	34 657,0	70,0	1 807,0		34 657,0	
				м^2		926,0	1,0	32 780,0	35,0				
15	15	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		17,7	2 955,0		52 304,0		52 304,0		52 304,0	
				кг									
16	16	1146-0301-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		78	503,0	2,0	39 234,0	156,0			39 234,0	
				шт.		501,0	0,0	39 078,0	0,0				
17	17	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,015	1 857 367,0	8 118,0	27 861,0	122,0			27 861,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	27 739,0	39,0				
18	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,015	350 395,0		5 256,0		5 256,0		5 256,0	
				т									
19	19	1137-0105-0305 РСНБ РК 2022	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,219	159 199,0	34 674,0	34 865,0	7 593,0	378,0		34 865,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	26 894,0	1 964,0				
20	20	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,219	453 343,0		99 282,0		99 282,0		99 282,0	
				т									
21	21	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		3,54	25 946,0	12 722,0	91 849,0	45 036,0	32,0		91 849,0	
				м^3		13 215,0	3 528,0	46 781,0	12 489,0				
22	22	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		3,594	21 888,0		78 665,0		78 665,0		78 665,0	Казахстан
				м^3									
23	23	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Продувка сжатым воздухом с земли и лесов		51,6	2 024,0	862,0	104 438,0	44 479,0			104 438,0	
				м^2		1 162,0	285,0	59 959,0	14 706,0				
24	24	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022	Промывка водным раствором		51,6	245,0	0,0	12 642,0	0,0			12 642,0	
				м^2		245,0	0,0	12 642,0	0,0				
25	25	1115-0402-0804 РСНБ РК 2022	Адгезионное покрытие		51,6	979,0	2,0	50 516,0	104,0	2 630,0		50 516,0	
				м^2		926,0	1,0	47 782,0	52,0				
26	26	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		25,8	2 955,0		76 239,0		76 239,0		76 239,0	
				кг									
27	27	1146-0301-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		112	503,0	2,0	56 336,0	224,0			56 336,0	
				шт.		501,0	0,0	56 112,0	0,0				
28	28	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,022	1 857 367,0	8 118,0	40 862,0	179,0			40 862,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	40 683,0	58,0				
29	30	1137-0105-0305 РСНБ РК 2022	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,32	159 199,0	34 674,0	50 944,0	11 095,0	551,0		50 944,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	39 298,0	2 870,0				
30	31	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,32	453 343,0		145 070,0		145 070,0		145 070,0	
				т									
31	32	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		5,16	25 946,0	12 722,0	133 881,0	65 645,0	47,0		133 881,0	
				м^3		13 215,0	3 528,0	68 189,0	18 204,0				
32	33	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		5,238	21 888,0		114 649,0		114 649,0		114 649,0	Казахстан
				м^3									
			Итого по разделу 1: Железобетонный бараж , лист 40,4,5,6					3 727 536	1 138 425	1 259 783	0	3 727 536	
								1 329 328	313 015	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Железобетонная стенка , лист 41,4,5,6 (правая)										
33	45	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		32	11 319,0	7 911,0	362 208,0	253 152,0	5 760,0		362 208,0	
				$м^2$ поверхности		3 228,0	2 135,0	103 296,0	68 320,0				
34	46	1115-0402-0804 *РСНБ РК 2022*	Адгезионное покрытие		32	979,0	2,0	31 328,0	64,0	1 632,0		31 328,0	
				$м^2$		926,0	1,0	29 632,0	32,0				
35	47	233-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		16	2 955,0		47 280,0		47 280,0		47 280,0	
				кг									
36	48	1146-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		104	503,0	2,0	52 312,0	208,0			52 312,0	
				шт.		501,0	0,0	52 104,0	0,0				
37	49	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,02	1 857 367,0	8 118,0	37 147,0	162,0			37 147,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	36 985,0	52,0				
38	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02	350 395,0		7 008,0		7 008,0		7 008,0	
				т									
39	51	1137-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,2	159 199,0	34 674,0	31 840,0	6 935,0	344,0		31 840,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	24 561,0	1 794,0				
40	52	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2	453 343,0		90 669,0		90 669,0		90 669,0	
				т									
41	53	1106-1904-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		3,2	25 946,0	12 722,0	83 027,0	40 711,0	28,0		83 027,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	42 288,0	11 290,0				
42	54	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6		3,248	24 627,0		79 988,0		79 988,0		79 988,0	Казахстан
				$м^3$									
43	55	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		37,5	11 319,0	7 911,0	424 462,0	296 662,0	6 750,0		424 462,0	
				$м^3$ поверхности		3 228,0	2 135,0	121 050,0	80 062,0				
44	56	1115-0402-0804 *РСНБ РК 2022*	Адгезионное покрытие		37,5	979,0	2,0	36 712,0	76,0	1 912,0		36 712,0	
				$м^2$		926,0	1,0	34 725,0	38,0				
45	57	233-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		18,75	2 955,0		55 406,0		55 406,0		55 406,0	
				кг									
46	58	1146-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		120	503,0	2,0	60 360,0	240,0			60 360,0	
				шт.		501,0	0,0	60 120,0	0,0				
47	59	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,024	1 857 367,0	8 118,0	44 577,0	195,0			44 577,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	44 382,0	63,0				
48	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,024	350 395,0		8 409,0		8 409,0		8 409,0	
				т									
49	61	1137-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,234	159 199,0	34 674,0	37 253,0	8 114,0	403,0		37 253,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	28 736,0	2 099,0				
50	62	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,234	453 343,0		106 082,0		106 082,0		106 082,0	
				т									
51	63	1106-1904-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		3,78	25 946,0	12 722,0	98 076,0	48 089,0	34,0		98 076,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	49 953,0	13 336,0				
52	64	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6		3,834	24 627,0		94 420,0		94 420,0		94 420,0	Казахстан
				$м^3$									
			Итого по разделу 2: Железобетонная стенка , лист 41,4,5,6 (правая)					1 788 564	654 608	506 125	0	1 788 564	
								627 832	177 086	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Железобетонная стенка , лист 42,4,5,6 (левая)										
53	91	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		25	11 319,0	7 911,0	282 975,0	197 775,0	4 500,0		282 975,0	
				$м^2$ поверхности		3 228,0	2 135,0	80 700,0	53 375,0				
54	92	1115-0402-0804 *РСНБ РК 2022*	Агдезионное покрытие		25	979,0	2,0	24 475,0	50,0	1 275,0		24 475,0	
				$м^2$		926,0	1,0	23 150,0	25,0				
55	93	233-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		12,5	2 955,0		36 938,0		36 938,0		36 938,0	
				кг									
56	94	1146-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		104	503,0	2,0	52 312,0	208,0			52 312,0	
				шт.		501,0	0,0	52 104,0	0,0				
57	95	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,016	1 857 367,0	8 118,0	29 718,0	130,0			29 718,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	29 588,0	42,0				
58	96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,016	350 395,0		5 606,0		5 606,0		5 606,0	
				т									
59	97	1137-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,156	159 199,0	34 674,0	24 835,0	5 409,0	268,0		24 835,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	19 158,0	1 399,0				
60	98	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,156	453 343,0		70 722,0		70 722,0		70 722,0	
				т									
61	99	1106-1904-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		2,5	25 946,0	12 722,0	64 865,0	31 805,0	22,0		64 865,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	33 038,0	8 820,0				
62	100	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6		2,536	24 627,0		62 454,0		62 454,0		62 454,0	Казахстан
				$м^3$									
63	101	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		11,5	11 319,0	7 911,0	130 168,0	90 976,0	2 070,0		130 168,0	
				$м^2$ поверхности		3 228,0	2 135,0	37 122,0	24 552,0				
64	102	1115-0402-0804 *РСНБ РК 2022*	Агдезионное покрытие		11,5	979,0	2,0	11 258,0	24,0	586,0		11 258,0	
				$м^2$		926,0	1,0	10 649,0	12,0				
65	103	233-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		5,75	2 955,0		16 991,0		16 991,0		16 991,0	
				кг									
66	104	1146-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		40	503,0	2,0	20 120,0	80,0			20 120,0	
				шт.		501,0	0,0	20 040,0	0,0				
67	105	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,008	1 857 367,0	8 118,0	14 859,0	65,0			14 859,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	14 794,0	21,0				
68	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008	350 395,0		2 803,0		2 803,0		2 803,0	
				т									
69	107	1137-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,072	159 199,0	34 674,0	11 462,0	2 497,0	123,0		11 462,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	8 842,0	646,0				
70	108	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,072	453 343,0		32 641,0		32 641,0		32 641,0	
				т									
71	109	1106-1904-0402 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		1,16	25 946,0	12 722,0	30 097,0	14 757,0	11,0		30 097,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	15 329,0	4 092,0				
72	110	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6		1,178	24 627,0		29 011,0		29 011,0		29 011,0	Казахстан
				$м^3$									
73	111	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		8,25	11 319,0	7 911,0	93 382,0	65 266,0	1 485,0		93 382,0	
				$м^2$ поверхности		3 228,0	2 135,0	26 631,0	17 614,0				
74	112	1115-0402-0804 *РСНБ РК 2022*	Агдезионное покрытие		8,25	979,0	2,0	8 077,0	16,0	421,0		8 077,0	
				$м^2$		926,0	1,0	7 640,0	8,0				
75	113	233-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		4,125	2 955,0		12 189,0		12 189,0		12 189,0	
				кг									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	114	1146-0301-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		26	503,0	2,0	13 078,0	52,0			13 078,0	
				шт.		501,0	0,0	13 026,0	0,0				
77	115	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,005	1 857 367,0	8 118,0	9 287,0	41,0			9 287,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	9 246,0	13,0				
78	116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,005	350 395,0		1 752,0		1 752,0		1 752,0	
				т									
79	117	1137-0105-0305 РСНБ РК 2022	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,051	159 199,0	34 674,0	8 119,0	1 768,0	88,0		8 119,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	6 263,0	457,0				
80	118	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,051	453 343,0		23 120,0		23 120,0		23 120,0	
				т									
81	119	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		0,83	25 946,0	12 722,0	21 535,0	10 559,0	8,0		21 535,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	10 968,0	2 928,0				
82	120	212-101-2306 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6		0,842	24 627,0		20 736,0		20 736,0		20 736,0	Казахстан
				$м^3$									
83	121	1106-1401-0101 РСНБ РК 2022	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом		7,75	11 319,0	7 911,0	87 722,0	61 310,0	1 395,0		87 722,0	
				$м^2$ поверхности		3 228,0	2 135,0	25 017,0	16 546,0				
84	122	1115-0402-0804 РСНБ РК 2022	Адгезионное покрытие		7,75	979,0	2,0	7 587,0	16,0	394,0		7 587,0	
				$м^2$		926,0	1,0	7 177,0	8,0				
85	123	233-301-0105 РСНБ РК 2022	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		3,875	2 955,0		11 451,0		11 451,0		11 451,0	
				кг									
86	124	1146-0301-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм		20	503,0	2,0	10 060,0	40,0			10 060,0	
				шт.		501,0	0,0	10 020,0	0,0				
87	125	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,005	1 857 367,0	8 118,0	9 287,0	41,0			9 287,0	
				т		1 849 249,0	2 614,0	9 246,0	13,0				
88	126	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,005	350 395,0		1 752,0		1 752,0		1 752,0	
				т									
89	127	1137-0105-0305 РСНБ РК 2022	Армосетки вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т		0,048	159 199,0	34 674,0	7 642,0	1 665,0	82,0		7 642,0	
				т арматуры		122 805,0	8 970,0	5 895,0	431,0				
90	128	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,048	453 343,0		21 760,0		21 760,0		21 760,0	
				т									
91	129	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом		0,78	25 946,0	12 722,0	20 238,0	9 923,0	7,0		20 238,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	10 308,0	2 752,0				
92	130	212-101-2306 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6		0,792	24 627,0		19 505,0		19 505,0		19 505,0	Казахстан
				$м^3$									
			Итого по разделу 3: Железобетонная стенка , лист 42,4,5,6 (левая)					1 362 589	494 473	382 166	0	1 362 589	
								485 951	133 754	0	0		
			ИТОГО по акту					6 888 557	2 294 387	2 148 254	0	6 888 557	
								2 445 918	625 711	0	0		
		Итого по акту										**6 888 557**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А, п 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					5,7%				392 647,75	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**7 281 204,75**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)					5%				364 060,24	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4а)			Непредвиденные работы и затраты (2%)					2%				145 624,09	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 790 889,08**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %					10%				779 088,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %					24%				1 869 813,38	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %					20%				1 558 177,82	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %					30%				2 337 266,72	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %					16%				1 246 542,25	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к · 1,0557									822 484,16	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %, к · 1,075									2 010 049,38	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0944									1 705 269,80	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к · 1,1141									2 603 948,86	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %, к · 1,1342									1 413 828,22	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**8 555 580,43**	
			НДС (12%)					12%				1 026 669,65	
			Итого с НДС									**9 582 250,08**	

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Заместитель руководителя
Бахтыгереев А.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель отдела управления водными ресурсами
Каптагаев Д.Е.

Главный специалист отдела управления водными ресурсами
Абыканов Ж.Т.

Принял (Технический надзор):
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Инженер-эксперт
Байдаров Ж.М.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №01/24 от 14.11.2024г.

Принял (Авторский надзор):
ТОО "SG&Dakon"
Инженер-эксперт
Козыбаков С.К.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 151 от 12.11.2024г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правле
АО "Павлодарский ре
Батырхан
Должность, подпись, расш
подписи
Руководитель проек
Зильмуханов
Должность, подпись, расш
подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт", Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, БИН/ИИН 940140001393**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240083/00** от **15.10.2024г.**

Акт выполненных работ № 9

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-05 КМ/КЖ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Лестница с пандусом,210086/00-21-КЖ/КМ лист 3-6										
1	1	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.		280	420,0	378,0	117 600,0	105 840,0			117 600,0	
				м³ грунта		42,0	86,0	11 760,0	24 080,0				
2	2	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/ м		280	136,0	136,0	38 080,0	38 080,0			38 080,0	
				м³ грунта		0,0	35,0	0,0	9 800,0				
3	3	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		280	108,0	108,0	30 240,0	30 240,0			30 240,0	
				м³ грунта		0,0	28,0	0,0	7 840,0				
4	4	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2		140,8	667,0	667,0	93 914,0	93 914,0			93 914,0	
				м³		0,0	152,0	0,0	21 402,0				
5	5	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		3 203,2	64,0		205 005,0				205 005,0	
				т·км									
6	6	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		140,8	90,0	73,0	12 672,0	10 278,0			12 672,0	
				м³ грунта		17,0	19,0	2 394,0	2 675,0				
7	7	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/ м		280	136,0	136,0	38 080,0	38 080,0			38 080,0	
				м³ грунта		0,0	35,0	0,0	9 800,0				
8	8	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		280	108,0	108,0	30 240,0	30 240,0			30 240,0	
				м³ грунта		0,0	28,0	0,0	7 840,0				
9	9	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		196	76,0	76,0	14 896,0	14 896,0			14 896,0	
				м³ грунта		0,0	20,0	0,0	3 920,0				
10	10	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		84	4 848,0	0,0	407 232,0	0,0			407 232,0	
				м³		4 848,0	0,0	407 232,0	0,0				
11	11	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		60,8	11 740,0	3 161,0	713 792,0	192 189,0	106 521,0		713 792,0	
				м³		6 827,0	652,0	415 082,0	39 642,0				
12	12	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		62,016	20 188,0		1 251 979,0		1 251 979,0		1 251 979,0	Казахстан
				м³									
13	13	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		94,1	36 176,0	5 981,0	3 404 162,0	562 812,0	486 215,0		3 404 162,0	
				м³		25 028,0	1 248,0	2 355 135,0	117 437,0				
14	14	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		95,512	22 426,0		2 141 952,0		2 141 952,0		2 141 952,0	Казахстан
				м³									
15	15	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,384	384 261,0		531 817,0		531 817,0		531 817,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,34	350 395,0		469 529,0		469 529,0		469 529,0	
				т									
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,61	349 715,0		213 326,0		213 326,0		213 326,0	
				т									
18	18	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.		188,3	420,0	378,0	79 086,0	71 178,0			79 086,0	
				м^3 грунта		42,0	86,0	7 909,0	16 194,0				
19	19	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/ м		188,3	136,0	136,0	25 609,0	25 609,0			25 609,0	
				м^3 грунта		0,0	35,0	0,0	6 591,0				
20	20	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		188,3	108,0	108,0	20 336,0	20 336,0			20 336,0	
				м^3 грунта		0,0	28,0	0,0	5 272,0				
21	21	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2		184,6	667,0	667,0	123 128,0	123 128,0			123 128,0	
				м^3		0,0	152,0	0,0	28 059,0				
22	22	412-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		4 199,65	64,0		268 778,0				268 778,0	
				т·км									
23	23	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		184,6	90,0	73,0	16 614,0	13 475,0			16 614,0	
				м^3 грунта		17,0	19,0	3 138,0	3 507,0				
24	24	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/ м		188,3	136,0	136,0	25 609,0	25 609,0			25 609,0	
				м^3 грунта		0,0	35,0	0,0	6 591,0				
25	25	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		188,3	108,0	108,0	20 336,0	20 336,0			20 336,0	
				м^3 грунта		0,0	28,0	0,0	5 272,0				
26	26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		131,81	76,0	76,0	10 018,0	10 017,0			10 018,0	
				м^3 грунта		0,0	20,0	0,0	2 636,0				
27	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		56,49	4 848,0	0,0	273 864,0	0,0			273 864,0	
				м^3		4 848,0	0,0	273 864,0	0,0				
28	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		87,4	11 740,0	3 161,0	1 026 076,0	276 272,0	153 124,0		1 026 076,0	
				м^3		6 827,0	652,0	596 680,0	56 985,0				
29	29	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		89,148	20 188,0		1 799 720,0		1 799 720,0		1 799 720,0	Казахстан
				м^3									
30	30	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		104,9	36 176,0	5 981,0	3 794 862,0	627 407,0	542 018,0		3 794 862,0	
				м^3		25 028,0	1 248,0	2 625 437,0	130 915,0				
31	31	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		106,474	22 426,0		2 387 786,0		2 387 786,0		2 387 786,0	Казахстан
				м^3									
32	32	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,837	384 261,0		705 887,0		705 887,0		705 887,0	
				т									
33	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,09	350 395,0		381 931,0		381 931,0		381 931,0	
				т									
34	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,357	349 715,0		124 848,0		124 848,0		124 848,0	
				т									
			Итого по разделу 1: Лестница с пандусом,210086/00-21-КЖ/КМ лист 3-6					20 799 004	2 329 936	11 296 653	0	20 799 004	
								6 698 631	506 458	0	0		
			Раздел 3: Насосная										
35	70	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		146,7	504,0	453,0	73 936,85	66 455,08			73 936,85	
				м^3 грунта		51,0	104,0	7 481,77	15 256,85				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	71	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/ м		146,7	136,0	136,0	19 951,15	19 951,39			19 951,15	
				м³ грунта		0,0	35,0	0,0	5 134,62				
37	72	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		146,7	108,0	108,0	15 843,69	15 843,69			15 843,69	
				м³ грунта		0,0	28,0	0,0	4 107,69				
38	73	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2		22,8	667,0	667,0	15 207,69	15 207,69			15 207,69	
				м³		0,0	152,0	0,0	3 465,69				
39	74	412-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		518,7	64,0		33 196,85				33 196,85	
				т·км									
40	75	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/ м		146,7	136,0	136,0	19 951,15	19 951,39			19 951,15	
				м³ грунта		0,0	35,0	0,0	5 134,62				
41	76	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		146,7	108,0	108,0	15 843,69	15 843,69			15 843,69	
				м³ грунта		0,0	28,0	0,0	4 107,69				
42	77	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		32,55	76,0	76,0	2 473,85	2 473,85			2 473,85	
				м³ грунта		0,0	20,0	0,0	651,0				
43	78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		13,95	4 848,0	0,0	67 629,69	0,0			67 629,69	
				м³		4 848,0	0,0	67 629,69	0,0				
44	79	1101-0105-0302 РСНБ РК 2022	Обсыпка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м³. Группа грунтов 2		70,14	644,0	627,0	45 170,08	43 977,69			45 170,08	
				м³ грунта		17,0	143,0	1 192,38	10 029,92				
45	80	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Обсыпка вручную, группа грунта 2		30,06	4 848,0	0,0	145 730,77	0,0			145 730,77	
				м³		4 848,0	0,0	145 730,77	0,0				
46	81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		46,5	758,0	286,0	35 247,0	13 299,0			35 247,0	
				м³ уплотненного грунта		472,0	94,0	21 948,0	4 371,0				
47	82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		4,5	11 740,0	3 161,0	52 830,0	14 224,62	7 883,77		52 830,0	
				м³		6 827,0	652,0	30 721,38	2 934,0				
48	83	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,59	19 928,0		91 469,54		91 469,54		91 469,54	Казахстан
				м³									
49	84	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		10,2	16 505,0	4 914,0	168 351,0	50 122,85	7 864,15		168 351,0	
				м³		10 820,0	1 050,0	110 364,0	10 710,0				
50	85	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		10,35	23 762,0		245 936,79		245 936,79		245 936,79	Казахстан
				м³									
51	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,27	350 395,0		445 001,59		445 001,59		445 001,59	
				т									
52	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08	349 715,0		27 977,11		27 977,11		27 977,11	
				т									
			Итого по разделу 3: Насосная					**1 521 748**	**277 351**	**826 133**	**0**	**1 521 748**	
								385 068	**65 903**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**22 320 752**	**2 607 287**	**12 122 786**	**0**	**22 320 752**	
								7 083 699	**572 361**	**0**	**0**		
		Итого по акту										**22 320 752**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А, п 8.1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)	5,7%	1 272 282,86
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**23 593 034,86**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2	Сметная прибыль (5%)	5%	1 179 651,74
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4а)	Непредвиденные работы и затраты (2%)	2%	471 860,70
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**25 244 547,30**
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %					10%				2 524 454,73	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %					24%				6 058 691,35	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %					20%				5 048 909,46	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %					30%				7 573 364,19	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %					16%				4 039 127,57	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0557									2 665 066,86	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %, к - 1,075									6 513 093,20	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0944									5 525 526,51	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,1141									8 437 485,05	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,1342									4 581 178,49	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**27 722 350,11**	
			НДС (12%)					12%				3 326 682,01	
			Итого с НДС									**31 049 032,12**	

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Заместитель руководителя
Бахтыгереев А.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель отдела управления водными ресурсами
Каптагаев Д.Е.

Главный специалист отдела управления водными ресурсами
Абыканов Ж.Т.

Принял (Технический надзор):
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Инженер-эксперт
Байдаров Ж.М.
Должность, подпись, расшифровка подписи

ПРИКАЗ №01/24 от 14.11.2024г.

Принял (Авторский надзор):
ТОО "SG & DAKON"
Инженер-эксперт
Козыбаков С.К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

ПРИКАЗ № 151 от 12.11.2024г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К.Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмуханова Р.К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт", Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, БИН/ИИН 940140001393**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240083/00** от **15.10.2024г.**

Акт выполненных работ № 10

за **апрель 2025** (месяц, год) на **06-01-02 Система поливочного водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2		662,0938	609,0	609,0	403 215,2	403 215,0			403 215,2	
				м³		0,0	139,0	0,0	92 031,0				
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*		49,835	11 145,0	0,0	555 411,0	0,0			555 411,0	
				м³		11 145,0	0,0	555 411,0	0,0				
3	3	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		16 196,3802	64,0		1 036 568,4				1 036 568,4	
				т·км									
4	4	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3		417,46	90,0	73,0	37 571,4	30 474,6			37 571,4	
				м³		17,0	19,0	7 096,8	7 931,8				
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		125,238	4 848,0	0,0	607 153,8	0,0			607 153,8	
				м³		4 848,0	0,0	607 153,8	0,0				
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей песком		292,222	76,0	76,0	22 208,8	22 208,8			22 208,8	
				м³		0,0	20,0	0,0	5 844,4				
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		417,46	4 165,0		1 738 720,8		1 738 720,8		1 738 720,8	Казахстан
				м³									
8	8	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2		287,42	685,0	631,0	196 882,6	181 362,0	287,6		196 882,6	
				м³		53,0	148,0	15 233,2	42 538,2				
9	9	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		6 538,805	64,0		418 483,6				418 483,6	
				т·км									
10	10	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2		287,42	76,0	76,0	21 844,0	21 844,0			21 844,0	
				м³		0,0	20,0	0,0	5 748,4				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					5 038 060	659 104	1 739 008	0	5 038 060	
								1 184 895	154 094	0	0		
			Раздел 4: участок 1										
11	32	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		680	4 149,0	10,0	2 821 320,0	6 800,0	2 720,0		2 821 320,0	
				м трубопровода		4 135,0	3,0	2 811 800,0	2 040,0				
12	33	241-207-1706 *СпрЦ 03.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм		680	548,0		372 640,0		372 640,0		372 640,0	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	34	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		676	1 782,0	621,0	1 204 632,0	419 796,0	50 024,0		1 204 632,0	
				м кабеля		1 087,0	174,0	734 812,0	117 624,0				
14	35	243-202-1403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10x1,5		114	1 649,0		187 986,0		187 986,0		187 986,0	Казахстан
				м									
15	36	243-202-1303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7x1,5		104	1 143,0		118 872,0		118 872,0		118 872,0	Казахстан
				м									
16	37	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x1,5 (ок)-0,66		51	520,0		26 520,0		26 520,0		26 520,0	Казахстан
				м									
17	38	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4x1,5 (ок)-0,66		115	413,0		47 495,0		47 495,0		47 495,0	Казахстан
				м									
18	39	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66		124	306,0		37 944,0		37 944,0		37 944,0	Казахстан
				м									
19	40	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2x1,5 (ок)-0,66		60	210,0		12 600,0		12 600,0		12 600,0	Казахстан
				м									
20	41	243-105-0101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x1,5 (ок)-0,66		109	113,0		12 317,0		12 317,0		12 317,0	Казахстан
				м									
			Итого по разделу 4: участок 1					4 842 326	426 596	869 118	0	4 842 326	
								3 546 612	119 664	0	0		
			Раздел 5: участок 2										
21	75	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		814	4 149,0	10,0	3 377 286,0	8 140,0	3 256,0		3 377 286,0	
				м трубопровода		4 135,0	3,0	3 365 890,0	2 442,0				
22	76	241-207-1706 СпрСЦ 03.2024	Труба гофрированная		814	548,0		446 072,0		446 072,0		446 072,0	
				м									
23	77	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		859	1 782,0	621,0	1 530 738,0	533 439,0	63 566,0		1 530 738,0	
				м кабеля		1 087,0	174,0	933 733,0	149 466,0				
24	78	243-202-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19x1,5		129	1 859,0		239 811,0		239 811,0		239 811,0	
				м									
25	79	243-202-0503 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14x1,5		190	1 379,0		262 010,0		262 010,0		262 010,0	
				м									
26	80	243-202-1403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10x1,5		122	1 649,0		201 178,0		201 178,0		201 178,0	Казахстан
				м									
27	81	243-202-1303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7x1,5		104	1 143,0		118 872,0		118 872,0		118 872,0	Казахстан
				м									
28	82	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4x1,5 (ок)-0,66		50	413,0		20 650,0		20 650,0		20 650,0	Казахстан
				м									
29	83	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x1,5 (ок)-0,66		50	520,0		26 000,0		26 000,0		26 000,0	Казахстан
				м									
30	84	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66		25	306,0		7 650,0		7 650,0		7 650,0	Казахстан
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	85	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66		58	210,0		12 180,0		12 180,0		12 180,0	Казахстан
				м									
32	86	243-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66		81	113,0		9 153,0		9 153,0		9 153,0	Казахстан
				м									
			Итого по разделу 5: участок 2					6 251 600	541 579	1 410 398	0	6 251 600	
								4 299 623	151 908	0	0		
			Раздел 6: участок 3										
33	119	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		285	4 149,0	10,0	1 182 465,0	2 850,0	1 140,0		1 182 465,0	
				м трубопровода		4 135,0	3,0	1 178 475,0	855,0				
34	120	241-207-1702 *СпрСП 03.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм		285	140,0		39 900,0		39 900,0		39 900,0	
				м									
35	121	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		285	1 782,0	621,0	507 870,0	176 985,0	21 090,0		507 870,0	
				м кабеля		1 087,0	174,0	309 795,0	49 590,0				
36	122	243-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66		68	113,0		7 684,0		7 684,0		7 684,0	Казахстан
				м									
37	123	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66		153	210,0		32 130,0		32 130,0		32 130,0	Казахстан
				м									
38	124	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		50	306,0		15 300,0		15 300,0		15 300,0	Казахстан
				м									
39	125	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66		14	413,0		5 782,0		5 782,0		5 782,0	Казахстан
				м									
			Итого по разделу 6: участок 3					1 791 131	179 835	123 026	0	1 791 131	
								1 488 270	50 445	0	0		
			Раздел 17: Магистральные и поливочные сети										
40	578	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм		0,678	1 720 316,0	566 041,0	1 166 374,0	383 776,0			1 166 374,0	
				км		1 154 275,0	148 329,0	782 598,0	100 567,0				
41	579	241-201-0512 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм		2,5	2 650,0		6 625,0		6 625,0		6 625,0	Казахстан
				м									
42	580	241-201-0510 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм		290,5	1 263,0		366 902,0		366 902,0		366 902,0	Казахстан
				м									
43	581	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм		135	899,0		121 365,0		121 365,0		121 365,0	Казахстан
				м									
44	582	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		120	569,0		68 280,0		68 280,0		68 280,0	Казахстан
				м									
45	583	241-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		130	372,0		48 360,0		48 360,0		48 360,0	Казахстан
				м									
46	584	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		601	4 319,0	5,0	2 595 719,0	3 005,0	601,0		2 595 719,0	
				м трубопровода		4 313,0	0,0	2 592 113,0	0,0				
47	585	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		601	569,0		341 969,0		341 969,0		341 969,0	Казахстан
				м									
48	586	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 75 мм / футляр/		0,126	2 430 275,0	283 641,0	306 215,0	35 739,0	11 352,0		306 215,0	
				км		2 056 536,0	85 627,0	259 124,0	10 789,0				
49	587	241-102-0149 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм		126	1 834,0		231 084,0		231 084,0		231 084,0	
				м									
50	588	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79		579	1 283,0		742 857,0		742 857,0		742 857,0	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	589	1312-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	Оросители, насадки. Монтаж оборудования		352	2 605,0	11,0	916 960,0	3 872,0	9 856,0		916 960,0	
				шт.		2 566,0	3,0	903 232,0	1 056,0				
52	590	248-309-0401 *СпрСЦ 03.2024*	Ороситель спринклерный водяной с расширенной зоной охвата СТ РК 1978-2010 подвесной стандартного срабатывания, коэффициент производительности К5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		100	5 582,0		558 200,0		558 200,0		558 200,0	
				шт.									
53	591	261-107-0863 *РСНБ РК 2022*	/Форсунки /Сопла разбрызгивающие пластмассовые, d=28 мм		0,236	179 441,0		42 348,0		42 348,0		42 348,0	
				1000 шт.									
54	592	241-219-0104 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм		236	509,0		120 124,0		120 124,0		120 124,0	
				шт.									
55	593	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		16	5 588,0		89 408,0		89 408,0		89 408,0	
				шт.									
56	594	1312-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования		26	19 266,0	0,0	500 916,0	0,0	494,0		500 916,0	
				шт.		19 247,0	0,0	500 422,0	0,0				
57	595	242-313-0307 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 40, Kvs-24 $м^3$/ч		14	130 267,0		1 823 738,0		1 823 738,0		1 823 738,0	
				шт.									
58	596	242-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005 DN 40		12	97 636,0		1 171 632,0		1 171 632,0		1 171 632,0	
				шт.									
59	597	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		36	5 430,0	168,0	195 480,0	6 048,0			195 480,0	
				шт.		5 262,0	1,0	189 432,0	36,0				
60	598	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб		12	203,0		2 436,0		2 436,0		2 436,0	Казахстан
				шт.									
61	599	241-603-0205 *РСНБ РК 2022*	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 40х1 1/2", PN 20		12	2 843,0		34 116,0		34 116,0		34 116,0	
				шт.									
62	600	241-208-0402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		12	331,0		3 972,0		3 972,0		3 972,0	
				шт.									
63	611	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм		0,834	1 720 316,0	566 041,0	1 434 744,0	472 078,0			1 434 744,0	
				км		1 154 275,0	148 329,0	962 665,0	123 706,0				
64	612	241-201-0512 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм		2	2 650,0		5 300,0		5 300,0		5 300,0	Казахстан
				м									
65	613	241-201-0511 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х6,7 мм		125	1 772,0		221 500,0		221 500,0		221 500,0	Казахстан
				м									
66	614	241-201-0510 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм		218,5	1 263,0		275 966,0		275 966,0		275 966,0	Казахстан
				м									
67	615	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм		191,5	899,0		172 158,0		172 158,0		172 158,0	Казахстан
				м									
68	616	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		111	569,0		63 159,0		63 159,0		63 159,0	Казахстан
				м									
69	617	241-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		74,5	372,0		27 714,0		27 714,0		27 714,0	Казахстан
				м									
70	618	241-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм		111	241,0		26 751,0		26 751,0		26 751,0	Казахстан
				м									
71	619	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		876,6	4 319,0	5,0	3 786 035,0	4 383,0	876,0		3 786 035,0	
				м трубопровода		4 313,0	0,0	3 780 776,0	0,0				
72	620	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		22	569,0		12 518,0		12 518,0		12 518,0	Казахстан
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	621	241-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		93	372,0		34 596,0		34 596,0		34 596,0	Казахстан
				м									
74	622	241-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм		672,4	241,0		162 048,0		162 048,0		162 048,0	Казахстан
				м									
75	623	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм		89,2	155,0		13 826,0		13 826,0		13 826,0	Казахстан
				м									
76	624	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 75 мм / футляр/		0,089	2 430 275,0	283 641,0	216 294,0	25 244,0	8 018,0		216 294,0	
				км		2 056 536,0	85 627,0	183 032,0	7 621,0				
77	625	241-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм		4	4 039,0		16 156,0		16 156,0		16 156,0	
				м									
78	626	241-102-0158 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм		4	2 153,0		8 612,0		8 612,0		8 612,0	
				м									
79	627	241-102-0149 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм		6	1 834,0		11 004,0		11 004,0		11 004,0	
				м									
80	628	241-102-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм		75	1 331,0		99 825,0		99 825,0		99 825,0	
				м									
81	629	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79		668	1 283,0		857 044,0		857 044,0		857 044,0	
				м									
82	630	1312-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	Оросители, насадки. Монтаж оборудования		1 284	2 605,0	11,0	3 344 820,0	14 124,0	35 952,0		3 344 820,0	
				шт.		2 566,0	3,0	3 294 744,0	3 852,0				
83	631	248-309-0401 *СпрСЦ 03.2024*	Ороситель спринклерный водяной с расширенной зоной охвата СТ РК 1978-2010 подвесной стандартного срабатывания, коэффициент производительности К5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		120	5 582,0		669 840,0		669 840,0		669 840,0	
				шт.									
84	632	261-107-0863 *РСНБ РК 2022*	/Форсунки /Сопла разбрызгивающие пластмассовые, d=28 мм		0,572	179 441,0		102 640,0		102 640,0		102 640,0	
				1000 шт.									
85	633	241-219-0104 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм		572	509,0		291 148,0		291 148,0		291 148,0	
				шт.									
86	634	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		20	5 588,0		111 760,0		111 760,0		111 760,0	
				шт.									
87	635	1312-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования		37	19 266,0	0,0	712 842,0	0,0	703,0		712 842,0	
				шт.		19 247,0	0,0	712 139,0	0,0				
88	636	242-313-0307 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 40, Kvs-24 $м^3$/ч		17	130 267,0		2 214 539,0		2 214 539,0		2 214 539,0	
				шт.									
89	637	242-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005 DN 40		20	97 636,0		1 952 720,0		1 952 720,0		1 952 720,0	
				шт.									
90	638	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		60	5 430,0	168,0	325 800,0	10 080,0			325 800,0	
				шт.		5 262,0	1,0	315 720,0	60,0				
91	639	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб		20	203,0		4 060,0		4 060,0		4 060,0	Казахстан
				шт.									
92	640	241-603-0205 *РСНБ РК 2022*	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 40х1 1/2", PN 20		20	2 843,0		56 860,0		56 860,0		56 860,0	
				шт.									
93	641	241-208-0402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		20	331,0		6 620,0		6 620,0		6 620,0	
				шт.									
94	652	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм		0,363	1 720 316,0	566 041,0	624 475,0	205 472,0			624 475,0	
				км		1 154 275,0	148 329,0	419 002,0	53 843,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	653	241-201-0512 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм		14	2 650,0		37 100,0		37 100,0		37 100,0	Казахстан
				м									
96	654	241-201-0510 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм		64	1 263,0		80 832,0		80 832,0		80 832,0	Казахстан
				м									
97	655	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм		99	899,0		89 001,0		89 001,0		89 001,0	Казахстан
				м									
98	656	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		150	569,0		85 350,0		85 350,0		85 350,0	Казахстан
				м									
99	657	241-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		36	372,0		13 392,0		13 392,0		13 392,0	Казахстан
				м									
100	658	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм		89	10 552,0	50,0	939 128,0	4 450,0	1 513,0		939 128,0	
				м		10 485,0	2,0	933 165,0	178,0				
101	659	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		89	569,0		50 641,0		50 641,0		50 641,0	Казахстан
				м									
102	660	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм		34	9 734,0	42,0	330 956,0	1 428,0	442,0		330 956,0	
				м		9 679,0	1,0	329 086,0	34,0				
103	661	241-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		34	372,0		12 648,0		12 648,0		12 648,0	Казахстан
				м									
104	662	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм		301,4	8 804,0	35,0	2 653 526,0	10 549,0	3 316,0		2 653 526,0	
				м		8 758,0	0,0	2 639 661,0	0,0				
105	663	241-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм		301,4	241,0		72 637,0		72 637,0		72 637,0	Казахстан
				м									
106	664	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		390	8 066,0	30,0	3 145 740,0	11 700,0	3 900,0		3 145 740,0	
				м		8 026,0	0,0	3 130 140,0	0,0				
107	665	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм		390	155,0		60 450,0		60 450,0		60 450,0	Казахстан
				м									
108	666	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 75 мм / футляр/		0,015	2 430 275,0	283 641,0	36 454,0	4 254,0	1 352,0		36 454,0	
				км		2 056 536,0	85 627,0	30 848,0	1 284,0				
109	667	241-102-0149 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм		4	1 834,0		7 336,0		7 336,0		7 336,0	
				м									
110	668	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм		7	1 265,0		8 855,0		8 855,0		8 855,0	
				м									
111	669	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм		4	933,0		3 732,0		3 732,0		3 732,0	
				м									
112	670	1312-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	Оросители, насадки. Монтаж оборудования		540	2 605,0	11,0	1 406 700,0	5 940,0	15 120,0		1 406 700,0	
				шт.		2 566,0	3,0	1 385 640,0	1 620,0				
113	671	261-107-0863 *РСНБ РК 2022*	/Форсунки /Сопла разбрызгивающие пластмассовые, d=28 мм		0,267	179 441,0		47 911,0		47 911,0		47 911,0	
				1000 шт.									
114	672	241-219-0104 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм		267	509,0		135 903,0		135 903,0		135 903,0	
				шт.									
115	673	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		6	5 588,0		33 528,0		33 528,0		33 528,0	
				шт.									
116	674	1312-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования		18	19 266,0	0,0	346 788,0	0,0	342,0		346 788,0	
				шт.		19 247,0	0,0	346 446,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	675	242-313-0307 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 40, Kvs-24 м³/ч		10	130 267,0		1 302 670,0		1 302 670,0		1 302 670,0	
				шт.									
118	676	242-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005 DN 40		8	97 636,0		781 088,0		781 088,0		781 088,0	
				шт.									
119	677	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		24	5 430,0	168,0	130 320,0	4 032,0			130 320,0	
				шт.		5 262,0	1,0	126 288,0	24,0				
120	678	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб		8	203,0		1 624,0		1 624,0		1 624,0	Казахстан
				шт.									
121	679	241-603-0205 *РСНБ РК 2022*	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 40х1 1/2", PN 20		8	2 843,0		22 744,0		22 744,0		22 744,0	
				шт.									
122	680	241-208-0402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		8	331,0		2 648,0		2 648,0		2 648,0	
				шт.									
			Итого по разделу 17: Магистральные и поливочные сети					41 158 156	1 206 174	16 135 707	0	41 158 156	
								23 816 273	304 670	0	0		
			ИТОГО по акту					59 081 273	3 013 288	20 277 257	0	59 081 273	
								34 335 673	780 781	0	0		
		Итого по акту										59 081 273	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А, п 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					5,7%				3 367 632,56	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**62 448 905,56**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)					5%				3 122 445,28	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4а)			Непредвиденные работы и затраты (2%)					2%				1 248 978,11	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**66 820 328,95**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %					10%				6 682 032,90	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %					24%				16 036 878,95	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %					20%				13 364 065,79	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %					30%				20 046 098,69	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %					16%				10 691 252,63	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0557									7 054 222,13	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %, к - 1,075									17 239 644,87	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0944									14 625 633,60	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,1141									22 333 358,55	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,1342									12 126 018,74	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**73 378 877,88**	
			НДС (12%)					12%				8 805 465,35	
			Итого с НДС									**82 184 343,23**	

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Заместитель руководителя
Бахтыгереев А.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель отдела управления водными ресурсами
Каптагаев Д.Е.

Главный специалист отдела управления водными ресурсами
Абыканов Ж.Т.

Принял (Технический надзор):
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Инженер-эксперт
Байдаров Ж.М.
Должность, подпись, расшифровка подписи

ПРИКАЗ №01/24 от 14.11.2024г.

Принял (Авторский надзор):
ТОО "SGA DaKos"
Инженер-эксперт
Кожабаков С.К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

ПРИКАЗ № 141 от 12.11.2024г.

Сдал (Подрядчик):
Представитель управления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К.Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмухамедов Р.К.
Должность, подпись, расшифровка подписи