Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"**
(полное наименование)

Стройка : **Благоустройства территории и парковки автомобилей по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, район дома №15**
(наименование)

Объект : **Благоустройства территории и парковки автомобилей по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, район дома №15**
(наименование)

Договор: **№ 47 от 03.11.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.186 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**8,2477199**		**2742,01**	**--**	**22615,35**	**--**	**--**	**16283,05**	**42010,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**2742,01**	**--**	**22615,35**	**--**		**3111,87**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок										
2	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**14,0211238**		**310,00**	**--**	**4346,55**	**--**		**--**	**4694,27**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**347,72**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**14,0211238**		**1697,00**	**--**	**23793,85**	**--**		**--**	**25697,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1903,51	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	**м3 грунта**	**8,2477199**	**16,48** **2,63**	**13,79** **5,94**	**135,93** **21,69**	**113,75** **48,96**	**0,49**	**50,87** **14,94**	**201,75**
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**7,9816644**	**64,62** **--**	**64,62** **27,20**	**515,75** **--**	**515,75** **217,09**	**--**	**156,30** **53,76**	**725,82**
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,651387**	**5083,70** **147,31**	**1040,63** **248,57**	**33813,63** **979,83**	**6921,66** **1653,35**	**25912,14**	**2843,84** **2932,60**	**39590,06**
7	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой	**м2 основания**	**26,605548**	**892,12** **34,98**	**189,65** **66,90**	**23735,36** **930,66**	**5045,81** **1779,99**	**17758,88**	**2927,50** **2133,03**	**28795,89**
8	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком	**м2 покрытия**	**26,605548**	**1188,99** **189,36**	**2,86** **1,09**	**31633,82** **5038,03**	**76,19** **28,87**	**26519,60**	**5472,25** **2968,49**	**40074,55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
9	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**106,422192**	**185,92**	--	**19786,06**	--	**16539,33**	**3506,47**	**25155,92**
		НР - 108%; СП - 8%			**30,51**	--	**3246,73**	--		**1863,40**	
10	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из полимерраствора на основе резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,605548**	**3437,99**	**349,76**	**91469,62**	**9305,50**	**35874,85**	**51624,04**	**154541,15**
		НР - 94%; СП - 8%			**1739,84**	**324,37**	**46289,26**	**8629,93**		**11447,49**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка основания 2. Укладка заземляющих проводников 3. Нанесение грунтовочного состава по проводникам 4. Приготовление грунтовочного состава 5. Приготовление состава полимерраствора 6. Укладка полимерраствора									
11	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСПБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**26,605548**	**6118,00**	--	**162772,74**	--	**162772,74**	--	**175794,56**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13021,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**414618,63**	**21978,66**	**285378,03**	**82864,32**	**537281,59**
							79121,55	**12358,19**	--	**39798,64**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**414618,63**				
	Материалы		Тенге				**122605,29**				
	Всего заработная плата		Тенге					**91479,74**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**162772,74**				
	Транспортные расходы		Тенге				**28140,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**82864,32**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39798,64**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**537281,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,03
		Сметная заработная плата	Тенге					**91479,74**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**537281,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,03
		Сметная заработная плата	Тенге					**91479,74**			
		РАЗДЕЛ 2.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
12	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**7,7652768**	**2742,01**	--	**21292,48**	--	--	**15330,59**	**39552,91**
		НР - 72%; СП - 8%			**2742,01**	--	**21292,48**	--		**2929,85**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
13	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка**	т	13,2009706	310,00	--	4092,30	--		--	4419,69
		СП - 8%			--	--	--	--		327,38	
14	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	13,2009706	1697,00	--	22402,05	--		--	24194,21
		СП - 8%			--	--	--	--		1792,16	
15	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,7652768	16,48	13,79	127,98	107,09	0,46	47,90	189,95
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	20,42	46,10		14,07	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
16	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	7,514784	64,62	64,62	485,58	485,58	--	147,16	683,36
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	204,39		50,62	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,26232	5083,70	1040,63	31835,73	6516,78	24396,43	2677,49	37274,27
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	922,51	1556,64		2761,06	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
18	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	25,04928	892,12	189,65	22346,98	4750,66	16720,09	2756,26	27111,50
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	876,22	1675,87		2008,26	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	25,04928	1188,99	2,86	29783,42	71,74	24968,36	5152,15	37730,42
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	4743,33	27,18		2794,85	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
20	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	100,19712	185,92	--	18628,69	--	15571,87	3301,36	23684,45
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	--	3056,81	--		1754,40	
21	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из полимерраствора на основе резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство**	м2 покрытия	25,04928	3437,99	349,76	86119,18	8761,19	33776,38	48604,34	145501,40
		НР - 94%; СН - 8%			1739,84	324,37	43581,61	8125,13		10777,88	
		Состав работ: 1. Огрунтовка основания 2. Укладка заземляющих проводников 3. Нанесение грунтовочного состава по проводникам 4. Приготовление грунтовочного состава 5. Приготовленне состава полимерраствора 6. Укладка полимерраствора									
22	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	25,04928	6118,00	--	153251,49	--	153251,49	--	165511,61
		СП - 8%			--	--	--	--		12260,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				390365,88	20693,04	268685,10	78017,25	505853,78
							74493,40	11635,31	--	37470,65	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				390365,88				
	Материалы		Тенге				115433,60				
	Всего заработная плата		Тенге					86128,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153251,49				
	Транспортные расходы		Тенге				26494,35				
		Накладные расходы	Тенге				78017,25				
		Сметная прибыль	Тенге				37470,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505853,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59,35
		Сметная заработная плата	Тенге					86128,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				505853,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					86128,72			
		РАЗДЕЛ 3.Подготовительные работы									
23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих металлических конструкций**	т	0,667056	64565,39	4790,42	43068,73	3195,48	--	27673,82	76401,96
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	39873,26	233,73		5659,40	
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
24	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных металлических конструкций**	т	0,667056	455,00	--	303,51	--		--	327,79
		СП - 8%			--	--	--	--		24,28	
25	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 (на свалку)**	т	0,667056	1697,00	--	1131,99	--		--	1222,55
		СП - 8%			--	--	--	--		90,56	
26	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонные преграды. Разборка**	м3	8,4305924	17878,52	7756,04	150726,51	65388,01	--	99459,04	270200,40
		НР - 84%; СП - 8%			10122,48	3922,04	85338,50	33065,12		20014,84	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций									
27	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка материалов от разборки**	Тенге за 1 тонну	18,5473033	504,00	--	9347,84	--		--	10095,67
		СП - 8%			--	--	--	--		747,83	
28	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт мусора. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	18,5473033	522,00	--	9681,69	--		--	10456,23
		СП - 8%			--	--	--	--		774,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				214260,28	68583,49	--	127132,87	368704,60
							125211,76	33298,85	--	27311,45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171191,55				
	Всего заработная плата		Тенге					118403,62			
	Транспортные расходы		Тенге				20465,04				
		Накладные расходы	Тенге				99459,04				
		Сметная прибыль	Тенге				21652,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				292302,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93,66
		Сметная заработная плата	Тенге					118403,62			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43068,73				
	Всего заработная плата		Тенге					40106,99			
		Накладные расходы	Тенге				27673,82				
		Сметная прибыль	Тенге				5659,40				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76401,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39,42
		Сметная заработная плата	Тенге					40106,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				368704,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,08
		Сметная заработная плата	Тенге					158510,61			
		РАЗДЕЛ 4.Бортовые камни									
29	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	6,0123079	343,42	310,87	2064,74	1869,06	0,72	693,21	2978,59
		НР - 72%; СП - 8%			32,43	127,71	194,96	767,83		220,64	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
30	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	10,2209235	1697,00	--	17344,91	--		--	18732,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1387,59	
31	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	6,0123079	16,48	13,79	99,09	82,92	0,36	37,09	147,07
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	15,81	35,69		10,89	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
32	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	1,4429539	5860,24	1617,14	8456,06	2333,46	4822,50	2238,72	11550,35
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1300,10	1107,12		855,58	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
33	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	60,1230794	1880,87	30,07	113083,61	1807,66	63644,64	52259,17	178570,20
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	47631,31	756,81		13227,42	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,9619693**	**31889,00**	**--**	**30676,24**	**--**	**30676,24**	**--**	**33130,34**
		СП - 8%			--	--	--	--		2454,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**171724,64**	**6093,10**	**99144,45**	**55228,18**	**245109,05**
							49142,18	**2667,46**	**--**	**18156,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171724,64				
	Материалы		Тенге				68468,21				
	Всего заработная плата		Тенге					51809,64			
	Местные материалы		Тенге				30676,24				
	Транспортные расходы		Тенге				17344,91				
		Накладные расходы	Тенге				55228,18				
		Сметная прибыль	Тенге				18156,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245109,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,02
		Сметная заработная плата	Тенге					51809,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				245109,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,02
		Сметная заработная плата	Тенге					51809,64			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
35	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**11,6922985**	**2742,01**	**--**	**32060,42**	**--**	**--**	**23083,50**	**59555,44**
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	32060,42	--		4411,51	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
36	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка**	**т**	**19,8769075**	**310,00**	**--**	**6161,84**	**--**		**--**	**6654,79**
		СП - 8%			--	--	--	--		492,95	
37	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**19,8769075**	**1697,00**	**--**	**33731,11**	**--**		**--**	**36429,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		2698,49	
38	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**11,6922985**	**16,48**	**13,79**	**192,70**	**161,25**	**0,70**	**72,12**	**286,00**
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	30,75	69,41		21,19	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
39	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	11,3151276	64,62	64,62	731,15	731,15	--	221,58	1028,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	307,75		76,22	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
40	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9,429273	5574,74	1040,63	52565,70	9812,42	41364,24	4031,54	61125,02
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	1389,05	2343,86		4527,78	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание матерналов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
41	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	37,717092	892,12	189,65	33648,19	7153,14	25175,71	4150,14	40822,20
		НР - 108%; СН - 8%			34,98	66,90	1319,34	2523,38		3023,87	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой									
42	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	37,717092	507,36	136,62	19136,07	5152,83	3580,67	13109,85	34825,59
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	10402,56	1736,19		2579,67	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
43	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	37,717092	5014,34	128,54	189126,24	4848,10	139690,65	43297,86	251018,03
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	44587,49	1474,07		18593,93	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				367353,42	27858,89	209811,96	87966,60	491745,62
							89789,61	8454,66	--	36425,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				367353,42				
	Материалы		Тенге				66868,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					98244,28			
	Местные материалы		Тенге				142943,82				
	Транспортные расходы		Тенге				39892,95				
		Накладные расходы	Тенге				87966,60				
		Сметная прибыль	Тенге				36425,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491745,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81,46
		Сметная заработная плата	Тенге					98244,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				491745,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81,46
		Сметная заработная плата	Тенге					98244,28			
		РАЗДЕЛ 6.Озеленение									
44	**Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**21,12**	**553,50**	**14,85**	**11689,84**	**313,55**	**2886,05**	**7538,14**	**20766,22**
		НР - 88%; СП - 8%			**402,00**	**3,59**	**8490,24**	**75,83**		**1538,24**	
		Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**11689,84**	**313,55**	**2886,05**	**7538,14**	**20766,22**
							8490,24	**75,83**	**--**	**1538,24**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11689,84				
	Материалы		Тенге				2886,05				
	Всего заработная плата		Тенге					8566,07			
		Накладные расходы	Тенге				7538,14				
		Сметная прибыль	Тенге				1538,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20766,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,50
		Сметная заработная плата	Тенге					8566,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20766,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,50
		Сметная заработная плата	Тенге					8566,07			
		РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение									
		Земляные работы									
45	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**5,484**	**2109,24**	**--**	**11567,07**	**--**	**--**	**8328,29**	**21486,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**--**	**11567,07**	**--**		**1591,63**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	1,836	3672,69 826,80	952,39 422,01	6743,06 1518,00	1748,59 774,81	3476,47	2132,32 710,03	9585,41
47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	3,648	897,16 897,16	-- --	3272,83 3272,83	-- --	--	2356,43 450,34	6079,60
48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	3,648	157,91 87,37	70,53 36,25	576,04 318,73	257,31 132,24	--	324,70 72,06	972,80
49	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** *СП - 8%*	т	1,836	1697,00 --	-- --	3115,69 --	-- --		-- 249,26	3364,95
50	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке	канало-километр трубопровода	0,00468	152487,80 150955,00	-- --	713,64 706,47	-- --	7,17	536,92 100,04	1350,60
51	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	4,68	2620,00 --	-- --	12261,60 --	-- --	12261,60	-- 980,93	13242,53
52	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м	4,68	119,22 93,59	3,49 1,34	557,94 438,00	16,32 6,28	103,62	319,88 70,23	948,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
53	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	26,64	324,04	155,10	8632,43	4131,88	453,67	3878,62	13511,93
		НР - 72%; СП - 8%			151,91	50,30	4046,88	1340,09		1000,88	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
54	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	18,24	330,60	146,83	6030,21	2678,11	833,15	2440,87	9148,76
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	2518,94	871,15		677,69	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
55	С123-060128-0801 2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,012	217718,00	--	2612,62	--	2612,62	--	2821,63
		СП - 8%			--	--	--	--		209,01	
56	С123-060603-1003 2306-0603-1003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	км	0,03756	480099,00	--	18032,52	--	18032,52	--	19475,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1442,60	
57	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	котлован	5	4750,85	3521,76	23754,25	17608,80	--	12177,00	38805,75
		НР - 80%; СП - 8%			1229,09	1815,16	6145,45	9075,80		2874,50	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована 2. Бурение котлована диаметром до 1 м 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м) 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована									
58	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,715	22521,20	982,11	38623,86	1684,32	29270,23	7565,21	49884,19
		НР - 91%; СП - 8%			4471,90	375,57	7669,31	644,11		3695,13	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры									
59	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	3,61	2071,90	43,28	7479,55	156,23	6484,51	812,54	8955,46
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	838,81	34,90		663,37	
		Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
60	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	5	15066,44	5683,10	75332,20	28415,50	6888,00	43182,16	127995,51
		НР - 80%; СП - 8%			8005,74	2789,80	40028,70	13949,00		9481,15	
		Состав работ: 1. Разбивка трассы и котлованов 2. Сборка опор, траверс и изоляторов 3. Установка и выверка опор 4. Нумерация опор и установка таблиц									
61	С СТ Прайс ТОО "Акпан-2020"	**Опора наружного освещения h 3,5 м**	опора	5	133928,57	--	669642,86	--	--	--	669642,86
					--	--	--	--		--	
62	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	5	6526,28	1738,54	32631,42	8692,70	9838,57	12532,00	48776,49
		НР - 72%; СП - 8%			2820,03	661,08	14100,15	3305,40		3613,07	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Заземление светильника 4. Ввертывание ламп									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Опробование на зажигание									
63	С123-070106-0301 2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**5**	**79654,00**	**--**	**398270,00**	**--**	**398270,00**	**--**	**430131,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31861,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1319849,77**	**65389,76**	**488532,12**	**96586,95**	**1476180,23**
							93169,35	**30133,79**	**--**	**59743,51**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				466767,13				
	Материалы		Тенге				11229,01				
	Всего заработная плата		Тенге					26626,90			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				418915,13				
		Накладные расходы	Тенге				19171,37				
		Сметная прибыль	Тенге				38875,08				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				524813,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,99
		Сметная заработная плата	Тенге					26626,90			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171178,19				
	Материалы		Тенге				46126,38				
	Всего заработная плата		Тенге					96676,23			
	Транспортные расходы		Тенге				3115,69				
		Накладные расходы	Тенге				77415,58				
		Сметная прибыль	Тенге				19887,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268481,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,44
		Сметная заработная плата	Тенге					96676,23			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12261,60				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12261,60				
		Сметная прибыль	Тенге				980,93				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13242,53				
	Стоимость прочих работ		Тенге				669642,86				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				669642,86				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				669642,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1476180,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91,43
		Сметная заработная плата	Тенге					123303,13			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3645641,10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				519418,10				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210910,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98624,10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1354437,71		
		- Перевозка грузов	Тенге				135453,33				
		- Прочие затраты	Тенге				669642,86				
		- Накладные расходы	Тенге							535334,31	
		- Сметная прибыль	Тенге							220444,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								4083118
		- в том числе НДС 12%	Тенге								437477

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Рысқулова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП