Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор субподряда: № 62/1 от 20.06.2022 г.
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей(газоснабжения) мкр. "Асар-2" г.Шымкент» (III очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	74 418 044	66 444 682,49							7 973 361,90	74 418 044
Всего по стройке	74 418 044	66 444 682,49							**7 973 361,90**	**74 418 044**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Кудайбергенов Т.С.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерных сетей(газоснабжения) мкр. "Асар-2" г.Шымкент» (III очередь)**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	39770	267,32	267,32	10631316	10631317	--	1427138	13023131
		НР - 72%, СП - 8%			--	49,84	--	1982137		964676	
		ГАЗОПРОВОД									
12	1124-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	2	16807,79	2316,61	33616	4633	6159	22596	60709
		НР - 99%, СП - 8%			11412,00	--	22824	--		4497	
15	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	34088,37	4268,14	34088	4268	8999	20612	59076
		НР - 99%, СП - 8%			20820,60	--	20821	--		4376	
17	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка**	км трубопровода	1,21	463185,70	126544,98	560455	153119	127	450828	1092185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			336536,00	39812,50	407209	48173		80903	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	1,97	385283,28	108534,56	759008	213813	206	606400	1474640
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	544989	67536		109233	
22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	2,43	341010,28	85703,92	828655	208261	127	678406	1627626
		НР - 99%; СП - 8%			255254,00	26745,50	620267	64992		120565	
25	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	18,48	322469,08	75733,00	5959229	1399546	704	4946982	11778708
		НР - 99%; СП - 8%			246698,00	23699,82	4558979	437973		872497	
27	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	24090	621,09	--	14962058	--	322083	14347175	31653972
		НР - 98%; СП - 8%			607,72	--	14639975	--		2344739	
				ФИТИНГИ							
28	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	674	2229,34	1387,99	1502575	935505	--	840721	2530760
		НР - 99%; СП - 8%			841,35	418,61	567070	282143		187464	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	211	1512,59	942,51	319156	198870	--	178446	537411
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	120287	59962		39808	
				УСТРОЙСТВО ПЭ КРАНА DN 140 ПОД КОВЕР							
58	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,109382	20626,47	1247,67	2256	136	1987	151	2600
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	133	33		193	
59	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	14967,19	7827,92	1048	548	33	796	1992
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	467	208		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	5751,72	1841,49	5752	1841	465	4011	10544
		НР - 99%; СП - 8%			3446,46	605,40	3446	605		781	
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1512,59	942,51	4538	2828	--	2537	7641
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1710	853		566	
67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,125	24596,08	8,64	3075	1	2548	495	3855
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	526	--		286	
68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	3,5	885,88	--	3101	--	--	2232	5760
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	3101	--		427	
		Ковер									
70	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,014	22463,49	1247,67	314	17	280	19	360
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	17	4		27	
71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,1	27119,56	8,64	2712	1	2290	396	3356
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	421	--		249	
72	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,006921	420763,86	129333,83	2912	895	70	1373	4628
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	1947	44		343	
				УСТРОЙСТВО ПЭ КРАНА DN 125 ПОД КОВЕР							
77	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,109382	20626,47	1247,67	2256	136	1987	151	2600
					1216,38	304,99	133	33		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,035**	**14967,19**	**7827,92**	**524**	**274**	**17**	**398**	**996**
		НР - 118%; СП - 8%			**6669,42**	**2971,50**	**233**	**104**		**74**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**63882550,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**63882550,00**

ИТОГО	Тенге	**63 882 550**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**63 882 550**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	830 473
Итого с временными	Тенге	**64 713 023**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	588 889
Итого с зимними	Тенге	**65 301 912**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 306 038
Итого СМР	Тенге	**66 607 950**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	**-**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**66 607 950**
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**69 941 771**
Понижающий коэффициент	Тенге	**66 444 682**
НДС (12%)	Тенге	7 973 362
Всего	Тенге	**74 418 044**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**