**Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»**

**Субподрядчик: ТОО «Сартобе»**

**Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Әйтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области (РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)**

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат за от 23.12.2022 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12% в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начала года | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | по монтажу оборудования | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты субподрядчика | 4 351 608 | 466 244 | | | | 90 | | | 466 244 | 4 351 608 |
| **Всего по стройке** | **4 351 608** | **466 244** | **0** | **0** | **0** | **90** | **0** | **0** | **466 244** | **4 351 608** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО «Ремстрой»**

**Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО «Сартобе»**

**Мырзахметов М.**

**Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»** 224020

**Субподрядчик: ТОО «Сартобе»** **Форма-2**

**Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Әйтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области (РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)**

# А К Т №1

## приемки выполненных работ

## на 23.12.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ КАБЕЛЯ** | | | | | | | | | |
| 125 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км ленты | 3,784 | 26975,92 | 18615,82 | 102077 | 70442 | -- | 33974 | 146935 |
| | | | | | 8360,10 | 4109,69 | 31635 | 15551 | | 10884 | |
| 127 | Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Прокладка сигнального кабеля | м | 3811 | 310,22 | 155,44 | 1182249 | 592389 | 64171 | 503765 | 1820896 |
| | | | | | 137,94 | 45,65 | 525689 | 173985 | | 134881 | |
| | | **ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д160х14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д250х22,7.Переход на пересечении методом ГНБ - 5шт/72пм 8353.16** | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп/ФУТЛЯР | м | 72 | 2801,94 | 2226,71 | 201739 | 160323 | 403 | 85833 | 310579 |
| | | | | | 569,63 | 634,54 | 41013 | 45687 | | 23006 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Е11-221401-0304<br>1122-1401-0304<br>РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 250 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 72 | 1554,59<br>1137,38 | 10,80<br>3,39 | 111931<br>81891 | 777<br>244 | 29263 | 81314<br>15460 | 208704 |
| 132 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,0м | шт. | 5 | 5943,79<br>3326,36 | 2067,21<br>736,17 | 29719<br>16632 | 10336<br>3681 | 2751 | 20110<br>3986 | 53815 |
| 134 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 20 | 1370,93<br>476,93 | 894,00<br>237,73 | 27419<br>9539 | 17880<br>4755 | -- | 14150<br>3326 | 44894 |
| 140 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1К=0,313 | Концы футляра диаметром 800 мм/Д.250. Заделка концов ФУТЛЯРА | футляр | 10 | 4199,80<br>2830,98 | 1052,20<br>19,63 | 41998<br>28310 | 10522<br>196 | 3166 | 28221<br>5618 | 75837 |
| 143 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР, В12,5, W4 F50 | м3 | 0,07 | 20495,69<br>4058,20 | 978,22<br>340,98 | 1435<br>284 | 68<br>24 | 1083 | 280<br>137 | 1852 |
| 144 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,1 | 3298,67<br>982,26 | 154,91<br>43,89 | 330<br>98 | 15<br>4 | 217 | 102<br>35 | 466 |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д160х14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д250х22,7.Переход на пересечении с автодорогой,открытым способом - 8шт/106пм, 4шт/91пм 8353.16 | | | | | | | | | |
| 145 | Е11-220501-0107<br>1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,197 | 558643,77<br>347208,00 | 210657,16<br>60844,20 | 110053<br>68400 | 41499<br>11986 | 154 | 79582<br>15171 | 204806 |
| 147 | Е11-221401-0304<br>1122-1401-0304<br>РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром до 250 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 197 | 1554,59<br>1137,38 | 10,80<br>3,39 | 306254<br>224063 | 2127<br>667 | 80064 | 222483<br>42299 | 571036 |
| 148 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,0м | шт. | 12 | 5943,79<br>3326,36 | 2067,21<br>736,17 | 71325<br>39916 | 24807<br>8834 | 6602 | 48263<br>9567 | 129155 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 48 | 1370,93<br>476,93 | 894,00<br>237,73 | 65805<br>22893 | 42912<br>11411 | -- | 33960<br>7981 | 107746 |
| 156 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>1К=0,313 | Концы футляра диаметром 800 мм/Д.250. Заделка концов ФУТЛЯРА | футляр | 24 | 4199,80<br>2830,98 | 1052,20<br>19,63 | 100795<br>67944 | 25253<br>471 | 7598 | 67730<br>13482 | 182008 |
| 159 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>15 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР, В12,5, W4 F50 | м3 | 0,168 | 20495,69<br>4058,20 | 978,22<br>340,98 | 3443<br>682 | 164<br>57 | 2597 | 673<br>329 | 4445 |
| 160 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,24 | 3298,67<br>982,26 | 154,91<br>43,89 | 792<br>236 | 37<br>11 | 519 | 244<br>83 | 1118 |
| | | АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ -3шт (ГСН-26) | | | | | | | | | |
| 161 | Е11-230201-0101<br>1123-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,012 | 552119,74<br>415872,00 | 3430,72<br>1438,35 | 6625<br>4990 | 41<br>17 | 1594 | 4958<br>927 | 12510 |
| 163 | Е11-090501-0601<br>1109-0501-0601<br>РСНБ РК 2015 | Резка трубы | м реза | 12 | 395,11<br>384,88 | 10,23<br>-- | 4741<br>4619 | 123<br>-- | -- | 3187<br>634 | 8562 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 3885364 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 3 885 364 |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | | | | | 466 244 |
| | | Всего | Тенге | | | | | | | | 4 351 608 |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО «Ремстрой»**

**Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО «Сартобе»**

**Мырзахметов М.**