Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Марсам"
Договор Субподряда: № 62/2 от 20.06.2022 г.
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей(газоснабжения) мкр. "Асар-2" г.Шымкент» (III очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	81 266 127	72 559 041,52							8 707 084,98	81 266 127
Всего по стройке	81 266 127	72 559 041,52							**8 707 084,98**	**81 266 127**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Марсам"

Жумадуллаев А.А.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Марсам"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерных сетей(газоснабжения) мкр. "Асар-2" г.Шымкент» (III очередь)**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1230	2237,93	--	2752651	--	--	1981909	5113325
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	2752651	--		378765	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1500	1864,94	--	2797410	--	--	2014135	5196469
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	2797410	--		384924	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	650	8493,80	178,50	5520970	116025	4642495	788564	6814297
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	762450	34080		504763	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6500	885,88	--	5758220	--	--	4145918	10696469
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	5758220	--		792331	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта	29100	19,03	19,03	553773	553773	--	170340	782042
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	236583		57929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	29100	8,42	8,42	245022	245022	--	75218	345859
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	104469		25619	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	900	972,97	--	875673	--	--	630485	1626650
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	875673	--		120493	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30000	174,62	79,80	5238600	2394000	--	2897424	8786906
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	2844600	1179600		650882	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	30000	93,18	79,97	2795400	2399100	75000	626184	3695311
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	321300	548400		273727	
11	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	6000	42,95	42,95	257700	257700	--	69854	353759
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,17	--	97020		26204	
		УСТРОЙСТВО ПЭ КРАНА DN 140 ПОД КОВЕР									
		Ковер									
81	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	5751,72	1841,49	5752	1841	465	4011	10544
		НР - 99%; СП - 8%			3446,46	605,40	3446	605		781	
83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1512,59	942,51	4538	2828	--	2537	7641
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1710	853		566	
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,125	24596,08	8,64	3075	1	2548	495	3855
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	526	--		286	
87	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	3,5	885,88	--	3101	--	--	2232	5760
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	3101	--		427	
		Ковер									
89	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,014	22463,49	1247,67	314	17	280	19	360
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	17	4		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,1	27119,56	8,64	2712	1	2290	396	3356
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	421	--		249	
91	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,006921	420763,86	129333,83	2912	895	70	1373	4628
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	1947	44		343	
				УСТРОЙСТВО ПЭ КРАНА DN 110 ПОД КОВЕР (2 шт)							
96	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,2187648	20626,47	1247,67	4512	273	3973	303	5200
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	266	67		385	
97	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	14967,19	7827,92	1048	548	33	796	1992
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	467	208		148	
100	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	3284,90	157,15	6570	314	568	5779	13337
		НР - 99%; СП - 8%			2844,03	74,90	5688	150		988	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1512,59	942,51	9076	5655	--	5074	15282
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	3420	1705		1132	
105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,25	24596,08	8,64	6149	2	5095	989	7709
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	1052	--		571	
106	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	7	885,88	--	6201	--	--	4465	11519
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	6201	--		853	
		Ковер									
108	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,028	22463,49	1247,67	629	35	560	39	721
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	34	9		53	
109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,2	27119,56	8,64	5424	2	4580	791	6713
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	842	--		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,013842	420763,86	129333,83	5824	1790	140	2747	9257
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	3894	87		686	
		УСТРОЙСТВО ПЭ КРАНА DN 90 ПОД КОВЕР (2 шт)									
115	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,2187648	20626,47	1247,67	4512	273	3973	303	5200
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	266	67		385	
116	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	14967,19	7827,92	1048	548	33	796	1992
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	467	208		148	
119	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	3284,90	157,15	6570	314	568	5779	13337
		НР - 99%; СП - 8%			2844,03	74,90	5688	150		988	
		СП - 8%			--	--	--	--		13779	
121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1512,59	942,51	9076	5655	--	5074	15282
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	3420	1705		1132	
124	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,25	24596,08	8,64	6149	2	5095	989	7709
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	1052	--		571	
125	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	7	885,88	--	6201	--	--	4465	11519
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	6201	--		853	
		Ковер									
127	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,028	22463,49	1247,67	629	35	560	39	721
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	34	9		53	
128	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,2	27119,56	8,64	5424	2	4580	791	6713
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	842	--		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,013842	420763,86	129333,83	5824	1790	140	2747	9257
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	3894	87		686	
		УСТРОЙСТВО ПЭ КРАНА DN 75 ПОД КОВЕР (3 шт)									
134	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,3281472	20626,47	1247,67	6769	409	5961	454	7801
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	399	100		578	
135	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/	м3 сборных железобетонных конструкций	0,105	14967,19	7827,92	1572	822	50	1195	2988
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	700	312		221	
138	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	3	3284,90	157,15	9855	472	851	8669	20006
		НР - 99%; СП - 8%			2844,03	74,90	8532	225		1482	
140	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	9	1512,59	942,51	13613	8483	--	7611	22922
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	5131	2558		1698	
143	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,375	24596,08	8,64	9224	3	7643	1484	11564
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	1578	--		857	
144	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	10,5	885,88	--	9302	--	--	6697	17279
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	9302	--		1280	
		Ковер									
146	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,042	22463,49	1247,67	943	53	839	58	1081
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	51	13		80	
147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,3	27119,56	8,64	8136	3	6870	1187	10069
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	1263	--		746	
148	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,020763	420763,86	129333,83	8736	2685	210	4120	13885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	5841	131		1029	
					УСТРОЙСТВО ПЭ КРАНА DN 63 ПОД КОВЕР (35 шт)						
153	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	3,828384	20626,47	1247,67	78966	4777	69532	5300	91007
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	4657	1168		6741	
154	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/	м3 сборных железобетонных конструкций	1,225	14967,19	7827,92	18335	9589	576	13936	34853
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	8170	3640		2582	
157	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	35	1743,49	94,29	61022	3300	5255	53500	123684
		НР - 99%; СП - 8%			1499,07	44,94	52467	1573		9162	
159	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	105	1512,59	942,51	158822	98964	--	88800	267432
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	59858	29839		19810	
162	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	4,375	24596,08	8,64	107608	38	89156	17310	134911
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	18414	--		9993	
163	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	122,5	885,88	--	108520	--	--	78135	201587
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	108520	--		14932	
		Ковер									
165	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,49	22463,49	1247,67	11007	611	9800	678	12620
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	596	149		935	
166	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	3,5	27119,56	8,64	94918	30	80156	13848	117467
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	14732	--		8701	
167	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,242235	420763,86	129333,83	101924	31329	2454	48072	161996
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	68141	1529		12000	
					ТРУБА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ СВЯЗИ						
172	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный.Резка	м реза	40	471,15	11,47	18846	459	--	12687	34056
		НР - 69%; СП - 8%			459,68	--	18387	--		2523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,02	1096350,99	6841,77	21927	137	14225	7571	31858
		НР - 99%; СП - 8%			378270,00	4097,76	7565	82		2360	
				ФУТЛЯРЫ ДИАМ.225 ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.140 ММ ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ (8353.16.11)							
175	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,076	600488,21	198985,87	45637	15123	62	34962	87047
		НР - 99%; СП - 8%			400686,00	63992,14	30452	4863		6448	
177	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	76	1577,69	9,10	119904	692	17090	101315	238917
		НР - 99%; СП - 8%			1343,71	2,85	102122	217		17698	
178	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,282	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /225 мм/	футляр	5	9296,15	893,09	46481	4466	26784	15184	66598
		НР - 99%; СП - 8%			3046,30	21,12	15231	106		4933	
179	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	800640,97	226199,13	4804	1357	135	3903	9403
		НР - 99%; СП - 8%			552048,00	104973,32	3312	630		697	
		Ковер									
185	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,07	22463,49	1247,67	1572	87	1400	97	1802
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	85	21		134	
186	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,5	27119,56	8,64	13560	4	11452	1978	16781
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	2104	--		1243	
187	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,034605	420763,86	129333,83	14561	4475	352	6867	23143
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	9734	218		1714	
192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,65	193,55	5,42	126	3	58	45	185
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	65	--		14	
193	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,65	87,28	3,34	57	2	30	17	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			38,15	0,60	25	--		6	
		ФУТЛЯРЫ ДИАМ.180 ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.125 ММ ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ (8353.16.07)									
194	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,028	499762,08	153610,36	13993	4301	3	10953	26941
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	9689	1374		1996	
196	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	28	1577,69	9,10	44175	255	6296	37327	88022
		НР - 99%; СП - 8%			1343,71	2,85	37624	80		6520	
197	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /180 мм/	футляр	4	7417,14	712,57	29669	2850	17097	9692	42510
		НР - 99%; СП - 8%			2430,56	16,85	9722	67		3149	
198	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0048	800640,97	226199,13	3843	1086	107	3122	7522
		НР - 99%; СП - 8%			552048,00	104973,32	2650	504		557	
200	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	16	1512,59	942,51	24201	15080	--	13531	40751
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	9121	4547		3019	
		Ковер									
204	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,056	22463,49	1247,67	1258	70	1120	78	1442
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	68	17		107	
205	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,4	27119,56	8,64	10848	3	9161	1583	13425
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	1684	--		994	
206	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,027684	420763,86	129333,83	11648	3581	279	5494	18513
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	7788	175		1371	
211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,52	193,55	5,42	101	3	46	36	148
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	52	--		11	
212	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,52	87,28	3,34	45	1	24	14	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			38,15	0,60	20	--		5	
		ФУТЛЯРЫ ДИАМ.160 ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.110 и 90 ММ ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ (8353.16.06)									
213	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка	км трубопровода	0,091	463185,70	126544,98	42150	11516	9	33905	82140
		НР - 99%; СП - 8%			336536,00	39812,50	30625	3623		6084	
215	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	91	1438,09	8,47	130866	771	15043	114131	264597
		НР - 99%; СП - 8%			1264,31	2,55	115052	232		19600	
216	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /160 мм/	футляр	8	6593,02	633,40	52744	5067	30393	17230	75572
		НР - 99%; СП - 8%			2160,50	14,98	17284	120		5598	
217	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0096	800640,97	226199,13	7686	2172	214	6244	15045
		НР - 99%; СП - 8%			552048,00	104973,32	5300	1008		1114	
219	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	32	1512,59	942,51	48403	30161	--	27063	81503
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	18243	9094		6037	
		Ковер									
223	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,112	22463,49	1247,67	2516	140	2240	155	2885
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	136	34		214	
224	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,8	27119,56	8,64	21696	7	18322	3165	26850
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	3367	--		1989	
225	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,055368	420763,86	129333,83	23297	7161	561	10988	37028
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	15575	350		2743	
230	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,04	193,55	5,42	201	6	91	72	295
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	104	1		22	
231	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1,04	87,28	3,34	91	4	47	28	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			38,15	0,60	40	1		9	
		ФУТЛЯРЫ ДИАМ.125 ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.75 ММ ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ (8353.16.04)									
232	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,041	385283,28	108534,56	15797	4450	5	12621	30691
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	11342	1406		2273	
234	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	41	1438,09	8,47	58962	348	6777	51422	119215
		НР - 99%; СП - 8%			1264,31	2,55	51837	105		8831	
235	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,156	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /125 мм/	футляр	4	5142,55	494,05	20570	1976	11853	6720	29473
		НР - 99%; СП - 8%			1685,19	11,68	6741	47		2183	
236	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0048	800640,97	226199,13	3843	1086	107	3122	7522
		НР - 99%; СП - 8%			552048,00	104973,32	2650	504		557	
238	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	16	1512,59	942,51	24201	15080	--	13531	40751
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	9121	4547		3019	
		Ковер									
242	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	0,056	22463,49	1247,67	1258	70	1120	78	1442
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	68	17		107	
243	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	0,4	27119,56	8,64	10848	3	9161	1583	13425
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	1684	--		994	
244	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,027684	420763,86	129333,83	11648	3581	279	5494	18513
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	7788	175		1371	
249	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,52	193,55	5,42	101	3	46	36	148
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	52	--		11	
250	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,52	87,28	3,34	45	1	24	14	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			38,15	0,60	20	--		5	
		ФУТЛЯРЫ ДИАМ.110 ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМ.63 ММ ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ (8353.16.03)									
251	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	3,5	385283,28	108534,56	1348491	379871	366	1077360	2619919
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	968254	119988		194068	
253	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	3500	1438,09	8,47	5033315	29645	578585	4389670	10176824
		НР - 99%; СП - 8%			1264,31	2,55	4425085	8925		753839	
254	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,138	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /110 мм/	футляр	390	4549,17	437,04	1774177	170446	1022342	579568	2542044
		НР - 99%; СП - 8%			1490,74	10,34	581389	4033		188300	
255	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,468	800640,97	226199,13	374700	105862	10480	304411	733440
		НР - 99%; СП - 8%			552048,00	104973,32	258358	49128		54329	
257	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	1560	1512,59	942,51	2359640	1470316	--	1319319	3973276
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	889325	443321		294317	
		Ковер									
261	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150 W6/	м3	5,46	22463,49	1247,67	122651	6812	109198	7559	140627
		НР - 91%; СП - 8%			1216,38	304,99	6641	1665		10417	
262	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3 подстилающего слоя	39	27119,56	8,64	1057663	337	893175	154302	1308922
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	164151	--		96957	
263	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,69919	420763,86	129333,83	1135722	349097	27343	535661	1805094
		НР - 69%; СП - 8%			281300,00	6312,50	759282	17039		133711	
268	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,7	193,55	5,42	9813	274	4454	3530	14410
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	5085	30		1067	
269	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	50,7	87,28	3,34	4425	169	2322	1356	6243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			38,15	0,60	1934	30		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**69761137,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69761137,00**

ИТОГО	Тенге	**69 761 137,00**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**69 761 137**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	906 895
Итого с временными	Тенге	**70 668 032**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	643 079
Итого с зимними	Тенге	**71 311 111**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 426 222
Итого СМР	Тенге	**72 737 333**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**72 737 333**
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**76 377 938**
Понижающий коэффициент	Тенге	**72 559 042**
НДС (12%)	Тенге	8 707 085
Всего	Тенге	**81 266 127**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Марсам"

Директор _____ **Жумадуллаев А.А.**