Заказчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "РТК-Строй" **Форма 2**

Наименование объекта - **Строительство газоснабжения социальных объектов и внутри поселковых сетей поселков Сарман, Битилеу, Акбулак, Есим Акжаикского района ЗКО**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			п. Есим Газопровод				
			Раздел: Линейная часть				
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	569,400	50,62	28825
			Накладные расходы			*9,32*	*5309*
			Сметная прибыль			*3,75*	*2135*
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	569,400	50,62	28825
			Накладные расходы			*9,32*	*5309*
			Сметная прибыль			*3,75*	*2135*
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	774,630	239,24	185322
			Накладные расходы			*34,68*	*0*
			Сметная прибыль			*17,72*	*0*
4	4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,000	3749,60	112488
			Накладные расходы			*1453,33*	*455141*
			Сметная прибыль			*277,75*	*86982*
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1863,362	41,47	77265
			Накладные расходы			*7,64*	*14231*
			Сметная прибыль			*3,07*	*5723*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	214,949	1328,91	285648
			Накладные расходы			*515,08*	*110716*
			Сметная прибыль			*98,44*	*21159*
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	113,880	3883,03	442200
			Накладные расходы			*891,43*	*101516*
			Сметная прибыль			*287,63*	*32756*
8	8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,000	569640,71	569641
			Накладные расходы			*226207,70*	*0*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*0*
9	9	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1011,000	1622,16	1640004
			Сметная прибыль			*120,16*	*228424*
10	10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1991,13	11947
			Накладные расходы			*621,41*	*3728*
			Сметная прибыль			*147,49*	*885*
11	11	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	6715,44	26862
			Сметная прибыль			*497,44*	*1990*
12	12	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 120° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6715,44	6715
			Сметная прибыль			*497,44*	*497*
13	13	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 150° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6715,44	6715
			Сметная прибыль			*497,44*	*497*
14	14	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,000	2935,04	11740
			Накладные расходы			*916,52*	*3666*
			Сметная прибыль			*217,41*	*870*
15	15	2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	8881,92	35528
			Сметная прибыль			*657,92*	*2632*
16	16	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1,000	3976,52	3977
			Накладные расходы			*1241,52*	*1242*
			Сметная прибыль			*294,56*	*295*
17	17	2302-0303-6806 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2894,40	2894
			Сметная прибыль			*214,40*	*214*
18	18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: Ковер. Установка	шт.	14,000	1991,13	27876
			Накладные расходы			*621,41*	*8700*
			Сметная прибыль			*147,49*	*2065*
19	19	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	14,000	441,72	6184
			Сметная прибыль			*32,72*	*458*
20	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Провод проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	м кабеля	2,000	36477,93	72956
			Накладные расходы			*7881,94*	*15764*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*5404*
21	21	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Изолированный алюминиевый провод ВППГ сечением 3 мм2	км	0,002	17197,92	34
			Сметная прибыль			*1273,92*	*3*
22	22	СТ	Сигнальная лента ЛСЭ150	м	1000,000	11,88	11880
			Сметная прибыль			*0,88*	*0*
23	23	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,000	1367851,11	1367851
			Накладные расходы			*313754,63*	*595506*
			Сметная прибыль			*101322,30*	*192310*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3,000	1639,60	4919
			Накладные расходы			*542,72*	*1628*
			Сметная прибыль			*121,45*	*364*
25	25	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1,000	12276,22	12276
			Накладные расходы			*2041,63*	*2042*
			Сметная прибыль			*909,35*	*909*
26	26	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	5,000	138,48	692
			Накладные расходы			*25,60*	*128*
			Сметная прибыль			*10,26*	*51*
27	27	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	5,000	355,15	1776
			Накладные расходы			*12,80*	*64*
			Сметная прибыль			*26,31*	*132*
			Раздел: Футляр				
28	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,000	2172,23	78200
			Накладные расходы			*921,80*	*33185*
			Сметная прибыль			*160,91*	*5793*
29	29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	727526,06	26191
			Накладные расходы			*287545,54*	*10352*
			Сметная прибыль			*53890,82*	*1940*
30	30	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,000	5013,36	180481
			Сметная прибыль			*371,36*	*13369*
31	31	2302-1104-2105 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	4,000	852,12	3408
			Сметная прибыль			*63,12*	*252*
32	32	2302-1103-0606 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 160	шт.	38,000	11385,36	432644
			Сметная прибыль			*843,36*	*32048*
			Сметная прибыль			*22579,20*	*16*
			Сметная прибыль			*22579,20*	*33*
			Сметная прибыль			*4701,68*	*9403*
			ИТОГО:				**5703964,061**
			Итого с временными		**1,3 %**	**74151,53**	**5778115,59**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**119606,99**	**5897722,59**
			Итого со скидкой подрядчика				**3 538 634**

Заказчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" **Шоканов Е.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" **Ибрагимов Н.М.**