Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1** — **180940017282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №2 от 27.12.2022г к договору №25/22 от 22.07.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000015	05.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жалын, строение 8Б			тенге	1	234 573 845,69	234 573 845,69	25 132 912,04
				Итого	1	x	234 573 845,69	25 132 912,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жальш, строение 8Б

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 20223 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №25/22	22.07.2021г				
		д/с №2	27.12.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жальш, строение 8Б	234 573 845,69	209 440 933,65								
За отчетный месяц		209 440 933,65							25 132 912,04	234 573 845,69
Удержание 5 %		10 472 046,68							1 256 645,60	11 728 692,28
Всего к оплате		198 968 886,97							23 876 266,44	222 845 153,41

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ» БИН 021140003456

_____ **Сарсенбаев М.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жальн, строение 8 Б**

(наименование, адрес)

Объект: **Многофункциональный спортивный комплекс (ангарного типа), благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25/22 от 22.07.2022г., доп.соглашение №2 от 27.12.2022г

Акт выполненных работ

за **май 2023 год (месяц, год)** на 2-1-1 общестроительные работы, 2-1-2 отопления и вентиляции, 2-1-3 водопровод и канализация, 2-1-4 внутреннее электроосвещение, 2-1-7 технологическое оборудование, 7-1-3 ограждение территории

Основание: Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна произхождения
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
			Лестницы Л-1										
			Фундамент монолитный ФМ-1 2шт										
1	65	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,24	3306,46	176,45	7406	395	6125	988	9065	
			НР - 94%, СП - 8%			395,55	73,59	886	165		672		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	66	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство Фундамента ФМ-1	м3	0,72	36451,00	742,94	26245	535	21097	4416	33114	
			НР - 91%, СП - 8%			6407,10	333,15	4613	240		2453		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	67	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0108	419679,00	--	4533	--	4533	--	4896	
			СП - 8%			--	--	--	--		363		
4	68	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03344	996766,33	1632,33	33332	54	29845	3149	39399	
			НР - 91%, СП - 8%			102660,00	816,75	3433	27		2918		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,36	468,64	21,17	1575	71	153	1268	3070	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 28%, СП - 8%			401.95	3.85	1351	13		227		
			Балка Б-2 Косоур металический КМ-1,КМ1",КМ-2,КМ2" Площадка Пл-1,Ступень Ст-1										
6	70	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов лестницы Л-1 (Балка Б-2 Косоур металический КМ-1,КМ1",КМ-2,КМ2" Площадка Пл-1,Ступень Ст-1)	т конструкций	1.43292	103277.31	27665.80	147988	39643	15698	75803	241694	
			НР - 62%, СП - 8%			64655.90	12012.42	92647	17213		17903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	71	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость элементов лестницы Л-1 (Балка Б-2 Косоур металический КМ-1,КМ1",КМ-2,КМ2" Площадка Пл-1,Ступень Ст-1)	т	1.43292	1004492.00	--	1439357	--	1439357	--	1554506	
			СП - 8%			--	--	--	--		115149		
8	72	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	38.68884	548.08	--	21205	--	--	14631	38703	
			НР - 69%, СП - 8%			548.08	--	21205	--		2867		
9	73	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	38.68884	124.64	11.80	4822	457	--	3012	8461	
			НР - 69%, СП - 8%			112.84	--	4366	--		627		
10	74	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-821 за один раз	м2	38.68884	235.94	5.51	9128	213	3772	3569	13713	
			НР - 69%, СП - 8%			132.94	0.77	5143	30		1016		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Ступень Ст-1 22шт										
11	75	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетона для ступени Ст-1	м3	0.418	37071.42	1444.59	15496	604	12750	2122	19027	
			НР - 91%, СП - 8%			5125.50	452.87	2142	189		1409		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
12	77	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0616	419679.00	--	25852	--	25852	--	27920	
			СП - 8%			--	--	--	--		2068		
			Площадка Пл-1										
13	78	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетона для площадки Пл-1	м3	0.26	37071.42	1444.59	9639	376	7930	1320	11836	
			НР - 91%, СП - 8%			5125.50	452.87	1333	118		877		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
14	80	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03203	419679.00	--	13442	--	13442	--	14517	
			СП - 8%			--	--	--	--		1075		
			Стены или перегородки										
15	99	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	660.6	1869.61	107.14	1235064	70777	253082	776157	2172119	
			НР - 80%, СП - 8%			1379.36	89.30	911205	58992		160898		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Ледовое поле с коллекторным каналом										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
16	126	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка										
				т	1,31562	104553,35	21262,35	137552	27973	1945	109770	267108	
			НР - 91%, СП - 8%			81812,50	9875,25	107634	12992		19786		
17	127	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	1,10682	346394,00	--	383396	--	383396	--	414068	
			СП - 8%			--	--	--	--		30672		
18	128	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм										
				т	0,2088	424901,00	--	88719	--	88719	--	95817	
			СП - 8%			--	--	--	--		7098		
19	129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
				т	0,02152	1259404,33	1632,33	27102	36	19524	6879	36700	
			НР - 91%, СП - 8%			350460,00	816,75	7542	18		2719		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	130	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка										
				т	0,05121	944344,33	1632,33	48360	84	46463	1688	54052	
			НР - 91%, СП - 8%			35400,00	816,75	1813	42		4004		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	131	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50,5	2868,60	29,22	144864	1475	--	140562	308261	
			НР - 98%, СП - 8%			2839,38	0,84	143389	42		22834		
22	132	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм										
				м	50,5	1139,00	--	57520	--	57520	--	62122	
			СП - 8%			--	--	--	--		4602		
23	133	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2191,61	18,09	8766	72	--	8521	18670	
			НР - 98%, СП - 8%			2173,52	0,23	8694	1		1383		
24	134	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм										
				м	4	268,00	--	1072	--	1072	--	1158	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
			Н-1 накрытие коллекторного канала										
25	135	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
				м2 покрытия	574	6612,90	352,89	3795805	202559	3139155	506258	4646228	
			НР - 94%, СП - 8%			791,10	147,18	454091	84481		344165		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	136	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство										
				м3	117,7	53242,33	3629,48	6266622	427190	4411185	1470590	8356189	
			НР - 91%, СП - 8%			12134,64	1595,46	1428247	187786		618977		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
27	137	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.538828	104553.35	21262.35	56336	11457	796	44958	109397	
			НР - 91%, СП - 8%			81812.50	9875.25	44083	5321		8104		
28	138	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.456	532604.00	--	242867	--	242867	--	262296	
			СП - 8%			--	--	--	--		19429		
29	139	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.046748	424901.00	--	19863	--	19863	--	21452	
			СП - 8%			--	--	--	--		1589		
30	140	214-107-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0.03608	527815.00	--	19044	--	19044	--	20567	
			СП - 8%			--	--	--	--		1523		
			Помещение для спецтехники										
31	141	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.194064	104553.35	21262.35	20290	4126	287	16192	39400	
			НР - 91%, СП - 8%			81812.50	9875.25	15877	1916		2919		
32	142	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.065296	346394.00	--	22618	--	22618	--	24427	
			СП - 8%			--	--	--	--		1809		
33	143	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.128768	424901.00	--	54714	--	54714	--	59091	
			СП - 8%			--	--	--	--		4377		
			Н-2 накрытие тоядьника										
34	144	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.04324	104553.35	21262.35	4521	919	64	3608	8779	
			НР - 91%, СП - 8%			81812.50	9875.25	3538	427		650		
35	145	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.024708	424901.00	--	10498	--	10498	--	11338	
			СП - 8%			--	--	--	--		840		
36	146	214-107-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0.018532	527815.00	--	9781	--	9781	--	10564	
			СП - 8%			--	--	--	--		783		
			Н-3 накрытие тоядьника										
37	147	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2покрытия	21	6612.90	352.89	138871	7411	114847	18522	169984	
			НР - 94%, СП - 8%			791.10	147.18	16613	3091		12591		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
38	148	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство										
				м3	6.64	53242.33	3629.48	353529	24100	248855	82963	471411	
			НР - 91%, СП - 8%			12134.64	1595.46	80574	16594		34919		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
39	149	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка										
				т	0.062258	104553.35	21262.35	6509	1324	92	5195	12640	
			НР - 91%, СП - 8%			81812.50	9875.25	5093	615		936		
40	150	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм										
				т	0.036018	424901.00	--	15304	--	15304	--	16528	
			СП - 8%			--	--	--	--		1224		
41	151	214-107-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм										
				т	0.02624	527815.00	--	13850	--	13850	--	14958	
			СП - 8%			--	--	--	--		1108		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								19705247	19705247
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3365512					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					821851				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					384313				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10756096			
			- Накладные расходы	тенге							3302141		
			- Сметная прибыль	тенге							1459649		

Локальная смета №2-1-2 Отопления и вентиляции

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ОТОПЛЕНИЕ										
42	11	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка										
				м трубопровода	82	1402.50	22.34	115005	1831	66293	46763	174710	
			НР - 98%, СП - 8%			571.72	10.20	46881	836		12941		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
43	12	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка										
				м трубопровода	15	1430.06	22.34	21451	335	12540	8554	32406	
			НР - 98%, СП - 8%			571.72	10.20	8576	153		2400		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
44	13	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка										
				м трубопровода	8	2101.04	22.34	16808	179	12055	4562	23080	
			НР - 98%, СП - 8%			571.72	10.20	4574	82		1710		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
45	14	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
				м трубопровода	84	2476.45	22.34	208022	1877	158121	47904	276400	
			НР - 98%, СП - 8%			571.72	10.20	48024	857		20474		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
46	15	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт	22	100,00	--	2200	--	2200	--	2376	
			СП - 8%			--	--	--	--		176		
47	16	241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт	4	151,00	--	604	--	604	--	652	
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
48	17	241-112-0111 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт	4	236,00	--	944	--	944	--	1020	
			СП - 8%			--	--	--	--		76		
49	18	241-112-0117 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт	30	369,00	--	11070	--	11070	--	11956	
			СП - 8%			--	--	--	--		886		
50	19	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537,00	--	11814	--	11814	--	12759	
			СП - 8%			--	--	--	--		945		
			ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ III										
51	24	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	102	2101,04	22,34	214306	2278	153713	58169	294273	
			НР - 98%, СП - 8%			571,72	10,20	58315	1040		21798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
52	25	241-112-0111 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059	
			СП - 8%			--	--	--	--		227		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								832689	832689
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				166370					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6500				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2968				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						432185			
			- Накладные расходы	тенге							165952		
			- Сметная прибыль	тенге							61681		
			Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1										
			Подраздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ										
53	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2890,69	29,22	11563	117	88	11134	24512	
			НР - 98%, СП - 8%			2839,38	0,84	11358	3		1816		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
54	9	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22,6	2663,09	25,33	60186	573	381	58060	127706	
			НР - 98%, СП - 8%			2620,89	0,56	59232	13		9460		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
55	10	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26,8	2403,70	21,38	64419	573	287	62297	136854	
			НР - 98%, СП - 8%			2371,60	0,37	63559	10		10137		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
56	11	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	2202,59	18,09	70483	579	351	68169	149744	
			НР - 98%, СП - 8%			2173,52	0,23	69553	7		11092		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
57	12	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	63	2039,53	15,08	128490	950	686	124325	273040	
			НР - 98%, СП - 8%			2013,55	0,14	126854	9		20225		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
58	13	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм	м	4	1041,00	--	4164	--	4164	--	4497	
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
59	14	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм	м	22,6	640,00	--	14464	--	14464	--	15621	
			СП - 8%			--	--	--	--		1157		
60	15	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	26,8	379,00	--	10157	--	10157	--	10970	
			СП - 8%			--	--	--	--		813		
61	16	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	32	227,00	--	7264	--	7264	--	7845	
			СП - 8%			--	--	--	--		581		
62	17	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	63	143,00	--	9009	--	9009	--	9730	
			СП - 8%			--	--	--	--		721		
		Накладные расходы		тенге							323985		
		Сметная прибыль		тенге							56335		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								760519	

Подраздел 3. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
63	19	241-208-0304 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт	3	526,00	--	1578	--	1578	--	1704	
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
64	20	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	3	506,00	--	1518	--	1518	--	1639	
			СП - 8%			--	--	--	--		121		
65	21	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	6	495,00	--	2970	--	2970	--	3208	
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
66	22	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт	25	464,00	--	11600	--	11600	--	12528	
			СП - 8%			--	--	--	--		928		
67	23	241-209-0103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	6	919,00	--	5514	--	5514	--	5955	
			СП - 8%			--	--	--	--		441		
68	24	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	10	765,00	--	7650	--	7650	--	8262	
			СП - 8%			--	--	--	--		612		
69	25	241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт	20	663,00	--	13260	--	13260	--	14321	
			СП - 8%			--	--	--	--		1061		
70	26	241-209-0301 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	8	1090,00	--	8720	--	8720	--	9418	
			СП - 8%			--	--	--	--		698		
71	27	241-209-0301 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт	16	1090,00	--	17440	--	17440	--	18835	
			СП - 8%			--	--	--	--		1395		
72	28	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	2	612,00	--	1224	--	1224	--	1322	
			СП - 8%			--	--	--	--		98		
73	29	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт	5	612,00	--	3060	--	3060	--	3305	
			СП - 8%			--	--	--	--		245		
74	30	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт	22	28,00	--	616	--	616	--	665	
			СП - 8%			--	--	--	--		49		
75	31	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	26	12,00	--	312	--	312	--	337	
			СП - 8%			--	--	--	--		25		
76	32	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	32	10,00	--	320	--	320	--	346	
			СП - 8%			--	--	--	--		26		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
77	33	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	63	7,00	--	441	--	441	--	476	
			СП - 8%			--	--	--	--		35		
		Сметная прибыль		тенге							6098		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								82321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				456422	2792	123074	323985	842840	
								330556	42	--	62433		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				456422					
			Накладные расходы	тенге				323985					
			Сметная прибыль	тенге				62433					
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		тенге				842840					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				842840					

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4

Подраздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

78	41	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2403,70	21,38	60092	534	268	58113	127662	
			НР - 98%, СП - 8%			2371,60	0,37	59290	9		9456		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
79	42	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2202,59	18,09	132155	1086	658	127817	280769	
			НР - 98%, СП - 8%			2173,52	0,23	130411	14		20798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
80	43	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	2039,53	15,08	97897	724	523	94724	208031	
			НР - 98%, СП - 8%			2013,55	0,14	96650	7		15410		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
81	44	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	25	379,00	--	9475	--	9475	--	10233	
			СП - 8%			--	--	--	--		758		
82	45	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	60	227,00	--	13620	--	13620	--	14710	
			СП - 8%			--	--	--	--		1090		
83	46	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	48	143,00	--	6864	--	6864	--	7413	
			СП - 8%			--	--	--	--		549		
		Накладные расходы		тенге							280653		
		Сметная прибыль		тенге							48061		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								648817	

Подраздел 3. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
84	48	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	2	506,00	--	1012	--	1012	--	1093	
			СП - 8%			--	--	--	--		81		
85	49	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	5	495,00	--	2475	--	2475	--	2673	
			СП - 8%			--	--	--	--		198		
86	50	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт	25	464,00	--	11600	--	11600	--	12528	
			СП - 8%			--	--	--	--		928		
87	51	241-209-0103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	6	919,00	--	5514	--	5514	--	5955	
			СП - 8%			--	--	--	--		441		
88	52	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	10	765,00	--	7650	--	7650	--	8262	
			СП - 8%			--	--	--	--		612		
89	53	241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт	20	663,00	--	13260	--	13260	--	14321	
			СП - 8%			--	--	--	--		1061		
90	54	241-209-0301 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	8	1090,00	--	8720	--	8720	--	9418	
			СП - 8%			--	--	--	--		698		
91	55	241-209-0301 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт	11	1090,00	--	11990	--	11990	--	12949	
			СП - 8%			--	--	--	--		959		
92	56	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	2	612,00	--	1224	--	1224	--	1322	
			СП - 8%			--	--	--	--		98		
93	57	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт	5	612,00	--	3060	--	3060	--	3305	
			СП - 8%			--	--	--	--		245		
94	58	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	25	12,00	--	300	--	300	--	324	
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
95	59	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	60	10,00	--	600	--	600	--	648	
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
96	60	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	48	7,00	--	336	--	336	--	363	
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
		Сметная прибыль		тенге							5420		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								73161	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Подраздел 5. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ										
97	71	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализациииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	135.5	1129.69	3.88	153073	526	787	148925	326158	
			НР - 98%, СП - 8%			1120.00	1.51	151760	205		24160		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
98	72	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	17	1171.95	1.61	19923	27	40	19470	42544	
			НР - 98%, СП - 8%			1168.00	0.66	19856	11		3151		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
99	73	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3.2 мм	м	135.5	700.00	--	94850	--	94850	--	102438	
			СП - 8%			--	--	--	--		7588		
100	74	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3.2 мм	м	17	256.00	--	4352	--	4352	--	4700	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
		Накладные расходы		тенге							168395		
		Сметная прибыль		тенге							35247		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ5		тенге								475840	475837
			Подраздел 6. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ										
101	75	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм.с уплотнительной резинкой	шт	8	281.00	--	2248	--	2248	--	2428	
			СП - 8%			--	--	--	--		180		
102	76	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм. с уплотнительной резинкой	шт	6	82.00	--	492	--	492	--	531	
			СП - 8%			--	--	--	--		39		
103	77	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм. с уплотнительной резинкой	шт	34	431.00	--	14654	--	14654	--	15826	
			СП - 8%			--	--	--	--		1172		
104	78	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм. с уплотнительной резинкой	шт	8	320.00	--	2560	--	2560	--	2765	
			СП - 8%			--	--	--	--		205		
105	79	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	3	642.00	--	1926	--	1926	--	2080	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
106	80	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	6	642.00	--	3852	--	3852	--	4160	
			СП - 8%			--	--	--	--		308		
107	81	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт	2	176.00	--	352	--	352	--	380	
			СП - 8%			--	--	--	--		28		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		Сметная прибыль		тенге							2086		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								28170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				686126	2897	225262	449049	1225989	
								457967	246	--	90814		
		Стоимость сантехнических работ		тенге				686126					
			Накладные расходы	тенге				449048					
			Сметная прибыль	тенге				90814					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				1225988					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1225988					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								2068828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				788523					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5689				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					288				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						348338			
			- Накладные расходы	тенге							773033		
			- Сметная прибыль	тенге							153247		
			Локальная смета №2-1-4 Внутреннее электроосвещение										
108	19	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж светильника	шт.	39	2648,59	1013,80	103295	39538	5257	63098	179704	
			НР - 72%, СП - 8%			1500,00	747,07	58500	29136		13311		
109	20	247-104-0126 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	21	93516,00	--	1963836	--	1963836	--	2120943	
			СП - 8%			--	--	--	--		157107		
110	21	247-104-0124 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67	шт.	18	55871,00	--	1005678	--	1005678	--	1086132	
			СП - 8%			--	--	--	--		80454		
			Кабельно-проводниковая продукция										
111	41	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	303	409,58	172,07	124103	52137	13638	56523	195076	
			НР - 72%, СП - 8%			192,50	66,59	58328	20177		14450		
112	42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1270	790,96	449,18	1004519	570459	140690	370405	1484918	
			НР - 72%, СП - 8%			231,00	174,08	293370	221082		109994		
113	43	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	789943,00	--	7899	--	7899	--	8531	
			СП - 8%			--	--	--	--		632		
114	44	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	499623,00	--	9992	--	9992	--	10791	
			СП - 8%			--	--	--	--		799		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
115	45	243-107-0706 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,045	2805510,00	--	126248	--	126248	--	136348	
			СП - 8%			--	--	--	--		10100		
116	46	243-107-0705 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	км	0,003	1835814,00	--	5507	--	5507	--	5948	
			СП - 8%			--	--	--	--		441		
117	47	243-107-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,045	1122017,00	--	50491	--	50491	--	54530	
			СП - 8%			--	--	--	--		4039		
118	48	243-107-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,18	496762,00	--	89417	--	89417	--	96570	
			СП - 8%			--	--	--	--		7153		
119	49	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	314487,00	--	9435	--	9435	--	10190	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
120	50	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,325	364508,00	--	118465	--	118465	--	127942	
			СП - 8%			--	--	--	--		9477		
121	51	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,695	233523,00	--	162298	--	162298	--	175282	
			СП - 8%			--	--	--	--		12984		
122	52	243-203-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1	км	0,235	235072,00	--	55242	--	55242	--	59661	
			СП - 8%			--	--	--	--		4419		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								5752566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				410198					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					662134				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					270395				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3764094			
			- Накладные расходы	тенге							490026		
			- Сметная прибыль	тенге							426115		
			Локальная смета №2-1-7 Технологическое оборудование										
123	47	Прайс	Система холодоснабжения, вентиляция и кондиционирования воздуха ледового поля	комплект	0,4019	445948078,57	--	179220381	--		--	179220381	
						--	--	--	--	179220381	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								179220381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Оборудование, инвентарь	тенге						179220381			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Локальная смета №7-1-3 Ограждение территории										
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ПОД ХМ1										
124	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ.01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1.2, Кэм=1.2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 и к времени эксплуатации машин - 1.2										
				м3 грунта	12.3093	364.87	364.87	4491	4492	--	734	5643	
			НР - 72%, СП - 8%			--	82.83	--	1020		418		
125	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ.01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2										
				м3 грунта	0.3807	2875.49	--	1095	--	--	788	2034	
			НР - 72%, СП - 8%			2875.49	--	1095	--		151		
126	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
				м3 грунта	3.1	1250.96	--	3878	--	--	2792	7204	
			НР - 72%, СП - 8%			1250.96	--	3878	--		534		
127	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
				м2покрытия	12	6612.90	352.89	79355	4235	65627	10584	97134	
			НР - 94%, СП - 8%			791.10	147.18	9493	1766		7195		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
128	5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство										
				м3	10.5	37680.16	742.94	395642	7801	320566	64403	496849	
			НР - 91%, СП - 8%			6407.10	333.15	67275	3498		36804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
129	6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0.0943	346394.00	--	32665	--	32665	--	35278	
			СП - 8%			--	--	--	--		2613		
130	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
				м2 поверхности	10.72	1003.84	21.17	10761	227	6225	4046	15991	
			НР - 93%, СП - 8%			401.95	3.85	4309	41		1185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				527887	16755	425083	83347	660133	
								86050	6325	--	48900		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				527887					
			Накладные расходы	тенге				83347					
			Сметная прибыль	тенге				48900					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				660134					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				660134					
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ ПОД ПВ1										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
131	8	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1.2, Кзм=1.2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 и к времени эксплуатации машин - 1.2	м3 грунта	10.1365	364.87	364.87	3699	3699	--	605	4648	
			НР - 72%, СП - 8%			--	82.83	--	840		344		
132	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	0.3135	2875.49	--	901	--	--	649	1674	
			НР - 72%, СП - 8%			2875.49	--	901	--		124		
133	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3.04	1250.96	--	3803	--	--	2738	7064	
			НР - 72%, СП - 8%			1250.96	--	3803	--		523		
134	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2покрытия	9	6612.90	352.89	59516	3176	49220	7938	72850	
			НР - 94%, СП - 8%			791.10	147.18	7120	1325		5396		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
135	12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8.1	37680.16	742.94	305209	6018	247293	49682	383283	
			НР - 91%, СП - 8%			6407.10	333.15	51898	2699		28391		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
136	13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0737	346394.00	--	25529	--	25529	--	27571	
			СП - 8%			--	--	--	--		2042		
137	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10.48	1003.84	21.17	10520	222	6086	3955	15633	
			НР - 93%, СП - 8%			401.95	3.85	4212	40		1158		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				409177	13115	328128	65567	512723	
								67934	4904	--	37978		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				409177					
			Накладные расходы	тенге				65567					
			Сметная прибыль	тенге				37978					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				512722					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				512722					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								1172856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				153984					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					29870				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					11229				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						753212			
			- Накладные расходы	тенге							148914		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- Сметная прибыль	тенге							86878		
			Итого по АКТУ									208752567	
			в т.ч. Оборудование									179220381	
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								442083	
			Итого									209195550	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,525%	0,525%								157370	
			Итого									209352920	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								602651	
			Итого									209955570	
			в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	1,0500514								220464141	
			ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								209440933,65	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								25132912,04	
			Итого с НДС									234573845,69	
			Удержание 5 %	5%								11728692,28	
			Итого к оплате									222845153,41	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ» БИН 021140003456
Место печати (при наличии)

_____ **Сарсенбаев М.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Контракт-А"
Место печати (при наличии)

_____ **Азирбаев С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)