Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1 — 180940017282

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5 — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): д/с №3 от 12.05.2023г к договору №25/22 от 22.07.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000046	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жалын, строение 8Б			тенге	1	64 151 941,05	64 151 941,05	6 873 422,26
				Итого	1	x	64 151 941,05	6 873 422,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жальн, строение 8Б**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог №25/22	22.07.2022г				
		д/с №3	12.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жальн, строение 8Б	688 112 900,68	57 278 514,43								
За отчетный месяц		57 278 514,43							6 873 426,62	64 151 941,05
Удержание 5 %	49 394 011,68	2 863 925,94							343 671,11	3 207 597,05
Всего к оплате		54 414 588,49							6 529 755,51	60 944 344,00
Готовность										100%

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

Руководитель_____ Манкешова А.Ж.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор_____Адилбеков Ж.З.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ» БИН 021140003456
Место печати (при наличии)

_____ **Сарсенбаев М.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС Курылыс", БИН 060440002060**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **19-12/2021 Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, мкр. Жалын, строение 8Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в г.Жанаозен, мкр.Жалын, строение 8Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25/22** от **22.07.2022, Доп.согл.№3 от 12.05.2023**

Акт выполненных работ №7

ноябрь 2023 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы										
		Фасад										
	110	**Вывеска с подсветкой**	шт	1	120000,00	--	120000	--	120000	--	129600	
		СП - 8%			--	--	--	--		9600		
		Крыльца										
	114	**Монтаж каркасов крыльца Кр-1**	т конструкций	0,19276	164522,33	12857,78	31713	2479	3905	17713	53380	
		НР - 69%; СП - 8%			131400,00	1773,46	25329	342		3954		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	115	**Стоимость каркасов крыльца Кр-1**	т	0,19276	818975,00	--	157866	--	157866	--	170495	
		СП - 8%			--	--	--	--		12629		
	116	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0078	1244566,33	1632,33	9708	12	6962	2493	13177	
		НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	2734	6		976		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	117	**Покрытия крыльца сотовый поликарбонат**	м2	12,2	3009,21	1101,51	36712	13438	306	19052	60225	
		НР - 69%; СП - 8%			1882,64	380,59	22968	4643		4461		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

118	**Стоимость поликарбонат**	м2	12,2	20500,00	--	250100	--	250100	--	270108	
	СП - 8%			--	--	--	--		20008		
119	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	5,20452	548,08	--	2852	--	--	1968	5206	
	НР - 69%; СП - 8%			548,08	--	2852	--		386		
120	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	5,20452	124,64	11,80	649	61	--	405	1139	
	НР - 69%; СП - 8%			112,84	--	587	--		84		
121	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-821 за один раз**	м2	5,20452	235,94	5,51	1228	29	507	480	1845	
	НР - 69%; СП - 8%			132,94	0,77	692	4		137		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	24	13767,29	4,50	330415	108	276570	63410	425331	
	НР - 118%; СП - 8%			2239,05	--	53737	--		31506		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	тенге								1130505	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				108899					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					16127				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					4995				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						816216			
	- Накладные расходы	тенге							105521		
	- Сметная прибыль	тенге							83741		
	Смета: 2-1-7 Технологическое оборудование										
11	**Моноблок Lenovo AIO 3 27IMB05 Core i5-10400T-2**	шт	4	398990,00	--	1595960	--		--	1595960	
				--	--	--	--	1595960	--		
13	**Интерактивная LED панель 75" IQBOARD J-серия +ПК**	шт	1	1980000,00	--	1980000	--		--	1980000	
				--	--	--	--	1980000	--		
47	**Система холодоснабжения, вентиляция и кондиционирования воздуха ледового поля**	комплект	0,1041976	445948078,57	--	46459765	--		--	46459765	
				--	--	--	--	46459765	--		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-07:	тенге								50035725	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Оборудование, инвентарь	тенге						50035725			
	Смета: 4-1 Электроснабжение										
6	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	5	34522,99	10998,32	172615	54992	9563	106981	301963	
	НР - 80%; СП - 8%			21612,00	5133,15	108060	25666		22368		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,07	136619,00				9563			
9	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	5	6784,18	3335,63	33921	16678	98	19953	58184	
	НР - 80%; СП - 8%			3429,06	1559,25	17145	7796		4310		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1		**Смазка для электрооборудования**	кг	0,05	1607,00				80		
11		**Фундамент Н-2,0**	шт	5	14428,57	--	72143	--	72143	--	77914
		СП - 8%			--	--	--	--		5771	
12		**Вводной щиток типа ТВ-2**	шт	5	16160,71	--	80804	--	86804	--	87268
		СП - 8%			--	--	--	--		6464	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 04-01:	тенге								525330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				125205				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					71670			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					33462			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						162607		
		- Накладные расходы	тенге							126934	
		- Сметная прибыль	тенге							38913	
		Смета: 6-1 Наружные водоснабжение и канализация									
74		**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	96	1241,96	232,29	119228	22300	92246	13931	143812
		НР - 108%, СП - 8%			48,77	85,60	4682	8218		10653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1		**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	18,144	4517,00				81956		
74.2		**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	2,88	224,00				645		
75		**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0672	199382,83	2420,05	13399	163	13236	97	14575
		НР - 108%, СП - 8%			--	1334,58	--	90		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1		**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,069216	191226,00				13236		
76		**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	96	1767,11	206,10	169643	19786	146745	6989	190763
		НР - 108%, СП - 8%			32,42	34,99	3112	3359		14131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1		**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	9,2928	15769,00				146538		
76.2		**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,001037	191226,00				198		
76.3		**Вода техническая**	м3	0,096	90,00				9		
77		**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	96	769,46	0,08	73868	8	72766	1182	81054
		НР - 108%, СП - 8%			11,40	--	1094	--		6004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1		**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	4,608	15769,00				72664		
77.2		**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000538	191226,00				103		
78		**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	96	1791,58	217,36	171992	20866	148014	6901	193204

	НР - 108%; СП - 8%			32,42	34,14	3112	3277		14311		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	9,3696	**15775,00**				**147805**			
78.2	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,001037	**191226,00**				**198**			
78.3	**Вода техническая**	м3	0,096	**90,00**				**9**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01:	тенге								623409	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				12000					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					63123				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					14944				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						473006			
	- Накладные расходы	тенге							29100		
	- Сметная прибыль	тенге							46179		
	Смета: 7-1-2 Благоустройство										
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
6	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	77,5	387,26	12,07	30013	936	--	25838	60319	
	НР - 88%; СП - 8%			375,19	3,66	29077	284		4468		
7	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	77,5	76,78	0,15	5950	12	--	5226	12070	
	НР - 88%; СП - 8%			76,63	--	5939	--		894		
8	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	77,5	343,37	193,91	26611	15028	5146	9262	38742	
	НР - 88%; СП - 8%			83,06	52,74	6437	4087		2870		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**Семена многолетних трав**	кг	1,55	**2870,00**				**4449**			
9	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	70	2267,56	37,05	158729	2594	78838	84807	263018	
	НР - 108%; СП - 8%			1104,24	17,54	77297	1228		19483		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2,73	**26667,00**				**72801**			
10	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	1,12	52333,00	--	58613	--	58613	--	63302	
	СП - 8%			--	--	--	--		4689		
11	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	7	909,23	--	6365	--	--	5601	12923	
	НР - 88%; СП - 8%			909,23	--	6365	--		957		
12	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	7	1888,55	191,08	13220	1338	819	10056	25138	
	НР - 88%; СП - 8%			1580,42	51,98	11063	364		1862		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,105	**6931,00**				**728**			
13	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	7	1230,00	--	8610	--	8610	--	9299	
	СП - 8%			--	--	--	--		689		

		МАФ									
	14	Щит пожарный укомплектованный ЩПЗ-С	комп.	1	48200,00	--	48200	--	48200	--	52056
		СП - 8%			--	--	--	--		3856	
	15	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки	шт.	7	52361,00	224,00	366527	1568	307139	50736	450646
		НР - 7248 тенге; СП - 4769 тенге			8260,00	77,00	57820	539		33383	
	16	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 мх 0,51 м)	шт.	14	20025,00	--	280350	--	280350	--	302778
		СП - 1602 тенге			--	--	--	--		22428	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-02:	тенге								1290293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				193998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					21476			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					6502			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						787716		
		- Накладные расходы	тенге							191526	
		- Сметная прибыль	тенге							95579	
		Смета: 7-1-3 Ограждение территории									
	15	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,01	3777,20	--	200229	--	--	144165	371946
		НР - 72%; СП - 8%			3777,20	--	200229	--		27552	
	16	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,44	1250,96	--	550	--	--	396	1022
		НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	550	--		76	
	17	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2покрытия	33,48	6612,90	352,89	221400	11815	183099	29529	271003
		НР - 94%; СП - 8%			791,10	147,18	26486	4928		20074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	17.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,232064	7147,00				8806		
	17.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,995408	5709,00				11392		
	17.3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,830304	191226,00				158776		
	18	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10,23	37845,68	1280,66	387161	13101	293255	77119	501423
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	80805	3942		37142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	18.1	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	10,4346	25945,00				270726		
	19	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	89,28	1003,84	21,17	89623	1890	51847	33694	133182
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	35886	344		9865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	19.1	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	214,272	223,00				47783		
	20	Монтаж металлических стоек	т	1,27224	104553,35	21262,35	133017	27051	1881	106150	258301

	НР - 91%; СП - 8%			81812,50	9875,25	104085	12564		19133		
21	**Стоимость стоек**	т	1,27224	856578,00	--	1089773	--	1089773	--	1176955	
	СП - 8%			--	--	--	--		87182		
22	**Монтаж ограждения**	т конструкций	5,90494	79178,48	7818,46	467544	46167	22395	283679	811320	
	НР - 69%; СП - 8%			67567,50	2057,00	398982	12146		60098		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	10,038398	295,00				2961			
22.2	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,03543	211214,00				7483			
22.3	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,003543	651547,00				2308			
22.4	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,011456	532604,00				6101			
25.1	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,01744	508438,00				8867			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-03:	тенге								3525152	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				2589297					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					100024				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					33924				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2167453			
	- Накладные расходы	тенге							674732		
	- Сметная прибыль	тенге							261122		
	Итого по стройке:									57130259	
	В том числе :										
	Стоимость оборудования, всего							50035725			
	в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
	Временные здания и сооружения			1,5 %						106 417,59	
	Итого с временными									57 236 677,39	
	Зимние удорожания			0,525 %						37 805,15	
	Итого с зимними удорожаниями									57 274 482,55	
	Непредвиденные работы и затраты			2 %						144 775,44	
	Итого с непредвиденными работами и затратами									57 419 257,99	
	в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			1,0500514						60 293 173,03	
	ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95			0,95						57 278 514,43	
	Налог на добавленную стоимость - 12 %			0,12						6 873 426,62	
	Итого с НДС									64 151 941,05	
	Удержание 5 %			0,05						3 207 597,05	
	Итого к оплате									60 944 344,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ» БИН
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или
ТОО "Контракт-А"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манкешова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сарсенбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Азирбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)