ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20170726-44890496
1.1. Номер учетной системы 00000000038
2. Дата выписки 26.07.2017
3. Дата совершения оборота 26.07.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000000025 11.2. дата 26.07.2017

10. Категория поставщика:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ экспедитор
- [D] ☐ лизингодатель
- [E] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ459650000072168167
15. БИК IRTYKZKA
16. Наименование банка АО ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140002743 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
Адрес места нахождения
г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751
20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ лизингополучатель
- [D] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ государственное учреждение
- [F] ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 060440002060
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
22.3. Адрес отправки г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 060140002743
23.2. Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
23.3. Адрес доставки г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 24.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ20070102KSN4301000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Оплата за услуги
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко		м-ц	1	18 796 992,48	18 796 992,48			18 796 992,48	12%	2 255 639,1	21 052 631,58		
		Всего по счету:				**18 796 992,48**		**0**	**18 796 992,48**		**2 255 639,1**	**21 052 631,58**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
TTgEva1nDPtIUYNO6xxFmjcXqeJo6EDjTn/WTF8Bj/Qn4zX6Q+KLUPhqp/tmtscY
Fc//wkHkdjHprP1Q1uzV3w==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Бухгалтер

к приказу Министра фи...
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

ИИН/БИН: 060140002743

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

ИИН/БИН: 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): договор №18 от 23.05.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000025	26.07.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко			м-ц	1	21 052 631,58	21 052 631,58
				Итого	1	x	21 052 631,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2017

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 18 от 23.05.2017 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**18 796 992,48**		6 754 286			94 115	0	401 007	**2 255 639,10**	**21 052 631,58**
	в том числе за июль		18 796 992,48		6 754 286		94 115	0	401 007	2 255 639,10	**21 052 631,58**
	Удержано 5% по договору		939 849,62							112 781,96	**1 052 631,58**
	Итого к оплате		17 857 142,86							2 142 857,14	**20 000 000,00**

Заказчик

Руководитель _____ Бекжанов Л.

Подрядчик

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

Наименование стройки и его адрес:

Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко

договор № 18 от 23.05.2017 г.

Утверждена

приказом председателя Агентства РК

по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 02 мая 2012 г. № 170

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

Реконструкция музея Мурын Жырау в г. Форт-Шевченко

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 1-1 Демонтажные работы хозпостроек частного лица по адресу: г. Форт -Шевченко, ул. Умиртаева 18								
		Раздел 1. Разборка хозпостроект (№7 и №8) П2 хозпостройка № 7								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2,00	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
		шт		194,33	3,31	389	7	108	0,03	0
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	1,66	74,90	6,81	124	11	124	0,46	1
		м2		68,09	1,08	113	2	108	0,01	0
3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	0,44	146,99	6,63	65	3	67	0,95	0
		м2		140,36	1,04	62	0	108	0,01	0

4	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3,00	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
				290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
		шт								
5	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,04	59,88	6,55	302	33	296	0,36	2
				53,33	1,04	269	5	108	0,01	0
		м2								
6	Е0157-1-1	Разбрка основания покрытия полов кирпичных-кирпичных столбиков под лаги	33,38	20,60	0,12	688	4	759	0,14	5
				20,48	0,05	684	2	110,7	0,00	0
		1м2								
7	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	33,38	11,07	0,04	370	1	408	0,08	3
				11,03	0,02	368	1	110,7	0,00	0
		1м2								
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	33,38	51,33	4,89	1713	163	1747	0,34	11
				46,44	0,83	1550	28	110,7	0,01	0
		1м2								
9	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	36,70	5,64	0,19	207	7	222	0,04	1
				5,45	0,02	200	1	110,7	0,00	0
		1м								
10	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	2,17	2600,09	1319,84	5642	2864	3677	8,07	18
				1280,25	512,69	2778	1113	94,5	2,82	6
		м3								
11	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	20,80	3187,50	874,72	66300	18194	54334	16,48	343
				2312,78	146,93	48106	3056	106,2	0,94	20
		м3								
12	Е0163-11-1	Разборка облицовки из древесно-волокнистых плит стен и перегородок	9,69	12,89	1,05	125	10	112	0,07	1
				11,84	0,41	115	4	94,5	0,00	0
		м2								

13	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	18,80	16,57	1,05	312	20	283	0,10	2
		м2		15,52	0,41	292	8	94,5	0,00	0
14	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	43,20	24,15	2,64	1043	114	1016	0,15	6
		м2		21,51	0,45	929	19	107,1	0,00	0
15	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	43,20	36,77	1,67	1588	72	1637	0,23	10
		м2		35,10	0,29	1516	13	107,1	0,00	0
16	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	43,20	29,02	2,02	1254	87	1264	0,17	7
		м2		27,00	0,32	1166	14	107,1	0,00	0
17	Е0112-14-2 к=0,8	Разборка покрытия из керамзита	4,32	502,58	196,58	2171	849	1952	2,17	9
		м3		306,00	73,80	1322	319	119	0,36	2
18	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	49,70	48,37	4,36	2404	217	2379	0,29	14
		м2		44,01	0,68	2187	34	107,1	0,01	0
19	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76 мм	40,50	128,99	1,50	5224	61	5960	0,82	33
		м		127,49	0,25	5163	10	115,2	0,00	0
20	Е0165-31-1	Отключение газопровода	1,00	2067,30	0,00	2067	0	2382	13,13	13
		шт		2067,30	0,00	2067	0	115,2	0,00	0
21	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	46,00	51,07	0,69	2349	32	2676	0,33	15
		м		50,38	0,11	2317	5	115,2	0,00	0

22	Е0165-3-2	Демонтаж счетчика газового	1,00	81,18	0,18	81	0	93	0,46	0
				81,00	0,02	81	0	115,2	0,00	0
		шт								
		Хозпостройка № 8								
23	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1,00	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	0
		шт								
24	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	0,64	74,90	6,81	48	4	48	0,46	0
				68,09	1,08	44	1	108	0,01	0
		м2								
25	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	0,16	146,99	6,63	24	1	24	0,95	0
				140,36	1,04	22	0	108	0,01	0
		м2								
26	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9,00	320,85	30,15	2888	271	2854	1,96	18
				290,70	2,90	2616	26	108	0,19	2
		шт								
27	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	15,12	59,88	6,55	905	99	888	0,36	5
				53,33	1,04	806	16	108	0,01	0
		м2								
28	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	27,30	358,97	192,06	9800	5243	7225	1,11	30
				166,91	72,15	4557	1970	110,7	0,40	11
		1м2								
29	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	5,80	17,38	0,93	101	5	107	0,11	1
				16,45	0,14	95	1	110,7	0,00	0
		1м2								
30	Е0157-2-7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	9,70	116,63	10,56	1131	102	1157	0,70	7
				106,07	1,67	1029	16	110,7	0,01	0
		1м2								
31	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	10,40	5,64	0,19	59	2	63	0,04	0
				5,45	0,02	57	0	110,7	0,00	0
		1м								

32	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	15,00	20,76	0,19	311	3	342	0,14	2
				20,57	0,02	309	0	110,7	0,00	0
		1м								
33	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	3,84	2600,09	1319,84	9984	5068	6506	8,07	31
				1280,25	512,69	4916	1969	94,5	2,82	11
		м3								
34	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	41,40	3187,50	874,72	131963	36213	108146	16,48	682
				2312,78	146,93	95749	6083	106,2	0,94	39
		м3								
35	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	35,66	133,16	23,58	4748	841	3833	0,74	26
				109,58	4,16	3908	148	94,5	0,02	1
		м2								
36	Е0163-11-2	Разборка облицовки потолков из плит ХДМ	13,23	16,57	1,05	219	14	199	0,10	1
				15,52	0,41	205	5	94,5	0,00	0
		м2								
37	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	14,90	44,95	4,72	670	70	660	0,29	4
				40,23	0,79	599	12	108	0,01	0
		м2								
38	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	93,80	24,15	2,64	2265	248	2206	0,15	14
				21,51	0,45	2018	42	107,1	0,00	0
		м2								
39	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	93,80	36,77	1,67	3449	157	3555	0,23	22
				35,10	0,29	3292	27	107,1	0,00	0
		м2								
40	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	93,80	29,02	2,02	2722	189	2745	0,17	16
				27,00	0,32	2533	30	107,1	0,00	0
		м2								
41	Е0112-14-2 к=0,8	Разборка покрытия из керамзита	9,38	502,58	196,58	4714	1844	4239	2,17	20
				306,00	73,80	2870	692	119	0,36	3
		м3								

42	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	107,90	48,37	4,36	5219	470	5164	0,29	31
				44,01	0,68	4749	73	107,1	0,01	1
		м2								
43	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1,00	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	0
		компл								
44	Е0165-4-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1,00	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
				98,26	0,54	98	1	115,2	0,00	0
		компл								
45	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	1,00	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
				292,50	0,09	293	0	115,2	0,00	0
		шт								
46	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из полиметных труб . диаметром 15 мм	6,80	51,07	0,69	347	5	396	0,33	2
				50,38	0,11	343	1	115,2	0,00	0
		м								
47	Е0165-31-1	Демонтаж котла отопительного	1,00	2067,30	0,00	2067	0	2382	13,13	13
				2067,30	0,00	2067	0	115,2	0,00	0
		котел								
48	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	120,00	3,69	0,00	443	0	430	0,03	4
				3,69	0,00	443	0	97,2	0,00	0
		м								
49	Е0167-7-6	Демонтаж водоподогревателей, электрощитов	2,00	40,78	0,50	82	1	78	0,26	1
				40,28	0,09	81	0	97,2	0,00	0
		шт								
50	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1,00	40,78	0,56	41	1	39	0,26	0
				40,28	0,09	40	0	97,2	0,00	0
		шт								
51	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10,00	8,42	0,00	84	0	82	0,06	1
				8,42	0,00	84	0	97,2	0,00	0
		шт								

52	Е0167-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	8,00	5,38	0,00	43	0	42	0,04	0
		шт		5,38	0,00	43	0	97,2	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**280 606**		**237 116**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**280 606**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**222 611**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**237 116**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31 062**				
	ВСЕГО по смете 1-1		Тенге			**548 784**				
		ЛС 1-2 Демонтажные работы существующего здания музея "Мурын-Жырау" в г. Форт-Шевченко								
		Раздел 1. Здание музея № 1								
		Общестроительные работы								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9,00	215,57	21,24	1940	191	1921	1,29	12
		шт		194,33	3,31	1749	30	108	0,03	0
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	12,15	74,90	6,81	910	83	908	0,46	6
		м2		68,09	1,08	827	13	108	0,01	0
3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	3,24	146,99	6,63	476	21	495	0,95	3
		м2		140,36	1,04	455	3	108	0,01	0
4	Е0109-53-2	Монтаж решеток (на разборку/демонтаж) металлических конструкций	0,18	5590,25	814,06	1006	147	727	27,96	5
		т		4414,50	75,60	795	14	90	0,37	0

5	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей (на разборку/демонтаж) металлических конструкций	0,15	8890,40	793,21	1334	119	1082	49,26	7
		т		7735,50	278,77	1160	42	90	1,37	0
6	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6,00	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12
		шт		290,70	2,90	1744	17	108	0,19	1
7	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	11,34	59,88	6,55	679	74	666	0,36	4
		м2		53,33	1,04	605	12	108	0,01	0
8	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	67,14	20,60	0,12	1383	8	1526	0,14	9
		1м2		20,48	0,05	1375	3	110,7	0,00	0
9	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	67,14	11,07	0,04	743	3	821	0,08	5
		1м2		11,03	0,02	741	1	110,7	0,00	0
10	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	67,14	51,33	4,89	3446	328	3513	0,34	23
		1м2		46,44	0,83	3118	56	110,7	0,01	1
11	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	77,40	358,97	192,06	27784	14865	20483	1,11	86
		1м2		166,91	72,15	12919	5584	110,7	0,40	31
12	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	67,14	17,38	0,93	1167	62	1233	0,11	7
		1м2		16,45	0,14	1104	9	110,7	0,00	0
13	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	10,26	116,63	10,56	1197	108	1224	0,70	7
		1м2		106,07	1,67	1088	17	110,7	0,01	0

14	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	74,20	5,64	0,19	418	14	449	0,04	3
				5,45	0,02	404	1	110,7	0,00	0
		1м								
15	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	66,40	20,76	0,19	1378	13	1513	0,14	9
				20,57	0,02	1366	1	110,7	0,00	0
		1м2								
16	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	33,00	2600,09	1319,84	85803	43555	55913	8,07	266
				1280,25	512,69	42248	16919	94,5	2,82	93
		м3								
17	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	61,16	3187,50	874,72	194948	53498	159763	16,48	1008
				2312,78	146,93	141450	8986	106,2	0,94	57
		.м3								
18	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	9,55	133,16	23,58	1272	225	1026	0,74	7
				109,58	4,16	1046	40	94,5	0,02	0
		м2								
19	Е0163-11-1	Разборка облицовки из древесно-волокнистых плит стен и перегородок	122,60	12,89	1,05	1580	129	1419	0,07	9
				11,84	0,41	1452	50	94,5	0,00	0
		м2								
20	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	65,40	44,95	4,72	2940	309	2897	0,29	19
				40,23	0,79	2631	52	108	0,01	1
		м2								
21	Е0163-1-2	Разборка облицовки потолков из плит Армстронг	12,02	16,57	1,05	199	13	181	0,10	1
				15,52	0,41	187	5	94,5	0,00	0
		м2								
22	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусков с прозорами	168,00	24,15	2,64	4057	444	3951	0,15	25
				21,51	0,45	3614	76	107,1	0,00	0
		м2								

23	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	168,00	36,77	1,67	6177	281	6368	0,23	39
				35,10	0,29	5897	49	107,1	0,00	0
24	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	168,00	29,02	2,02	4875	339	4916	0,17	29
				27,00	0,32	4536	54	107,1	0,00	0
25	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	193,20	48,37	4,36	9345	842	9247	0,29	56
				44,01	0,68	8503	131	107,1	0,01	2
26	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и отделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	52,68	14,39	1,29	758	68	752	0,09	5
				13,10	0,23	690	12	107,1	0,00	0
27	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора м2	1593,20	6,08	0,00	9687	0	8718	0,05	80
				6,08	0,00	9687	0	90	0,00	0
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	121,91	27,10	0,00	3304	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км,класс груза 1 т	121,91	108,20	108,20	13191	13191	2638	0,00	0
				0,00	21,64	0	2638	100	0,45	55
		Сантехнические работы								
30	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм м	39,60	51,07	0,69	2022	27	2303	0,33	13
				50,38	0,11	1995	4	115,2	0,00	0

31	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отпления на резьбе диаметром 76 мм	18,00	128,99	1,50	2322	27	2649	0,82	15
		м		127,49	0,25	2295	5	115,2	0,00	0
		Электромонтажные работы								
32	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	240,00	3,69	0,00	886	0	861	0,03	7
		м		3,69	0,00	886	0	97,2	0,00	0
33	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	38,00	13,94	0,06	530	2	513	0,10	4
		м		13,88	0,00	527	0	97,2	0,00	0
34	Е0120-34-1 К=0,4	Демонтаж сплит-системы	1,00	608,32	97,08	608	97	700	3,15	3
		шт		511,25	35,91	511	36	128	0,18	0
35	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1,00	40,78	0,50	41	1	39	0,26	0
		шт		40,28	0,09	40	0	97,2	0,00	0
36	Е0167-7-6	Демонтаж элнетрощитов	1,00	40,78	0,50	41	1	39	0,26	0
		шт		40,28	0,09	40	0	97,2	0,00	0
37	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	35,00	8,42	0,00	295	0	286	0,06	2
		шт		8,42	0,00	295	0	97,2	0,00	0
38	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов	18,00	14,95	0,19	269	3	259	0,11	2
		шт		14,76	0,02	266	0	97,2	0,00	0
39	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	8,00	29,35	2,80	235	22	210	0,18	1
		шт		26,55	0,45	212	4	97,2	0,00	0

		Раздел 2. Надворный туалет на 2 очка								
40	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	10,97	3187,50	874,72	34967	9596	28656	16,48	181
				2312,78	146,93	25371	1612	106,2	0,94	10
		м3								
41	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7,65	116,63	10,56	892	81	912	0,70	5
				106,07	1,67	811	13	110,7	0,01	0
		1м2								
42	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	8,55	358,97	192,06	3069	1642	2263	1,11	9
				166,91	72,15	1427	617	110,7	0,40	3
		1м2								
43	Е0152-1-3	Разборка ж/б конструкций днища, стен и плиты	10,24	3714,23	2438,48	38034	24970	21540	7,78	80
				1275,75	950,21	13064	9730	94,5	5,22	53
		м3								
44	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	10,89	29,02	2,02	316	22	319	0,17	2
				27,00	0,32	294	3	107,1	0,00	0
		м2								
45	Е0110-5-1 к=0,8	Разборка балок из деревянных брусков	0,165	3043,26	253,26	502	42	571	18,00	3
				2790,00	95,40	460	16	120	0,46	0
		м3								
46	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 100 мм	6,70	165,84	1,99	1111	13	1267	0,75	5
				163,85	0,32	1098	2	115,2	0,00	0
		м								
		Раздел 3. Благоустройство								
47	Е0109-46-1	Демонтаж металлических ворот, калитки и ограждения	0,667	17156,19	12204,50	11443	8140	3776	24,84	17
				4590,00	1700,07	3062	1134	90	5,71	4
		т								
48	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	69,42	3187,50	874,72	221276	60723	181340	16,48	1144
				2312,78	146,93	160553	10200	106,2	0,94	65
		м3								

49	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	27,96	3714,23	2438,48	103850	68180	58815	7,78	218
				1275,75	950,21	35670	26568	94,5	5,22	146
		шт								
50	Е0163-8-2	Разборка облицовки памятника из гранитных плит	9,44	941,58	103,23	8889	974	7641	5,32	50
				838,35	18,24	7914	172	94,5	0,10	1
		м2								
51	Е0152-1-3	Разборка монолитного бетонного подиума памятника	2,10	3714,23	2438,48	7800	5121	4417	7,78	16
				1275,75	950,21	2679	1995	94,5	5,22	11
		м3								
52	Е0127-57-2 к=0,8	Разборка покрытия из брусчатки	470,20	79,57	33,66	37413	15829	36136	0,30	141
				45,90	11,88	21584	5586	133	0,06	28
		м2								
53	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	61,25	122,85	0,00	7525	0	10008	0,77	47
				122,85	0,00	7525	0	133	0,00	0
		м								
54	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см	138,00	8,57	0,00	1183	0	1573	0,06	8
				8,57	0,00	1183	0	133	0,00	0
		м2								
55	Е0167-7-4	Демонтаж торшеров	3,00	14,95	0,19	45	1	44	0,11	0
				14,95	0,02	45	0	97,2	0,00	0
		шт								
56	Е0147-205-2	Раскорчевка деревьев диаметром до 23 см	9,00	38,55	38,55	347	347	130	0,00	0
				0,00	11,19	0	101	129	0,05	0
		шт								
57	Е0147-205-3	Раскорчевка деревьев диаметром до 32 см	3,00	40,95	40,95	123	123	46	0,00	0
				0,00	11,88	0	36	129	0,05	0
		шт								
		Раздел 4. Разборка Хозпостроек № 4,5								
58	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6,00	215,57	21,24	1293	127	1281	1,29	8
				194,33	3,31	1166	20	108	0,03	0
		шт								

59	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	8,10	74,90	6,81	607	55	605	0,46	4
				68,09	1,08	552	9	108	0,01	0
		м2								
60	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	2,16	146,99	6,63	317	14	330	0,95	2
				140,36	1,04	303	2	108	0,01	0
		м2								
61	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3,00	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
				290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
		шт								
62	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,67	59,88	6,55	340	37	333	0,36	2
				53,33	1,04	302	6	108	0,01	0
		м2								
63	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	77,80	20,60	0,12	1603	9	1768	0,14	11
				20,48	0,05	1593	4	110,7	0,00	0
		1м2								
64	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	77,80	11,07	0,04	861	3	952	0,08	6
				11,03	0,02	858	2	110,7	0,00	0
		1м2								
65	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	77,80	51,33	4,89	3993	380	4071	0,34	26
				46,44	0,83	3613	65	110,7	0,01	1
		1м2								
66	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	67,20	20,76	0,19	1395	13	1532	0,14	9
				20,57	0,02	1382	1	110,7	0,00	0
		1м								
67	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	5,98	2600,09	1319,84	15549	7893	10132	8,07	48
				1280,25	512,69	7656	3066	94,5	2,82	17
		м3								
68	Е0153-2-3	Разборка кладки стен из камня ракушечника	82,20	3187,50	874,72	262012	71902	214724	16,48	1355
				2312,78	146,93	190111	12078	106,2	0,94	77
		м3								

69	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	85,26	24,15	2,64	2059	225	2005	0,15	13
				21,51	0,45	1834	38	107,1	0,00	0
70	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	85,26	36,77	1,67	3135	142	3232	0,23	20
				35,10	0,29	2993	25	107,1	0,00	0
71	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	65,25	29,02	2,02	1894	132	1909	0,17	11
				27,00	0,32	1762	21	107,1	0,00	0
72	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали м2	106,90	17,19	2,02	1838	216	1755	0,10	11
				15,17	0,16	1622	17	107,1	0,00	0
73	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	3,90	48,37	4,36	189	17	187	0,29	1
				44,01	0,68	172	3	107,1	0,01	0
		Раздел 5. Водоем								
74	Е0156-11-1	Демонтаж люка деревянного шт	1,00	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,70	2,90	291	3	108	0,19	0
75	Е0152-1-3	Разборка монолитного бетонного покрытия,стен и днища м3	7,12	3714,23	2438,48	26445	17362	14977	7,78	55
				1275,75	950,21	9083	6765	94,5	5,22	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 194 768**		**924 628**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 194 768**				
	Материалы		Тенге			**361**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**882 143**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				

	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**924 628**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127 163**				
	ВСЕГО по смете 1-2		Тенге			**2 246 559**				
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	844,00	22,22	21,00	18750	17727	5321	0,01	8
		м3		1,21	5,29	1023	4463	97	0,01	8
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	224,00	26,20	25,02	5870	5604	1726	0,01	2
		м3		1,15	6,79	258	1521	97	0,02	4
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	60,00	262,72	0,00	15763	0	17812	1,85	111
		м3		262,72	0,00	15763	0	113	0,00	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,00	134,10	0,00	8448	0	9547	0,97	61
		м3		134,10	0,00	8448	0	113	0,00	0
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	841,00	6,48	6,48	5449	5449	1716	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	1769	97	0,01	8
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	841,00	21,55	4,52	18120	3798	13893	0,11	93
		м3		17,03	0,00	14322	0	97	0,00	0

7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карерьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	383,04	23,64	23,64	9055	9055	1811	0,00	0
				0,00	4,73	0	1811	100	0,01	4
		Раздел 1. Фундаменты ФЛМ1-ФЛМ9 (КЖ4,8,9,10)								
8	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм м3	119,40	6451,49	367,51	770308	43881	62256	2,37	283
				357,75	138,83	42715	16576	105	0,68	81
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	121,191	143,00	0,00	17330	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 14 мм т	2,80308	33956,00	0,00	95181	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских под перегородки м3	4,755	5888,58	196,62	28000	935	1730	1,79	9
				272,25	74,27	1295	353	105	0,36	2
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,826325	143,00	0,00	690	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 12 мм т	0,191166	34803,00	0,00	6653	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	190,00	302,09	197,24	57397	37476	45848	0,65	124
				104,85	67,51	19922	12827	140	0,25	48

15	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	174,00	408,67	272,99	71110	47500	56067	0,83	144
				135,68	94,48	23608	16440	140	0,36	63
16	С143003-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	114,00	4350,00	0,00	495900	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	С143003-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	56,00	2303,00	0,00	128968	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С143003-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	76,00	1759,00	0,00	133684	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 10 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.4.3) м3	13,536	7833,00	0,00	106027	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С143003-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 шт	4,00	2088,00	0,00	8352	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	106,883	143,00	0,00	15284	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков м3	10,24	7233,85	95,97	74075	983	8688	4,90	50
				771,75	36,25	7903	371	105	0,18	2

23	Е0106-1-22	Устройство монолитных поставок под пилястры МП-1 м3	8,00	7025,24	353,46	56202	2828	6036	3,60	29
				585,00	133,52	4680	1068	105	0,65	5
24	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,08832	41200,00	0,00	3639	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Е0106-1-22	Устройство монолитных подставок под пилястры МП-2 м3	1,20	7025,24	353,46	8430	424	905	3,60	4
				585,00	133,52	702	160	105	0,65	1
26	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01272	41200,00	0,00	524	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Е0106-1-22	Устройство монолитных подставок под пилястры МП-3 м3	6,10	7025,24	353,46	42854	2156	4602	3,60	22
				585,00	133,52	3569	814	105	0,65	4
28	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,06624	41200,00	0,00	2729	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0106-1-22	Устройство монолитных подставок под пилястры МП-4 м3	7,00	7025,24	353,46	49177	2474	5281	3,60	25
				585,00	133,52	4095	935	105	0,65	5
30	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,087	41200,00	0,00	3584	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,145	34803,00	0,00	5046	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	260,00	611,30	24,55	158938	6383	15680	0,26	68
				39,83	9,20	10356	2392	123	0,04	10
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	594,00	245,44	3,82	145791	2269	27189	0,21	125
				37,35	1,44	22186	855	118	0,01	6
		Раздел 2. Колонны (КЖ 11,12,13)								
34	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн К-1 в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м м3	3,65	12122,30	1032,29	44246	3768	14127	20,60	75
				3296,25	389,95	12031	1423	105	1,90	7
35	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 20-22 мм т	0,28706	34343,00	0,00	9859	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 16-18 мм т	0,18208	34040,00	0,00	6198	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	С12041-4	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А -1 диамтром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,08464	38436,00	0,00	3253	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн К-2 в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м м3	5,47	12122,30	1032,29	66309	5647	21172	20,60	113
				3296,25	389,95	18030	2133	105	1,90	10

39	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А - III, d 20-22 мм т	0,430585	34343,00 0,00	0,00 0,00	14788 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	С12041-4	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А -1 диамтром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0713	38436,00 0,00	0,00 0,00	2740 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,3354	93997,62 33075,00	304,24 114,75	31527 11093	102 38	11688 105	198,00 0,56	66 0
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,3354	40200,00 0,00	0,00 0,00	13483 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 5. Перекрытие и покрытие (АС-33)								
125	С143017-8	Многопустотные панели, плиты привденной толщиной 11 см м2	165,72	3150,00 0,00	0,00 0,00	522031 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**3 281 764**		**333 095**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**3 281 764**				
	Материалы		Тенге			**478 730**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**287 950**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 730 574**				
	Местные материалы -		Тенге			**634 353**				
		Накладные расходы -	Тенге			**333 095**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**216 891**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**3 831 749**				
		ИТОГО по АКТУ				**6 627 092**				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**6 627 092**				
		Временные здания и сооружения 1,44 %				95 430				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4725 %				31 764				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				26 890				
		Затраты на выслугу лет 1%				67 225				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**6 848 401,04**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2017 г.				**20 050 351,25**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				401 007,03				
		Итого за июль без НДС				20 451 358,28				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				2 454 162,99				
		ВСЕГО за июль 2017 г.				**22 905 521,27**				
		Кпоправ. = 0,919107290098383				**1 852 889,69**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,919107290098383				**21 052 631,58**				
		Удержано 5% по договору				**1 052 631,58**				
		Итого к оплате				**20 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Бекжанов Л.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ **Сулейменов С.**