Ф-2

Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: "Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК-47 по ул.Бектурганова до тепловой камеры по ул. Ергешбаева в г Кызылорде.

АКТ№1

приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0124-4-13	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	0,428	714852,83	258512,33	305957	110643	178175	1495,00	640		
		км		282037,50	73771,33	120712	31574	117	318,87	136		
2	Е0124-2-13	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,51	799674,08	277494,83	407834	141522	233517	1667,50	850		
		км		315675,00	75673,14	160994	38593	117	325,36	166		
3	Е0124-2-8	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,636	423576,55	126187,67	269395	80255	162210	964,85	614		
		км		183712,50	34276,14	116841	21800	117	168,61	107		
4	Е0124-2-7	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,006	344951,37	107463,87	2070	645	1300	824,55	5		
		км		154991,25	30146,96	930	181	117	149,07	1		
5	Е0124-2-6	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,026	364567,60	95674,72	9479	2488	5243	769,35	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	144900,00	27463,72	3767	714	117	138,13	4
			0,022	192331,81	60354,56	4231	1328	3202	568,10	12
7	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	104793,75	19590,83	2305	431	117	101,76	2
			0,004	152205,79	53654,16	609	215	506	492,20	2
8	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	88492,50	19549,42	354	78	117	101,57	--
			0,018	149240,97	53338,97	2686	960	2254	487,60	9
		Спускники	км	87457,50	19567,54	1574	352	117	101,63	2
9	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	190176,24	33918,04	5705	1018	1876	233,45	7
			0,03	40623,75	12813,30	1219	384	117	62,58	2
10	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	228828,07	34186,44	5034	752	1385	234,60	5
			0,022	40882,50	12914,21	899	284	117	63,08	1
11	Е0124-12-13	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 500 мм	шт	12387,88	5671,62	24776	11343	17220	32,20	64
			2	6080,63	1278,23	12161	2556	117	5,41	11
12	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм	шт	7338,17	3338,80	29353	13355	20114	18,52	74
			4	3596,63	701,21	14387	2805	117	2,92	12
13	Е0124-12-13	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 500 мм	шт	12387,88	5671,62	49552	22686	34439	32,20	129
			4	6080,63	1278,23	24323	5113	117	5,41	22
14	Е0124-11-9	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм	шт	10090,21	5043,46	20180	10087	12892	22,08	44
			2	4347,00	1162,57	8694	2325	117	4,76	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0124-11-4	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 250 мм								
		шт	2	5786,89	2925,56	11574	5851	7512	13,11	26
				2556,45	653,87	5113	1308	117	2,67	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1148434**	**403148**			**2502**
			Тенге			**474274**	**108499**			**481**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1148434**				
	Материалы -		Тенге			**265273**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**582773**			
	Местные материалы -		Тенге			**5739**				
		Накладные расходы -	Тенге			**681844**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**341**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**102277**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**109817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1940095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685049**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1940095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685049**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **Тенге** **1 940 095**

В том числе : СМР Тенге 1 940 095

Оборудование Тенге

Глава-8. Временные здания и сооружений

ВЗиС –1,2% Тенге 23 281

Всего по главе 8: **23 281**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМР: **1 963 376**

Глава 9. Прочие работы и затраты

Зимние удорожания 2,34% Тенге 45 943

Выслуга лет 1% Тенге 19 634

Дополнительные отпуска 0,4% Тенге 7 854

Всего по главе 9: **73 430**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ базисная стоимость в ценах 2001г. **2 036 806**

Затраты в текущих ценах 2015г. с Кмрп=2,5574 Тенге 5 208 929

Налоги, сборы, платежи 2% Тенге 104 179

Итого: Тенге 5 313 107

Сумма скидки по договору: Тенге 1 607

ИТОГО стоимость со скидкой: Тенге 5 311 500

НДС 12% Тенге 637 380

ВСЕГО по смете: Тенге **5 948 880**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
Директор: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Гемакасес"

_____ **Пазылов Ж.**