Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «КАЗ ОКК», Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Асан, ул. Абылайхана, д.11**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора Насипкалиева Нурсултана Егизбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в с. Улкен Енбек, Теректинского района, ЗКО» (привязка) (Без наружных инженерных сетей) по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Аксогымский с.о., с. Улкен Енбек**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства ЗКО», руководитель Антазиев Алибек Сайнович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «AZA-Строй» - ГСЛ №12012169 от 14.09.2012 г.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО "КазНИИСА" 2023/224**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства ЗКО» № 76 от 29.04.2024 года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	154,7		154,7	

Площадь застройки	м2	234,61		234,61	
Полезная площадь	м2	138,87		138,87	
Строительный объем	м3	903,4		903,4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание одноэтажное, с размерами в осях 13,0х12,22м, высота этажа 3,0м в чистоте.
Уровень ответственности здания – II, технически не сложный объект.
Степень огнестойкости здания – II.
Фундаменты - ленточные монолитные, блоки ФБС
Наружные стены-керамический кирпич с утеплением и декоративной штукатуркой;
Внутренние стены – керамический кирпич;
Перегородки – керамический кирпич;
Перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит;
Крыша – Скатная. из профилированных листов по деревянным стропилам;
Полы – линолеум, керамическая плитка;
Окна – ПВХ профиль
Внутренняя отделка-согласно ведомости
Двери внутренние – деревянные;
Двери наружные- металлические;
Отмостка – бетонная.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2024 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Гл. инженер ЗКАФ АО "QGH" Абаев Х.С.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Тасенова А.М. _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта в с. Улкен Енбек, Теректинского района, ЗКО» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)** готовым к приёмке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «КАЗ ОКК» Насипкалиев Н.Е. _____

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.