Заказчик: ТОО "Национальная энергетическая компания "Жарык Энерго"

Подрядчик ТОО "Агидель-Ас"

Наименование стройки - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год)

на Деривационный канал

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:				**855739915**
	Раздел 1.	Земляные работы				694337576
1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	12 169.824	150	1825474
2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	$м^3$	12 169.824	126	1533398
		Выемка с транспортировкой в насыпь				
3	6101-0102-0219 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	66 262.16	256	16963113

1	2	3	4	5	6	7
4	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	112 645,672	283	31878725
5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	66 262,16	77	5102186
		Насыпь-недостающий грунт				
6	6101-0102-0219 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	80 120	256	20510720
7	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	136 204	83	11304932
8	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунта 2	$м^3$	7 648	24	183552
9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка пазух объемом свыше 10000$м^3$, грунты несвязные	$м^3$	146 382,208	4 000	585528832
10	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	20 961,6	4	83846
11	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	50,976	6 279	320078
		Инспекционная дорога				
12	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	2 296	8 320	19102720
	Раздел 2.	Монолитные железобетонные конструкции канала				161402339
13	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	1 536,48	37 652	57851545
14	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	56,947176	113 432	6459632
15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,97	317 238	942197
16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	53,977176	306 174	16526408
17	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции	6 951,99384	10 210	70979857
18	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	2 512,8	2 826	7101173
19	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	5,77944	266 726	1541527
		Итого по акту				855739915
		Временные здания и сооружения			1,3 %	11124619

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с временными				866864534
		Зимние удорожания			0,31%	2687280
		Итого с зимними удорожаниями				869551814
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	17391036
		Итого с непредвиденными работами и затратами				886942850
		в том числе в текущих ценах 2023г-100% К=1,079				957011335,4
		Понижающий коэффициент			0,95	909160768,6
		Итого				909160768,6
		НДС			12%	109099292
		Итого с НДС				**1018260061**

Заказчик:
ТОО "Национальная Энергетическая компания "Жарык Энерго"

Авторский надзор:
ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас"

Технический надзор:
ТОО "Expert Techengineering"