Форма КС-3
**Форма №3**

**Заказчик** **ТОО "Национальная энергетическая компания "Жарык Энерго"**
**Подрядчик** **ТОО "Агидель-Ас"**

**Наименование объекта:** **Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)**

**Договор подряда (контракт)**

# СПРАВКА
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**
за апрель 2024 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено-вание | код | наимено- вание | код |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включ, с НДС | в отчетном месяце за март 2024 г без НДС | из графы 1 | | | дополнительные затраты | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 20____г | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО по объекту: Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей) | 3 717 892 108 | 361 067 577 | 339 851 815 | | | | | 0 | 43 328 109 | 404 395 686 |
| **ИТОГО к оплате:** | | | | | | | | | | **404 395 686** |

**Заказчик:**
**ТОО "Национальная энергетическая компания "Жарык Энерго"**

**Подрядчик:**
**ТОО "Агидель-Ас"**

**Технический надзор:**
**ТОО "Expert Techengineering"**

Заказчик: ТОО "Национальная энергетическая компания "Жарык Энерго"

Подрядчи ТОО "Агидель-Ас"

Наименование стройки - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

# Акт выполненных работ

**за апрель 2024 (месяц, год)**

на Деривационный трубопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а)

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО ФОРМЕ:** | | | | **339851815** |
| | Раздел 1. | Земляные работы | | | | 339851815 |
| 1 | 6101-0103-0235 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 3 | м$^3$ | 11 415,3 | 328 | 3744218 |
| 2 | 411-102-0207 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 22 259,8375 | 118 | 2626661 |
| 3 | 6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | м$^3$ | 11 415,3 | 77 | 878978 |
| 4 | 6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 5 797,7 | 278 | 1611761 |
| 5 | 6101-0103-0235 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м$^3$, группа грунта 3 | м$^3$ | 82,9125 | 328 | 27195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 411-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 11 305,525 | 118 | 1334052 |
| 7 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 145 | 7 625 | 1105625 |
| 8 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 4 731,55 | 2 480 | 11734244 |
| 9 | 6101-0103-0234<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 937,5 | 278 | 260625 |
| 10 | 411-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 1 829,1 | 118 | 215834 |
| 11 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | $м^3$ | 937,5 | 77 | 72188 |
| 12 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 100 | 7 625 | 762500 |
| 13 | 6121-0105-0118<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 1200 мм | км | 0,45 | 14 374 186 | 6468384 |
| 14 | 241-302-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2400 | м | 454,5 | 679 889 | 309009550 |
| | | Итого по акту | | | | 339851815 |
| | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | 4418074 |
| | | Итого с временными | | | | 344269889 |
| | | Зимние удорожания | | | 0,31% | 1067237 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | 345337125 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | 6906743 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | 352243868 |
| | | в том числе в текущих ценах 2023г-100% К=1,079 | | | | 380071133,3 |
| | | Понижающий коэффициент | | | 0,95 | 361067576,6 |
| | | Итого | | | | 361067576,6 |
| | | НДС | | | 12% | 43328109 |
| | | **Итого с НДС** | | | | **404395686** |

Заказчик:
ТОО "Национальная Энергетичеекая компания "Жарык Энерго"

Авторский надзор:
ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас"

Технический надзор:
ТОО "Expert Techengineering"