Заказчик: ТОО Национальная энергетическая компания "Жарык Энерго"

Подрядчи ТОО "Агидель-Ас"

Наименование стройки - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год)

на Деривационный канал

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:				390976666
	Раздел 1.	Земляные работы				56826930
1	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка растительного слоя толщ.0,15м	$м^3$	371,94	3 183	1183885
2	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	15 606	515	8037090
3	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	26 530,2	150	3979530
4	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунта 2	$м^3$	15 606	24	374544
5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	15 606	77	1201662
		Насыпь под сооружения				

1	2	3	4	5	6	7
6	6101-0102-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 6	$м^3$	15 720	1 100	17292000
7	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	26 724	150	4008600
8	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунта 2	$м^3$	15 720	24	377280
9	1136-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	15 720	342	5376240
		Обратная засыпка				
10	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5 202	515	2679030
11	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	8 843,4	150	1326510
12	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунта 2	$м^3$	5 202	24	124848
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	3 641,4	65	236691
14	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	3 641,4	29	105601
15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1 560,6	4 000	6242400
16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 560,6	632	986299
		Инспекционная дорога				
17	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	396	8 320	3294720
	Раздел 2.	Монолитные железобетонные конструкции				334149736
		УМ-01				
18	1137-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции	87	12 905	1122735
19	1137-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	270	52 040	14050800
20	Прайс	Бетон С20/25 F-100W4 с добавкой Frena EcoMix	т	274,05	23 560	6456618
21	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	16,2156	113 432	1839368

1	2	3	4	5	6	7
22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7914	317 238	251062
23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,9352	306 174	3654248
24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,48924	291 854	1018349
		УМ-02, УМ-03,УМ-04,УМ-05				
25	1137-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции	310,2	12 905	4003131
26	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	5 178,327	37 652	194974368
27	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	259,461	113 432	29431180
28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,699	317 238	1173463
29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,3152	306 174	3158246
30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	245,4468	291 854	71634630
31	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,633	1 088 595	689081
32	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,633	1 093 929	692457
		Итого по акту				390976666
		Временные здания и сооружения			1,3 %	5082697
		Итого с временными				396059363
		Зимние удорожания			0,31%	1227784
		Итого с зимними удорожаниями				397287147
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	7945743
		Итого с непредвиденными работами и затратами				405232890
		в том числе в текущих ценах 2023г-100% К=1,079				437246287,9
		Понижающий коэффициент			0,95	415383973,5
		Итого				415383973,5
		НДС			12%	49846077
		Итого с НДС				**465230050**

Заказчик:
ТОО "Национальная Энергетическая

Авторский надзор:
ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас"

Технический надзор:
ТОО "Expert Techengineering"