Заказчик: ТОО "Национальная энергетическая компания "Жарык Энерго"

Подрядчи ТОО "Агидель-Ас"

Наименование стройки - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год)

на Деривационный трубопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:				683017447
	Раздел 1.	Земляные работы				48438949
1	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка растительного слоя толщ.0,15м	$м^3$	650,25	3 183	2069746
2	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата". вместимость ковша 0.25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	13 005	515	6697575
3	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	22 108,5	150	3316275
4	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунта 2	$м^3$	13 005	24	312120
5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	13 005	77	1001385

1	2	3	4	5	6	7
		Насыпь под сооружения				
6	6101-0102-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.65 м^3, группа грунта 6	м^3	13 100	1 100	14410000
7	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	22 270	150	3340500
8	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунта 2	м^3	13 100	24	314400
9	1136-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м^3 грунта	13 100	342	4480200
		Обратная засыпка				
10	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.25 м^3, группа грунта 2	м^3	4 335	515	2232525
11	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	7 369,5	150	1105425
12	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунта 2	м^3	4 335	24	104040
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	3 034,5	65	197242
14	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	3 034,5	29	88000
15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1 300,5	4 000	5202000
16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1 300,5	632	821916
		Инспекционная дорога				
17	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м^3	330	8 320	2745600
	Раздел 2.	Монолитные железобетонные конструкции				634578498
		УМ-01				
18	1137-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м^3 бетона, гравия или песка в конструкции	72,5	12 905	935612
19	1137-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м^3 конструкции	225	52 040	11709000
20	Прайс	Бетон С20/25 F-100W4 с добавкой Frena EcoMix	т	228,375	23 560	5380515
21	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	13,513	113 432	1532807

1	2	3	4	5	6	7
22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6595	317 238	209218
23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,946	306 174	3045207
24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,9077	291 854	848624
		УМ-02, УМ-03,УМ-04,УМ-05				
25	1137-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции	258,5	12 905	3335942
26	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	4 315,2725	37 652	162478640
27	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	216,2175	113 432	24525983
28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,0825	317 238	977886
29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,596	306 174	2631872
30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	204,539	291 854	59695525
31	6103-0701-0807 *ЕСД РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,5275	1 088 595	574234
32	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,5275	1 093 929	577048
		УМ-07, УМ-08,УМ-09,УМ-10				
33	1137-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции	230	12 905	2968150
34	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	4 122,5	37 652	155220370
35	Прайс	Бетон С20/25 F-100W4 с добавкой Frena EcoMix	т	4 184,3375	23 560	98582991
36	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	244,9365	113 432	27783637
37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,5545	306 174	1700643
38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	239,382	291 854	69864594

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по акту				683017447
		Временные здания и сооружения			1,3 %	8879227
		Итого с временными				691896674
		Зимние удорожания			0,31%	2144880
		Итого с зимними удорожаниями				694041553
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	13880831
		Итого с непредвиденными работами и затратами				707922385
		в том числе в текущих ценах 2023г-100% К=1,079				763848253
		Понижающий коэффициент			0,95	725655840,3
		Итого				725655840,3
		НДС			12%	87078701
		Итого с НДС				**812734541**

Заказчик:
ТОО "Национальная Энергетическая компания "Жарык Энерго"

Авторский надзор:
ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас"

Технический надзор:
ТОО "Expert Techengineering"