Заказчик: ТОО "Национальная энергетическая компания "Жарык Энерго"

Подрядчи ТОО "Агидель-Ас"

Наименование стройки - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Строительство ГЭС-1.1 на реке Коктал в Кербулакском районе Алматинской области (без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ

за Февраль 2024 (месяц, год)

на Деривационный трубопровод

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				854909361
	Раздел 1.	Земляные работы				854909361
1	6101-0103-0235 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 3	м^3	21 917,376	328	7188899
2	411-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	42 738,888	118	5043189
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	21 917,376	77	1687638
4	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 2	м^3	11 131,584	278	3094580

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0103-0235 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 3	м^3	159,192	328	52215
6	411-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	21 706,608	118	2561380
7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	278,4	7 625	2122800
8	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9 084,576	2 480	22529748
9	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 2	м^3	1 800	278	500400
10	411-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	3 511,872	118	414401
11	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	1 800	77	138600
12	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	256	7 625	1952000
13	6121-0105-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 1200 мм	км	1,152	14 374 186	16559062
14	241-302-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2400	м	1 163,52	679 889	791064449
		Итого по акту				854909361
		Временные здания и сооружения			1,3 %	11113822
		Итого с временными				866023183
		Зимние удорожания			0,31%	2684672
		Итого с зимними удорожаниями				868707855
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	17374157
		Итого с непредвиденными работами и затратами				886082012
		в том числе в текущих ценах 2023г-100% К=1,079				956082490,6
		Понижающий коэффициент			0,95	908278366
		Итого				908278366
		НДС			12%	108993404
		Итого с НДС				**1017271770**

Заказчик:
ТОО "Национальная Энергетическая компания "Жарык Энерго"

Авторский надзор:
ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик:
ТОО "Агидель-ТС"

Технический надзор:
ТОО "Expert Techengineering"